Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

13.05.2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ ТОО "Vek-Stroy-Com", Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, улица С.Сейфуллин, дом 5, почтовый индекс 160300 _ БИН:060640006615_____

наименование организации, юридический адрес

в лице__директор Талипов Галымбек Шагырбайевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство учебного корпуса на 300 мест школы им.Журба в г.Арысь» (Корректировка сметной документаций)»_____

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области», БИН 060240004644, Тел.: 8/72533/59491, 161200, Туркестан, квартал 160, 5стр Руководитель Усубалиев Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Молшылық-1» ГСЛ- МСН №0000320 от 19.02.2016г., ТОО"KazSity Stroy" ГСЛ-_000893 от _02.02.2018 года, ТОО «EMAAR-Group» ГСЛ- 20016780 от 06.11.2020 года, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» 17-ГСЛ №001911 от 15.08.2023 года ТОО "Радикон" ГСЛ №011889 от 25.12.2020 года, ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ГСЛ № 000219 от 21.07.2023 года.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МПК-Проект» №26-2019_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ ГУ «Управление строительства Туркестанской области»_____

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструктивная схема здания - жесткая с продольными несущими кирпичными стенами и поперечно расположенными стенами. Жесткость зданий обеспечивается системой продольных и поперечных стен, а также заменяющих их рам и жестким диском перекрытий, который создается замоноличиванием плит перекрытий в антисейсмические пояса, предусмотренные по деталям серии 2.140-5с вып.1.Кирпичные стены приняты комплексной конструкции усиленными монолитными сердечниками и армированными сетками, расположенными по высоте кладки через 675 мм. Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В15, столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15. Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отметке -0,020. Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1,5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03. Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КОРПО 1НФ/100/2.0/50, ГОСТ 530- 2012, армированные сетками расположенными по высоте через 675мм на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплением из ISOVER OL-P толщиной 70мм и отштукатуренные по сетке цементнопесчаным раствором. Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0. Перегородки - армокирпичные из одинарного кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50, толщиной 120 мм. Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15. Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25. Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15. Лестницы - монолитные железобетонные площадки и марши по металлическим балкам из прокатных профилей. Витражи и окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629- 91. Утеплитель покрытия -минераловатные плиты URCA П85ГФ об. в. 85 кг/м3 - 130мм. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наслонным деревянным стропилам, Для электроснабжения потребителей проектируемого объекта проектом предусматривается установка вводно-распределительного устройства типа ВРУ1-21-10УХЛ4 (ВРУ 3). Проектируемое вводно-распределительное устройство установить в электрощитовой школы. Силовыми потребителями школы являются технологическое оборудование лабораторий и компьютерных классов и вентиляция. Силовые потребители запитываются от распределительных шкафов типа ЩРВ и ЩРН для установки НВА на DIN-рейку. Силовые линии предусмотрены кабелями типа ВВГнг, проложенными скрыто в подготовке пола в ПВХ и стальных (в компьютерных классах) трубах. Каждая групповая линия розеточной сети защищена дифференциальным автоматическим выключателем. Розеточные линии кабинетов информатики защищены УЗО с дифференциальным током 10мА. Проектом предусматривается рабочее и эвакуационное освещение. Рабочим освещением обеспечиваются все помещения. Величины освещенности приняты в соответствии с назначением помещений и характером производимых в них работ на основании действующих норм. Светильники выбраны в соответствии с их конструктивными особенностями, назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Для освещения приняты светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания. В качестве осветительных щитков приняты щитки типа ЩРВ с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Распределительные сети освещения выполняются кабелем марки ВВГнг, проложенным по стенам скрыто под штукатуркой в ПВХ трубах и в пустотах плит перекрытий без труб. В соответствии с требованиями ПУЭ РК, электропроводка освещения должна быть трехпроводная, сменяемая, выполняться проводами и кабелями с медными жилами, а штепсельные розетки должны быть с третьим заземляющим контактом. Для защиты людей от поражения электрическим током, все металлические части

электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции необходимо заземлить и занулить. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015г. Разработка рабочей документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнена на основании технического задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений и в соответствии с требованиями ПУЭ РК Правила устройства электроустановок, 2015г; СН РК 2.02-11-2002* Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре; На 1-ом этаже предусмотрены: Тамбур, вестибюль, помещение охраны, Электрощитовая , тепловой узел, коридор, гардероб лестничная клетка, кладовая уборочного инвентаря ,класс-кабинет (5-9кл.), санузел для мальчиков и для девочек, умывальная, санузел для ММН ,методический кабинет, кабинет завучей ,лифтовая шахта, санузел для преподавателей. На 2-ом этаже предусмотрены :Рекреация, класс-кабинет (5-9кл.),лестничная клетка, коридор, санузел для девочек и для мальчиков, умывальная, санузел для ММН, кладовая уборочного инвентаря ,кабинет иностранного языка санузел для преподавателей, комната личной гигиены для преподавателей. На 3-ом этаже предусмотрены :Рекреация, кабинет информатики и вычислительной техники, лаборантская, лестничная клетка, кабинет химии, лаборантская химии, класс- кабинет (5- 9кл.)кабинет иностранного языка, лаборантская физики, кабинет физики, кабинет биологии, лаборантская биологии, лифтовая шахта.

Актовый зал: здание запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-4" и "АБ" -20 х 13.2м. Одноэтажное, высота этажа от пола до потолка 6.0м На этаже предусмотрены: 2-Комната для артистов, сцена, актовый зал для зрителей Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской Полы - полукоммерческий линолеум Потолок - профнастил светлого тона. Наружные стены - декоративная штукатурка "Аспол", с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.

Галерея: Здание запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-3" и "АВ" - 13,4 х 9,1м. Одноэтажное, высота этажа от пола до потолка 3.0м На этаже предусмотрены: коридор для прохода к учебному корпусу Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской Полы - керамическая плитка Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской. Цоколь -цементо-песчанная штукатурка с прорезными рустами. Наружные стены - декоративная штукатурка "Аспол", с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____октябрь 2022 г_;

окончание работ __май 2024 г__;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _13__;

фактически, месяц: 20;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _77,84_ **% и фактически применено** _77,84_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Байболов С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П

Нұра топтық су құбыры «Оңтүстікауызсу» филиалы Арыс ТСЖ өндірістік бөлімшесінің басшысы Ибраимов Н.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П

ТОО «Жібек-Жолы Келес Газ» Бекмуратов А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство учебного корпуса на 300 мест школы им.Журба в г.Арысь» (Корректировка сметной документаций)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор Талипов Галымбек Шагырбайевич 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «Молшылык-1»

Директор Усербаев Е.К. 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО"KazSity Stroy"

Директор Назаркулов А.У. 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «EMAAR-Group»

Директор Сыздыков Г.К. 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «Майлыкент- Құрылыс»

Директор Маулен Ж.Б. 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО "Радикон"

Директор Анварбекова Д.Н. 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор Бухарбаев Е.Е. 2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата