Форма 2В

Ген подрячик: ТОО "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция систем водоснабжения п. Атакент улицы Досаев, Абдукадырова, Игилик, Ташкентская, Шыгыс, Алматинская, Казахстан,Алтынсарина, Узбекское, Строительный(Усманов),Автомобилистов, 8-Наурых Мактааральского района ТО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 05 мая 2024г.

Акт приемки выполненных работ

За ___Июнь___ 2024 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3925,98	169,04	161,22	663648	632957	320	151190	880025
						7,74	45,75	30371	179615	–	65187	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3925,98	165,81	147,22	650967	577984	–	131856	845449
						8,59	38,06	33712	149421	–	62626	

3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вру о в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1925,45	118,64	–	228435	–	–	996268	1322680
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	502,823	718,64 396,13	– –	1383705 199183	– –	– –	97976 143412	370003
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3925,98	396,13 118,70	– 18,67	199183 466014	– 73296	– –	27408 118833	631635
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3925,98	– 194,57	7,49 77,20	– 763878	165046 303091	– –	46788 349372	1202310
7	7	1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3925,98	87,37 242,33	36,22 42,33	343021 951383	142219 166181	– –	89060 42141	1073006
8	8	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка НР = 93 %	м3 основания	98,08	– 1878,18	14,91 1763,18	– 184212	58530 172933	– -77091	79482 152127	363246
		Раздел 2 Трубопровод				901,00	766,80	88370	75208	–	26907	
9	12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,286	140667,15	125388,70	462232	412027	-968797	1128106	1717565
10	13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 150x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1389	310104,03 1946	36670,52	1019002 2702994	120499	– 2702994	127227 -	2919234
											216240	

11	14	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водос жения PE 100 SDR 17 - 160x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1410	2146		3025860		3025860	-	3267929
											242069	
12	15	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	487	646		314602		314602	-	339770
											25168	
13	16	2301-0501-1310	Промывка с дизенфекцией. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150.	м	3286	358		1176388		1176388	-	1270499
											94111	
		Раздел 3 Устройство колодцев										
14	82	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка толщ.100 мм под днище колодцев НР = 93 %	м3 основания	35,72	1878,17	1763,18	67088	62981	-28076	55403	132291
						901,00	766,79	32184	27390	–	9799	
15	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	35,72	13748,55	1108,94	491098	39611	404856	50567	584998
						1305,45	250,20	46631	8937	–	43333	
		Раздел 4 Колодцы										
16	86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	121,44	3077,89	9392,88	373779	1140672	-2059119	1746938	2290374
						10640,86	3889,64	1292226	472358	–	169657	
17	87	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	16451		1200923		1200923	-	1296997
						–					96074	

18	88	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и д[illegible] для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	26,42	37550		992071		992071	-	1071437
19	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	14581		1064413		1064413	79366 -	1149566
20	90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	21170		1545410		1545410	85153 -	1669043
21	91	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	9182		670286		670286	123633 -	723909
22	92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	15603		1139019		1139019	53623 -	1230141
23	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	2186		159578		159578	91122 -	172344
24	94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	3419		249587		249587	12766 -	269554
											19967	

25	95	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из ки[illegible]ла. Кладка НР = 93%	м3 кладки	28,64	11721,93	2195,28	335716	62873	1348691	383052	776270
						6527,15	496,79	186938	14228	–	57501	
			ИТОГО:									**27 570 273,17**
			НДС 12%:									**3 308 432,78**
			ИТОГО С НДС:									**30 878 705,95**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Қырлыс"

Айдаболов Ж. К.