ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК **ТОО "Tuberia Construction" БИН 051140003277 Адрес г,Нур-Султан, Сауран, 10В**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BW-invest" БИН 190140030339**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания лаборатории и реконструкция системы теплоснабжения РВЛ имени Г. Мусрепова по ул. Абылай хана 90, в селе**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания лаборатории и реконструкция системы теплоснабжения РВЛ имени Г. Мусрепова по ул. Абылай хана 90, в селе**

Договор №

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г.

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ. (АС. Лист 11)					
		ОКНА					
1	**1203-0101-2021 РСНБ РК 2015**	**Стены, оконные, форточки, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами**	**м**	**25,0000**		**345,85**	**8646**
		Итого оплата труда:				**95,54**	**2389**
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**91**
		Итого материалов:				**248,37**	**6209**
		Накладные расходы	%	72		68,79	1720
		Сметная прибыль	%	8		33,17	829
		Сметная стоимость:				**447,81**	**11195**
2	**1110-0106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы оконные. Установка**	**комплект**	**28,0000**		**478,72**	**13404**
		Итого оплата труда:				**476,41**	**13339**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**109**
		Накладные расходы	%	90		428,77	12006
		Сметная прибыль	%	8		72,60	2033
		Сметная стоимость:				**980,09**	**27443**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**2113-0814-2105 РСНБ РК 2015**	**Сетки москитные**	**шт.**	**28,0000**		**2255,00**	**63140**
		Сметная прибыль	%	8		180,40	5051
		Сметная стоимость:				**2435,40**	**68191**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
4	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**20,1275**		**20791,85**	**418488**
		Итого оплата труда:				**17912,17**	**360527**
		Итого эксплуатация машин:				**1338,92**	**26949**
		Итого материалов:				**2166,53**	**43607**
		Накладные расходы	%	76		13613,25	274001
		Сметная прибыль	%	8		2752,41	55399
		Сметная стоимость:				**37157,51**	**747888**
5	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**24,9581**		**18308,00**	**456933**
		Сметная прибыль	%	8		1464,64	36555
		Сметная стоимость:				**19772,64**	**493488**
6	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**402,5500**		**1501,29**	**604346**
		Итого оплата труда:				**895,62**	**360533**
		Итого эксплуатация машин:				**13,86**	**5578**
		Итого материалов:				**596,88**	**240275**
		Накладные расходы	%	90		806,06	324479
		Сметная прибыль	%	8		184,59	74306
		Сметная стоимость:				**2491,94**	**1003131**
7	**2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**422,6775**		**462,00**	**195277**
		Сметная прибыль	%	8		36,96	15622
		Сметная стоимость:				**498,96**	**210899**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**402,5500**		**600,03**	**241544**
		Итого оплата труда:				**361,61**	**145564**
		Итого эксплуатация машин:				**3,03**	**1218**
		Итого материалов:				**236,31**	**95125**
		Накладные расходы	%	80		289,28	116451
		Сметная прибыль	%	8		71,15	28640
		Сметная стоимость:				**960,46**	**386635**
9	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**402,5500**		**428,68**	**172566**
		Итого оплата труда:				**205,58**	**82756**
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**608**
		Итого материалов:				**222,31**	**89490**
		Накладные расходы	%	80		164,46	66205
		Сметная прибыль	%	8		47,45	19102
		Сметная стоимость:				**640,60**	**257872**
10	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**102,6200**		**1065,86**	**109378**
		Итого оплата труда:				**869,81**	**89260**
		Итого эксплуатация машин:				**18,54**	**1903**
		Итого материалов:				**183,23**	**18803**
		Накладные расходы	%	80		695,85	71408
		Сметная прибыль	%	8		140,94	14463
		Сметная стоимость:				**1902,64**	**195249**
11	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,6200**		**554,93**	**56947**
		Итого оплата труда:				**434,17**	**44554**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,33**	**444**
		Итого материалов:				**118,48**	**12159**
		Накладные расходы	%	80		347,33	35643
		Сметная прибыль	%	8		72,18	7407
		Сметная стоимость:				**974,44**	**99997**
12	**1212-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**818,0600**		**445,04**	**364068**
		Итого оплата труда:				**307,61**	**251643**
		Итого эксплуатация машин:				**3,87**	**3163**
		Итого материалов:				**135,45**	**110804**
		Накладные расходы	%	72		221,48	181183
		Сметная прибыль	%	8		53,32	43620
		Сметная стоимость:				**719,84**	**588871**
13	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**14,0000**		**220,76**	**3091**
		Итого оплата труда:				**220,76**	**3091**
		Накладные расходы	%	72		158,95	2225
		Сметная прибыль	%	8		30,38	425
		Сметная стоимость:				**410,09**	**5741**
14	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**14,0000**		**1205,03**	**16870**
		Итого оплата труда:				**735,10**	**10291**
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**99**
		Итого материалов:				**465,06**	**6511**
		Накладные расходы	%	80		588,08	8233
		Сметная прибыль	%	8		143,45	2008
		Сметная стоимость:				**1936,56**	**27112**
15	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,0000**		**677,11**	**9480**
		Итого оплата труда:				**545,09**	**7631**
		Итого эксплуатация машин:				**4,59**	**64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**129,60**	**1814**
		Накладные расходы	%	80		436,07	6105
		Сметная прибыль	%	8		89,05	1247
		Сметная стоимость:				**1202,23**	**16831**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	ИТОГО:		Тенге				**2734178**
	Сметная прибыль		Тенге				**306707**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**3040885**
	ИТОГО с к согласно договора:		Тенге	**1,027969075**			**3125935,74**
	Сметная прибыль		Тенге				**375112,29**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3501048,03**

ЗАКАЗЧИК **ТОО "Tuberia Construction"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BW-invest"**