ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры,развития языков,физической культуры и спорта города Степногорска

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания (замена оконных и витражных блоков) ГККП "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Степногорска**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за август 2023г

код заказчика	код подрядчика	Договор №24/1	Договор от 13.03.2023г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Центральный дворец культуры "Горняк"	56 474 405,12	50 423 576							6 050 829	56 474 405
ИТОГО к оплате:										**56 474 405,12**

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры,развития языков,физической культуры и спорта города Степногорска

(наименование организации)

И.о. руководитель Корягина В.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование

Директор Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор
ТОО "Technical institute Almas"
Директор Оспанов Н.А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Эксперт Мажукбенов Р.А.

Заказчик:Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры,развития языков,физической культуры и спорта города Степногорска

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №24/1 от 13.03.2023г

АКТ №1 от 29.08.2023г.

приемки выполненных объемов работ за август 2023г

Объект : Капитальный ремонт здания (замена оконных и витражных блоков) ГККП "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Степногорска

№	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	56 474 405,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	«Капитальный ремонт здания (замена оконных и витражных блоков) ГККП «Центральный дворец культуры «Горняк» при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Степнагорска»
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	56 474 405,12
7	Сумма выполненных работ за август 2023г	56 474 405,12
8	Удержание аванса , 30%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	56 474 405,12
	в том числе НДС 12%	6 050 829,12

ЗАКАЗЧИК:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры,развития языков,физической культуры и спорта города Степногорска

И.О. руководителя_____Корягина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____Кайыркенов С.Е.

Заказчик **Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры,развития языков,физической культуры и спорта города**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания (замена оконных и витражных блоков) ГККП "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Степногорска**

Объект **"Центральный дворец культуры "Горняк"**

Договор № **24/1 от 13.03.2023г**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2023г

на **Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4-й квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы Школы (АС-2)									
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	36	1589,86	63,12	57235	2272	--	40388	105433
		НР - 72%; СП - 8%			1526,74	31,44	54963	1132		7810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	108,51	550,55	23,05	59740	2501	--	42151	110042
		НР - 72%; СП - 8%			527,50	12,02	57239	1304		8151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоковиз алюминиевых профилей со стеклопакетами-Демонтаж**	м2	461,03	1227,21	23,04	565780	10622	--	401270	1044414
		НР - 72%; СП - 8%			1204,17	4,69	555158	2162		77364	
4	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей-Демонтаж**	м2	2,73	1077,13	163,51	2941	446	--	1948	5280
		НР - 72%; СП - 8%			913,62	77,30	2494	211		391	
5	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	44,8	433,64	18,59	19427	833	--	13701	35778
		НР - 72%; СП - 8%			415,05	9,70	18594	435		2650	
6	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	26,75	891,00	--	23834	--		--	25741
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
7	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	267,5	57,00	--	15248	--		--	16468
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
		Монтажные работы Школы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	512,32	1953,45	28,80	1000798	14755	214889	557396	1682850
		НР - 72%; СП - 8%			1505,21	5,87	771154	3007		124656	
9	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	277,32	77511,00	--	21495621	--	21495621	--	23215271
		СП - 8%			--	--	--	--		1719650	
10	223-301-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п.2.6.2	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом тонированным**	м2	235,00	71126,00	--	16714610	--	16714610	--	18051779
		СП - 8%			--	--	--	--		1337169	
11	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	10,92	2182,54	41,72	23833	455	6170	12528	39270
		НР - 72%; СП - 8%			1575,86	17,52	17208	191		2909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	223-205-0902 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09**	**м2**	**10,92**	**84064,00**	**--**	**917979**	**--**	**917979**	**--**	**991417**
		СП - 8%			--	--	--	--		73438	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**45323742**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1476810**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**31884**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**8442**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**39349268**		
		- Перевозка грузов	тенге				**39082**				
		- Накладные расходы	тенге							**1069382**	
		- Сметная прибыль	тенге							**3357315**	
		Временные здания и сооружения 1,2%									**543 885**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**45 867 627**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,64%									**1 210 905**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**47 078 532**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**941 571**
		ИТОГО в ценах 2021г:									**48 020 103**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									50 423 576
		НДС, 12%	.								6 050 829
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									56 474 405,12

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный дворец культуры "Горняк" при отделе культуры,развития языков,физической культуры и

(наименование организации)

И.о. руководитель_____Корягина В.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор
ТОО "Technical institute Almas"
Директор_____Оспанов Н.А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Эксперт_____Майкубенов Р.А.