Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с.Жамбыл Тарбагатайского района

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 94 от 30.05.2023 года

(наименование)

СПРАВКА № 1 от 25.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 год

Строительство медицинского пункта в с.Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			94	30.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**27 422 713,39**									
Акт выполненных работ № 1 от 25.06.2024 г.	**27 422 713,39**	24 484 565,53	24 484 565,53		0,00	0,00		0,00	2 938 147,86	
погашение аванса 30%	8 226 814,02									
Всего выполнено:	**19 195 899,37**									**19 195 899,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка — Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ", БИН 100540006264
Директор — Пономарёв А. В.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Тойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA
ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с.Жамбыл Тарбагатайского района

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 94 от 30.05.2023 года

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.06.2024 года

за июнь 2024

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС 1-01-00-01 на Подготовительные работы								
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0103-0215**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /перегной в бурты**	**м3**	**112**	**251**	**28 112**	
2	**2**	**412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**1 т·км**	**3673,6**	**31**	**113 882**	

Итого: **141 994**

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 016	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 008	
			машины и механизмы	Тенге			25 984	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			5 712	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			112	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			113 882	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2	

Всего **141 994**

ЛС 2-01-02-01 на Конструктивное решение /КР/

			Раздел 1. Земляные работы /л.4 п.9-12/					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0101-0102**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**536,507**	**576**	**309 028**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**16,593**	**9807**	**162 728**	
3	**3**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**441,63**	**68**	**30 031**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**441,63**	**673**	**297 217**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**49,07**	**4265**	**209 284**	
6	**6**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /под полы/**	**м3**	**45,18**	**68**	**3 072**	
7	**7**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**45,18**	**673**	**30 406**	
8	**8**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**5,02**	**4265**	**21 410**	

9	9	6101-0101-0202	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 /лишний грунт	м3	62,4	605	37 752	
10	10	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20	1 т·км	2034,24	31	63 061	
			Подраздел 2.1. Фундаменты					
11	11	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	10,8	10648	114 998	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,016	35050	386 111	Казахстан
12	12	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	65,9	31575	2 080 793	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 /исх.д л.2	м3	66,8885	35001	2 341 164	Казахстан
13	13	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,33125	362730	482 884	
14	14	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0612	385266	23 578	Казахстан
15	15	6114-0102-0510	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. /гильза	м	1,6	43098	68 957	
16	16	6111-0401-0101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом /л.4 п.15	м2	25,792	3161	81 529	
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	211,464	4879	1 031 733	
18	18	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородки (л.14 КР)	м3	31,38	27700	869 226	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,8507	36668	1 167 901	Казахстан
19	19	214-210-0502 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	1 т	0,12965	342702	44 431	Казахстан

20	20	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	13,51	5876	79 385	
21	21	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	13,51	3476	46 961	

			Итого:				**9 983 640**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 080 092**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 523 545**	
			машины и механизмы	Тенге			**943 786**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**243 603**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 896 700**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**63 061**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**729**	

Всего **9 983 640**

ЛС 2-01-03-02 на Архитектурное решение/АР/

			Раздел 4. Полы /л.16 АР/					
			Подраздел 4.1. Тип А					
1	**47**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**75,65**	**422**	**31 924**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	47.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,85815	10093	38 940	Казахстан
2	**48**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**6,052**	**61089**	**369 711**	
3	**49**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**75,65**	**1630**	**123 310**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	49.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,54326	37013	57 121	Казахстан
4	**50**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**302,6**	**34**	**10 288**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,54326	37013	57 121	Казахстан

5	51	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	75,65	5515	417 210	
			неучтенные ресурсы					
5.1	51.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	84,728	435	36 857	
6	52	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	75,65	3115	235 650	
			неучтенные ресурсы					
6.1	52.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	84,728	435	36 857	
7	53	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	75,65	1630	123 310	
			неучтенные ресурсы					
7.1	53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,54326	37013	57 121	Казахстан
			Подраздел 4.2. Тип Б					
8	55	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	422	21 509	
			неучтенные ресурсы					
8.1	55.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	10093	26 236	Казахстан
9	56	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	61089	249 097	
10	57	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1630	83 081	
			неучтенные ресурсы					
10.1	57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	37013	38 486	Казахстан
11	58	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	34	6 932	
			неучтенные ресурсы					
11.1	58.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	37013	38 486	Казахстан
			Подраздел 4.3. Тип В					
12	62	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	422	5 170	
			неучтенные ресурсы					
12.1	62.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	10093	6 306	Казахстан
13	63	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	61089	74 834	
14	64	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1630	19 968	
			неучтенные ресурсы					
14.1	64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	37013	9 250	Казахстан
			Подраздел 4.4. Утепление керамзитом по периметру здания на ширину 1,5 м / л.12 п.4/					
15	67	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	148,2	422	62 540	
			неучтенные ресурсы					

15.1	67.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,5582	10093	76 285	Казахстан
16	**68**	**6111-0403-0503**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**29,64**	**43558**	**1 291 059**	

			Итого:				**3 604 659**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 498 938**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**753 547**	
			машины и механизмы	Тенге			**211 922**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**57 431**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 893 797**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**332**	

Всего **3 604 659**

ЛС 6-01-00-02 на Канализация К1

			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0101-0104**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3**	**11,9**	**418**	**4 974**	
2	**2**	**6101-0101-0105**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**117,1**	**522**	**61 126**	
3	**3**	**6101-0201-0202**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**3,99**	**9807**	**39 130**	
4	**4**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**79,97**	**57**	**4 558**	

5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	79,97	673	53 820	
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	22,34	3884	86 769	
7	7	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1,25	18768	23 460	
8	8	6101-0102-0213	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	30,68	443	13 591	
9	9	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	1000,168	31	31 005	
10	10	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	20,25	30067	608 857	
11	11	1108-0101-0401	Глиняный замок	м3 изолирующего слоя	3,45	37866	130 638	
			Раздел 2. Канализация К1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,03	1785009	53 550	
13	13	241-204-0105 (основной ресурс) Коб=1,1	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	33	4608	152 064	Казахстан
14	14	241-229-0202 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	1 шт.	10	587	5 870	
15	15	6121-0103-0109	Укладка футляров из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм	км	0,011	7072467	77 797	
16	16	241-102-0246 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	1 м	11	36528	401 808	Казахстан
			Раздел 3. Колодцы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
17	17	6122-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	1,96	137819	270 125	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	

17.2	17.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0	Казахстан
17.3	17.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
17.4	17.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
17.5	17.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
18	**18**	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**2**	**26593**	**53 186**	**Казахстан**
19	**19**	**225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**1 шт.**	**4**	**15544**	**62 176**	**Казахстан**
20	**20**	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**2**	**14854**	**29 708**	**Казахстан**
21	**21**	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**9374**	**18 748**	**Казахстан**
22	**22**	**222-506-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**1 т**	**0,0258**	**1133576**	**29 246**	**Казахстан**
23	**23**	**6104-0802-0404**	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	**т**	**0,07464**	**1390342**	**103 775**	
24	**24**	**244-201-0304 (основной ресурс)**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	**1 комплект**	**2**	**10066**	**20 132**	
25	**25**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1,16**	**21632**	**25 093**	
26	**26**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**1,16**	**10648**	**12 352**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1832	34279	40 559	Казахстан

	Итого:			**2 414 117**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		**891 838**
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		**440 264**
	машины и механизмы	Тенге		**338 711**
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		**91 203**
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		**1 152 564**
	оборудование	Тенге		**0**
	перевозки	Тенге		**31 005**
	прочие затраты	Тенге		**0**
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		**221**

Всего							2 414 117	

ЛС 6-02-00-01 на Резервуар для стоков V-2м3

			Подраздел 1.2. Резервуао V=2м3					
1	**10**	**587-874-1412 (кпл)**	**Резервуар полимерный сварной Полипластик DN/ID2000 H3500 (вес 983 кг)**	**1 шт**	**1**	**4092543,75**	**4 092 544**	

			Итого:				**4 092 544**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**4 092 544**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**	

Всего	**4 092 544**
Всего по акту	**20 236 954**
оборудование	**4 092 544**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 517 575
Итого с общеплощадочными затратами	**21 754 529**
Сметная прибыль (5%)	883 099
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 087 726**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**23 725 354**

Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = **1,075000000**)	25 504 756
Итого по акту в текущих ценах 2023 г.,с **учетом договорного коэффициента** (Кпер = **0,96**)	**24** 484 565,53
НДС (12%)	2 938 147,86
Итого	**27 422 713,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Тойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ВЕХИ", БИН 000540006264

Директор

Пономарёв А. В.

Авторский надзор:

ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", БИН 050740006409

Эксперт авторского надзора

Герсонский Г.Э.