Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с.Жамбыл Тарбагатайского района

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 94 от 30.05.2023 года

(наименование)

СПРАВКА № 3 от 23.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 год

Строительство медицинского пункта в с.Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		94	30.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**106 980 830,51**									
Акт выполненных работ № 3	**24 437 728,81**	21 819 400,72	21 819 400,72		0,00	0,00		0,00	2 618 328,09	
погашение аванса 30%	7 331 318,64									
Всего выполнено:	**17 106 410,16**									**17 106 410,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка — Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ВЕХИ", БИН 000540006264
Директор — Алмасхан Д.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Тойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с.Жамбыл Тарбагатайского района

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 94 от 30.05.2023 года

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3 от 23.08.2024 года

за август 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС № 2-01-02-01 Конструктивное решение /КР/								
			Раздел 7. Вентканалы /л.26 КР/					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
1	**140**	**6111-0201-0105**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2**	**16**	**7313**	**117 008**	
2	**141**	**234-101-0206 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**1,632**	**56845**	**92 771**	**Казахстан**
3	**143**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /фартук и зонт**	**м2**	**45,53**	**8336**	**379 538**	
4	**144**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг./Пластина 30х4 и уголок 50х5**	**т**	**0,09563**	**1160285**	**110 958**	

5	**145**	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х5**	**1 т**	**0,07963**	**479041**	**38 146**	**Казахстан**
6	**146**	**214-208-0102 (основной ресурс)**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,016**	**418152**	**6 690**	**Казахстан**
7	**147**	**217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**1 шт.**	**40**	**33**	**1 320**	
			Раздел 8. Узлы крепления перегородок вентшахт /л.26 КР/					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
8	**149**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,137**	**324121**	**44 405**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	149.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,137	310546	42 545	
9	**150**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,02108**	**1160285**	**24 459**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	150.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02108	1154557	24 338	Казахстан
10	**151**	**252-207-1187**	**Анкер-шпилька**	**1 шт.**	**28**	**475**	**13 300**	

Итого:				**895 478**
из них:				
затраты на труд рабочих	Тенге			**510 876**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**255 870**
машины и механизмы	Тенге			**4 029**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 024**
материалы, изделия и конструкции	Тенге			**380 573**
оборудование	Тенге			**0**
перевозки	Тенге			**0**
прочие затраты	Тенге			**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч			**106**

Всего							**895 478**	

ЛС № 2-01-03-02 Архитектурное решение/АР/

			Раздел 3. Окна и виражи /л.13 АР/					
			Подраздел 3.1. Окна					
1	**30**	**6108-0102-0106**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-1,ОК-2**	**м2**	**24,252**	**9168**	**222 342**	
2	**31**	**223-102-0106 (основной ресурс) Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**1 м2**	**24,252**	**68481**	**1 660 798**	**Казахстан**
3	**32**	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**14,3**	**4421**	**63 220**	
4	**33**	**223-501-0108 (основной ресурс)**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**1 м**	**14,3**	**2664**	**38 095**	**Казахстан**
5	**34**	**6112-0401-0202**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив /прим.**	**м**	**12**	**2106**	**25 272**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	34.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	12,6	443	5 582	Казахстан
5.2	34.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	12,6	865	10 899	
6	**35**	**6108-0102-0107**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый ОК-3**	**м2**	**3,8916**	**8272**	**32 191**	
7	**36**	**223-102-0207 (основной ресурс) Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**1 м2**	**3,8916**	**51836**	**201 724**	**Казахстан**
8	**37**	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**2,21**	**4421**	**9 770**	
9	**38**	**223-501-0108 (основной ресурс)**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**1 м**	**2,21**	**2664**	**5 887**	**Казахстан**
10	**39**	**6112-0401-0202**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив /прим**	**м**	**1,98**	**2106**	**4 170**	
			неучтенные ресурсы					

10.1	39.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,079	443	921	Казахстан
10.2	39.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,079	865	1 798	
11	**40**	**6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1**	**м2**	**0,6477**	**12467**	**8 075**	
12	**41**	**223-102-0104 (основной ресурс) Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. ФР-1**	**1 м2**	**0,6477**	**37807**	**24 488**	**Казахстан**
13	**42**	**6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной /л.13 п6 АР/**	**м2**	**8,22**	**5650**	**46 443**	
			Подраздел 3.2. Витражи					
14	**43**	**6107-0302-0101**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. ВТР-1 /л.13 п.9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,4883**	**3946**	**25 603**	
15	**44**	**223-301-0103 (основной ресурс)**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом/прим**	**1 м2**	**6,4883**	**98545**	**639 390**	
16	**45**	**6107-0302-0102**	**Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**1,9201**	**3863**	**7 417**	
17	**46**	**223-301-0201 (основной ресурс)**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом /прим. п9 л.13**	**1 м2**	**1,9201**	**108480**	**208 292**	
			Подраздел 4.3. Тип В					
18	**65**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**12,25**	**2671**	**32 720**	
19	**66**	**6109-0201-0503**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**-24,5**	**105**	**-2 573**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	66.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 121	Казахстан
			Раздел 5. Внутренняя отделка /л.15 АР/					

			Подраздел 5.1. Потолок					
20	**69**	**6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**119,01**	**3202**	**381 070**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	69.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан
21	**71**	**6111-0201-0105**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее /тамбур/**	**м2**	**7,61**	**7313**	**55 652**	
22	**72**	**234-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**1 м3**	**0,38811**	**22149**	**8 596**	**Казахстан**
23	**73**	**6112-0202-0110**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**м2**	**7,61**	**7343**	**55 880**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	73.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
23.2	73.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	
24	**74**	**6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /выравнивание**	**м2**	**7,61**	**2423**	**18 439**	
			неучтенные ресурсы					
24.1	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20,91989	112	2 343	Казахстан
25	**76**	**6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /техпомещение/**	**м2**	**12,25**	**2423**	**29 682**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	33,67525	112	3 772	Казахстан
			Подраздел 5.2. Стены или перегородки					
26	**78**	**6112-0202-0103**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**215,85**	**4589**	**990 536**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	78.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,036395	27311	110 238	Казахстан
26.2	78.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	11,95809	1069	12 783	
27	**79**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм /5 мм**	**м2**	**215,85**	**3095**	**668 056**	
			неучтенные ресурсы					

27.1	79.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1208,54415	71	85 807	
28	**81**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**134,19**	**3866**	**518 779**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	81.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,026269	27311	55 339	Казахстан
28.2	81.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,717063	1069	3 974	
29	**83**	**6111-0201-0105**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее /тамбур/**	**м2**	**36,35**	**7313**	**265 828**	
30	**84**	**234-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**1 м3**	**1,85385**	**22149**	**41 061**	**Казахстан**
31	**85**	**6112-0202-0109**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**36,35**	**6622**	**240 710**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	85.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,12685	26885	30 295	Казахстан
31.2	85.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	39,258	1069	41 967	
32	**86**	**6112-0202-0701**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 3 мм**	**м2**	**36,35**	**3095**	**112 503**	
			неучтенные ресурсы					
32.1	86.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	122,11419	71	8 670	
33	**88**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /техпомещение/**	**м2**	**39,56**	**3866**	**152 939**	
			неучтенные ресурсы					
33.1	88.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,597356	27311	16 314	Казахстан
			Подраздел 5.3. Низ стен или перегородок					
34	**93**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /п.4 л.15**	**м2**	**4,8**	**3866**	**18 557**	
			неучтенные ресурсы					
34.1	93.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,07248	27311	1 980	Казахстан
			Подраздел 5.4. Откосы оконные и дверные /п,1/					
35	**95**	**6112-0202-0201**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**34,69**	**10313**	**357 758**	

			неучтенные ресурсы					
35.1	95.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,49167	26885	40 104	Казахстан
36	**96**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 2 мм**	**м2**	**34,69**	**4606**	**159 782**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	96.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71	6 315	

			Итого:				**7 833 422**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 049 738**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 033 958**	
			машины и механизмы	Тенге			**168 089**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**68 155**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 615 592**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**807**	

Всего							**7 833 422**	
ЛС № 2-01-04-03 Водопровод и канализация								
			Раздел 4. Канализация бытовая К1					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
1	**65**	**6114-0103-0102**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**18**	**3616**	**65 088**	
2	**66**	**241-203-0107 (основной ресурс) Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	**1 м**	**17,964**	**1917**	**34 437**	**Казахстан**
3	**67**	**241-229-0101 (основной ресурс)**	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**	**1 шт.**	**6**	**330**	**1 980**	**Казахстан**
4	**68**	**6114-0103-0101**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**30**	**3746**	**112 380**	
5	**69**	**241-203-0101 (основной ресурс) Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**1 м**	**29,94**	**335**	**10 030**	**Казахстан**

6	70	241-229-0101 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 50	1 шт.	10	330	3 300	Казахстан
7	71	6114-0101-0312	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм (на выпуск)	м	6	4995	29 970	
8	72	241-502-0102 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	5,988	26668	159 688	
9	73	241-229-0201 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	1 шт.	2	529	1 058	
10	74	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	Казахстан
11	75	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	5	397	1 985	Казахстан
12	76	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	802	1 604	Казахстан
13	77	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10181	10 181	
			неучтенные ресурсы					
13.1	77.1	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800	14 800	Казахстан
13.2	77.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
14	78	244-101-0301 (основной ресурс)	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	Казахстан
15	79	244-104-0201 (основной ресурс)	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	2774	2 774	Казахстан
16	80	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12685	63 425	
17	81	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комплект	5	8653	43 265	Казахстан
18	82	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	6132	12 264	
19	83	244-102-0501 (основной ресурс)	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	2	7843	15 686	Казахстан
20	84	6115-0101-0203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	7088	7 088	
21	85	244-102-0802 (основной ресурс)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	1	36029	36 029	Казахстан
22	86	244-104-0603 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	7	1000	7 000	Казахстан

23	87	244-104-0605 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	Казахстан
24	88	6114-0701-0103	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	1	4643	4 643	
25	89	224-106-0104 (основной ресурс)	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /прим.	1 шт.	1	2666	2 666	Казахстан
26	90	241-209-2501 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	164	820	Казахстан
27	91	241-209-2504 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	477	1 908	Казахстан
28	92	241-209-2506 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	589	2 356	Казахстан
29	93	241-209-2401 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	143	429	Казахстан
30	94	241-209-2404 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	354	354	Казахстан
31	95	241-208-3503 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	353	1 412	Казахстан
32	96	241-208-3501 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	107	963	Казахстан
33	97	241-208-3603 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	425	850	Казахстан
34	98	241-208-3601 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	Казахстан
35	99	241-210-1102 (основной ресурс)	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	1	176	176	
36	100	241-221-0107 (основной ресурс) Кстм =1,59	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм	1 шт.	2	380	760	Казахстан
37	101	241-221-0106 (основной ресурс)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	1 шт.	7	69	483	Казахстан
38	102	6103-0701-0101	Устройство бетон на упоры	м3	0,189	10648	2 012	
			неучтенные ресурсы					
38.1	102.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,19278	35050	6 757	Казахстан

39	103	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,05	30067	121 771	
40	104	1108-0101-0401	Глиняный замок	м3 изолирующего слоя	0,69	37866	26 128	

			Итого:				866 107	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			387 404	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			189 942	
			машины и механизмы	Тенге			26 916	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			7 615	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			451 787	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			73	

Всего 866 107

ЛС № 2-01-04-04 Отопление

			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	2	295-547-8222 (основной ресурс) (кпл)	Обогреватель инфракрасный мощностью 1,5 кВт, 220 В. ЭВНА-1,5 /поз.1/	1 шт	3	33432,14	100 296	
2	3	295-547-8223 (основной ресурс) (кпл)	Обогреватель инфракрасный мощностью 1,0 кВт, 220 В. ЭВНА-1,0 /поз.2/	1 шт	2	29366,07	58 732	
3	4	291-257-5144 (основной ресурс) (кпл)	Обогреватель инфракрасный мощностью 0,7 кВт, 220 В. Эргна-0,7 /поз.3/	1 шт	9	30269,64	272 427	
4	5	291-257-5156 (основной ресурс) (кпл)	Обогреватель инфракрасный мощностью 0,3 кВт, 220 В. Эргна-0,3 /поз.5/	1 шт	1	27107,14	27 107	
5	6	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	28,5	708	20 178	

			Итого:				**478 740**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**478 741**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**	

Всего **478 740**

ЛС № 4-01-00-01 Электроснабжения 0,4кВ

			Раздел 2. Сети электроснабжения 0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Сети					
1	**12**	**243-110-0806 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,00714**	**863964**	**6 169**	**Казахстан**
2	**13**	**243-113-0805 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,02856**	**921186**	**26 309**	**Казахстан**
3	**25**	**249-101-0501 (основной ресурс)**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м /прим**	**1 м**	**13,7**	**40**	**548**	
			Подраздел 3.1. Арматура магистрали на опоре промежуточной П1					
4	**32**	**252-207-1802 (основной ресурс) Коб=8**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная /ЛМ-50**	**1 м**	**32**	**1444**	**46 208**	
5	**33**	**252-207-0803 (основной ресурс) Коб=8**	**Скрепа для ленты типа СОТ36 /СУ-20**	**1 шт.**	**16**	**286**	**4 576**	
6	**34**	**252-207-2321 (основной ресурс) Коб=8**	**Крюк типа SOT39 сквозной /КМ-1800**	**1 шт.**	**8**	**5165**	**41 320**	
7	**35**	**252-202-0510 (основной ресурс) Коб=8**	**Зажим поддерживающий типа SO130 /прим.ЗПС 2х25-4х120/1200/30**	**1 шт.**	**8**	**8250**	**66 000**	

8	36	252-207-0101 (основной ресурс) Коб=8	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180)	1 шт.	32	77	2 464	
			Подраздел 3.2. Арматура магистрали на опоре анкерной К3 (первой существующей)					
9	37	252-207-1802 (основной ресурс)	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная /ЛМ-50	1 м	4	1444	5 776	
10	38	252-207-0803 (основной ресурс)	Скрепа для ленты типа СОТ36 /СУ-20	1 шт.	2	286	572	
11	39	252-207-2337 (основной ресурс)	Крюк типа SOT76 универсальный /КМУ-1740	1 шт.	1	5442	5 442	
12	40	252-207-1132 (основной ресурс)	Зажим анкерный типа SO234S /УЗАС 2х50-4х120/	1 шт.	1	18650	18 650	
13	41	252-207-0101 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180)	1 шт.	4	77	308	
			Подраздел 3.3. Арматура магистрали на опоре угловой УАЗ					
14	42	252-207-1802 (основной ресурс)	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная /ЛМ-50	1 м	4	1444	5 776	
15	43	252-207-0803 (основной ресурс)	Скрепа для ленты типа СОТ36 /СУ-20	1 шт.	2	286	572	
16	44	252-207-2337 (основной ресурс)	Крюк типа SOT76 универсальный /КМУ-1740	1 шт.	1	5442	5 442	
17	45	252-207-1115 (основной ресурс)	Зажим анкерный типа HEL-5506 (СИП) /ЗАС 4х16-50/14400	1 шт.	2	4244	8 488	
18	46	252-207-0101 (основной ресурс)	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180)	1 шт.	3	77	231	
			Подраздел 3.5. Крепление СИП к стене здания					
19	54	252-207-2337 (основной ресурс) Коб=2	Крюк типа SOT76 универсальный (КМУ-1740)	1 шт.	2	5442	10 884	
20	55	252-207-1115 (основной ресурс) Коб=2	Зажим анкерный типа HEL-5506 (СИП) /ЗАС 4х16-50/14400	1 шт.	4	4244	16 976	
21	56	252-207-0101 (основной ресурс) Коб=2	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180)	1 шт.	60	77	4 620	
22	57	243-906-2214 (основной ресурс) Коб=2	Фасадное крепление BRPF 70-150-6F (BRPF 6 Fr) (КФК12-47,6)	1 шт.	2	664	1 328	
			Подраздел 3.6. Подключение линии СИП к вводно-распределительным элементам					

23	63	243-701-0719 (основной ресурс)	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	1 км	0,357	1172935	418 738	Казахстан
24	65	241-207-0205 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм/прим.	1 м	15	239	3 585	

			Итого:				700 982	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			700 982	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего 700 982

ЛС № 6-02-00-01 Резервуар для стоков V-2м3

			Раздел 1. Канализация					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	1	6101-0101-0102	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	136,926	576	78 869	
2	2	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	88,07	437	38 487	
3	3	6101-0201-0202	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4,008	9807	39 306	

4	4	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	152,799	57	8 710	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	152,799	673	102 834	
6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	38,2	3884	148 369	
7	7	6101-0101-0203	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3/лишний грунт/	м3	46,87	800	37 496	
8	8	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	1527,962	31	47 367	
			Подраздел 1.2. Резервуао V=2м3					
9	9	1337-0101-0105	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	249091	249 091	
10	11	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,02	10648	10 861	
			неучтенные ресурсы					
10.1	11.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0404	35050	36 466	Казахстан
11	12	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,8	14816	26 669	
			неучтенные ресурсы					
11.1	12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,827	36438	66 572	Казахстан
12	13	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05271	362730	19 119	

			Итого:				910 216	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			463 487	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			236 420	
			машины и механизмы	Тенге			237 998	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			69 843	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			161 364	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			47 367	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			131	

Всего **910 216**

ЛС № 7-01-00-05 Ограждение территории

			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**8601-0602-0601**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**60**	**74733**	**4 483 980**	
2	**2**	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**7**	**81320**	**569 240**	
3	**3**	**8601-0605-0202**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**494957**	**989 914**	
4	**4**	**8601-0605-0402**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**166523**	**166 523**	

			Итого:				**6 209 657**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 317 229**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**763 748**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 324 444**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**384 221**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 331 732**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**418**	

Всего **6 209 657**

Всего по акту **17 894 602**

оборудование	**0**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 682 093
Итого с общеплощадочными затратами	**19 576 695**
Сметная прибыль (5%)	978 835
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**587 301**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**21 142 830**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**22 728 542**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г.,с учетом договорного коэффициента (Кпер = 0,96)	**21 819 400,72**
НДС (12%)	2 618 328,09
Итого	**24 437 728,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ВЕХИ", БИН 000540006264

Директор Алмасхан Д.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Тойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", БИН 050740006409

Эксперт авторского надзора

Герсонский Г.Э.