Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Берлибаев Аскар Талгатулы**

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка». ВКО, Тарбагатайский район, с.Жамбыл**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», БИН 060140003830, Кенесбаев Д.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации :

1. ТОО «ИВЕГА»,
2. ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING»,
3. ТОО «DK Build»,
4. ТОО «QK SUNQAR»,
5. ТОО «G&G Company»,
6. ТОО «SIEL GROUP»,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», № 1221-52К

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО», №241 от 28.12.2023 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Мощность (количество посетителей)	чел/смену	25	25	25	25
Этажность	эт.	1	1	1	1
Расчетная площадь	кв.м	110,39	110,39	110,39	110,39
Общая площадь здания	кв.м	154,70	154,70	154,70	154,70
Полезная площадь	кв.м.	138,87	138,87	138,87	138,87
Строительный объем здания	кв.м	599,65	599,65	599,65	599,65
Площадь застройки	кв.м.	195,38	195,38	195,38	195,38
Продолжительность строительства	мес.	3	3	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 13,0х12,2 м. Высота этажа – 3,0 м. Конструктивная схема здания –стеновая, с несущими продольными кирпичными стенами.

Фундамент – ленточный монолитный.

Стены - кирпичные толщиной 380мм из полнотелого керамического кирпича. Перегородки - кирпичные из кирпича. Перемычки - монолитные железобетонные.

Наружная отделка: стены – металлосайдинг.

Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов: потолки – штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской; стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка; полы – линолеум, плитка керамическая.

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. Крыша – бесчердачная, односкатная, вентилируемая, с неорганизованным водостоком. Кровля - совмещенная вентилируемая.

Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением.

Двери – внутренние деревянные, наружные – металлические утепленные.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусматривается устройство пандуса.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм по уплотненному с гравием грунту с уклоном в поперечном направлении 0.03.

Отопление электрическая. В качестве нагревательных приборов предусмотрены инфракрасные обогреватели в комплекте с терморегуляторами.

Вентиляция предусмотрена вытяжная с механическим побуждением, приток неорганизованный. Воздух удаляется системами естественной вентиляции через решетки в приставных каналах. Воздуховоды выводятся выше кровли и оборудуются шахтами с зонтами. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали.

Наружные сети канализации. *Наружное пожаротушение* предусматривается при помощи автонасосов из существующего пожарного гидранта, размещенного на существующей сети. Отвод бытовых сточных вод от медицинского пункта предусматривается самотеком, по запроектированным выпускам в проектируемый *резервуар* для стоков емкостью 2 м.куб. Бытовая канализационная самотечная сеть принимается из

полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбами и уплотнительными кольцами, диаметром 160 мм.

Водоснабжение и канализация. Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается на привозной воде. Запас воды хранится в баке для питьевой воды емкостью 0,5 м.куб. *Внутреннее пожаротушение* здания не предусматривается. Сети системы водоснабжения принимается из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, диаметром 42,3х3,2 мм, а также напорных полипропиленовых труб (питьевая) диаметром 20х1,9 – 40х3,7 мм. *Система горячего водоснабжения* предусматривается от электроводонагревателя, объемом 50 л и мощностью 1,5 кВт. Отвод бытовых стоков осуществляется по запроектированному выпуску, самотеком, в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. Бытовая канализационная самотечная сеть принимается из полиэтиленовых канализационных труб на резиновых уплотнительных кольцах, диаметром 50-100 мм.

Электротехнические решения. Рабочий ввод электроснабжения 0,4 кВ предусмотрен от опоры РУ-0,4кВ, КТП-3-5-17, выполнен воздушной линией ВЛИ-0,4 кВ (совместная подвеска по существующим опорам ВЛ-0,4кВ). Резервный ввод электроснабжения 0,4 кВ предусмотрен от проектируемой дизельной электростанции мощностью 44кВА/35,2 кВт. Длина кабеля – 13м. Длина ВЛИ 0,4кВ – 306 м. В здании предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Освещение принято светодиодное. Аварийное освещение предусмотрено по путям эвакуации в коридоре, в процедурной, в физиотерапевтическом кабинете.

Пожарная сигнализация. Предусмотрен прибор, передающий сообщения через встроенный модем на телефоны пользователей или пульт централизованной охраны, также дымовые пожарные извещатели на потолке. Система оповещения принята второго типа. Для оповещения используются свето-звуковые оповещатели «ВЫХОД» и звуковые оповещатели.

Системы связи. Подключение к внешней сети телефонизации и сети интернет осуществляется по сотовой связи. Для здания предусмотрена система видеонаблюдения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 г.**;
месяц, год

окончание работ ноябрь **2024 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___ % и фактически применено ____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник. Тарб ОЭС. Шуашбаев С.М. 31.10.2022

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ОЭСК №11

Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (~~экспертное заключение прилагается~~);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Тарбагатайский ОЗ и СП Сиямжонов К.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «QK SUNQAR», Берлибаев А.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати