Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Субподрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с Казансу Кербулакского района, области Жетісу**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2024**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		208С	02.08.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу, Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	6 494 244,46									
За отчетный период	**6 494 244,46**									
К оплате	**6 494 244,46**	**5 798 432,56**							**695 811,91**	**6 494 244,46**

Генеральный подрядчик:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Субподрядчик:
ТОО «МБК Құрылыс»
Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Казансу Кербулакского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор субподряда №208С от **02.08.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 588	351,0	351,0	557 388,0	557 388,0			557 388,0
						0,0	74,0	0,0	117 512,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4	9 025,0	0,0	36 100,0	0,0			36 100,0
						9 025,0	0,0	36 100,0	0,0			
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	114	9 978,0	438,0	1 137 492,0	49 932,0	553 926,0		1 137 492,0
						4 681,0	102,0	533 634,0	11 628,0			
4	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	1 133	80,0	80,0	90 640,0	90 640,0			90 640,0
						0,0	20,0	0,0	22 660,0			
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1 133	621,0	239,0	703 593,0	270 787,0			703 593,0
						382,0	76,0	432 806,0	86 108,0			
6	35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	1,904	1 410 429,0	476 007,0	2 685 457,0	906 317,0			2 685 457,0
						934 422,0	120 071,0	1 779 139,0	228 615,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	50	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 858,0**	**310,0**	**9 716,0**	**620,0**			**9 716,0**
						4 548,0	**2,0**	**9 096,0**	**4,0**			
			ИТОГО по акту					**5 220 386,0**	**1 875 684,0**	**553 926,0**	**0,0**	**5 220 386,0**
								2 790 775,0	**466 527,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**328884**				**5220386,00**
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		**5%**			**277464**				**5549270,32**
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**166478**				**5826733,83**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**5993211,94**
			НДС		**12%**			**773124**				**6442702,84**
			Итого с НДС									
			Понижающий коэффициент К=0,9		**0,900**							**7215827,18**
												6494244,46

Генеральный пдрядчик:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

Субподрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.