Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

Договор №159 2020-05-15

А К Т № 1
приемки выполненных работ от 24 июня 2020 г.
за июнь 2020 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" в селе К.Мынбаева, Нуринского района, Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	53 744 114,59
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	16 123 234,38
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 257 822,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2020 года	4 257 822,00
8	Удержания резерва 5%	212 891,10
9	Удержание аванса	1 277 346,60
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 767 584,30
11	в т.ч. НДС 12%	296 526,89

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Нуринский район,п.Нура,Тауелсиздик ,41
БИН 150440016832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7214479048/22706

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"
г.Нур-Султан,Проспект МАНГИЛИК ЕЛ,52А
БИН/ИИН 040140006148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ228562203107283228
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87010550099

Руководитель _____Муканова С.А.

Руководитель _____Нурланов Р.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" в селе К.Мынбаева, Нуринского района, Карагандинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		159	15.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 257 822,00	3 801 626,79							456 195,21	4 257 822,00

Сдал
(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурланов Р.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муканова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" в селе К.Мынбаева, Нуринского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **15.05.2020**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	83,67	1760,75	163,08	147322	13645	0	101246	268453
						1597,67	82,97	133677	6942		19885	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									268453
			Раздел: 2. Ремонтные работы									
2	2	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	71,82	2288,34	210,47	164349	15116	55072	72977	256312
						1311,08	100,18	94162	7195		18986	
3	3	С121-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	71,82	21769		1563450		1563450		1688526
											125076	
4	4	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,3	3111,23	210,76	933	63	369	382	1420
						1669,27	97,63	501	29		105	
5	5	С121-090201-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,3	23326		6998		6998		7558
											560	
6	6	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м**	п/м	37,2	918,55	6,04	34170	225	24228	7075	44545
						261,23	2,94	9718	109		3300	
7	7	С121-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	37,2	1571		58441		58441		63116
											4675	
8	8	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	40	111		4440		4440		4795
											355	
9	9	Е11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	182	1487,43	6,87	270713	1250	177947	66071	363726
						502,83	1,37	91515	250		26943	
			Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									2429999
			ИТОГО:					2250816	30299	1890945	247751	2698451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								329573	14525		199885	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		62604				
			Итого с временными									2 761 055
			Зимние удорожания			0,96 %		26506				
			Итого с зимними удорожаниями									2 787 561
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55751				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 843 312
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 985 196
			Скидка по результатам государственной закупки -10%									298 520
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года									2 686 676
			НДС			12 %		322 401				
			Итого по акту с НДС									3 009 078

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурланов Р.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Шуринского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муканова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Замирбекова

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" в селе К.Мынбаева, Нуринского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **15.05.2020**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Демонтажные работы									
1	1	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1065	358,31	2,52	381597	2686	43740	241503	672948
						314,71	0,23	335171	249		49848	
2	2	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	600	391,54	3,17	234924	1901	24642	150247	415984
						347,3	0,49	208380	296		30814	
3	3	Ц13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	156	112,09	3,54	17486	552	3393	9889	29565
						86,8	1,24	13541	194		2190	
4	4	Ц13-080206-2204	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	156,71	7,08	784	35	128	455	1338
						124	2,49	620	12		99	
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы									1119836
			ИТОГО:					634791	5173	71903	402094	1119835
								557712	751		82951	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		25980				
			Итого с временными									1 145 816
			Зимние удорожания			0,96 %		11000				
			Итого с зимними удорожаниями									1 156 816
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23136				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 179 952
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 238 833
			Скидка по результатам государственной закупки -10%									123 883
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года									1 114 950

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**133 794**				
			Итого по акту с НДС									**1 248 744**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Петростройлюкс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурланов Р.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муканова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Петрострой Люкс"

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" в селе К.Мынбаева,

АКТ выполненных работ за июль месяц 2020 г.

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Проемы (АС-10,14)									
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	10,23	1448,96	34,78	14823	356	1670	9320	26074
		НР - 72%; СП - 8%			1250,98	14,36	12797	147		1931	
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	43,6	81,66	0,03	3560	1	--	2562	6613
		НР - 72%; СП - 8%			81,63	--	3559	--		490	
		Внутренняя отделка (АС-9,12)									
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	887,75	204,70	--	181718	--	--	130837	337560
		НР - 72%; СП - 8%			204,70	--	181718	--		25004	
4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ**	м2	1222,6	159,67	--	195208	--	--	140550	362618
		НР - 72%; СП - 8%			159,67	--	195208	--		26861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Погрузка и перевозка мусора									
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	136,8485	93,00	--	12727	--		--	13745
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
6	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	136,8485	231,00	--	31612	--		--	34141
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				439648	357	1670	283269	780751
							393282	147	--	57833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424825				
	Всего заработная плата		Тенге					380485			
	Транспортные расходы		Тенге				44339				
		Накладные расходы	Тенге				273949				
		Сметная прибыль	Тенге				55902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					380485			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14823				
	Материалы		Тенге				1670				
	Всего заработная плата		Тенге					12944			
		Накладные расходы	Тенге				9320				
		Сметная прибыль	Тенге				1931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				780751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					393429			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Дверные блоки внуртренних стенах (АС-22)									
7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	50,76	1759,16	94,28	89295	4786	21087	47176	147388
		НР - 72%; СП - 8%			1249,46	41,36	63422	2099		10918	
8	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	22,74	1493,64	130,63	33965	2971	6781	18410	56566
		НР - 72%; СП - 8%			1064,76	59,67	24213	1357		4190	
9	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	18,9	5097,00	--	96333	--	96333	--	104040
		СП - 8%			--	--	--	--		7707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,13	4293,00	--	137934	--	137934	--	148969
		СП - 8%			--	--	--	--		11035	
11	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,09	5240,00	--	31912	--	31912	--	34465
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
12	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,84	5041,00	--	19357	--	19357	--	20906
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
13	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,6	3896,00	--	37402	--	37402	--	40394
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
14	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5097,00	--	14985	--	14985	--	16184
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
15	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	68	425,00	--	28900	--	28900	--	31212
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
16	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельныеГОСТ 5087-80	пара	34	4173,00	--	141882	--	141882	--	153233
		СП - 8%			--	--	--	--		11351	
		Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-26)									
		Потолок									
17	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	161,3	2561,70	17,40	413203	2807	193084	157232	616069
		НР - 72%; СП - 8%			1347,25	6,61	217312	1066		45635	
18	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	724,95	885,05	5,89	641616	4266	205740	311718	1029600
		НР - 72%; СП - 8%			595,37	1,84	431610	1331		76267	
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	724,95	843,18	5,85	611262	4239	134786	341488	1028970
		НР - 72%; СП - 8%			651,41	2,83	472237	2052		76220	
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1335,315	1582,44 1055,24	96,09 74,24	2113051 1409078	128310 99128	575663	1085908 255917	3454876
21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1335,315	1194,92 757,78	9,18 2,88	1595600 1011870	12253 3848	571477	731317 186153	2513070
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	963,98	693,89 518,47	5,51 2,67	668893 499791	5316 2574	163786	361702 82448	1113043
23	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	214,725	874,68 633,46	3,92 1,90	187816 136020	842 407	50954	98227 22883	308927
24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	5,06	4154,79 1622,24	41,48 20,04	21023 8209	210 101	12604	5983 2161	29167
25	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,73	3401,14 2509,31	54,26 27,60	84110 62055	1342 683	20713	45171 10343	139624
26	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2отделываемой поверхности	24,73	1194,92 757,78	9,18 2,88	29550 18740	227 71	10583	13544 3448	46542
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	24,73	693,89 518,47	5,51 2,67	17160 12822	136 66	4202	9279 2115	28554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7015249 4367378	167703 114784	2480165 --	3227155 819396	11061799
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6844467				
	Материалы		Тенге				1971462				
	Всего заработная плата		Тенге					4482162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337923				
		Накладные расходы	Тенге				3227157				
		Сметная прибыль	Тенге				805730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10877353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3712
		Сметная заработная плата	Тенге					4482162			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				170782				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170782				
		Сметная прибыль	Тенге				13663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				184445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11061798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3712
		Сметная заработная плата	Тенге					4482162			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11842550**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4760661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168061			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114931			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2481835		
		- Перевозка грузов	Тенге				44339				
		- Накладные расходы	Тенге							3510424	
		- Сметная прибыль	Тенге							877229	
		Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**								**274747**
		С временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**12117297**
		Зимнее удорожание 0,96%	**Тенге**								**116326**
		С зимним удорожанием	**Тенге**								**12233623**
		Непредвиденные затраты заказщика 2%	**Тенге**								**244672**
		С непредвиденными затратами заказщика	**Тенге**								**12478296**
		Итого в текущих ценах 2020 г К=1,04990099	**Тенге**								**13100975**
		Со скидкой 10%	**Тенге**								**11790877**
		НДС 12%	**Тенге**								**1414905**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ СНДС:	**Тенге**								**13205782**

ЗАКАЗЗЧИК: ГУ "Одел образования Нуринского района" **Руководитель** **Муканова С.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Петрострой Люкс" **Директор** **Нурланов Р.Н**

Директор Мухамедалова И.В

Кузамирова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технадзор									