Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 12 » октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Energy», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Заводская, 110**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Шотабаева Д. С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Сети водоснабжения г. Зайсан, Зайсанского района ВКО (I очередь)»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»** удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «СМУ Шыгыс», ТОО «Бота», ТОО "Итерра-Строй", ТОО "DK Proekt", ИП Оспанов Д. М., ИП Карипжанова А.А., ТОО "ПрофиПартнер", ТОО "Тирон Строй", КМГП на ПХВ "Зайсан", ТОО "Итерра-Строй", ТОО "ВК Инженерные системы", ТОО "ВОСТОК-ТАЛА", ИП "Жоламан", ТОО "Строительная компания"Зайсан"
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект», РП № 1232-15-0**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Зайсанского района», №56, от 24.10.2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы водопровода	м	89749,0	-	89749,0	-
Общая протяженность трубопроводов	м	94869,0	-	94869,0	-
Внутриплощадочные сети	м	213,0		213,0	
Водовод в две нитки	м	5491,0	-	5491,0	-
Городские сети	м	84045,0	-	84045,0	
Максимальный суточный расход водопотребления	м³/сут	3179,72		3179,72	-
Сторожка					
Площадь застройки	м²	24,44	-	24,44	-
Общая площадь	м²	16,62	-	16,62	-
Строительный объем	м³	117,25	-	117,25	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадка напорных резервуаров.

На площадке напорных резервуаров предусмотрено зонирование территории с учетом технологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований с размещением в них следующих зданий и сооружений:

-производственная зона: напорный резервуар емкостью 1000м³ (существующий);

-служебная зона: здание сторожки;

-транспортная зона: проезд и разворотная площадка;

На площадке с зоной санитарной охраны расположена запретная зона шириной 5м вдоль внутренней стороны железобетонного ограждения площадки, огороженная оградой из стальной колючей проволоки на высоту 1,6м, типа М9Б(б). Установлены столбы – указатели, обозначающие границы запретной зоны. Выполнено охранное освещение по периметру ограждения. Озеленение участка предусмотрено устройством озеленения обваловок подземных сооружений и устройством газона.

Водоводы и водопроводная сеть.

Водоводы и водопроводные сети выполнены из пластмассовых труб ПЭ 100 SDR 17 условным диаметром 50 – 300мм по ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на нужды пожаротушения водовод от площадки водопроводных сооружений до напорных резервуаров емк. 1000 м3 кольцевых городских сетей проложен в 2 нитки.

Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена наружная «весьма усиленная» антикоррозийная изоляция по ГОСТ 9.602-2005 табл. 6.

Предусмотрена установка на сети колодцев для размещения проектируемой запорной арматуры и присоединений потребителей.

Колодцы на проектируемой водопроводной сети предусмотрены по Т.П. 901-09-11.84 из сборного железобетона (круглые).

Резервуары чистой воды на 1000м³

2 резервуара чистой воды на 1000 м³ каждый - существующие. Предусмотрена заделка швов между плитами и устройство гидроизоляции по покрытию материалом проникающего действия системы «пенетрон».

Сторожка.

Здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6.0 м × 3.0 м. Высота помещения до низа покрытия 2.4 м.

Здание с несущими поперечными и самонесущими продольными кирпичными стенами. Система – продольно-стеновая.

Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков.

Стены кирпичные по ГОСТ 530-2007 из кирпича КОРПо 1НФ/125/2.0/50 на цементно-песчаном растворе М50 утепленные с наружной стороны минераловатными плитами П 175 ГОСТ 9573-96, толщиной 110 мм.

Перегородки кирпичные по ГОСТ 530-2007 из кирпича КОРП 1НФ/100/2.0 на цементно-песчаном растворе М50, с армированием 2⌀5Вр1 через 5 рядов кладки по высоте.

Перемычки – монолитные железобетонные.

Утеплитель покрытия – минераловатные плиты повышенной жесткости Y=200кг/м3 по ГОСТ 22950-95.

Перекрытие – плиты железобетонные многопустотные.

Кровля – плоская, рулонная.

Полы – линолеум, бетонные.

Двери – деревянные, наружные по ГОСТ 24698-81, внутренние по ГОСТ 6629-88.

Окна – деревянные по ГОСТ 16289-86.

Отмостка – асфальтобетонная по уплотненному грунту, шириной 750мм.

Внутренняя и наружная отделка:

Потолок - затирка швов с последующей водоэмульсионной побелкой.

Стены – штукатурка с последующей водоэмульсионной побелкой.

Перегородки – штукатурка с последующей водоэмульсионной побелкой.

Столярные изделия окрасить масляной краской за два раза.

Снаружи цоколь и стены оштукатурить цементно-песчанным раствором и окрасить перхлорвиниловой фасадной краской.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев;

фактически, 23 месяцев (по факту финансирования);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КМГП на ПХВ „Зайсан" Айкабеков Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - **не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Сети водоснабжения г. Зайсан, Зайсанского района ВКО (I очередь)»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Energy»**

Директор **Шотабаев Д.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

12.10.2019

М.П. (подпись, дата)