Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы на "Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Август 2024** 1 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	05.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительно-монтажные работы на "Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б"	**17 693 152**	**15 797 457**							**1 895 695**	**17 693 152**
	ИТОГО по справке	**17 693 152**	**15 797 457**							**1 895 695**	**17 693 152**

М.П.

Генеральный подрядчик **Поддубная Н. Н.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик **Саламатин А. В.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на "Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы на "Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **05.11.2023**

Акт выполненных работ 1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 31.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Кабельная линия 10кВ									
1	1	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2135	928,99	504,61	1983394,00	1077342,00		948047,00	3165949,00
				м кабеля		424,38	192,35	906051,00	410667,00		234508,00	
2	2	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		992	1153,90	588,07	1144669,00	583366,00		561274,00	1842422,00
				м кабеля		565,83	220,01	561303,00	218250,00		136479,00	
3	3	1308-0201-2508 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	64373,92	45512,80	257496,00	182051,00		119735,00	407409,00
				шт.		18861,12	22713,54	75444,00	90854,00		30178,00	
4	4	1308-0201-2709 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования		8	26320,12	386,08	210561,00	3088,00		150370,00	389805,00
				шт.		25934,04	171,78	207472,00	1374,00		28874,00	
5	5	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		1763	9,36	0,97	16502,00	1711,00		11248,00	29971,00
				м кабеля		8,39	0,47	14792,00	829,00		2221,00	
6	6	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		1763	364,10	222,64	641908,00	392515,00		305299,00	1022981,00
				м кабеля		141,46	99,06	249394,00	174643,00		75774,00	
7	7	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		1763	187,84	117,11	331162,00	206465,00		155920,00	526044,00
				м кабеля		70,73	52,11	124697,00	91870,00		38962,00	
8	8	1122-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,738	624632,00	12644,60	460978,00	9331,00		451974,00	985988,00
				км трубопровода		611987,40	6629,15	451647,00	4892,00		73036,00	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 10кВ					5046670,00	2455869,00	0,00	2703867,00	8370569,00
								2590800,00	993379,00	0,00	620032,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Оборудования для ТП									
9	9	1308-0101-2503 *РСНБ РК 2022*	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования		1	2757725,76	609915,72	2757726,00	609916,00		1731194,00	4848034,00
				подстанция		2147810,04	256626,08	2147810,00	256626,00		359114,00	
10	10	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	2259,70	128,69	4519,00	258,00		3151,00	8284,00
				шт.		2131,01	57,26	4262,00	115,00		614,00	
11	11	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		12	2352,25	297,44	28227,00	3570,00		18694,00	50675,00
				шт.		2054,81	108,80	24658,00	1306,00		3754,00	
12	12	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		37	357,42	37,78	13225,00	1398,00		8851,00	23842,00
				м		319,64	12,60	11827,00	466,00		1766,00	
13	13	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,79	6558,03	2927,96	11739,00	5242,00		7066,00	20309,00
				$м^3$		3630,07	707,56	6498,00	1267,00		1504,00	
14	14	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		129	5400,57	1844,68	696674,00	237964,00		653243,00	1457911,00
				м оград		3555,89	735,55	458710,00	94886,00		107994,00	
15	15	1107-0111-0209 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	1492,88	53,02	1493,00	53,00		1709,00	3458,00
				шт.		1439,86	8,24	1440,00	8,00		256,00	
16	16	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		79,5	80,16	3,37	6373,00	268,00		4237,00	11459,00
				$м^2$		76,79	0,46	6105,00	37,00		849,00	
17	17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		79,5	47,38	2,49	3767,00	198,00		2488,00	6755,00
				$м^2$		44,89	0,46	3569,00	37,00		500,00	
			Итого по разделу 2: Оборудования для ТП					3523743,00	858867,00	0,00	2430633,00	6430727,00
								2664879,00	354748,00	0,00	476351,00	
			Раздел 3: Земляные работы									
18	18	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		333,2	108,61	108,61	36189,00	36189,00		10269,00	50173,00
				$м^3$ грунта		0,00	42,80	0,00	14261,00		3715,00	
19	19	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		333,2	1574,15	0,00	524507,00	0,00		377646,00	974324,00
				$м^3$ грунта		1574,15	0,00	524507,00	0,00		72171,00	
			Итого по разделу 3: Земляные работы					560696,00	36189,00	0,00	387915,00	1024497,00
								524507,00	14261,00	0,00	75886,00	
			ИТОГО по акту					9131109,00	3350925,00	0,00	5522415,00	15825793,00
								5780186,00	1362388,00	0,00	1172269,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,40			379819,00				379 819
			Итого с временными									16 205 612
			Зимние удорожания	%	0,60			97234,00				97 234
			Итого с зимними удорожаниями									16 302 846
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			326057,00				326 057

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 628 903**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,95									**15 797 457**
			НДС	**%**	**12,00**			**1995468,00**				**1 895 695**
			Итого с НДС									**17 693 152**

Сдал (Субподрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Саламатин А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Поддубная Н. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.