Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн 2030",г.Тараз,ул.Ерденбека Ниеткалиева,дом 112** — **021040005086**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕЛИОРАТОР",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Абая, дом № 200, к.26** — **980140011010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №91 от 05.11.23г

Номер документа	Дата составления
28032024002	28.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция участка водовода №6, д-500 мм, от НС №3 (ВОС) до развилки на Рабочий поселок г. Караганда			работа	1	58 509 141,00	58 509 141,00	6 268 836,54
				Итого	1	x	58 509 141,00	6 268 836,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Саламатин А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Поддубная Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2024

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

ДОГОВОР: №91 от 05.11.2023г.

Наименование объекта Реконструкция участка водовода №6, д-500 мм, от НС №3 (ВОС) до развилки на Рабочий поселок г. Караганда

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка водовода №6, д-500 мм, от НС №3 (ВОС) до развилки на Рабочий поселок г. Караганда	**58 509 141**	**58 509 141**				**58 509 141**			
	В том числе НДС	6 268 837	6 268 837				6 268 837			
	ВСЕГО к оплате:	**58 509 141**	**58 509 141**				**58 509 141**			

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Монолит-Дизайн-2030»

Директор _____ Поддубная Н. Н.

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин А. В.

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

ДОГОВОР: №91 от 05.11.2023г.

Наименование Реконструкция участка водовода №6, д-500 мм, от НС №3 (ВОС) до развилки на Рабочий поселок г. Караганда

А К Т № 1

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	14200,8		248,68	248,68	3531455	3531455	--	660053	4526789
						--	64,55	--	916662		335281	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	439,2		3771,10	--	1656267	--	--	1192511	3076679
						3771,10	--	1656267	--		227901	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	11320		60,04	60,04	679653	679653	--	165838	913185
						--	20,35	--	230362		67694	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2830		1639,49	--	4639757	--	--	3340617	8618794
						1639,49	--	4639757	--		638420	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	11320		293,88	134,09	3326722	1517898	--	1842443	5582685
						159,79	66,27	1808823	750176		413520	
6	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	490		305,63	305,63	149759	149759	--	27989	191968
						--	79,34	--	38877		14220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км(ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ)	т·км	8085	64,00	--	517440	--		--	558835
		СП - 8%			--	--	--	--		41395	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	176	2281,33	303,84	401514	53475	--	359953	822385
		НР - 99%; СП - 8%			1977,49	88,36	348038	15551		60917	
9	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,6	4070676,76	3054236,42	6513083	4886778	--	3221106	10512924
		НР - 99%; СП - 8%			1016440,34	1017085,86	1626305	1627337		778735	
		Колодец водопроводный Ф2000 - 7шт									
10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3грунта	23,33529	248,68	248,68	5803	5803	--	1085	7439
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,55	--	1506		551	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,72171	3771,10	--	2722	--	--	1960	5056
		НР - 72%; СП - 8%			3771,10	--	2722	--		374	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	$м^3$ грунта	15,4216	60,04	60,04	926	926	--	226	1244
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,35	--	314		92	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,8554	1639,49	--	6321	--	--	4551	11742
		НР - 72%; СП - 8%			1639,49	--	6321	--		870	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15,4216	293,88	134,09	4532	2068	--	2510	7605
		НР - 72%; СП - 8%			159,79	66,27	2464	1022		563	
15	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,78	305,63	305,63	1461	1461	--	273	1873
		НР - 72%; СП - 8%			--	79,34	--	379		139	
16	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км(ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ)	т·км	78,87	64,00	--	5048	--		--	5452
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,959	35304,60	15845,20	104466	46886	--	77844	196895
		НР - 99%; СП - 8%			19459,40	7113,98	57580	21050		14585	
		Водоотлив									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	**Траншеи. Водоотлив**	**$м^3$ мокрого грунта**	**3520**	**2331,93**	**2331,93**	**8208394**	**8208393**	**--**	**3848029**	**13020938**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1518,32**	**--**	**5344486**		**964515**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**29755323**	**19084555**	**--**	**14746988**	**48062488**
							10148277	**8947722**	**--**	**3560176**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29755323**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19095999**			
	Транспортные расходы		Тенге				**522488**				
		Накладные расходы	Тенге				**14746988**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3560176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48062487**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11095**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19095999**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48062487**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11095**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19095999**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**								**48 062 487**
		Временные здания и сооружения, 1,6%	Тенге								769 000
		ИТОГО:	Тенге								48 831 487
		Зимние удорожания, 2,32%	Тенге								1 132 890
		ИТОГО:	Тенге								49 964 377
		Непредвиденные работы и затраты,2%	Тенге								999 288
		ИТОГО.:	Тенге								50 963 665
		ИТОГО в текущих ценах 2023г., К=1,079	Тенге								54 989 794
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,95:	Тенге								52 240 305
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге								6 268 837
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**								**58 509 141**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Директор_____Поддубная Н. Н.

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Директор_____Саламатин А. В.