Заказчик: КГУ Центр оказания специальных социальных услуг №3" управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: №78 от 30 марта 2022г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт зданий центра оказания специальных социальных услуг № 3 в г. Каратау по ул. Б. Момышулы, 50"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт зданий центра оказания специальных социальных услуг № 3 в г. Каратау по ул. Б. Момышулы, 50"**	180 615 384,62							47 108 253,13
2	В т.ч. НДС	19 351 648,35							5 047 312,84
3	**5% удержание качества**	**9 030 769,23**							**2 355 412,66**
4	**30% возврат аванса**	**54 184 615,39**							**12 752 840,47**
5	**Итого к оплате**	**117 400 000,00**							**32 000 000,00**
6	В т.ч. НДС	12 578 571,43							3 428 571,43

Заказчик:

КГУ Центр оказания специальных социальных услуг №3" управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области

Руководитель _____ **Әнетбаев Е.М.**

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор **Есдаулетов Г.Б.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ Центр оказания специальных социальных услуг №3" управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области**

Генподрядчик: **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

Договор: **№78 от 30 марта 2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **""Капитальный ремонт зданий центра оказания специальных социальных услуг № 3 в г. Каратау по ул. Б. Момышулы, 50""**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Блок А(Здание центра)									
1	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	67	1073,01	0,14	71892	9	2190	50179	131837
		НР - 72%; СП - 8%			1040,20	--	69693	--		9766	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
2	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	67	3016,00	--	202072	--	202072	--	218238
		СП - 8%			--	--	--	--		16166	
3	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	21	466,44	1,50	9795	31	3953	4195	15109
		НР - 72%; СП - 8%			276,70	0,72	5811	15		1119	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг								
	С1261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	8,001 (кг)								
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	300,2	96,24	1,29	28891	387	213	20369	53201
		НР - 72%; СП - 8%;			94,24	--	28291	--		3941	
		Формула объема = 40+22,7+72,5+165									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0104	Вода техническая	3,002 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Наружный осмотр трубопровода									
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
		3. Установка заглушек и манометра									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3002	65706,64	--	19725	--	492	13847	36258
		НР - 72%; СП - 8%;			64066,00	--	19233	--		2686	
		Формула объема = (40+22,7+72,5+16,5).0,001									
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
		Пожарный кран (8шт)									
6	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	47055,57	128,36	376445	1027	364719	7960	415158
		НР - 72%; СП - 8%			1337,40	44,58	10699	357		30752	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м								
	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	240 (м)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм { на ед.изм. =20 }	240 (м)								
		Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава									
7	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	16	4643,00	--	74288	--	74288	--	80231
		СП - 8%;			--	--	--	--		5943	
		Формула объема = 2.8									
8	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	1061,97	18,30	8496	146	154	5938	15589
		НР - 72%; СП - 8%			1024,44	6,54	8196	52		1155	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.								
		Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту									
9	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	22452,00	--	179616	--	179616	--	193985
		СП - 8%			--	--	--	--		14369	
		Трубопровод горячей воды(Т3)									
10	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	40	4736,17	51,74	189447	2070	3098	133250	348512
		НР - 72%; СП - 8%;			4606,97	19,75	184279	790		25816	
		Формула объема = 1+39									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1361-301-0142	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт,								
	С1261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект								
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам 3. Присоединение приборов к электрической сети									
11	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
12	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	39	37951,00	--	1480089	--		--	1480089
					--	--	--	--	1480089	--	
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	60	65706,64	--	3942398	--	98438	2767651	7246853
		НР - 72%; СП - 8%			64066,00	--	3843960	--		536804	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	60	96,24	1,29	5774	77	43	4071	10633
		НР - 72%; СП - 8%			94,24	--	5654	--		788	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0104	Вода техническая	0,6 (м3)								
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		Сеть К1									
		Санитарные приборы									
15	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	67	3217,52	101,17	215574	6779	14649	142142	386333
		НР - 72%; СП - 8%			2897,70	48,86	194146	3274		28617	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
16	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерамиL 550 мм, В 420 мм	комплект	67	-8000,00	--	-536000	--	-536000	--	-578880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-42880	
17	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	14	3984,97	200,82	55790	2812	7477	33746	96699
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			3250,08	97,76	45501	1369		7163	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка приборов									
		2. Регулировка смывной арматуры									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
18	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	1985,41	251,28	3971	502	527	2292	6764
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1471,14	120,74	2942	241		501	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
19	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	22051,25	84,16	44102	168	41586	1749	49519
		Состав работ:			1173,94	40,67	2348	81		3668	
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
20	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	4	5047,49	492,46	20190	1970	982	13075	35926
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			4309,40	230,55	17238	922		2661	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6446279	15978	458497	3200464	10295778
	Стоимость оборудования						4437991	7101	1533813	649035	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1533813				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1533813				
	Материалы		Тенге				3891894				
	Всего заработная плата		Тенге				102884				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3869019			
		Накладные расходы	Тенге				-80024				
		Сметная прибыль	Тенге				2785693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7211794				
		Сметная заработная плата	Тенге								3109
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3869019			
	Материалы		Тенге				1020572				
	Всего заработная плата		Тенге				435637				
		Накладные расходы	Тенге					576073			
		Сметная прибыль	Тенге				414771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1550171				
		Сметная заработная плата	Тенге								396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					576073			
							10295778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3505
		Сметная заработная плата	Тенге					4445092			

РАЗДЕЛ 2. Блок Б(Столовая)

Водопровод,объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный(В1)

21	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%;	шт.	18	1073,01	0,14	19314	3	587	13481	35419
		Формула объема = 16+2			1040,20	--	18724	--		2624	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
22	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором									
		СП - 8%	шт.	16	5313,00	--	85008	--	85008	--	91809
					--	--	--	--		6801	
23	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный									
		СП - 8%	шт.	2	3016,00	--	6032	--	6032	--	6515
					--	--	--	--		483	
24	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	21	466,44	1,50	9795	31	3953	4195	15109
		НР - 72%; СП - 8%			276,70	0,72	5811	15		1119	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг								
	С1261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	8,001 (кг)								
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	81	96,24	1,29	7795	104	58	5496	14354
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			94,24	--	7633	--		1063	
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0104	Вода техническая	0,81 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Наружный осмотр трубопровода									
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
		3. Установка заглушек и манометра									
		4. Наполнение системы водой до заданного давления									
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
		6. Окончательная проверка и сдача системы									
		7. Спуск воды из системы									
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
		НР - 72%; СП - 8%;	км трубопровода	0,081	65706,64	--	5322	--	133	3736	9783
		Формула объема = 81.0,001			64066,00	--	5189	--		725	
		Состав работ:									
		1. Присоединение и отсоединение водопровода									
		2. Наполнение трубопровода водой									
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
		4. Спуск воды из трубопровода									
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
				Пожарный кран (2шт)							
27	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	47055,57	128,36	94111	257	91179	1990	103789
		НР - 72%; СП - 8%			1337,40	44,58	2675	89		7688	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м								
	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	60 (м)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм { на ед.изм. =20 }	60 (м)								
		Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава									
28	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
		СП - 8%;			--	--	--	--		1486	
		Формула объема = 2.2									
29	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1061,97	18,30	1062	19	19	742	1949
		НР - 72%; СП - 8%			1024,44	6,54	1024	7		144	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.								
		Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту									
30	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	22452,00	--	22452	--	22452	--	24248
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
				Поливочный кран (3шт)							
31	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	21543,34	--	64630	--	63293	963	70840
		НР - 72%; СП - 8%			445,80	--	1337	--		5247	
		Состав работ: 1. Установка поливочных кранов									
		Трубопровод горячей воды(Т3)									
32	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях враструб	м трубопровода	21	1581,11	15,85	33203	333	228	23504	61243
		НР - 72%; СП - 8%			1554,36	0,11	32642	2		4537	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
33	241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	20,79	365,00	--	7588	--	7588	--	8195
		СП - 8%;			--	--	--	--		607	
		Формула объема = 21,0/99									
34	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	21	1498,00	--	31458	--	31458	--	33975
		СП - 8%			--	--	--	--		2517	
35	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	18	7,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
36	241-601-0503 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	6	1068,00	--	6408	--	6408	--	6921
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
37	241-609-1102 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	16	1128,00	--	18048	--	18048	--	19492
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
38	241-602-0305 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм	шт.	11	6532,00	--	71852	--	71852	--	77600
		СП - 8%			--	--	--	--		5748	
39	241-223-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	5	403,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
40	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	5	4736,17	51,74	23681	259	387	16656	43564
		НР - 72%; СП - 8%;			4606,97	19,75	23035	99		3227	
		Формула объема = 1+4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0342	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт,								
	С1261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка приборов									
		2. Присоединение приборов к трубопроводам									
		3. Присоединение приборов к электрической сети									
41	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
					--	--	--	--	53724	--	
42	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	43667,00	--	174668	--		--	174668
					--	--	--	--	174668	--	
43	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	21	65706,64	--	1379839	--	34453	968678	2536398
		НР - 72%; СП - 8%			64066,00	--	1345386	--		187881	
		Состав работ:									
		1. Присоединение и отсоединение водопровода									
		2. Наполнение трубопровода водой									
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
		4. Спуск воды из трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	21	96,24	1,29	2021	27	15	1425	3722
		НР - 72%; СП - 8%			94,24	--	1979	--		276	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0104	Вода техническая	0,21 (м3)								
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		Сеть К1									
		Санитарные приборы									
45	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3217,52	101,17	22523	708	1531	14851	40364
		НР - 72%; СП - 8%			2897,70	48,86	20284	342		2990	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
46	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерамиL 550 мм, В 420 мм	комплект	7	8000,00	--	56000	--	56000	--	60480
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	
47	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977,00	--	27839	--	27839	--	30066
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
48	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,раковин, бидэ СБУ	шт.	49	785,00	--	38465	--	38465	--	41542
		СП - 8%			--	--	--	--		3077	
49	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3984,97	200,82	3985	201	534	2410	6907
		НР - 72%; СП - 8%			3250,08	97,76	3250	98		512	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
50	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%			--	--	--	--		710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	1985,41	251,28	9927	1257	1314	5731	16910
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1471,14	120,74	7356	604		1253	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
52	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм									
		СП - 8%	шт.	5	15308,00	--	76540	--	76540	--	82663
53	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка			--	--	--	--		6123	
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	5	22051,25	84,16	110256	420	103966	4373	123799
		Состав работ:			1173,94	40,67	5870	203		9170	
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
54	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	4	3995,38	278,36	15982	1113	1436	10068	28134
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			3358,36	137,57	13433	550		2084	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка приборов									
		2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
55	244-102-0502 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм=Двухсекционная									
		СП - 8%	шт.	4	7072,00	--	28288	--	28288	--	30551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		2263	
			Тенге				2537408	4732	808656	1078299	3886692
	Стоимость оборудования						1495628	2009	228392	270986	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				228392				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228392				
	Материалы		Тенге				1900526				
	Всего заработная плата		Тенге				38539				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1356401			
		Накладные расходы	Тенге				505570				
		Сметная прибыль	Тенге				976609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3107306				
		Сметная заработная плата	Тенге								1090
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1356401			
	Материалы		Тенге				408490				
	Всего заработная плата		Тенге				264550				
		Накладные расходы	Тенге					141236			
		Сметная прибыль	Тенге				101690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				550995				
		Сметная заработная плата	Тенге								95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					141236			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3886693				
											1185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1497637			

РАЗДЕЛ 3. Блок Г(Прачечная)

Водопровод,объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный(В1)

56	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1073,01	0,14	4292	1	130	2996	7871
		НР - 72%; СП - 8%			1040,20	--	4161	--		583	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
57	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	4	3016,00	--	12064	--	12064	--	13029
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
58	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	21	466,44	1,50	9795	31	3953	4195	15109
		НР - 72%; СП - 8%			276,70	0,72	5811	15		1119	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг								
	С1261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	8,001 (кг)								
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	86	96,24	1,29	8277	111	61	5835	15241
		НР - 72%; СП - 8%			94,24	--	8105	--		1129	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0104	Вода техническая	0,86 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Наружный осмотр трубопровода									
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
		3. Установка заглушек и манометра									
		4. Наполнение системы водой до заданного давления									
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
		6. Окончательная проверка и сдача системы									
		7. Спуск воды из системы									
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
60	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	65706,64	--	5651	--	141	3967	10387
		НР - 72%; СП - 8%;			64066,00	--	5510	--		769	
		Формула объема = 86.0,001									
		Состав работ:									
		1. Присоединение и отсоединение водопровода									
		2. Наполнение трубопровода водой									
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
		4. Спуск воды из трубопровода									
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
		Пожарный кран (2шт)									
61	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	47055,57	128,36	94111	257	91179	1990	103789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			1337,40	44,58	2675	89		7688	
	С1261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м								
	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	60 (м)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм { на ед.изм. =20 }	60 (м)								
		Состав работ:									
		1. Установка пожарных кранов									
		2. Сборка и укладка пожарного рукава									
62	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
		СП - 8%;			--	--	--	--		1486	
		Формула объема = 2.2									
63	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1061,97	18,30	1062	19	19	742	1949
		НР - 72%; СП - 8%			1024,44	6,54	1024	7		144	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-303-0123	Шкаф пожарный	шт.								
		Состав работ:									
		1. Разметка мест установки шкафа									
		2. Сверление отверстий под крепления									
		3. Установка дюбелей									
		4. Установка шкафов с выверкой по месту									
64	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	1	22452,00	--	22452	--	22452	--	24248
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
		Поливочный кран (2шт)									
65	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21543,34	--	43087	--	42195	642	47227
		НР - 72%; СП - 8%			445,80	--	892	--		3498	
		Состав работ:									
		1. Установка поливочных кранов									
		Трубопровод горячей воды(Т3)									
66	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	4736,17	51,74	14209	155	233	9994	26139
		НР - 72%; СП - 8%			4606,97	19,75	13821	59		1936	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0342	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.								
	С1261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка приборов									
		2. Присоединение приборов к трубопроводам									
		3. Присоединение приборов к электрической сети									
67	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3	53724,00	--	161172	--		--	161172
					--	--	--	--	161172	--	
68	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8	65706,64	--	525653	--	13125	369020	966247
		НР - 72%; СП - 8%			64066,00	--	512528	--		71574	
		Состав работ:									
		1. Присоединение и отсоединение водопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	8	96,24	1,29	770	10	6	543	1418
		НР - 72%; СП - 8%			94,24	--	754	--		105	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0104	Вода техническая	0,08 (м3)								
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		Сеть К1									
		Санитарные приборы									
70	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3217,52	101,17	6435	203	437	4243	11532
		НР - 72%; СП - 8%			2897,70	48,86	5795	98		854	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
71	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерамиL 550 мм, В 420 мм	комплект	2	8000,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
72	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	2	3977,00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
73	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек,раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
74	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3984,97	200,82	3985	201	534	2410	6907
		НР - 72%; СП - 8%			3250,08	97,76	3250	98		512	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм									
		СП - 8%	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
76	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка			--	--	--	--		710	
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	3	1985,41	251,28	5956	754	789	3438	10146
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1471,14	120,74	4413	362		732	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
77	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм									
		СП - 8%	шт.	3	15308,00	--	45924	--	45924	--	49598
78	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка			--	--	--	--		3674	
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	3	22051,25	84,16	66154	252	62380	2624	74280
		Состав работ:			1173,94	40,67	3522	122		5502	
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
79	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	5047,49	492,46	10095	985	491	6538	17963
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			4309,40	230,55	8619	461		1331	
	С1261-301-0509	Санитарные приборы	комплект								
		Состав работ:									
		1. Установка санитарных приборов									
		2. Установка и заделка кронштейнов									
		3. Присоединение приборов к трубопроводам									
80	244-102-0104 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм, с подлокотниками									
		СП - 8%	шт.	2	144728,00	--	289456	--	289456	--	312612
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1384360	2979	639329	419177	1934924
	Стоимость оборудования		Тенге				580880	1311	161172	131387	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				161172				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161172				
	Материалы		Тенге				964755				
	Всего заработная плата		Тенге				17219				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					523864			
		Накладные расходы	Тенге				423656				
		Сметная прибыль	Тенге				377182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1449290				
		Сметная заработная плата	Тенге								420
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					523864			
	Материалы		Тенге				258433				
	Всего заработная плата		Тенге				198454				
		Накладные расходы	Тенге					58327			
		Сметная прибыль	Тенге				41995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				324462				
		Сметная заработная плата	Тенге					58327			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1934924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					582191			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10368047	23689	1906482	4697940	16117394
							6514499	10421	1923377	1051408	
	Стоимость оборудования		Тенге				1923377				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1923377				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6757175				
	Материалы		Тенге				158642				
	Всего заработная плата		Тенге					5749284			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				849202				
		Накладные расходы	Тенге				4139484				
		Сметная прибыль	Тенге				871731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11768390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4619
		Сметная заработная плата	Тенге					5749284			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1687495				
	Материалы		Тенге				898641				
	Всего заработная плата		Тенге					775636			
		Накладные расходы	Тенге				558456				
		Сметная прибыль	Тенге				179677				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2425628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					775636			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16117395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5148
		Сметная заработная плата	Тенге					6524920			
		ОТДЕЛ 2. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция (Блок В)									
		Система П1									
81	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67384,36	3446,49	67384	3446	5370	42893	119099
		НР - 72%; СП - 8%			58568,06	1005,31	58568	1005		8822	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0221	Растворы	м3								
	С1261-701-0132	Камеры приточные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов									
		2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов									
		3. Присоединение камер к трубопроводам									
		4. Опробование камеры									
82	Прайс-лист	Приточный агрегат UTR 60-35 A.3.31-1.1x30M.R(L=2150м3/ч)	шт	1	1879717,29	--	1879717	--		--	1879717
		Формула стоимости = 2080319,53:1,12:1,012			--	--	--	--	1879717	--	
83	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	1998,55	37,09	1999	37	454	1097	3343
		НР - 72%; СП - 8%			1507,74	15,60	1508	16		248	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
84	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 прим	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 250, размер 250x250 мм. Установка	решетка	10	1998,55	37,09	19986	371	4538	10968	33430
		НР - 72%; СП - 8%			1507,74	15,60	15077	156		2476	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
85	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281									
		СП - 8%	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
86	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка			--	--	--	--		33	
		НР - 72%; СП - 8%	решетка	1	1737,38	61,53	1737	62	167	1097	3061
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1507,74	15,60	1508	16		227	
	С1261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
87	246-304-0709 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм									
		СП - 8%	шт.	1	8184,00	--	8184	--	8184	--	8839
88	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210			--	--	--	--		655	
		СП - 8%	кг	38,6	655,00	--	25283	--	25283	--	27306
89	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка			--	--	--	--		2023	
		НР - 72%; СП - 8%;	м2поверхности воздуховодов	35,98	6801,98	46,18	244735	1661	174198	50074	318394
		Формула объема = 1,4+4,8+8,82+20,96			1914,29	18,66	68876	671		23585	
		Состав работ:									
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Подъем блоков и временная их подвеска									
		4. Установка блоков в проектное положение									
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
90	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	клапан	1	9257,78	241,17	9258	241	1604	5387	15817
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			7412,77	69,10	7413	69		1172	
	С1261-107-0637	Трос	м								
	С1261-302-0140	Блочки	шт,								
	С1261-701-0107	Клапаны	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением									
		2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене									
		3. Проверка действия клапанов									
91	246-302-1512 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховодевзрывозащищенный размерами 500х300 мм									
		СП - 8%	шт.	1	35497,00	--	35497	--	35497	--	38337
92	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна			--	--	--	--		2840	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	2,4	33751,91	1219,94	81005	2928	21728	41547	132356
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			23478,80	564,68	56349	1355		9804	
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
		Состав работ:									
		1. Резка изделия по заданному размеру									
		2. Укладка изделий с подгонкой их по месту									
		3. Изготовление и установка диафрагм									
		4. Изготовление бандажей и пряжек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Крепление изоляции									
93	334-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,4.1,44*	м3	3,456	17346,00 --	-- --	59948 --	-- --	59948	-- 4796	64744
		Система П2									
94	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	камера	1	67384,36 58568,06	3446,49 1005,31	67384 58568	3446 1005	5370	42893 8822	119099
	С1261-101-0221	Растворы	м3								
	С1261-701-0132	Камеры приточные	шт,								
		Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов 3. Присоединение камер к трубопроводам 4. Опробование камеры									
95	Прайс-лист	Приточный агрегат UTR 50-30 V1.25-0,55x30 R(L=1800м3/ч) *Формула стоимости = 2184712,48:1,12.1,012*	шт	1	1974043,78 --	-- --	1974044 --	-- --	1974044	-- --	1974044
96	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1	1904,53 1507,74	37,09 15,60	1905 1508	37 16	360	1097 240	3242
97	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 250, размер 250x250 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	7	1998,55 1507,74	37,09 15,60	13990 10554	259 109	3177	7678 1733	23401
98	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 *СП - 8%*	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
99	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	решетка	1	1737,38 1507,74	61,53 15,60	1737 1508	62 16	167	1097 227	3061
	С1261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт,								
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
100	246-304-0655 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 300 мм *СП - 8%*	шт.	1	6963,00 --	-- --	6963 --	-- --	6963	-- 557	7520
101	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	32,9	655,00 --	-- --	21550 --	-- --	21550	-- 1724	23274
102	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,8+2,2+3,84+15,54*	м2поверхности воздуховодов	23,38	6801,98 1914,29	46,18 18,66	159030 44756	1079 436	113195	32538 15325	206894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
103	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	9257,78 7412,77	241,17 69,10	9258 7413	241 69	1604	5387 1172	15817
	С1261-107-0637	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трос	м								
	С1261-302-0140	Блочки	шт,								
	С1261-701-0107	Клапаны	шт,								
		Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене 3. Проверка действия клапанов									
104	246-302-1509 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховодевзрывозащищенный размерами 400х300 мм *СП - 8%*	шт.	1	33411,00 --	-- --	33411 --	-- --	33411	-- 2673	36084
105	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,96	33751,91 23478,80	1219,94 564,68	133658 92976	4831 2236	35851	68553 16177	218388
	С1261-105-0138	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
		Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
106	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%;* *Формула объема = 3,96.1,44*	м3	5,7024	17346,00 --	-- --	98914 --	-- --	98914	-- 7913	106827
		Система В1									
107	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	5989,19 5695,10	245,47 84,70	5989 5695	246 85	48	4161 812	10963
	С1261-302-0150	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект								
		Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов									
108	Прайс-лист	Вентилятор WNK 160/2 *Формула стоимости = 55425,44:1,12:1,012*	шт	1	50080,84 --	-- --	50081 --	-- --	50081	-- --	50081
109	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	2	1923,34 1493,65	50,41 15,60	3847 2987	101 31	759	2173 482	6502
	С1261-302-0144	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Клапаны и заслонки	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов									
110	246-302-0503 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	4891,00 --	-- --	9782 --	-- --	9782	-- 783	10565
111	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713 1424	50 16	239	1037 220	2970
	С1261-701-0107	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Клапаны	шт.								
		Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов									
112	246-302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	1	12715,00 --	-- --	12715 --	-- --	12715	-- 1017	13732
113	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 *СП - 8%*	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
114	246-201-0309 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50 *СП - 8%*	шт.	1	53455,00 --	-- --	53455 --	-- --	53455	-- 4276	57731
115	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	4	1904,53 1507,74	37,09 15,60	7618 6031	148 62	1439	4387 960	12966
116	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1	1998,55 1507,74	37,09 15,60	1999 1508	37 16	454	1097 248	3343
117	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	2637,67 525,80	49,07 15,60	2638 526	49 16	2063	390 242	3270
118	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,35+1,57+2,97* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2поверхности воздуховодов	4,89	6747,55 2090,78	58,17 23,76	32996 10224	284 116	22488	7445 3235	43676
119	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	4	655,00 --	-- --	2620 --	-- --	2620	-- 210	2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,1	33751,91	1219,94	37127	1342	9958	19042	60663
		НР - 72%; СП - 8%			23478,80	564,68	25827	621		4494	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
		Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
121	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,584	17346,00	--	27476	--	27476	--	29674
		СП - 8%;			--	--	--	--		2198	
		Формула объема = 1,1.1,44									
		Система В2									
122	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5989,19	245,47	5989	246	48	4161	10963
		НР - 72%; СП - 8%			5695,10	84,70	5695	85		812	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект								
		Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов									
123	Прайс-лист	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	шт	1	412724,08	--	412724	--		--	412724
		Формула стоимости = 456769,73:1,12.1,012			--	--	--	--	412724	--	
124	246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	36954,00	--	36954	--	36954	--	39910
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	
125	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2217,08	52,33	4434	104	1005	2417	7399
		НР - 72%; СП - 8%			1662,74	15,60	3325	31		548	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт,								
		Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов									
126	246-302-0683 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	2	11526,00	--	23052	--	23052	--	24896
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
127	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	3293,68	118,58	3294	119	534	1929	5641
		НР - 72%; СП - 8%			2641,24	37,89	2641	38		418	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-701-0107	Клапаны	шт,								
		Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	246-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3,сечением 600х300 мм	шт.	1	17956,00	--	17956	--	17956	--	19392
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
129	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
130	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14305,35	243,48	14305	243	9858	3077	18772
		НР - 72%; СП - 8%			4203,86	69,10	4204	69		1391	
		Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
131	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 300, размер 300х300 мм. Установка	решетка	5	1998,55	37,09	9993	185	2269	5484	16715
		НР - 72%; СП - 8%			1507,74	15,60	7539	78		1238	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
132	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами =600х300	зонт	1	6821,81	72,29	6822	73	5477	927	8369
		НР - 72%; СП - 8%			1272,22	15,60	1272	16		620	
		Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
133	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2поверхности воздуховодов	31,94	6801,98	46,18	217255	1475	154638	44452	282643
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,8+1,8+22,68+6,66*			1914,29	18,66	61142	596		20937	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
134	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36,4	655,00	--	23842	--	23842	--	25749
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
135	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,72	33751,91	1219,94	193061	6978	51784	99021	315448
		НР - 72%; СП - 8%			23478,80	564,68	134299	3230		23367	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
		Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
136	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	8,2368	17346,00	--	142876	--	142876	--	154306
		СП - 8%; *Формула объема = 5,72.1,44*			--	--	--	--		11430	
		Система В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5989,19	245,47	5989	246	48	4161	10963
		НР - 72%; СП - 8%			5695,10	84,70	5695	85		812	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект								
		Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов									
138	Прайс-лист	Вентилятор WNK 100/1	шт	1	39011,15	--	39011	--		--	39011
		Формула стоимости = 43174,39:1,12:1,012			--	--	--	--	39011	--	
139	246-201-0309 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50	шт.	1	53455,00	--	53455	--	53455	--	57731
		СП - 8%			--	--	--	--		4276	
140	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
141	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2637,67	49,07	2638	49	2063	390	3270
		НР - 72%; СП - 8%			525,80	15,60	526	16		242	
		Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
142	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1923,34	50,41	1923	51	378	1087	3250
		НР - 72%; СП - 8%			1493,65	15,60	1494	16		241	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт,								
		Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов									
143	246-302-0501 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4411,00	--	4411	--	4411	--	4764
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
144	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1713,34	49,77	1713	50	239	1037	2970
		НР - 72%; СП - 8%			1424,34	15,60	1424	16		220	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-701-0107	Клапаны	шт,								
		Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов									
145	246-302-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	11676,00	--	11676	--	11676	--	12610
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
146	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	3	1904,53	37,09	5714	111	1080	3290	9725
		НР - 72%; СП - 8%			1507,74	15,60	4523	47		720	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
147	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	1,57	6747,55	58,17	10594	91	7220	2390	14023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2090,78	23,76	3283	37		1039	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
148	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
		СП - 8%	кг	1,65	655,00	--	1081	--	1081	--	1167
149	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна			--	--	--	--		86	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	1,759	33751,91	1219,94	59370	2146	15925	30451	97006
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			23478,80	564,68	41299	993		7186	
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
		Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
150	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50									
		СП - 8%;	м3	2,53296	17346,00	--	43937	--	43937	--	47452
		Формула объема = 1,759.1,44			--	--	--	--		3515	
		Система В4									
151	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	вентилятор	1	5989,19	245,47	5989	246	48	4161	10963
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			5695,10	84,70	5695	85		812	
	С1261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект								
		Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов									
152	Прайс-лист	Вентилятор WRW 60-30/28-4D									
		Формула стоимости = 398894,08:1,12.1,012	шт	1	360429,29	--	360429	--		--	360429
153	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281			--	--	--	--	360429	--	
		СП - 8%	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
154	246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25			--	--	--	--		33	
		СП - 8%	шт.	1	33400,00	--	33400	--	33400	--	36072
155	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами			--	--	--	--		2672	
		НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	6032,42	63,62	6032	64	4843	821	7401
		Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте			1124,62	15,60	1125	16		548	
156	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	клапан	1	2106,60	53,61	2107	54	283	1286	3664
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1770,05	15,60	1770	16		271	
	С1261-701-0107	Клапаны	шт.								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов									
157	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 250x500 мм *СП - 8%*	шт.	1	16669,00 --	-- --	16669 --	-- --	16669	-- 1334	18003
158	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	5	1904,53 1507,74	37,09 15,60	9523 7539	185 78	1799	5484 1201	16208
159	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250x200 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	5	1998,55 1507,74	37,09 15,60	9993 7539	185 78	2269	5484 1238	16715
160	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250x250 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	5	1998,55 1507,74	37,09 15,60	9993 7539	185 78	2269	5484 1238	16715
161	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхностивоздуховодов	0,35	6990,55 2090,78	58,17 23,76	2447 732	20 8	1695	533 238	3218
162	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,8+1,0+30,6+3,75* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2поверхности воздуховодов	36,15	6801,98 1914,29	46,18 18,66	245891 69201	1670 675	175020	50311 23696	319898
163	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	52,3	655,00 --	-- --	34256 --	-- --	34256	-- 2741	36997
164	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-105-0138 Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту	м3 изоляции м3	2,66	33751,91 23478,80	1219,94 564,68	89780 62454	3245 1502	24081	46048 10866	146694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
165	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,66.1,44*	м3	3,8304	17346,00 --	-- --	66442 --	-- --	66442	-- 5315	71757
		Система В5									
166	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	5989,19 5695,10	245,47 84,70	5989 5695	246 85	48	4161 812	10963
	С1261-302-0150	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90 Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	комплект								
167	Прайс-лист	Вентилятор WNK 315/1 *Формула стоимости = 86771,23:1,12.1,012*	шт	1	78404,00 --	-- --	78404 --	-- --	78404	-- --	78404
168	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713 1424	50 16	239	1037 220	2970
	С1261-701-0107	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Клапаны Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов	шт,								
169	246-302-1312 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	16059,00 --	-- --	16059 --	-- --	16059	-- 1285	17344
170	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 *СП - 8%*	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
171	246-201-0309 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50 =315-900 *СП - 8%*	шт.	1	53455,00 --	-- --	53455 --	-- --	53455	-- 4276	57731
172	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	17	1904,53 1507,74	37,09 15,60	32377 25632	630 265	6115	18646 4082	55105
173	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400/315 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	4477,07 832,51	56,34 15,60	4477 833	57 16	3587	611 407	5495
174	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,46+3,3+2,51+2,59+2,81+0,99* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки	м2 поверхности воздуховодов	12,36	6747,55 2090,78	58,17 23,76	83400 25842	719 294	56839	18818 8177	110395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
165	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,66.1,44*	м3	3,8304	17346,00 --	-- --	66442 --	-- --	66442	-- 5313	71757
		Система В5									
166	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	5989,19 5695,10	245,47 84,70	5989 5695	246 85	48	4161 812	10963
	С1261-302-0150	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90 Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	комплект								
167	Прайс-лист	Вентилятор WNK 315/1 *Формула стоимости = 86771,23:1,12.1,012*	шт	1	78404,00 --	-- --	78404 --	-- --	78404	-- --	78404
168	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1713,34 1424,34	49,77 15,60	1713 1424	50 16	239	1037 220	2970
	С1261-701-0107	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Клапаны Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Проверка действия клапанов	шт,								
169	246-302-1312 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	16059,00 --	-- --	16059 --	-- --	16059	-- 1285	17344
170	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 *СП - 8%*	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
171	246-201-0309 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 100-50 =315-900 *СП - 8%*	шт.	1	53455,00 --	-- --	53455 --	-- --	53455	-- 4276	57731
172	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	17	1904,53 1507,74	37,09 15,60	32377 25632	630 265	6115	18646 4082	55105
173	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400/315 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	4477,07 832,51	56,34 15,60	4477 833	57 16	3587	611 407	5495
174	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,46+3,3+2,51+2,59+2,81+0,99* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки	м2 поверхности воздуховодов	12,36	6747,55 2090,78	58,17 23,76	83400 25842	719 294	56839	18818 8177	110395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
175	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,212	655,00	--	6689	--	6689	--	7224
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
176	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,652	33751,91	1219,94	22006	795	5903	11287	35956
		НР - 72%; СП - 8%			23478,80	564,68	15308	368		2663	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
		Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции									
177	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,93888	17346,00	--	16286	--	16286	--	17589
		СП - 8%;			--	--	--	--		1303	
		Формула объема = 0,652.1,44									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7777406	41476	1944027	730484	8804968
	Стоимость оборудования		Тенге				997493	17071	4794410	297077	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4794410				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4794410				
	Материалы		Тенге				1617199				
	Всего заработная плата		Тенге				165230				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					438817			
		Накладные расходы	Тенге				1001192				
		Сметная прибыль	Тенге				315949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2087799				
		Сметная заработная плата	Тенге								295
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					438817			
	Материалы		Тенге				1365797				
	Всего заработная плата		Тенге				777611				
	Сдача и испытание		Тенге					575747			
		Накладные расходы	Тенге				28012				
		Сметная прибыль	Тенге				414535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1922758				
		Сметная заработная плата	Тенге								430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8804967	575747			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								725
								1014564			
		РАЗДЕЛ 5. Вентиляция естественная(Блок А)									
178	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	44	1904,53	37,09	83799	1632	15827	48259	142623
		НР - 72%; СП - 8%			1507,74	15,60	66340	687		10565	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				83799	1632	15827	48259	142623
							66340	687	--	10565	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83799				
	Материалы		Тенге				15827				
	Всего заработная плата		Тенге					67027			
	Сдача и испытание		Тенге				3237				
		Накладные расходы	Тенге				48259				
		Сметная прибыль	Тенге				10565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					67027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				142623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					67027			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7864205	43108	1959854	778743	8947591
							1063833	17758	4794410	307642	
	Стоимость оборудования		Тенге				4794410				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4794410				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1617199				
	Материалы		Тенге				165230				
	Всего заработная плата		Тенге					438817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1001192				
		Накладные расходы	Тенге				315949				
		Сметная прибыль	Тенге				154651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2087799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					438817			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1449596				
	Материалы		Тенге				793438				
	Всего заработная плата		Тенге					642774			
	Сдача и испытание		Тенге				31249				
		Накладные расходы	Тенге				462794				
		Сметная прибыль	Тенге				152991				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2065381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					642774			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8947590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					1081591			
		ОТДЕЛ 3. Электромонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Электроустановочные изделия									
179	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка с 3-им заземляющим контактом с/у 220В,16А . Монтаж оборудования	шт.	48	570,03	4,39	27361	211	470	19260	50350
		НР - 72%; СП - 8%;			555,84	1,44	26680	69		3730	
		Формула объема = 37+11									
		Состав работ:									
		1. Установка приборов									
		2. Присоединение									
		3. Опробование на зажигание									
180	247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20=РСбш10-3-КБ	шт.	37	430,00	--	15910	--	15910	--	17183
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20 =РС16-236	шт.	11	411,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
182	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	463,98	3,50	1392	10	39	970	2551
		НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	1343	4		189	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
183	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 =С16-184	шт.	3	401,00	--	1203	--	1203	--	1299
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50387	221	22143	20230	76266
							28023	73	--	5650	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28753				
	Материалы		Тенге				508				
	Всего заработная плата		Тенге					28096			
		Накладные расходы	Тенге				20230				
		Сметная прибыль	Тенге				3919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				52902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28096			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21634				
		Сметная прибыль	Тенге				1731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				76267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28096			
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Светотехнические изделия									
184	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях,=RKL60(18),мощ.18 Вт	шт.	310	2048,03	671,88	634889	208283	62840	361861	1076490
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 59+236+15*			1173,44	447,80	363766	138818		79740	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание									
185	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	4	1740,40	178,40	6962	714	72	4655	12546
		НР - 72%; СП - 8%			1544,00	72,18	6176	289		929	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	14535,00	--	58140	--	58140	--	62791
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
187	247-213-0106 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	276,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Электроустановочные изделия									
188	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка с 3-им заземляющим контактом с/у 220В,16А . Монтаж оборудования	шт.	160	570,03	4,39	91205	702	1569	64199	167836
		НР - 72%; СП - 8%			555,84	1,44	88934	230		12432	
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание									
189	247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до16 А, IP20=РСбш10-3-КБ	шт.	160	430,00	--	68800	--	68800	--	74304
		СП - 8%			--	--	--	--		5504	
190	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	274	463,98	3,50	127131	959	3486	88618	233009
		НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	122686	395		17260	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
191	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 =С16-184	шт.	274	401,00	--	109874	--	109874	--	118664
		СП - 8%			--	--	--	--		8790	
192	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	463,98	3,50	4640	35	127	3234	8504
		НР - 72%; СП - 8%			447,76	1,44	4478	14		630	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
193	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 =С56-186	шт.	10	368,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
194	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	40	1165,77	17,74	46631	709	3925	30342	83130
		НР - 72%; СП - 8%			1049,92	3,61	41997	144		6158	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 =/А110-015/	шт.	40	1004,00	--	40160	--	40160	--	43373
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1193216	211402	353777	552909	1885813
							628037	139890	--	139689	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				911458				
	Материалы		Тенге				72016				
	Всего заработная плата		Тенге					767927			
		Накладные расходы	Тенге				552909				
		Сметная прибыль	Тенге				117149				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1581516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					767927			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				281758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				281758				
		Сметная прибыль	Тенге				22540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1885814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					767927			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1243603	211623	375920	573139	1962079
							656060	139963	--	145339	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				940211				
	Материалы		Тенге				72524				
	Всего заработная плата		Тенге					796023			
		Накладные расходы	Тенге				573139				
		Сметная прибыль	Тенге				121068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1634418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата	Тенге					796023			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303392				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303392				
		Сметная прибыль	Тенге				24271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327663				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1962081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата	Тенге					796023			

ОТДЕЛ 4. Блок А

РАЗДЕЛ 8. Обшивка ГКЛ антисейсмопояса (АС-28)

196	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонныемилистами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	412,4	-3228,50	-19,28	-1331435	-7949	-678369	-466763	-1942054
		НР - 72%; СП - 8%;			-1564,30	-7,68	-645117	-3165		-143856	
		Формула объема = 1031.0.4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	424,772 (м2)								
		Состав работ:									
		1 Разметка проектного положения направляющего профиля									
		2 Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль									
		3 Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
197	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1031.0,4*	м2окрашиваемой поверхности	412,4	1833,49 1512,43	13,83 6,56	756131 623728	5701 2706	126702	451033 96573	1303737
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг				-575304	-2248	-551667	-15730	-638317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-21389	-459	--	-47283	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-575304				
		Материалы	Тенге				-551667				
		Всего заработная плата	Тенге					-21848			
		Накладные расходы	Тенге				-15730				
		Сметная прибыль	Тенге				-47283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-638317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-21848			1
		Сметная заработная плата	Тенге				-638317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-21848			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 9. Внутренние отделочные работы(АС-25)

Потолок

198	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 206,2-77,3911* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемойповерхности	128,8089	1454,61 1021,44	9,94 3,35	187367 131571	1281 432	54515	95042 22593	305001
199	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%;* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м2окрашиваемой поверхности	206,2	1833,49 1512,43	13,83 6,56	378065 311864	2851 1353	63350	225516 48287	651868
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								

Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	206,2	748,82	6,53	154407	1345	28953	89819	263764
		НР - 72%; СП - 8%			601,89	3,10	124109	639		19538	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				719839	5477	146818	410377	1220633
							567544	2424	--	90418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719839				
	Материалы		Тенге				146820				
	Всего заработная плата		Тенге					569968			
		Накладные расходы	Тенге				410377				
		Сметная прибыль	Тенге				90418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1220634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					569968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1220634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					569968			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				144535	3229	-404849	394647	582316
							546155	1965	--	43135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144535				
	Материалы		Тенге				-404847				
	Всего заработная плата		Тенге					548120			
		Накладные расходы	Тенге				394647				
		Сметная прибыль	Тенге				43135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				582317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					548120			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				582317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					548120			

ОТДЕЛ 5. Блок Б

РАЗДЕЛ 10. Деталь устройства фундамента под перегородки (АС-31б)

201	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками =Бетон кл.В15,W4,СЦ	м3 подстилающего слоя	0,11	-23563,35	-9,60	-2592	-1	-2063	-497	-3336
		НР - 94%; СП - 8%			-4802,47	--	-528	--		-247	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	0,1122 (м3)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
202	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00168	-25736,89	-1300,36	-43	-2	--	-38	-87
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (1,86+0,24).0,8.0,001*			-24148,53	-451,14	-41	-1		-6	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00168	-19509,69	-1909,55	-33	-3	--	-28	-66
		НР - 91%; СП - 8%;			-17568,78	-833,25	-30	-1		-5	
		Формула объема = (1,86+0,24).0,8.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
204	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,001488	-319930,00	--	-476	--	-476	--	-514
		СП - 8%;			--	--	--	--		-38	
		Формула объема = 1,86.0,8.0,001									
205	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,000192	-325908,00	--	-63	--	-63	--	-68
		СП - 8%;			--	--	--	--		-5	
		Формула объема = 0,24.0,8.0,001									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-3207	-6	-2602	-563	-4071
							-599	-2	--	-301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3207				
	Материалы		Тенге				-2063				
	Всего заработная плата		Тенге					-601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-539				
		Накладные расходы	Тенге				-563				
		Сметная прибыль	Тенге				-301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4071				
		Сметная заработная плата	Тенге					-601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-4071				
		Сметная заработная плата	Тенге					-601			

РАЗДЕЛ 11. Фундамент ФМ-1 (АС-38)

206	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	-2126,97	--	-17016	--	--	-12251	-31609
		НР - 72%; СП - 8%			-2126,97	--	-17016	--		-2341	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
207	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство =Бетон кл.В15	м3	1,6	-23881,68	-1308,79	-38211	-2094	-27258	-8798	-50769
		НР - 91%; СП - 8%;			-5536,88	-505,55	-8859	-809		-3761	
		Формула объема = (0,2)X8									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,632 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
208	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,2	-955,69	-25,34	-10704	-284	-6422	-3756	-15617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%;			-356,93	-3,71	-3998	-42		-1137	
		Формула объема = (1.4)X8									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-65931	-2378	-33680	-24805	-97995
							-29873	-851	--	-7259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-65931				
	Материалы		Тенге				-33680				
	Всего заработная плата		Тенге					-30724			
		Накладные расходы	Тенге				-24805				
		Сметная прибыль	Тенге				-7259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-97995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-24
		Сметная заработная плата	Тенге					-30724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-97995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-24
		Сметная заработная плата	Тенге					-30724			
		РАЗДЕЛ 12. Металлические рамы (АС-44)									
		РМ-1									
209	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,9589	-83389,87	-35082,35	-79963	-33640	-20093	-26981	-115499
		НР - 69%; СП - 8%;			-27354,02	-13424,86	-26230	-12873		-8555	
		Формула объема = 479,45.2.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление рам									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		РМ-2									
210	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,2445	-83389,87	-35082,35	-103779	-43660	-26077	-35017	-149900
		НР - 69%; СП - 8%;			-27354,02	-13424,86	-34042	-16707		-11104	
		Формула объема = 622,25.2.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление рам									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-183742	-77300	-46170	-61998	-265399
							-60272	-29580	--	-19659	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-183742				
	Материалы		Тенге				-46169				
	Всего заработная плата		Тенге					-89852			
		Накладные расходы	Тенге				-61998				
		Сметная прибыль	Тенге				-19659				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-265399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-59
		Сметная заработная плата	Тенге					-89852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-265399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-59
		Сметная заработная плата	Тенге					-89852			

РАЗДЕЛ 13. Устройство сейсмопояса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сечение А-А (АС-47)									
211	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+5,66+3,16+1,28).35,6.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,77252	-68301,00 -58062,12	-5688,88 -2006,10	-52764 -44854	-4395 -1550	-3515	-43156 -7674	-103593
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т								
		Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
212	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,75.35,6*	м2	26,7	-1754,37 -274,34	-82,48 -32,71	-46842 -7325	-2202 -873	-37315	-7461 -4344	-58647
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси									
213	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).35,6.0,001).29*	м2	22,40308	-104,53 -57,27	-3,35 -0,38	-2342 -1283	-75 -8	-984	-891 -259	-3492
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).35,6.0,001).29*	м2	22,40308	-173,82 -66,93	-4,76 -0,74	-3894 -1499	-107 -17	-2288	-1046 -395	-5335
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Сечение Б-Б (АС-48)									
215	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 РС131018)	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (23,2+3,16+2,27).35,6.0,001*	т металлических изделий	1,019228	-662388,00 -58062,12	-5688,88 -2006,10	-675124 -59179	-5799 -2045	-610146	-56938 -58565	-790627
		Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
216	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.35,6*	м2	17,8	-1754,37 -274,34	-82,48 -32,71	-31228 -4883	-1468 -582	-24877	-4974 -2896	-39098
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((23,2+3,16+2,27).35,6.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	29,557612	-104,53 -57,27	-3,35 -0,38	-3090 -1693	-99 -11	-1298	-1176 -341	-4607
218	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((23,2+3,16+2,27).35,6.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	29,557612	-173,82 -66,93	-4,76 -0,74	-5138 -1978	-141 -22	-3019	-1380 -521	-7039
		Сечение В-В (АС-49)									
219	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+5,66+3,16+1,28).29,2.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,63364	-68301,00 -58062,12	-5688,88 -2006,10	-43278 -36790	-3605 -1271	-2883	-35397 -6294	-84969
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
220	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,75.29,2* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	21,9	-1754,37 -274,34	-82,48 -32,71	-38421 -6008	-1806 -716	-30607	-6119 -3563	-48104
221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).29,2.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	18,37556	-104,53 -57,27	-3,35 -0,38	-1921 -1052	-62 -7	-807	-731 -212	-2864
222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).29,2.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	18,37556	-173,82 -66,93	-4,76 -0,74	-3194 -1230	-88 -14	-1876	-858 -324	-4376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-907236	-19847	-719615	-160127	-1152751
	Материалы		Тенге				-167774	-7116		-85388	
	Всего заработная плата		Тенге				-907236				
		Накладные расходы	Тенге				-719616				
		Сметная прибыль	Тенге					-174890			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-160127				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				-85388				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-1152751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					-174890			-115
		Сметная заработная плата	чел.-ч				-1152751				
			Тенге					-174890			-115
		РАЗДЕЛ 14. Обшивка ГКЛ антисейсмопояса (АС-50)									
223	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах									
		НР - 90%, СП - 8%;	м2 потолка	54,4	-3228,50	-19,28	-175631	-1049	-89484	-76964	-272802
		Формула объема = 136.0,4			-1564,30	-7,68	-85098	-418		-20208	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	56,032 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
224	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	54,4	-1807,75	-109,63	-98342	-5964	-24860	-57764	-168594
		НР - 80%; СП - 8%;			-1241,14	-86,15	-67518	-4687		-12488	
		Формула объема = 136.0,4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	3,01376 (м2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
225	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	54,4	-1454,61	-9,94	-79131	-540	-23025	-44599	-133628
		НР - 80%; СП - 8%;			-1021,44	-3,35	-55566	-182		-9898	
		Формула объема = 136.0,4									
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-353104	-7553	-137369	-179327	-575024
							-208182	-5287	--	-42594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-353104				
	Материалы		Тенге				-137368				
	Всего заработная плата		Тенге					-213469			
		Накладные расходы	Тенге				-179327				
		Сметная прибыль	Тенге				-42594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-575025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-149
		Сметная заработная плата	Тенге					-213469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-575025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-149
		Сметная заработная плата	Тенге					-213469			
		РАЗДЕЛ 15. Короб К-1 (АС-45)									
226	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0134	118632,87	1490,15	1590	20	1154	383	2131
		НР - 90%; СП - 8%;			31075,88	668,70	416	9		158	
		Формула объема = 0,01+0,0019+0,0015									
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
227	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0134	8644,87	57,60	116	--	79	34	162
		НР - 90%, СП - 8%;			2795,47	25,48	37	--		12	
		Формула объема = 0,01+0,0019+0,0015									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0104	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85	т								
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
228	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000754	814555,69	9213,90	614	7	548	72	741
		НР - 118%, СП - 8%;			78617,11	1913,23	59	1		55	
		Формула объема = (2.0,377).0,001									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
229	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонныхлистов	м2 стен (за вычетом проемов)	41	2569,32	19,44	105342	797	53696	46048	163501
		НР - 90%; СП - 8%			1240,23	7,68	50849	315		12111	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	43,05 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
230	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41	1781,94	109,63	73060	4494	18358	42992	125336
		НР - 80%; СП - 8%			1224,59	86,15	50208	3532		9284	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	2,2714 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
231	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойоснове=Алинекс	м2 отделываемой поверхности	41	1610,41	16,01	66027	656	26901	30951	104736
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	38470	218		7758	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
232	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшеннаяпо штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41	748,82	6,53	30702	267	5758	19844	54589

2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 80%; СП - 8%			601,89	3,10	24677	127		4044	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				277451	6241	106494	140324	451196
						164716	4202	--	33422	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				277451				
Материалы		Тенге				106489				
Всего заработная плата		Тенге					168918			
	Накладные расходы	Тенге				140324				
	Сметная прибыль	Тенге				33422				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				451197				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
	Сметная заработная плата	Тенге					168918			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				451197				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
	Сметная заработная плата	Тенге					168918			
	РАЗДЕЛ 16. Внутренние отделочные работы рам(АС-31а)									
233 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	1781,94	109,63	8553	527	2148	5033	14673
	НР - 80%; СП - 8%			1224,59	86,15	5878	414		1087	
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,26592 (м2)								
	Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
234 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойоснове =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	4,8	1610,41	16,01	7730	77	3149	3624	12262
	НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	4504	26		908	
	Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
235 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	748,82	6,53	3594	31	674	2323	6391
	НР - 80%; СП - 8%			601,89	3,10	2889	15		473	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				19877	635	5971	10980	33326
						13271	455	--	2468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19877				
	Материалы		Тенге				5972				
	Всего заработная плата		Тенге					13726			
		Накладные расходы	Тенге				10980				
		Сметная прибыль	Тенге				2468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				33325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13726			
		РАЗДЕЛ 17. Внутренние отделочные работы рам(АС-44)									
		Потолок									
236	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемойповерхности	3,3	1454,61	9,94	4800	33	1396	2705	8106
		НР - 80%; СП - 8%			1021,44	3,35	3371	11		600	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
237	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности	3,3	1833,49	13,83	6051	46	1014	4010	10866
		НР - 80%; СП - 8%			1512,43	6,56	4991	22		805	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		Стены и перегородки									
238	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	1781,94	109,63	21383	1316	5372	12583	36683
		НР - 80%; СП - 8%			1224,59	86,15	14695	1034		2717	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,6648 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
239	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойоснове =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	12	1610,41	16,01	19325	192	7873	9059	30654
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	11260	64		2271	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
240	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12	748,82	6,53	8986	78	1685	5808	15977
	С1261-201-0342	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг		601,89	3,10	7223	37		1183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				60545	1665	17340	34165	102286
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41540	1168	--	7576	
	Материалы		Тенге				60545				
	Всего заработная плата		Тенге				17342				
		Накладные расходы	Тенге					42708			
		Сметная прибыль	Тенге				34165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102286				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					42708			30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102286				
		Сметная заработная плата	Тенге					42708			30

РАЗДЕЛ 18. Внутренние отделочные работы антисейсмопояса(АС-47)

		Потолок									
241	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемойповерхности	27,2	1454,61	9,94	39565	270	11512	22299	66814
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности			1021,44	3,35	27783	91		4949	
242	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	27,2	1833,49	13,83	49871	376	8357	33053	89558
	С1261-201-0342	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг		1512,43	6,56	41138	178		6634	
		Стены и перегородки									
243	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,2	1781,94	109,63	48469	2982	12178	28522	83150
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			1224,59	86,15	33309	2343		6159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1,50688 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
244	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойоснове =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	27,2	1610,41	16,01	43803	436	17845	20533	69483
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	25522	145		5147	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
245	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	748,82	6,53	20368	177	3820	13165	36215
		НР - 80%; СП - 8%			601,89	3,10	16371	84		2683	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				202076	4241	53712	117572	345220
							144123	2841	--	25572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202076				
	Материалы		Тенге				53712				
	Всего заработная плата		Тенге					146964			
		Накладные расходы	Тенге				117572				
		Сметная прибыль	Тенге				25572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					146964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				345220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					146964			
		РАЗДЕЛ 19. Обрамление дверного проема (АС-31б)									
246	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,27	31016,32	6320,48	8374	1706	--	5380	14854
		НР - 72%; СП - 8%			24695,85	2978,66	6668	804		1100	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель									
247	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,09108	68301,00	5688,88	6221	518	415	5088	12214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%;			58062,12	2006,10	5288	183		905	
		Формула объема = (51,96+8,52+9,6+10,56+10,44).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т								
		Состав работ:									
		1. Крепление сводов стальными затяжками									
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
248	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,05196	330422,00	--	17169	--	17169	--	18542
		СП - 8%;			--	--	--	--		1373	
		Формула объема = 51,96.0,001									
249	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы до 0,5 т	т	0,02868	594029,00	--	17037	--	17037	--	18400
		СП - 8%;			--	--	--	--		1363	
		Формула объема = (8,52+9,6+10,56).0,001									
250	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12	79,72	1,18	957	14	--	679	1766
		НР - 72%; СП - 8%			78,55	--	943	--		131	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления									
		2. Сверление отверстий									
251	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01044	674734,11	3087,16	7044	32	2442	4171	12112
		НР - 91%; СП - 8%;			437704,95	1350,71	4570	14		897	
		Формула объема = 10,44.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				56802	2270	37063	15318	77888
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17469	1001	--	5769	
		Материалы	Тенге				56802				
		Всего заработная плата	Тенге				2856				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18470			
		Накладные расходы	Тенге				34206				
		Сметная прибыль	Тенге				15318				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				77889				
		Сметная заработная плата	Тенге					18470			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				77889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18470			

РАЗДЕЛ 20. Двери (АС-18,20,23)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,68	3614,71	65,59	6073	110	937	3500	10339
		НР - 69%; СП - 8%;			2991,45	27,94	5026	47		766	
		Формула объема = 2,1.0,8.1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
253	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,68	40727,00	--	68421	--	68421	--	73895
		СП - 8%;			--	--	--	--		5474	
		Формула объема = 2,1.0,8.1									
254	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/=ФРАМУГА/	м2 проемов	0,48	3868,06	237,76	1857	114	756	937	3017
		НР - 90%; СП - 8%;			2055,26	113,28	987	54		223	
		Формула объема = 0,6.0,8.1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
255	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,48	15387,00	--	7386	--	7386	--	7977
		СП - 8%;			--	--	--	--		591	
		Формула объема = 0,6.0,8.1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				83737	224	77500	4437	95228
							6013	101	--	7054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77664				
	Материалы		Тенге				756				
	Всего заработная плата		Тенге					1041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75807				
		Накладные расходы	Тенге				937				
		Сметная прибыль	Тенге				6288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1041			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6073				
	Материалы		Тенге				937				
	Всего заработная плата		Тенге					5073			
		Накладные расходы	Тенге				3500				
		Сметная прибыль	Тенге				766				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				95228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6114			
		РАЗДЕЛ 21. Полы (АС-40)									
		ТД-376									
256	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе. Устройство	м2 покрытия	8	6041,52	103,75	48332	830	34893	12211	65387
		НР - 94%; СП - 8%			1576,17	47,65	12609	381		4843	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 { на ед.изм. =0,015 }	0,12 (м3)								
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	8,16 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток,-с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
		Сапожок									
257	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плитоктуалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,8	5328,87	27,74	4263	22	1682	2056	6825
		НР - 80%; СП - 8%;			3199,30	13,53	2559	11		506	
		Формула объема = 8.0,1									
		Состав работ:									
		1. Сортировка плиток									
		2. Облицовка поверхностей									
		3. Перерубка плиток и подточка кромок									
		4. Заполнение швов									
		5. Распудривание облицованных поверхностей									
		6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				52595	852	36575	14267	72212
							15168	392	--	5349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52595				
	Материалы		Тенге				36574				
	Всего заработная плата		Тенге					15560			
		Накладные расходы	Тенге				14267				
		Сметная прибыль	Тенге				5349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				72211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15560			
		РАЗДЕЛ 22. Фасад									
		Цоколь (АС-36)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образногопрофиля	м2	61	4234,74	23,56	258319	1437	143762	90706	376947
		НР - 80%; СП - 8%			1854,43	4,30	113120	262		27922	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм { на ед.изм. =3 }	183 (м)								
	С1261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ { на ед.изм. =6 }	366 (шт.)								
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
259	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	61	8677,56	52,31	529331	3191	257287	215780	804720
		НР - 80%; СП - 8%			4407,42	14,30	268853	872		59609	
		Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				787650	4628	401049	306486	1181667
							381973	1134	--	87531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				787650				
	Материалы		Тенге				401049				
	Всего заработная плата		Тенге					383107			
		Накладные расходы	Тенге				306486				
		Сметная прибыль	Тенге				87531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					383107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1181667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					383107			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				27513	-86328	-203732	216729	263783
							317573	-31542	--	19540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205182				
	Материалы		Тенге				-267977				
	Всего заработная плата		Тенге					370810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109474				
		Накладные расходы	Тенге				275227				
		Сметная прибыль	Тенге				38433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					370810			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-177669				
	Материалы		Тенге				-45232				
	Всего заработная плата		Тенге					-84779			
		Накладные расходы	Тенге				-58498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-18893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-255060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-55
		Сметная заработная плата	Тенге					-84779			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				263782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					286031			
		ОТДЕЛ 6. Блок В									
		РАЗДЕЛ 23. Обшивка ГКЛ антисейсмопояса (АС-50)									
260	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонныемилистами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	21,76	3228,50	19,28	70252	419	35794	30786	109121
		НР - 96%; СП - 8%;			1564,30	7,68	34039	167		8083	
		Формула объема = 54,4.0,4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	22,4128 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
261	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	21,76	1807,75	109,63	39337	2386	9944	23105	67438
		НР - 80%; СП - 8%;			1241,14	86,15	27007	1875		4995	
		Формула объема = 54,4.0,4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1,205504 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
262	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	21,76	1454,61	9,94	31652	216	9209	17840	53451
		НР - 80%; СП - 8%;			1021,44	3,35	22227	73		3959	
		Формула объема = 54,4.0,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
263	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 54,4.0,4*	м2окрашиваемой поверхности	21,76	1833,49	13,83	39897	301	6685	26443	71647
	С1261-201-0342	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг		1512,43	6,56	32911	143		5307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				181138	3322	61632	98174	301657
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116184	2258	--	22344	
	Материалы		Тенге				181138				
	Всего заработная плата		Тенге				61632				
		Накладные расходы	Тенге					118442			
		Сметная прибыль	Тенге				98174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301656				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					118442			84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301656				
		Сметная заработная плата	Тенге					118442			84
		РАЗДЕЛ 24. Внутренние отделочные работы антисейсмопояса(АС-60)									
		Потолок									
264	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемойповерхности	10,88	1454,61	9,94	15826	108	4605	8920	26725
					1021,44	3,35	11113	36		1980	
265	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	10,88	1833,49	13,83	19948	150	3343	13221	35823
	С1261-201-0342	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг		1512,43	6,56	16455	71		2654	
		Стены и перегородки									
266	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,88	1781,94	109,63	19388	1192	4872	11409	33260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1224,59	86,15	13324	937		2464	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,602752 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
267	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойоснове =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	10,88	1610,41	16,01	17521	174	7138	8213	27793
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	10209	58		2059	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
268	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,88	748,82	6,53	8147	71	1527	5266	14486
		НР - 80%; СП - 8%			601,89	3,10	6549	34		1073	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				80830	1695	21485	47029	138087
							57650	1136	--	10230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80830				
	Материалы		Тенге				21485				
	Всего заработная плата		Тенге					58786			
		Накладные расходы	Тенге				47029				
		Сметная прибыль	Тенге				10230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				138089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58786			
		РАЗДЕЛ 25. Фасад(АС-57)									
		Цоколь									
269	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образногопрофиля	м2	42	4088,74	23,56	171727	990	92851	62453	252915
		НР - 80%; СП - 8%			1854,43	4,30	77886	181		18734	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм { на ед.изм. =3 }	126 (м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ { на ед.изм. =4 } Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	168 (шт.)								
270	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит	м2 поверхности облицовки	42	8677,56 4407,42	52,31 14,30	364458 185112	2198 601	177148	148570 41042	554070
		Отделка стен									
271	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	м2окрашиваемой поверхности	35,44808	167525,27 201,14	4,05 1,86	5938449 7130	144 66	5931175	5757 475536	6419742
	С1261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг								
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	26,9405408 (т)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6474634 270128	3332 848	6201174 --	216780 535312	7226727
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6474634				
	Материалы		Тенге				6201176				
	Всего заработная плата		Тенге					270976			
		Накладные расходы	Тенге				216780				
		Сметная прибыль	Тенге				535312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7226726				188
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					270976			
		Сметная заработная плата	Тенге				7226726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге								188
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					270976			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				6736602 443962	8349 4242	6284291 --	361983 567886	7666471
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736602				
	Материалы		Тенге				6284293				
	Всего заработная плата		Тенге					448204			
		Накладные расходы	Тенге				361983				
		Сметная прибыль	Тенге				567886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7666471				314
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					448204			
		Сметная заработная плата	Тенге				7666471				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге								314
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					448204			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 7. Блок Г									
		РАЗДЕЛ 26. Обшивка ГКЛ антисейсмопояса (АС-79)									
272	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	35,84	3228,50	19,28	115710	691	58955	30706	179729
		НР - 90%; СП - 8%;			1564,30	7,68	56064	275		13313	
		Формула объема = 89,6.0,4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	36,9152 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
273	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,84	1807,75	109,63	64790	3929	16379	38056	111074
		НР - 80%; СП - 8%;			1241,14	86,15	44482	3088		8228	
		Формула объема = 89,6.0,4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1,985536 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
274	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	35,84	1454,61	9,94	52133	356	15169	29383	88037
		НР - 80%; СП - 8%;			1021,44	3,35	36608	120		6521	
		Формула объема = 89,6.0,4									
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
275	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%;* *Формула объема = 89,6.0,4*	м2 окрашиваемой поверхности	35,84	1833,49 1512,43	13,83 6,56	65712 54206	495 235	11011	43553 8741	118006
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг				298345	5471	101514	161698	496846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				191360	3718	--	36803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298345				
	Материалы		Тенге				101513				
	Всего заработная плата		Тенге					195078			
		Накладные расходы	Тенге				161698				
		Сметная прибыль	Тенге				36803				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				496846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					195078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				496846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					195078			

РАЗДЕЛ 27. Короб К-1 (АС-71)

276	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,01+0,0019+0,0035* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	0,0154	118632,87 31075,88	1490,15 668,70	1827 479	23 10	1325	440 181	2448
277	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,01+0,0019+0,0035*	м3 древесины в конструкции	0,0154	8644,87 2795,47	57,60 25,48	133 43	-- --	90	39 14	186
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0104	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85 Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками	т								
278	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (2.0,377).0,001* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,000754	814555,69 78617,11	9213,90 1913,23	614 59	7 1	548	72 55	741
279	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%;* *Формула объема = 9.1.4* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	м2 стен (за вычетом проемов)	12,6	2569,32 1240,23	19,44 7,68	32373 15627	245 97	16501	14151 3722	50246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	13,23 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
280	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	1781,94	109,63	22452	1381	5641	13212	38517
		НР - 80%; СП - 8%;			1224,59	86,15	15430	1085		2853	
		Формула объема = 9.1,4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,69804 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
281	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	12,6	1610,41	16,01	20291	202	8266	9512	32187
		НР - 80%; СП - 8%;			938,30	5,33	11823	67		2384	
		Формула объема = 9.1,4									
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
282	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшеннаяпо штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,6	748,82	6,53	9435	82	1769	6098	16776
		НР - 80%; СП - 8%;			601,89	3,10	7584	39		1243	
		Формула объема = 9.1,4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				87125	1940	34140	43524	141101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							51045	1299	--	10432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87125				
	Материалы		Тенге				34141				
	Всего заработная плата		Тенге					52344			
		Накладные расходы	Тенге				43524				
		Сметная прибыль	Тенге				10452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					52344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				141101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					52344			
		РАЗДЕЛ 28. Внутренние отделочные работы рам(АС-66а)									
283	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,78	1781,94	109,63	6736	415	1692	3964	11556
		НР - 80%; СП - 8%			1224,59	86,15	4629	326		856	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,209412 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
284	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	3,78	1610,41	16,01	6087	60	2480	2854	9656
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	3547	20		715	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
285	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,78	748,82	6,53	2831	25	531	1829	5033
		НР - 80%; СП - 8%			601,89	3,10	2275	12		373	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				15654	500	4703	8647	26245
							10451	358	--	1944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15654				
	Материалы		Тенге				4703				
	Всего заработная плата		Тенге					10809			
		Накладные расходы	Тенге				8647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1944				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				26245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10809			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				26245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10809			7
		РАЗДЕЛ 29. Внутренние отделочные работы рам(АС-70)									
		Потолок									
286	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	4,8	1454,61	9,94	6982	48	2031	3935	11791
		НР - 80%; СП - 8%			1021,44	3,35	4903	16		873	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
287	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	1833,49	13,83	8801	67	1474	5833	15805
		НР - 80%; СП - 8%			1512,43	6,56	7260	32		1171	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		Стены и перегородки									
288	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	1781,94	109,63	8553	527	2148	5033	14673
		НР - 80%; СП - 8%			1224,59	86,15	5878	414		1087	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,26592 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
289	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	4,8	1610,41	16,01	7730	77	3149	3624	12262
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	4504	26		908	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
290	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	748,82	6,53	3594	31	674	2323	6391
		НР - 80%, СП - 8%			601,89	3,10	2889	15		473	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				35660	750	9476	20748	60922
							25434	503	--	4512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35660				
	Материалы		Тенге				9479				
	Всего заработная плата		Тенге					25937			
		Накладные расходы	Тенге				20748				
		Сметная прибыль	Тенге				4512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				60920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25937			
		РАЗДЕЛ 30. Внутренние отделочные работы антисейсмопояса(АС-76)									
		Потолок									
291	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	17,92	1454,61	9,94	26067	178	7585	14691	44019
		НР - 80%; СП - 8%			1021,44	3,35	18304	60		3261	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
292	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,92	1833,49	13,83	32856	248	5505	21776	59003
		НР - 80%; СП - 8%			1512,43	6,56	27103	118		4371	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		Стены и перегородки									
293	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,92	1781,94	109,63	31932	1965	8022	18791	54781
		НР - 80%, СП - 8%			1224,59	86,15	21945	1544		4058	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	0,992768 (м2)								

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
294	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс	м2 отделываемой поверхности	17,92	1610,41	16,01	28859	287	11758	13528	45778
		НР - 80%; СП - 8%			938,30	5,33	16814	95		3391	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
295	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,92	748,82	6,53	13419	117	2516	8673	23859
		НР - 80%; СП - 8%			601,89	3,10	10786	56		1767	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				133133	2795	35386	77459	227440
Стоимость общестроительных работ			Тенге				94952	1873	--	16848	
Материалы			Тенге				133133				
Всего заработная плата			Тенге				35386				
		Накладные расходы	Тенге					96825			
		Сметная прибыль	Тенге				77459				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				227440				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					96825			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				227440				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		РАЗДЕЛ 31. Пробивка дверного проема (АС-66в)									
296	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0628	68301,00	5688,88	4289	357	286	3508	8421
		НР - 93%; СП - 8%;			58062,12	2006,10	3646	126		624	
		Формула объема = (59,8+3).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т								
		Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
297	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0598	361889,00	--	21641	--	21641	--	23372
		СП - 8%;			--	--	--	--		1731	
		Формула объема = 59,8.0,001									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	5	79,72	1,18	399	6	--	283	736
		НР - 72%; СП - 8%			78,55	--	393	--		55	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления									
		2. Сверление отверстий									
299	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	674734,11	3087,16	2024	9	702	1199	3480
		НР - 91%; СП - 8%;			437704,95	1350,71	1313	4		258	
		Формула объема = 3.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				28353	372	22629	4990	36009
							5352	130	--	2668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28353				
	Материалы		Тенге				988				
	Всего заработная плата		Тенге					5482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21641				
		Накладные расходы	Тенге				4990				
		Сметная прибыль	Тенге				2668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				36011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5482			
		РАЗДЕЛ 32. Обрамление дверного проема (АС-66в)									
300	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,8	31016,32	6320,48	24813	5056	--	15941	44014
		НР - 72%; СП - 8%			24695,85	2978,66	19757	2383		3260	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка кладки стен и сводов									
		2. Перестановка подмостей									
		3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель									
301	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,06312	68301,00	5688,88	4311	359	287	3526	8464
		НР - 93%; СП - 8%;			58062,12	2006,10	3665	127		627	
		Формула объема = (40,4+4,0+6,4+7,04+5,28).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т								
		Состав работ:									
		1. Крепление сводов стальными затяжками									
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0404	330422,00	--	13349	--	13349	--	14417
		СП - 8%;			--	--	--	--		1068	
		Формула объема = 40,4.0,001									
303	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01744	594029,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%;			--	--	--	--		829	
		Формула объема = (4,0+6,4+7,04).0,001									
304	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	79,72	1,18	638	9	--	452	1178
		НР - 72%; СП - 8%			78,55	--	628	--		87	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления									
		2. Сверление отверстий									
305	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00528	674734,11	3087,16	3563	16	1236	2110	6126
		НР - 91%; СП - 8%;			437704,95	1350,71	2311	7		454	
		Формула объема = 5,28.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				57034	5440	25232	22029	85388
							26361	2517	--	6325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57034				
	Материалы		Тенге				1522				
	Всего заработная плата		Тенге					28878			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23709				
		Накладные расходы	Тенге				22029				
		Сметная прибыль	Тенге				6325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				85388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28878			

РАЗДЕЛ 33. Деталь закладки существующего дверного проема (АС-66б)

306	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	1430,80	650,11	22893	10401	106	16346	42378
		НР - 84%; СП - 8%			774,13	442,09	12386	7073		3139	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест сверления отверстий									
		2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка									
307	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00296	674734,11	3087,16	1997	9	692	1183	3434
		НР - 91%; СП - 8%;			437704,95	1350,71	1296	4		254	
		Формула объема = 2,96.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт,								
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
308	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,72	34901,47	24,00	25129	17	11290	11610	39678
		НР - 84%; СП - 8%			19196,75	--	13822	--		2939	
		Состав работ: 1. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой									
309	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0025	88439,10	3018,48	221	8	--	201	456
		НР - 93%; СП - 8%;			85420,62	1003,05	214	3		34	
		Формула объема = 2,5.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
310	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/=СГ-1/	т	0,0025	337503,00	--	844	--	844	--	912
		СП - 8%;			--	--	--	--		68	
		Формула объема = 2,5.0,001									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				51084	10435	12932	29340	86858
							27718	7080	--	6434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51084				
	Материалы		Тенге				12087				
	Всего заработная плата		Тенге					34798			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844				
		Накладные расходы	Тенге				29340				
		Сметная прибыль	Тенге				6434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					34798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				86858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					34798			

РАЗДЕЛ 34. Двери (АС-66а)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3614,71	65,59	6832	124	1054	3938	11631
		НР - 69%; СП - 8%;			2991,45	27,94	5654	53		862	
		Формула объема = 2,1.0,9.1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
312	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%;			--	--	--	--		6158	
		Формула объема = 2,1.0,9.1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				83806	124	78028	3938	94763
							5654	53	--	7020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76974				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76974				
		Сметная прибыль	Тенге				6158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83132				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6832				
	Материалы		Тенге				1054				
	Всего заработная плата		Тенге					5707			
		Накладные расходы	Тенге				3938				
		Сметная прибыль	Тенге				862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				94764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5707			
		РАЗДЕЛ 35. Полы (АС-67)									
		ТД-376									
313	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2	6041,52	103,75	12083	207	8724	3053	16347
		НР - 94%; СП - 8%			1576,17	47,65	3152	95		1211	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 { на ед.изм. =0,015 }	0,03 (м3)								
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	2,04 (м2)								
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за покрытиями									
		4. Очистка и промывка покрытий									
		Сапожок									
314	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,2	5328,87	27,74	1066	6	420	514	1706
		НР - 80%; СП - 8%;			3199,30	13,53	640	3		126	
		Формула объема = 2.0,1									
		Состав работ:									
		1. Сортировка плиток									
		2. Облицовка поверхностей									
		3. Перерубка плиток и подточка кромок									
		4. Заполнение швов									
		5. Распудривание облицованных поверхностей									
		6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				13149	213	9144	3567	18053
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3792	98	--	1337	
	Материалы		Тенге				13149				
	Всего заработная плата		Тенге				9143				
		Накладные расходы	Тенге					3890			
		Сметная прибыль	Тенге				3567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18053				
		Сметная заработная плата	Тенге					3890			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				18053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3890			2
		РАЗДЕЛ 36. Фасад									
		Цоколь (АС-73)									
315	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	54	4234,74	23,56	228676	1272	127265	80297	333691
		НР - 80%; СП - 8%			1854,43	4,30	100139	232		24718	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм { на ед.изм. =3 }	162 (м)								
	С1261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ { на ед.изм. =6 }	324 (шт,)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка поверхности стен									
		2. Разметка проектного положения металлического каркаса									
		3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями									
		4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами									
		5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
316	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	54	8677,56	52,31	468588	2825	227762	191018	712375
		НР - 80%; СП - 8%			4407,42	14,30	238001	772		52769	
		Состав работ:									
		1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля									
		2. Установка фасадных кронштейнов									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит									
	Наружная отделка с утеплением S=204м2 (АС-74)									
317	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	204	3360,47	33,09	685536	6750	40749	511902	1293233
	НР - 80%; СП - 8%				3127,63	9,03	638037	1841		95795	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
С1232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг									
С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2									
	ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:										
С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм { на ед.изм. =5 }	1020 (шт,)								
	Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
318	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 =ISOVER OL-E	м3	14,28	16959,00	--	242175	--	242175	--	261549
	СП - 8%; *Формула объема = 204.0,07*				--	--	--	--		19374	
319	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1020	79,72	1,18	81314	1198	--	57683	150117
	НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 204.5*				78,55	--	80116	--		11120	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
С1261-107-0831	Мусор строительный	т									
	Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий										
320	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,17952	88439,10	3018,48	15877	542	--	14429	32730
	НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = 179,52.0,001*				85420,62	1003,05	15335	180		2424	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т									
	Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток										
321	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,17952	325908,00	--	58507	--	58507	--	63188
	СП - 8%; *Формула объема = 179,52.0,001*				--	--	--	--		4681	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	204	3447,28	48,34	703244	9861	318105	303945	1087764
	НР - 80%; СП - 8%			1839,60	22,81	375278	4654		80575	
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг								
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	220,32 (м2)								
	Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
1115-0312-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отделка фасадов,состав =Аспол	м2 отделываемой поверхности	204	1045,57	10,94	213296	2232	85818	101015	339456
	НР - 80%; СП - 8%			613,95	5,01	125246	1023		25145	
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
С1212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг								
С1232-303-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	510 (кг)								
	Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка									
1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	204	189,23	2,03	38603	413	17674	16564	59580
	НР - 80%; СП - 8%			100,57	0,93	20516	189		4413	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2735816	25093	1118055	1276853	4333683
						1592668	8891	--	321014	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2735816				
Материалы		Тенге				817375				
Всего заработная плата		Тенге					1601559			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300682				
	Накладные расходы	Тенге				1276853				
	Сметная прибыль	Тенге				321014				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333683				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
	Сметная заработная плата	Тенге					1601559			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				4333683				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
	Сметная заработная плата	Тенге					1601559			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3539159	53133	1451239	1652793	5607308
						2034787	26520	--	415357	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3532327				
Материалы		Тенге				1026337				
Всего заработная плата		Тенге					2055600			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423850				

Еслвулетов Г.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1648855				
		Сметная прибыль	Тенге				414495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5595677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1430
		Сметная заработная плата	Тенге					2055600			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6832				
	Материалы		Тенге				1054				
	Всего заработная плата		Тенге					5707			
		Накладные расходы	Тенге				3938				
		Сметная прибыль	Тенге				862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5707			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				5607309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1434
		Сметная заработная плата	Тенге					2061307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42 777 124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11 578 679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256 839			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169 344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12 875 329		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6 717 787		
		- Накладные расходы	Тенге							8 677 436	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 671 061	
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,20%							432 712
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								43 209 836
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	0,90%							328 428
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								43 538 264
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							736 410
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								44 274 674
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,950000001							42 060 940,29
		НДС	Тенге	12%							5 047 312,84
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								47 108 253,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

КГУ Центр оказания специальных социальных услуг №3" управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области

Руководитель ***Әнетбаев Е.М.***

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор ***Есдаулетов Г.Б.***

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «БАБТЕНҰР»

Эксперт ***Ахамбеков Б.К.***

Авторский надзор:

ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур"

Директор ***Жанибекова М.***