Форма 2В

ГЕН ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Монолит-Дизайн-2030»**

СУБПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕЛИОРАТОР»**

Договор **№23 от 01.10.2024**

Наименование объекта: **Строительство газоснабжения села Кокарал, сельского округа Торткуль, Ордабасинского района, Туркестанской области**

А К Т № 1

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Шкафной газорегуляторный пункт										
		ГРПШ										
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Пункт шкафной газорегуляторный ГРПШ-100 РДНК-1000. Установка**	установка	1		20248,17	1077,67	20248	1078	3322	15881	39019
		НР - 98%; СП - 8%				15848,00	356,65	15848	357		2890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		1733,12	94,62	3466	189	300	3035	7021
		НР - 99%; СП - 8%				1488,37	44,58	2977	89		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2		32348,00	–	64696	–	64696	–	69872
		СП - 8%				–	–	–	–		5176	
4	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4		624,68	34,92	2499	140	84	2252	5131
		НР - 99%; СП - 8%				568,64	–	2275	–		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4		1701,00	–	6804	–	6804	–	7348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			–	–	–	–		544	
6	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11-	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	907,93	43,75	4540	219	132	4185	9423
		НР - 98%; СП - 8%;			837,80	16,20	4189	81		698	
7	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1213,00	–	6065	–	6065	–	6550
		СП - 8%;			–	–	–	–		485	
8	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	469,00	–	1876	–	1876	–	2026
		СП - 8%;			–	–	–	–		150	
		Опоры под задвижки									
9	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,784	2914,80	–	2285	–	–	1645	4245
		НР - 72%; СП - 8%			2914,80	–	2285	–		314	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,324	965,20	–	313	–	–	225	581
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	313	–		43	
11	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8,05	40,00	–	322	–		–	348
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	25660,04	1199,27	11804	552	8448	2676	15639
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6095,60	297,46	2804	137		1158	
13	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления трубопроводов, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01562	83758,85	19125,35	1308	299	23	1006	2499
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	986	119		185	
14	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,2	1833,00	–	4033	–	4033	–	4356
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
		Площадка для ГРПШ									
15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,568	2914,80	–	4570	–	–	3291	8490
		НР - 72%; СП - 8%			2914,80	–	4570	–		629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,721	965,20	–	696	–	–	501	1293
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	696	–		96	
17	412-101-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14,8225	40,00	–	593	–		–	640
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,847	25660,04	1199,27	21734	1016	15555	4928	28795
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	5163	252		2133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления трубопроводов, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,057456	83758,85	19125,35	4812	1099	84	3701	9194
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	3629	438		681	
20	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,6	2679,00	–	15002	–	15002	–	16202
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,403	9389,22	1842,99	13173	2586	5400	5953	20656
		НР - 94%; СП - 8%			3696,84	817,30	5187	1147		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские (под площадку). Устройство	м3	1,403	19355,74	1231,39	27156	1727	23736	1927	31410
		НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	1693	424		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные под шкаф. Монтаж	т конструкций	0,091574	75293,37	21088,48	6895	1931	1825	2562	10214
		НР - 69%; СП - 8%			34276,80	6276,49	3139	575		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50х5 мм)	т	0,07878	330422,00	–	26031	–	26031	–	28113
		СП - 8%			–	–	–	–		2082	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)	т	0,0137097	319930,00	–	4386	–	4386	–	4737
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
		Молниезащита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,5	738,10	25,30	1107	38	767	226	1440
		НР - 72%; СП - 8%			201,46	7,94	302	12		107	
27	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5525,20	199,97	44202	1600	32241	7855	56221
		НР - 72%; СП - 8%			1295,10	68,57	10361	549		4165	
		Ограждение ГРПШ размерами 3,0 х 3,0 м, h=2,2м									
28	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки Рабица, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка	м оград	12	5862,18	1024,64	70346	12296	20185	50357	130359
		НР - 118%; СП - 8%			3155,45	400,84	37865	4810		9656	
29	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	18,2	1213,00	–	22077	–	22077	–	23843
		СП - 8%			–	–	–	–		1766	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х50х5 мм/	т	0,1053	330422,00	–	34793	–	34793	–	37576
		СП - 8%			–	–	–	–		2783	
31	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	0,01404	320454,00	–	4499	–	4499	–	4859
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
32	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 45 мм х 45 мм х 2 мм + Рабица	м2	50,2	1187,00	–	59587	–	59587	–	64354
		СП - 8%			–	–	–	–		4767	
33	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки из сетки Рабица. Устройство	шт.	1	958,07	33,23	958	33	42	1048	2167
		НР - 118%; СП - 8%			883,24	5,05	883	5		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х50х5 мм/	т	0,02184	330422,00	–	7216	–	7216	–	7793
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
35	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	0,002912	320454,00	–	933	–	933	–	1008
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
36	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 45 мм х 45 мм х 2 мм + Рабица	м2	1,6	1187,00	–	1899	–	1899	–	2051
		СП - 8%			–	–	–	–		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм /18 мм/ СП - 8%	т	0,0024	323776,00	--	777	--	777	--	839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		62	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				503701	24803	372818	113254	666312
		Материалы	Тенге				105165	8995	--	49356	
		Всего заработная плата	Тенге				45309				
		Накладные расходы	Тенге				33008				
		Сметная прибыль	Тенге					11224			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4272				
		Сметная заработная плата	Тенге				57662				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								7
		Материалы	Тенге					11224			
		Всего заработная плата	Тенге				426709				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73858				
		Транспортные расходы	Тенге					78747			
		Накладные расходы	Тенге				260674				
		Сметная прибыль	Тенге				915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40739				
		Сметная заработная плата	Тенге				549993				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								56
		Материалы	Тенге					78747			
		Всего заработная плата	Тенге				6895				
		Накладные расходы	Тенге				1825				
		Сметная прибыль	Тенге					3714			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				757				
		Сметная заработная плата	Тенге				10214				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								2
		Материалы	Тенге					3714			
		Всего заработная плата	Тенге				24788				
		Накладные расходы	Тенге				3454				
		Сметная прибыль	Тенге					20475			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3588				
		Сметная заработная плата	Тенге				48442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20475			
		Сметная заработная плата	Тенге				666311				
											79
								114160			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
38	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	248,7	225,33	225,33	56040	56040	--	6804	67872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			–	38,00	–	9451		5028	
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,5	2219,45	–	7768	–	–	5593	14430
		НР - 72%, СП - 8%			2219,45	–	7768	–		1069	
40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,7	19,03	19,03	3344	3344	–	1021	4714
		НР - 72%, СП - 8%			–	8,07	–	1418		349	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Основание, пазухи и покрытие трубопроводов. Засыпка вручную песком	м3 грунта	73	965,20	–	70460	–	–	50731	130886
		НР - 72%, СП - 8%			965,20	–	70460	–		9695	
42	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	73	2628,00	–	191844	–	191844	–	207192
		СП - 8%			–	–	–	–		15348	
		Трубопроводы									
43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,365	386465,97	109673,25	141060	40030	834	111483	272747
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			274510,00	34009,30	100196	12413		20203	
44	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	368,65	1608,00	–	592789	–	592789	–	640212
		СП - 8%			–	–	–	–		47423	
45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,365	31403,20	21493,30	11462	7845	–	3291	15933
		НР - 61%, СП - 8%			9909,90	4870,87	3617	1778		1180	
46	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	365	32,00	–	11680	–	11680	–	12614
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
47	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	370	384,08	166,81	142110	61720	19910	57966	216082
		НР - 72%, СП - 8%			163,46	54,13	60480	20028		16006	
48	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,37	422612,00	–	156366	–	156366	–	168875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		–	–	–	–		12509	
							1384923	**168979**	**973423**	**236889**	**1751557**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**242521**	**45088**	–	**129744**	
	Материалы		Тенге				**153572**				
	Всего заработная плата		Тенге				**19910**				
		Накладные расходы	Тенге					**85903**			
		Сметная прибыль	Тенге				**61257**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**232015**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**61**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**85903**			
	Материалы		Тенге				**1231351**				
	Всего заработная плата		Тенге				**833**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**201706**			
		Накладные расходы	Тенге				**952679**				
		Сметная прибыль	Тенге				**175632**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1519541**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**163**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**201706**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1751556**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**224**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**					**287609**			
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге								**2 417 867**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**								290 144
											2 708 011

ГЕН ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный Директор_____Поддубная Н.Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"МЕЛИОРАТОР"

Директор_____Саламатин А.В.