Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройсервис Е"**	**000740000331**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Дк-спецстройсервис"**	**180640006739**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
15	**12.11.2024 г.**

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения	Сведения об отчете о научных	Едини-ца	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	Газоснабжение "Строительство 7- ми этажного 84-х квартирного жилого дома №5 на левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда			услуга	1	1 845 000,00	1 845 000,00
				Итого	**1**	**x**	**1 845 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / *должность подпись* / Қалық Е *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / _____ *подпись* / Еспенбетов М.Н.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ "ДК-Спецстройсервис" ЖШС ТОО

ТОО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС Е"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройсервис.Е"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК -Спецстройсервис"

Наименование строительства: «Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК

от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	01.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к оплате
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.	1 845 000									
Всего за отчетный период	1 845 000	1 845 000							-	1 845 000

Заказчик
Директор ТОО "Промстройсервис.Е"

М.Н.Есенбаев

Субподрятчик
ТОО "ДК -Спецстройсервис"

Калык Е.К

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройсервис.Е"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК - Спецстройсервис"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 7-и ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ФОРМА 4 Р.СЫРДАРЬЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА

Договор: №20 от 01.03.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ												
1.	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	84	2324,86	351,24	195288	29504	2128	173788	398602			
					1948,28	162,85	163656	13679	--	29526				
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:												
	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м											
	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.											
	513-301-0100	Плита газовая	шт.											
		Состав работ:												
		1. Установка плиты с присоединением к газопроводу												
1.1.	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	1,196	100,464		1629		163656					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		систем									
1.2. 099-0100		Затраты труда машинистов	0,0936 чел-ч	7,8624							
1.3. 314-504-0501		Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	0,0104 маш.-ч	0,8736		2397		2094			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0104 чел-ч	0,8736		1483,00		1295,55			
1.4. 331-101-0101		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	0,0832 маш.-ч	6,9888		3922		27410			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0832 чел-ч	6,9888		1772,00		12384,15			
1.5. 261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,008 кг	0,672	423				284		
1.6. 261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,84	986				828		
3.				84	5749,78	18,52	482982	1556	115069	359029	909373
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик		4361,39	--	366357	--	--	67361	
		НР - 98%; СП - 8%									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
245-802-0101		Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	шт.								

Состав работ:

1. Очистка газопровода от загрязнений
2. Снятие временной перемычки
3. Обрезка резьбовой части на втулке и трубной заготовке, очистка места среза от загрязнений
4. Выверка с помощью шаблона и разметка места крепления трубной заготовки к стене
5. Сверление отверстий в стене и установка на хомуты трубной заготовки
6. Приварка штуцеров счетчика к втулке и трубной заготовке
7. Установка и крепление счетчика, затяжка гаек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Испытание трубопровода на герметичность с помощью жидкостного манометра									
3.1. 004-0150		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	2,0592 чел.-ч	172,9728	2118		366356				
3.2. 343-202-0101		Машины шлифовальные электрические	0,06968 маш.-ч	5,85312		41		240			
3.3. 315-202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	0,17368 маш.-ч	14,58912		79		1153			
3.4. 343-302-0101		Перфоратор электрический	0,12168 маш.-ч	10,22112		16		164			
3.5. 261-107-0431		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,01 кг	0,84	423				355		
3.6. 261-107-0644		Шпильки	2 шт.	168	124				20832		
3.7. 261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,84	986				828		
3.8. 261-301-0221		Хомуты для крепления труб	2 шт.	168	549				92232		
3.9. 236-202-1017		Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	0,00001 т	0,00084	452466				380		
3.10. 217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0084 кг	0,7056							
1.				12	3337	--	40044	--	40044	--	43248
242-207-3 703 РСНБ РК 2022	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		шт.		--	--	--	--	--	3204	
	СП - 8%										
		УКЛАДКА ТРУБ									
9.				218	568,83	32,79	124005	7148	3966	113074	256045
1116-0301 -0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		м трубопровода		517,85	11,43	112891	2492	--	18966	
	НР - 98%; СП - 8%										
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм		м								
	Состав работ:										

1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 4 11110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
9.1. 004-0140		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	0,2922 чел.-ч	63,6996	1772		112876				
9.2. 099-0100		Затраты труда машинистов	0,0061 чел-ч	1,3298							
9.3. 314-101-0103		Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	0,000832 маш.-ч	0,181376		8206		1488			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000832 чел-ч	0,181376		1772,00		321,40			
9.4. 314-102-0101		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	0,000728 маш.-ч	0,158704		6293		999			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000728 чел-ч	0,158704		2532,00		401,84			
9.5. 331-101-0101		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	0,004576 маш.-ч	0,997568		3922		3912			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,004576 чел-ч	0,997568		1772,00		1767,69			
9.6. 315-202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	0,043472 маш.-ч	9,476896		79		749			
9.7. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	0,01 кг	2,18	962				2097		
9.8. 261-107-0332		Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	0,000002 т	0,000414	820690				340		
9.9. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0018 м3	0,3924	519				204		
9.10. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0053 кг	1,1554	579				669		
9.11. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ	0,0069 м3	1,5042	134				202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сварки и резки									
		(наплавки) ГОСТ 2246-70									
13.8.		поверхностью диаметром 4	0,000004	0,000132							
		ГОСТ 5457-75									
		газообразный ГОСТ									
13.10.		5583-78									
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0062 кг	0,186	579				108		
13.11.											
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0275 м3	0,825	134				111		
13.12.											
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0055 кг	0,165	474				78		
14.											
241-102-0 137 РСНБ РК 2022		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР	м	30	1801	--	54030	--	54030	--	58352
					--	--	--	--	--	4322	
		СП - 8%									
		ГОСТ 9466-75									
16.											
241-113-0 204 РСНБ РК 2022		-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1024	--	12288	--	12288	--	13271
					--	--	--	--	--	983	
		СП - 8%									
17.											
241-113-0 203 РСНБ РК 2022		-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.	60	711	--	42660	--	42660	--	46073
					--	--	--	--	--	3413	

		стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			7						11110	
		СП - 8%										
18.	241-112-0 110 РСНБ РК 2022	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	24	242	--	5808	--	5808	--	6273	
					--	--	--	--	--	465		
		СП - 8%										
19.	241-112-0 107 РСНБ РК 2022	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	шт.	12	131	--	1572	--	1572	--	1698	
					--	--	--	--	--	126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		25х2,0 мм									
		СП - 8%									
20.	241-112-0 104 РСНБ РК 2022	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	252	103	--	25956	--	25956	--	28032
					--	--	--	--	--	2076	
		СП - 8%									
21.	241-114-0 101 РСНБ РК 2022	-Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	12	387	--	4644	--	4644	--	5016
					--	--	--	--	--	372	
		СП - 8%									
22.	241-114-0 101 РСНБ РК 2022	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными	шт.	12	387	--	4644	--	4644	--	5016
					--	--	--	--	--	372	

		диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			8						11110	
23.		СП - 8%										
241-510-0 101 РСНБ РК 2022	-Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	8,4	1846	--	15506	--	15506	--	16747		
				--	--	--	--	--	1241			
		СП - 8%; Формула объема = 84:10.										
24.												
241-115-0 101 РСНБ	-Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой	шт.	82	118	--	9676	--	9676	--	11305		
				--	--	--	--	--	1629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%									
ИТОГО:		Тенге									1 845 000,00

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройсервис.Е"

М.Н.Еспенбетов

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДК - Спецстройсервис"

Калык Е.К