Форма 3

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»
Наименование стройки: Строительство школы имени Н.Турсынбекова в селе Енбекши, Тюлькубасского района, Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 27.09.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 481 836,0	587 339,6				90			587 340	5 481 836,0
Всего по стройке	**5 481 836**	**587 340**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**587 340**	**5 481 836**

Генподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»
_____ Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Марсам»
_____ Жумадуллаев А.А.

Форма-2

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»
Наименование стройки: Строительство школы имени Н.Турсынбекова в селе Енбекши, Тюлькубасского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 03.11.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	57,7	20316,25	2394,80	1172248	138180	772896	269806	1557419
		НР - 93%, СП - 8%			4526,38	501,60	261172	28942		115364	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	151,8421053	-274,63	--	-41700	--	--	-38781	-86919
		НР - 93%, СП - 8%			-274,63	--	-41700	--		-6438	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,5	20156,73	2394,80	1118699	132911	743427	251286	1479583
		НР - 93%, СП - 8%			4366,86	501,60	242361	27839		109599	
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	113,6	3604,92	248,96	409519	28282	210829	164070	619476
		НР - 93%, СП - 8%			1500,07	52,92	170408	6012		45887	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 С-2	т	0,195	287262,00	--	56016	--	56016	--	60497
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С-3	т	0,06916	237762,00	--	16444	--	16444	--	17759
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1323	64852,71	2192,31	8580	290	--	7793	17683
		НР - 93%, СП - 8%			62660,40	677,16	8290	90		1310	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11718	214266,00	--	25108	--	25108	--	27116

					--	--	--	--		2009		
		СП - 8%										
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	221225,00	--	3345	--	3345	--	3613
					--	--	--	--		268	
		СП - 8%										
		Арматурные выпуски для сердечников										
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05193	214266,00	--	11127	--	11127	--	12017
					--	--	--	--		890	
		СП - 8%										
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00117	221225,00	--	259	--	259	--	280
					--	--	--	--		21	
		СП - 8%										
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=ИМ-1, ИМ-2	т стальных элементов	0,12654	711967,70	6916,40	90092	875	81917	8807	106811
					57687,70	1291,62	7300	163		7912	
		НР - 18%, СП - 8%										
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1	т	0,0105	214266,00	--	2250	--	2250	--	2430
					--	--	--	--		180	
		СП - 8%										
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СТЕРЖЕНЬ	т	0,03724	214266,00	--	7979	--	7979	--	8618
					--	--	--	--		638	
		СП - 8%										
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0415	838411,00	1275,00	34794	53	25275	8634	46902
					228096,00	531,99	9466	22		3474	
		НР - 92%, СП - 8%										
		Узел "1" (АС-40.3)										
16	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	16	2823,29	66,46	45173	1063	30047	13078	62911
					878,94	9,51	14063	152		4660	
		НР - 92%, СП - 8%										
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,82128	352114,71	2192,31	289185	1801	235922	48377	364566
					62660,40	677,16	51462	556		27005	
		НР - 93%, СП - 8%										
		Стена Ст-1										
18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,5	8157,46	2634,28	93811	30294	17742	48471	153665
					3980,40	551,76	45775	6345		11383	
		НР - 93%, СП - 8%										
19	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	11,5	18070,00	--	207805	--	207805	--	224429
					--	--	--	--		16624	
		СП - 8%										
20	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,35806	516782,89	4082,49	185039	1462	168332	14628	215641
					42575,40	1354,32	15245	485		15973	
		НР - 93%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4894496

									4894496
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							587340
	НДС (12%)	Тенге							5481836
	Всего	Тенге							

Генподрядчик:
Директор ПК «Агропроммонтаж»

Бурыштов К.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Марсам»

Жумадуллаев А.А.