Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Специализированный дом ребенка города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ Казыбек Би, 8/1
БИН 450740000017
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488562203106831031 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел : 87232755574

Подрядчик:
(Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга): Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36
БИН/ИИН 111240012362
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел : 87232527713

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44 от 24.03.2023г., доп соглашение №1 от 12.04.2023г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ от 30.05.2023 года

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на преобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала года	19428571,00									
Акт выполненных работ	**19428571,00**	17346938,39	17346938,39	17346938,39					2081632,61	
Погашение аванса 30%	**5828571,30**	5204081,52	5204081,52	5204081,52					624489,78	
Всего с учетом погашения аванса	**13599999,70**								**1457142,83**	**13599999,70**

Заказчик:
КГКП "Специализированный дом ребенка г. У-Ка" УЗ ВКО

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор
Фитихова С.Е.

Директор
Садык А.Б.

Директор
Сулейменов Е. Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

29-21 Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Специализированный дом ребенка города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ Казыбек Би, 8/1, БИН 450740000017,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ488562203106831031 АО "Банк ЦентрКредит", Тел.: 87232755574

Подрядчик: (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга): Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36, БИН/ИИН 111240012362, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит", Тел.: 87232527713

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Казыбек Би 8/1

Объект : Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительствакт **№44 от 24.03.2023г., доп соглашение №1 от 12.04.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1
от 30.05.2023 года.

Основание: Локальная смета №2-1-1, №2-1-2
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г-ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Демонтажные работы										
1	1	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам , парапетам и т.д. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м примыканий	200	322,98	43,19	64596	8638	–	41031	114077	

					279,79	5,15	55958	1030	–	8450	
2	2 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	воронка	4	251,5	101,26	1006	405	–	508	1635
					150,24	25,9	601	104	–	121	
3	3 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	580	197,66	0,23	114643	133	–	82446	212856
					197,43	–	114509	–	–	15767	
4	4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	580	311,41	90,96	180618	52757	–	102554	305826
					220,45	25,13	127861	14575	–	22654	
5	5 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	203	3993,79	1535,28	810739	311662	–	423699	1333193
					2458,51	440,36	499078	89393	–	98755	
6	6 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	580	88,87	10,7	51545	6206	–	33897	92277
					78,17	3	45339	1740	–	6835	

7	7 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	85	1065,63	11,98	90579	1018	–	64698	167699
					1053,65	3,5	89560	298	–	12422	
8	10 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	100	891		89100		–	–	96228
					–		–		–	7128	
9	11 412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 22 км	т·км	2000	51		102000		–	–	110160
					–		–		–	8160	

Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы

10	1 1203-0101-2015	Панели перекрытий. Устройство промазки швов раствором НР=72 %	м стыка	150	876,95	0,33	131543	50	1505	93609	243164
					866,59	0,16	129989	24	–	18012	

11	2 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=72 %	м2 кровли	580	136,2	1,65	78996	957	36151	30498	118254
					72,22	0,81	41888	470	–	8760	
12	3 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	580	395,58	16,71	229436	9692	154570	48884	300586
					112,37	4,69	65175	2720	–	22266	
13	4 1113-0701-0501	Покрытия кровли. Сушка керамзита искусственная (прим.) НР=72 %	м2	580	26,49	–	15364	–	–	11062	28540
					26,49	–	15364	–	–	2114	
14	5 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка из существующего материала) НР=72 %	м3 утеплителя	93	5932,99	2398,88	551768	223096	–	282717	901244
					3534,11	688,08	328672	63991	–	66759	
15	6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	580	828,18	142,13	480344	82435	214107	148733	679403
					316,9	39,26	183802	22771	–	50326	

16	7 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 %									
			м2 стяжки	20300	23,53	2,11	477659	42833	410872	26016	543969
					1,18	0,6	23954	12180	–	40294	
17	8 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,48	463040,21	1989,95	222259	955	212116	6930	247524
					19142,9	907,63	9189	436	–	18335	
18	9 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	580	1167,93	69,38	677399	40240	208690	316236	1073126
					738,74	18,53	428469	10747	–	79491	
19	10 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	580	937,07	67,66	543501	39243	172538	246576	853283
					571,93	18,53	331719	10747	–	63206	
20	11 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;									
			м3	116	69019		8006204		8006204	–	8646700 Казахстан
					–		–		–	640496	

21	17 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72 %	воронка	4	18478,33	158,23	73913	633	72417	739	80624
					215,97	40,48	864	162	–	5972	
22	19 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1906,8	131,14	305088	20982	70547	166483	509297
					1334,74	110,43	213558	17669	–	37726	

Итого по АВР	**16 659 665**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 705 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	841 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	249 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 750 817
- накладные расходы, тенге	2 127 316
в т.ч. зарплата, тенге	191 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 234 049

Временные здания и сооружения (1.5 %), К=0.8	**0**
Итого:	**16 659 665**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) **(2205/163,33*1,50*3063+8*2205*10/1960*(3146064/2205+1,50*3063/163,33))/1000**	**192 970**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**333 193**
в текущих ценах с 01.11.21 г.	**17 185 828**
- в текущих и прогнозных ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**18 045 119**
ИТОГО с учетом договорного коэффициента К =0.961309149384714	**17 346 938**
Налог на добавленную стоимость 2023 г. - НДС (12 %)	**2 081 632,61**
ВСЕГО:	**19 428 571**

Заказчик:	**Технический надзор**	**Авторский надзор**	**Подрядчик:**
КГКП "Специализированный дом ребенка г. У-Ка" УЗ ВКО	ТОО "КустанайСпецСтрой"	ТОО "ЖобаИнжиниринг"	ТОО "КазПроектИнновация"
Директор	**Эксперт**	**Директор**	**Директор**
Фатхова С.Е.	**Кимадиева Н.Б.**	**Кусманов Б.Е.**	**Сулейменов Е. Т.**