Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Специализированный дом ребенка города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ Казыбек Би, 8/1
БИН 450740000017
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488562203106831031 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87232755574

Подрядчик:
(Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга): Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36
БИН/ИИН 111240012362
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87232527713

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44 от 24.03.2023г., доп соглашение №1 от 12.04.2023г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ от 26.06.2023 года

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на преобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала года	**54 428 571,00**									
Акт выполненных работ	**35 000 000,00**	31 250 000,00	31 250 000,00	31 250 000,00					3 750 000,00	
Погашение аванса 30%	**10 500 000,00**	**9 375 000,00**	**9 375 000,00**	**9 375 000,00**					1 125 000,00	
Всего с учетом погашения аванса	**24 500 000,00**								**2 625 000,00**	**24 500 000,00**

Заказчик:
КГКП "Специализированный дом ребенка г. У-Ка" УЗ ВКО

Директор
_____ Фатихова С.Е.

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Директор
_____ Садык А.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор
_____ Сулейменов Е. Т.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

29-21 Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Специализированный дом ребенка города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ Казыбек Би, 8/1, БИН 450740000017,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ488562203106831031 АО "Банк ЦентрКредит", Тел.: 87232755574

Подрядчик: (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга): Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36, БИН/ИИН 111240012362, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит", Тел.: 87232527713

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Казыбек Би 8/1

Объект : Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительствакт **№44 от 24.03.2023г., доп соглашение №1 от 12.04.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №2 от 26.06.2023 года.

Основание: Локальная смета №2-1-1, №2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г-ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Демонтажные работы										
1	1	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам , парапетам и т.д. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м примыканий	190,22	322,98	43,19	61437	8216	–	39025	108499	

					279,79	5,15	53222	980	–	8037	
2	2 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	воронка	4	251,5	101,26	1006	405	–	508	1635
					150,24	25,9	601	104	–	121	
3	3 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	645,21	197,66	0,23	127532	148	–	91716	236788
					197,43	–	127384	–	–	17540	
4	4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	645,21	311,41	90,96	200925	58688	–	114085	340211
					220,45	25,13	142237	16214	–	25201	
5	5 1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	225,82	3993,79	1535,28	901878	346697	–	471329	1483064
					2458,51	440,36	555181	99442	–	109857	
6	6 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	645,21	88,87	10,7	57340	6904	–	37708	102652
					78,17	3	50436	1936	–	7604	

7	7 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	73,4	1065,63	11,98	78217	879	–	55868	144812
					1053,65	3,5	77338	257	–	10727	
8	10 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	106,59	891		94972		–	–	102570
					–		–		–	7598	
9	11 412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 22 км	т·км	2544,98	51		129794		–	–	140178
					–		–		–	10384	

Итого	**2 660 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 006 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	421 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 933
- перевозка грузов, тенге	224 766
- накладные расходы, тенге	810 239
в т.ч. зарплата, тенге	72 922
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 069

Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы

1	1 1203-0101-2015	Панели перекрытий. Устройство промазки швов раствором НР=72 %	м стыка	150	876,95	0,33	131543	50	1505	93609	243164
					866,59	0,16	129989	24	–	18012	
2	2 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=72 %	м2 кровли	645,21	136,2	1,65	87878	1065	40216	33926	131548
					72,22	0,81	46597	523	–	9744	
3	3 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	645,21	395,58	16,71	255232	10781	171948	54380	334381
					112,37	4,69	72502	3026	–	24769	
4	4 1113-0701-0501	Покрытия кровли. Сушка керамзита искусственная (прим.) НР=72 %	м2	645,21	26,49	–	17092	–	–	12306	31750
					26,49	–	17092	–	–	2352	
5	5 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка из существующего материала) НР=72 %	м3 утеплителя	103,03	5932,99	2398,88	611276	247157	–	313209	998444
					3534,11	688,08	364119	70893	–	73959	
6	6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	645,21	828,18	142,13	534350	91704	238179	165455	755789
					316,9	39,26	204467	25331	–	55984	

7	7 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 %	м2 стяжки	22582,35	23,53	2,11	531363	47649	457067	28941	605128	
					1,18	0,6	26647	13549	–	44824		
8	8 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,535	463040,21	1989,95	247727	1065	236420	7723	275886	
					19142,9	907,63	10241	486	–	20436		
9	9 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	645,21	1167,93	69,38	753560	44765	232153	351791	1193779	
					738,74	18,53	476642	11956	–	88428		
10	10 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	645,21	937,07	67,66	604607	43655	191937	274299	949218	
					571,93	18,53	369015	11956	–	70312		
11	11 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	136,39326	69019		9413726		9413726	–	10166824	Казахстан

					–		–		–	753098	
12	15 1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель. Устройство НР=72 %	м планки	250	617,28	227,28	154320	56820	9770	63410	235148
					350,92	1,36	87730	340	–	17418	
13	16 261-107-0652	Рейки алюминиевые краевые и прижимные для крепления рулонных материалов	м	250	625		156250		156250	–	168750
					–		–		–	12500	
14	18 1112-0101-2102	Примыкания - мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации НР=72 %	воронка	8	1063,83	–	8511	–	5554	2129	11491
					369,63	–	2957	–	–	851	
15	19 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128	1906,8	131,14	244070	16786	56438	133187	407438
					1334,74	110,43	170847	14135	–	30181	
16	20 1112-0101-0411	Примыкания к стенам и парапетам кровель из мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство НР=72 %	м примыканий	200	855,89	38,69	171178	7738	38436	91077	283235

					625,02	7,46	125004	1492	–	20980	
17	22 1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель. Устройство НР=72 %	м планки	200	617,28	227,28	123456	45456	7816	50728	188119
					350,92	1,36	70184	272	–	13935	
18	23 261-107-0652	Рейки алюминиевые краевые и прижимные для крепления рулонных материалов	м	200	625		125000		125000	–	135000
					–		–		–	10000	
19	30 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,5	1906,8	131,14	121082	8327	27998	66073	202127
					1334,74	110,43	84756	7012	–	14972	
20	31 1112-0101-0411	Примыкания к стенам и вентшахтам кровель из мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство НР=72 %	м примыканий	80	855,89	38,69	68471	3095	15374	36431	113294
					625,02	7,46	50002	597	–	8392	
21	33 1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель. Устройство НР=72 %	м планки	80	617,28	227,28	49382	18182	3126	20292	75248
					350,92	1,36	28074	109	–	5574	

22	34 261-107-0652	Рейки алюминиевые краевые и прижимные для крепления рулонных материалов	м	80	625		50000		50000	–	54000
					–		–		–	4000

Итого	**17 559 761**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 336 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	644 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 478 913
- накладные расходы, тенге	1 798 966
в т.ч. зарплата, тенге	161 907
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 300 721

Локальная смета №2-1-2 Общестроительные работы добавляемые

1	1 1112-0101-1402	Покрытия. разборка утепления керамзитом НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	125	12347,29	9520	1543411	1190000	–	339004	2033008
					2827,29	939,42	353411	117428	–	150593	
2	2 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое 2 слой НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	144	2104,32	328,66	303022	47327	63492	150967	490308

					1334,74	121,34	192203	17473	–	36319	
3	3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм до толщины 30мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	612,605	1370,36	684,31	839489	419212	226143	169334	1089529
					316,9	67,01	194135	41051	–	80706	
4	4 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	612,605	393,45	72,27	241029	44273	185969	12730	274060
					17,61	11,25	10788	6892	–	20301	
5	5 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка мастикой с ее приготовлением НР=72 %	м2 кровли	612,605	1594,43	1,65	976756	1011	931503	32211	1089684
					72,22	0,81	44242	496	–	80717	
6	6 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	612,605	279,27	52,5	171082	32162	70082	52258	241207
					112,37	6,11	68838	3743	–	17867	

7	7 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	478	499,4	81,63	238713	39019	103951	72246	335836
					200,3	9,62	95743	4598	–	24877	
8	8 290-001-0001(пл)	Унифлекс верхний слой	м2	525,8	2300		1209340		1209340	–	1306087
					–		–		–	96747	
9	9 290-001-0002(пл)	Унифлекс нижний слой	м2	525,8	2100		1104180		1104180	–	1192514
					–		–		–	88334	
10	10 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72 %	воронка	4	84020,1	700	336080	2800	332417	821	363853
					215,97	69,08	864	276	–	26952	
11	11 1112-0101-2102	Примыкания - унифлекса к водосточным воронкам. Устройство герметизации НР=72 %	воронка	4	1063,83	–	4255	–	2777	1065	5746
					369,63	–	1479	–	–	426	
12	12 290-001-0001(пл)	Унифлекс верхний слой К=1,100;	м2	132	2300		303600		303600	–	327888
					–		–		–	24288	
13	13 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	50	1587,51	72,89	79376	3645	–	54827	144939

					1514,62	8,33	75731	417	–	10736		
14	16	1108-0201-1102	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=72 %	м3 кладки	1,5	39863,89	3129,75	59796	4695	28512	20114	86303
						17726,08	897,98	26589	1347	–	6393	
15	17	1208-0101-2002	Стяжка выравнивающая асфальтовая. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	430	1045,17	69,88	449423	30048	–	309690	819842
						975,29	25	419375	10750	–	60729	
16	18	1109-0303-0101	Элементы каркаса из профильной трубы 40х20х2 Установка (для крепления фартука). Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,221	98310,41	54798,78	21727	12111	769	8992	33177
						40029,78	16477,38	8847	3642	–	2458	
17	19	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,221	478807		105816		105816	–	114281 Казахстан
						–		–		–	8465	

Итого **9 948 262**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 492 245

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 826 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 668 551
- накладные расходы, тенге	1 224 259
в т.ч. зарплата, тенге	110 183
- сметная прибыль (8 %), тенге	736 908

Итого	**30 168 432**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 835 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 892 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	488 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 372 230
- накладные расходы, тенге	3 833 464
в т.ч. зарплата, тенге	345 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 234 698
Временные здания и сооружения (1.5 %), К=0.8	**0**
Итого:	**30 168 431,82**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	187 963,92
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	603 368,64
в текущих ценах с 01.11.21 г.	30 959 764,38
- в текущих и прогнозных ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	32 507 752,60
ИТОГО с учетом договорного коэффициента К =0.961309149384714	31 250 000,00
Налог на добавленную стоимость 2023 г. - НДС (12 %)	3 750 000,00
ВСЕГО:	**35 000 000,00**

Заказчик:
КГКП "Специализированный дом ребенка г. У-Ка" УЗ ВКО

Директор

_____ **Фатихова С.Е.**

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт

_____ **Кимайдева Н.Т.**

Авторский надзор
ТОО "ЖобаИнжиниринг"

Директор

_____ **Кусманов Б.Е.**

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ **Кулейменов Е. Т.**