Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«26» декабрь 2024 года

Заказчик: ТОО «Водные Ресурсы - Маркетинг», г. Шымкент, ул. Г. Орманова №17, 160013.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «  » декабрь 2024г., ТОО «Торлан Құрылыс», директор Байбориев У. Н., Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000.
дата декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «  » декабрь 2024г., ТОО «Таусамал Инжиниринг» директор Жақсыбаев Ә., №KZ50VJE00079128, №KZ08VJE00079108 и №KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «  » декабрь 2024г, ТОО «Сым Тас проект» директор Турсинбаев М.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Расширение канализационной сети по Каратюбинскому шоссе д№34, в Енбекшинском районе г. Шымкент», II уровень технический не сложный
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский район, Каратюбинскому шоссе д. №34.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
_____
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»
_____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», KZ21REA00430395 от 09.11.2024г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Сым Тас Проект», №10-08-23-НК
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ТОО «ЮКПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0064/24 от 05.11.2024г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2023 год;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;
фактически, месяц: 12,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Ø200мм | п.м. | 39,0 | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | число квартир | площадь квартир, $м^2$ |

| | | общая | жилая | | общая | жилая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Проект выполнен на оснований задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».
Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.
До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы.
В результате обследования было выявлено что большая часть трубопроводов повреждена, забита и подверглась коррозии в результате чего на магистральном трубопроводе большое количество восстановленных участков с сужением диаметра трубопровода, что влечет за собой частое засорение системы.
Проектируемый трубопровод укладывается из хризотилцементных напорных труб: Труба напорная хризотилцементная в комплекте с муфтой диаметром 100, 200 мм по ГОСТ 31416-200;
5. Канализационные полиэтиленовые трубы укладываются на естественное, выровненное, утрамбованное основание.
Согласно СН РК 4.01-03-2011 таблица 12.2 при первом типе просадочности грунта - основание под полимерных трубопроводов предусмотрено: без учета просадочности. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство из защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной 0,3 м, несодержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.), Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой и трубой, а так же всего защитного слоя производится ручной технической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 0,1 м непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок колодцев выполнен в полиэтиленовых гильзах.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрены отмостки шириной 1.0м. с уклоном от люка 0.03.
Отмостку выполнен из асфальтобетона высотой 0,03м. по уплотненному основанию из ГПС высотой 0,10м.
Горловины канализационных колодцев выполнен по I и II типу. Крышки люков приняты чугунные «Т» диаметром 700 мм.
Монтаж канализационных колодцев вести согласно т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных колец. Швы между сборными железобетонными элементами зачеканивает цементным раствором кл.7.5 (М100);
6. Укладку труб в грунтовых условиях I типа производить согласно СН РК 4.01-05-2002.
В основания под трубопроводом предусмотрена постель из мягкого грунта толщиной не менее 10см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя (не должен содержать щебня, камней кусочков кирпичей и других твердых предметов) из просеянного мягкого местного грунта толщиной 30см;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 6 496,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 058,0 тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие затраты 2 438,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 811,079 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3 402,749 тысяч тенге;
стоимость оборудования _____ тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 408,330 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:** «Расширение канализационной сети по Каратюбинскому шоссе д№34, в Енбекшинском районе г. Шымкент».
наименование объекта (комплекса)

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик:**
**ТОО «Водные Ресурсы и Маркетинг», заместитель генерального директора Кыдырбаев Бахтияр Бакытбекулы** .
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация **ТОО «Таусамал Инжиниринг»**
(наименование организации)
**директор Жаксыбаев Әділет Сейілбекулы** .
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Аттестованный эксперт: **Жаксыбаев Әділет Сейілбекулы**
по объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования, KZ50VJE00079128 от 21.02.2023г.
по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей, KZ08VJE00079108 от 21.02.2023г.
по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**
1) разработчик проекта _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация: **ТОО «Сым Тас Проект» директор Турсынбаев М.** .
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**
**ТОО «Торлан Курылыс» Байбориев Улан Нуралиевич** _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Место печати (при наличии)

**Подрядчик (Субподрядчик):**
**ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» Парманов Баглан Берикбаевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

**Декларация о соответствии**

«26» декабрь 2024г.

Подрядчик (генподрядчик) ***ТОО «Торлан Құрылыс», Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000*** .

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Байбориев Улан Нуралиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Расширение канализационной сети по Каратюбинскому шоссе д№34, в Енбекшинском районе г. Шымкент»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Макркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Сым Тас Проект», №10-08-23-НК***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «ЮЖПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0064/24 от 05.11.2024г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Ø200мм | п.м. | 39,0 | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Проект выполнен на оснований задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».
Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.
До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы.
В результате обследования было выявлено что большая часть трубопроводов повреждена, забита и подверглась коррозии в результате чего на магистральном трубопроводе большое количество восстановленных участков с сужением диаметра трубопровода, что влечет за собой частое засорение системы.
Проектируемый трубопровод укладывается из хризотилцементных напорных труб: Труба напорная хризотилцементная в комплекте с муфтой диаметром 100, 200 мм по ГОСТ 31416-200;
6. Канализационные полиэтиленовые трубы укладываются на естественное, выровненное, утрамбованное основание.
Согласно СН РК 4.01-03-2011 таблица 12.2 при первом типе просадочности грунта - основание под полимерных трубопроводов предусмотрено: без учета просадочности. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство из защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной 0,3 м, несодержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д), Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой и трубой, а так же всего защитного слоя производится ручной технической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 0,1 м непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок колодцев выполнен в полиэтиленовых гильзах.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрены отмостки шириной 1.0м. с уклоном от люка 0.03. Отмостку выполнен из асфальтобетона высотой 0,03м. по уплотненному основанию из ГПС высотой 0,10м. Горловины канализационных колодцев выполнен по I и II типу. Крышки люков приняты чугунные «Т» диаметром 700 мм.Монтаж канализационных колодцев вести согласно т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных колец. Швы между сборными железобетонными элементами зачеканивает цементным раствором кл.7.5 (М100);
7. Укладку труб в грунтовых условиях I типа производить согласно СН РК 4.01-05-2002.
В основания под трубопроводом предусмотрена постель из мягкого грунта толщиной не менее 10см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя (не должен содержать щебня, камней кусочков кирпичей и других твердых предметов) из просеянного мягкого местного грунта толщиной 30см;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***1,0 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1,0 месяц***;
фактически, месяц: ***12,0 месяц***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*ТОО «СтройГарант XXI» Даштиев Д.* .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик и субподрядчик) считает объект *«Расширение канализационной сети по Каратаускому шоссе 93/34, в Енбекшинском районе г. Шымкент»*

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Торлан Құрылыс» директор Байбориев У. Н.*

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (Субподрядчик) *ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» Парманов Баглан Берикбаевич*

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«26» декабрь 2024г.

Авторский надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Сым Тас Проект» директор Турсынбаве М. Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: ***«Расширение канализационной сети по Каратюбинскому шоссе д№34, в Енбекшинском районе г. Шымкент», г. Шымкент, Енбекшинский, Каратюбинскому шоссе д№34.***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Маркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Торлан Құрылыс» №22020628 от 01.12.2022 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директор Байбориев У. Н.***.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) подрядчиком (субподрядчиком) ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» №14012175 от 20.08.2014 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директор Парманов Б. Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***1,0*** месяц;
по норме или по проекту организации строительства ***1,0*** месяц;
фактически ***12,0*** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией)

***ТОО «Сым Тас Проект», №10-08-23-НК***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ТОО «ЮЖПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0064/24 от 05.11.2024г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация: *ТОО «Сым Тас Проект» директор Турсынбаев М. Б.* .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

М.П.

Подпись дата

эксперт(ы) по авторскому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

М.П.

Подпись дата

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 1 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«26» декабрь 2024г.

Технический надзор ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Таусамал Инжиниринг», директор Жақсыбаев Әділет Сейілбекұлы, г. Шымкент, мкр. Каратау, ул. С. Байтерекова 100/4, кв 66***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице ***Жақсыбаев Ә. С., №KZ50VJE00079128, №KZ08VJE00079108 и №KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: : ***«Расширение канализационной сети по Каратюбинскому шоссе д№34, в Енбекшинском районе г. Шымкент», г. Шымкент, енбекшинский район, Каратюбинскому шоссе д№34***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Маркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Торлан Құрылыс» №22020628 от 01.12.2022 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директор Байбориев У. Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) подрядчиком (субподрядчиком) ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» №14012175 от 20.08.2014 год***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директор Парманов Б. Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***1,0*** месяц;
по норме или по проекту организации строительства ***1,0*** месяц;
фактически ***12,0*** месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 6 496,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 058,0 тысяч тенге, оборудования _____ тысяч тенге, прочие затраты 2 438,0 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 811,079 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 3 402,749 тысяч тенге;
стоимость оборудования _____ тысяч тенге;
стоимость прочих затрат 408,330 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
***ТОО «Сым Тас Проект», №10-08-23-НК***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ***ТОО «ЮЖПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0064/24 от 05.11.2024г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация *ТОО «Таусамал Инжиниринг», директор Жақсыбаев Ә. С.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

М.П.
Подпись дата

эксперт(ы) по технического надзора *Жақсыбаев Ә. С., №KZ50VJE00079128, №KZ08VJE00079108 и №KZ77VJE00079127 от 21.02.2023г.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов.

М.П.
Подпись дата