Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

**Декларация о соответствии**

«26» декабрь 2024г.

Подрядчик (генподрядчик) ***ТОО «Торлан Құрылыс», Туркестанская обл., Казыгуртский р-н, с. Казыгурт, ул. Д. Конаев 111, 160000*** .

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Байбориев Улан Нуралиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Расширение канализационной сети по Каратюбинскому шоссе д№34, в Енбекшинском районе г. Шымкент»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Водные Ресурсы и Макркетинг», Кыдырбаев Б. Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) зам. руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЖолЭнергоКурылыс»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Сым Тас Проект», №10-08-23-НК***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «ЮЖПроектЭкспертиза», №ЮКПЭ-0064/24 от 05.11.2024г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Ø200мм | п.м. | 39,0 | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Проект выполнен на оснований задания на проектирование, технических условий на водоснабжение и в соответствии с требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».
Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов.
До начала проектных работ было произведено обследование объекта и выполнены обмерочные работы.
В результате обследования было выявлено что большая часть трубопроводов повреждена, забита и подверглась коррозии в результате чего на магистральном трубопроводе большое количество восстановленных участков с сужением диаметра трубопровода, что влечет за собой частое засорение системы.
Проектируемый трубопровод укладывается из хризотилцементных напорных труб: Труба напорная хризотилцементная в комплекте с муфтой диаметром 100, 200 мм по ГОСТ 31416-200;
6. Канализационные полиэтиленовые трубы укладываются на естественное, выровненное, утрамбованное основание.
Согласно СН РК 4.01-03-2011 таблица 12.2 при первом типе просадочности грунта - основание под полимерных трубопроводов предусмотрено: без учета просадочности. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство из защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной 0,3 м, несодержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д), Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой и трубой, а так же всего защитного слоя производится ручной технической трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 0,1 м непосредственно над трубопроводом производится ручным инструментом.
Пересечение полиэтиленовым трубопроводом стенок колодцев выполнен в полиэтиленовых гильзах.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части, предусмотрены отмостки шириной 1.0м. с уклоном от люка 0.03. Отмостку выполнен из асфальтобетона высотой 0,03м. по уплотненному основанию из ГПС высотой 0,10м. Горловины канализационных колодцев выполнен по I и II типу. Крышки люков приняты чугунные «Т» диаметром 700 мм.Монтаж канализационных колодцев вести согласно т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных колец. Швы между сборными железобетонными элементами зачеканивает цементным раствором кл.7.5 (М100);
7. Укладку труб в грунтовых условиях I типа производить согласно СН РК 4.01-05-2002.
В основания под трубопроводом предусмотрена постель из мягкого грунта толщиной не менее 10см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя (не должен содержать щебня, камней кусочков кирпичей и других твердых предметов) из просеянного мягкого местного грунта толщиной 30см;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2023 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***1,0 месяц***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1,0 месяц***;
фактически, месяц: ***12,0 месяц***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,

газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*ТОО «СтройГарант XXI» Даштиев Д.* .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик и субподрядчик) считает объект *«Расширение канализационной сети по Каратаускому шоссе 93/34, в Енбекшинском районе г. Шымкент»*

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Торлан Құрылыс» директор Байбориев У. Н.*

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата

Подрядчик (Субподрядчик) *ТОО «ЖолЭнергоКурылыс» Парманов Баглан Берикбаевич*

фамилия,имя, отчество (при наличии)

М.П.

Подпись _____ дата