Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2025г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
			№ 2021-97	28 07 2021 г.				
			Д/с №20	30 01 2025г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г	Дополнительные: На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	967 631 861,24	691 067 757,16	90 011 392,24							10 801 367,07	100 812 759,31
Всего к оплате	967 631 861,24	691 067 757,16	90 011 392,24							10 801 367,07	100 812 759,31

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005386
Директор _____ Рашев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 030140003393 Аттестат X9KZ79VJE00048439

Эксперт_____ Миниахметов Р.С.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001407
_____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №11 от 18.04.2025 г.
за апрель 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 1. Стены выше нуля									
			Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (КР-20)									
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	40,2894191	44 700 39 103	5 541 1 079	1800937 1575437	223243 43472	2257	-- --	1800937
2	4	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	$м^3$	6,3252331	23 887 --	-- --	151091 --	-- --	151091	-- --	151091
3	6	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	345,0000288	55 --	-- --	18975 --	-- --	18975	-- --	18975
			Сетка Ск-1(23 шт) (КР-20)									
4	7	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1499418	91 723 87 457	2 721 748	13753 13113	408 112	232	-- --	13753
5	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0799412	434 256	--	34715	--	34715	--	34715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
6	9	214-210-0601 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0699404	440 254	--	30792	--	30792	--	30792
						--	--	--	--		--	
			Стены чердака (парапеты карнизной части кладки)									
7	10	6105-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,9100002	32 429	5 066	94368	14742	163	--	94368
						27 307	986	79463	2869		--	
8	13	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,0893	23 887	--	312664	--	312664	--	312664
						--	--	--	--		--	
9	14	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	290,9999834	40 438	5 857	11767457	1704387	16296	--	11767457
						34 525	1 140	10046774	331740		--	
10	17	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	70,4795805	23 887	--	1683546	--	1683546	--	1683546
						--	--	--	--		--	
			Стены внутренние									
11	18	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,3900001	46 565	6 649	18160	2593	1	--	18160
						39 914	1 295	15566	505		--	
12	20	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,089986	23 887	--	2149	--	2149	--	2149
						--	--	--	--		--	
13	21	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	$м^3$	35,5499993	35 866	7 543	1275036	268154	35	--	1275036
						28 322	1 652	1006847	58729		--	
14	23	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	8,5300667	23 887	--	203758	--	203758	--	203758
						--	--	--	--		--	
15	24	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0200641	316 027	6 567	6341	131	--	--	6341
						309 460	1 664	6209	33		--	
16	25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0200641	382 476	--	7674	--	7674	--	7674
						--	--	--	--		--	
			Металлические перемычки У1-У19 (АР-26)									
17	44	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Ф.1-ОЗК за один раз	$м^2$	493,739435	338	4	166884	1975	69124	--	166884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						194	--	95785	--		--	
18	45	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	493,739435	850	10	419679	4937	342656	--	419679
						146	2	72086	987		--	
			Металлические опорные подушки ОП1-ОП9									
19	56	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	69,7428714	850	10	59281	697	48402	--	59281
						146	2	10182	139		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18 067 260				
			РАЗДЕЛ 2. Перекрытие (КР-10)									
20	61	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м²	шт	29	23 009	3 399	667261	98571	116406	--	667261
						15 596	697	452284	20213		--	
21	62	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	9,0	17 836	2 572	160524	23148	29799	--	160524
						11 953	519	107577	4671		--	
			Металлические балки Бп1-Бп12									
22	67	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м²	161,945284	338	4	54738	648	22673	--	54738
						194	--	31417	--		--	
23	68	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	161,945284	850	10	137653	1620	112389	--	137653
						146	2	23644	324		--	
			Металлические перемычки Уп1-Уп13									
24	71	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м²	23,621299	338	4	7984	94	3307	--	7984
						194	--	4583	--		--	
25	72	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	23,621299	850	10	20078	236	16393	--	20078
						146	2	3449	47		--	
			Сетка С1-С10									
26	79	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,010097	312 810	--	3158	--	3158	--	3158
						--	--	--	--		--	
27	80	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010097	91 723	2 721	926	28	15	--	926
						87 457	748	883	8		--	
28	81	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	0,5963317	21 307	4 596	12706	2741	--	--	12706
						16 711	1 227	9965	732		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	82	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	0,6536492	29 349	--	19184	--	19184	--	19184
						--	--	--	--		--	
30	83	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	6,6868687	2 177	86	14557	575	3932	--	14557
						1 503	31	10050	207		--	
31	84	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	6,6868687	-181	-15	-1210	-100	-983	--	-1210
						-19	-5	-127	-33		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 097 559				
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие спортзала из профлиста (КС26-28)									
			Дополнительное утепление балки Б-10 (11шт) (сеч г-г КС-37)									
32	96	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м²	384,648	2 384	59	917001	22694	540431	--	917001
						920	9	353876	3462		--	
33	97	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м²	507,408	1 925	385	976760	195352	--	--	976760
						1 540	98	781408	49726		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 893 761				
			РАЗДЕЛ 5. Кровля в осях 4-26, Б-Г (КР-52)									
34	190	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м²	728,46	1 925	385	1402286	280457	--	--	1402286
						1 540	98	1121828	71389		--	
			Утепление вертикальных стен чердака									
35	200	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	701,12	5 849	64	4100851	44872	1116183	--	4100851
						4 193	18	2939796	12620		--	
36	201	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м²	806,288	2 892	--	2331785	--	2331785	--	2331785
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7 834 922				
			РАЗДЕЛ 6. Кровля в осях 2-7, К-Ф (КР-55)									
37	209	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м²	698,43	1 925	385	1344478	268895	--	--	1344478
						1 540	98	1075582	68446		--	
38	215	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м²	673,4	385	15	259259	10101	--	--	259259
						370	4	249158	2694		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	216	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м² /Изоспан-С/	м²	740,74	120	–	88889	–	88889	–	88889
						–	–	–	–		–	
40	217	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропил	м³	12,003	276 848	2 341	3323007	28099	1964039	–	3323007
						110 878	675	1330869	8102		–	
41	218	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м³	10,742	215 844	4 181	2318596	44913	1355876	–	2318596
						85 441	1 307	917807	14040		–	
42	219	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	673,4	5 849	64	3938717	43097	1072054	–	3938717
						4 193	18	2823566	12121		–	
43	220	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м²	774,41	2 892	–	2239594	–	2239594	–	2239594
						–	–	–	–		–	
44	221	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м³	17,123	15 536	186	266023	3185	192240	–	266023
						4 123	59	70598	1010		–	
45	222	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м²	412,28	550	8	226754	3298	159140	–	226754
						156	3	64316	1237		–	
46	223	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	636,86	996	–	634313	–	634313	–	634313
						–	–	–	–		–	
			Башмак опорный БО-1 (77 шт)									
47	224	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,660814	362 907	53 760	239814	35525	3194	–	239814
						304 314	13 402	201095	8856		–	
48	225	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,660814	1 109 851	–	733405	–	733405	–	733405
						–	–	–	–		–	
49	226	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	17,3794082	418	8	7265	139	3163	–	7265
						228	2	3963	35		–	
			Шпилечное соединение ШС1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	227	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	121	681	3	82401	363	–	–	82401
						678	1	82038	121		–	
51	228	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,027951	1 510 113	–	42209	–	42209	–	42209
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15 744 724				
			РАЗДЕЛ 7. Кровля в осях 22-25, Н-С (КР-58)									
52	234	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	$м^2$	174,83	1 925	385	336548	67309	–	–	336548
						1 540	98	269238	17133		–	
53	240	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропил	$м^3$	4,287	276 848	2 341	1186847	10036	701477	–	1186847
						110 878	675	475334	2894		–	
54	241	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка по фермам прогонов из брусьев	$м^3$	2,456	215 844	4 181	530113	10269	310001	–	530113
						85 441	1 307	209843	3210		–	
55	243	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	154,38	5 849	64	902969	9880	245774	–	902969
						4 193	18	647315	2779		–	
56	244	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	177,537	2 892	–	513437	–	513437	–	513437
						–	–	–	–		–	
57	245	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	5,567	15 536	186	86489	1035	62501	–	86489
						4 123	59	22953	328		–	
58	246	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	94,94	550	8	52217	760	36646	–	52217
						156	3	14811	285		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 608 620				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								48 246 846
			Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Внутренние отделочные конструкции									
			Подраздел 1. Перегородки сер.РК 1.031.9-2.00 С112 (АР-9)									
1	1	6107-0201-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 140	10 029	170	11433060	193800	1965360	–	11433060
						8 135	53	9273900	60420		–	
2	2	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	2 559,3	741	–	1896441	–	1896441	–	1896441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–	–	–		–	
3	3	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	2 559,3	944	–	2415979	–	2415979	–	2415979
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15 745 480				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15 745 480
			Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности									
			РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
1	7	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	1 076	909	3	978084	3228	6456	–	978084
						900	–	968400	–		–	
2	8	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 076	45	–	48420	–	48420	–	48420
						–	–	–	–		–	
3	9	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1 076	402	2	432552	2152	18292	–	432552
						383	–	412108	–		–	
4	10	243-304-0131 СпрСЦ 10.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	1,09752	287 898	–	315974	–	315974	–	315974
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 775 030				
			РАЗДЕЛ 2. Звонковая сигнализация									
5	17	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	146	909	3	132714	438	876	–	132714
						900	–	131400	–		–	
6	18	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	146	45	–	6570	–	6570	–	6570
						–	–	–	–		–	
7	19	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	146	402	2	58692	292	2482	–	58692
						383	–	55918	–		–	
8	20	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,14892	419 775	–	62513	–	62513	–	62513
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				260 489				
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя компьютерная сеть (ССТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабель									
9	53	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2 808	402 383	2 –	1128816 1075464	5616 –	47736	– –	1128816
10	54	243-304-0131 СпрСЦ 10.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	2,78766	287 898 –	– –	802562 –	– –	802562	– –	802562
11	55	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,0765	331 478 –	– –	25358 –	– –	25358	– –	25358
			Трубы									
12	56	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	9	909 900	3 –	8181 8100	27 –	54	– –	8181
13	57	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	9	172 –	– –	1548 –	– –	1548	– –	1548
14	58	6119-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 32 мм	м	2 808	983 973	4 –	2760264 2732184	11232 –	16848	– –	2760264
15	59	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 808	45 –	– –	126360 –	– –	126360	– –	126360
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 853 089				
			РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение									
			Трубы,кабель									
16	90	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	1 725	909 900	3 –	1568025 1552500	5175 –	10350	– –	1568025
17	91	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 725	45 –	– –	77625 –	– –	77625	– –	77625
18	92	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1 725	402 383	2 –	693450 660675	3450 –	29325	– –	693450
19	93	243-304-0131 СпрСЦ 10.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	1,53408	287 898 –	– –	441659 –	– –	441659	– –	441659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–	–	–		–	
20	94	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	0,22542	419 775	–	94626	–	94626	–	94626
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2 875 385**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9 763 993**

Итого по акту	**Тенге**	**73 756 319,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	5 384 211,29
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**79 140 530,29**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	3 957 026,51
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	2 374 215,91
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**85 471 772,71**
В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	12 820 765,91
В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	78 099 832,31
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**90 920 598,22**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	90 011 392,24
НДС	Тенге	10 801 367,07
Всего	**Тенге**	**100 812 759,31**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Миниахметов Р.С. БИН 880113350499
Аттестат №KZ79VJE00048439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилохвостов Д.С., БИН 981240000325