Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Таужар-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	081240012856	KZ1000000	KZ2030000	18/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)"	9 564 533,55	8 539 762,10	8 539 762,10	8 539 762,10			1 024 771,45	9 564 533,55
Гарантийный взнос, 5%	478 226,68	426 988,10					51 238,57	478 226,68
Удержание аванса, 30%	2 869 360,06	2 561 928,63					307 431,44	2 869 360,06
Итого:	**6 216 946,81**	**5 550 845,37**					666 101,44	**6 216 946,81**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

Субподрядчик:
ТОО "Таужар-Курылыс"

Туленов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Таужар-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **7/22 Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б. Момышулы, 28-А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области.(корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Мед.пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №18 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Ленточный фундамент									
1	9	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,86	29 135,0 5 113,0	2 404,0 487,0	112 461,0 19 736,0	9 280,0 1 880,0	83 446,0		112 461,0
2	10	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	18,795	22 133,0 12 460,0	3 834,0 740,0	415 989,5 234 185,5	72 060,0 13 908,5	109 744,0		415 989,5
3	11	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	19,076925	22 189,0		423 298,0		423 298,0		423 298,0
			Подраздел 1: Приямок ПР-1 АС 7									
4	14	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,09	15 165,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	1 365,0 318,0	438,0 135,0	610,0		1 365,0
5	15	6103-0101-0212 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,46	50 582,0 18 739,0	4 581,0 934,0	23 268,0 8 620,0	2 108,0 430,0	12 541,0		23 268,0
			Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 АС 7					24 633,0 8 938,0	2 546,0 565,0	13 151,0 0,0	0,0 0,0	24 633,0
			Итого по разделу 2: Ленточный фундамент					976 381,5 262 859,5	83 886,0 16 353,5	629 639,0 0,0	0,0 0,0	976 381,5
			ИТОГО по акту					976 381,5 262 859,5	83 886,0 16 353,5	629 639,0 0,0	0,0 0,0	976 381,5

02-01-02 Водопровод и канализация работы

			Раздел 1: Водомерный узел									
1	11	6114-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	16,6	3 868,0 1 826,0	56,0 17,0	64 209,0 30 312,0	929,0 282,0	32 968,0		64 209,0
2	12	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	65 108,0 35 972,0	1 103,0 335,0	28 033,0		65 108,0
3	13	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	52 185,0 31 955,0	981,0 298,0	19 250,0		52 185,0
4	15	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	23,5	236,0		5 546,0		5 546,0		5 546,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	22	6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 305,0 1 826,0	56,0 17,0	65 108,0 35 972,0	1 103,0 335,0	28 033,0		65 108,0
6	23	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2 982,0 1 826,0	56,0 17,0	52 185,0 31 955,0	981,0 298,0	19 250,0		52 185,0
7	30	6115-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 238,0 10 568,0	256,0 87,0	56 190,0 52 840,0	1 280,0 435,0	2 070,0		56 190,0
8	32	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	7 894,0		39 470,0		39 470,0		39 470,0
9	40	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 193,0 3 153,0	9,0 3,0	86 211,0 85 131,0	243,0 81,0	837,0		86 211,0
10	41	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27	3 536,0		95 472,0		95 472,0		95 472,0
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					**581 684,0** **304 137,0**	**6 620,0** **2 064,0**	**270 929,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**581 684,0**
			ИТОГО по акту					**581 684,0** **304 137,0**	**6 620,0** **2 064,0**	**270 929,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**581 684,0**

КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа работы

1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203,0 67 778,0	23 906,0 6 531,0	107 203,0 67 778,0	23 906,0 6 531,0	15 519,0		107 203,0
2	2	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740,0		828 740,0		828 740,0
			Итого вне раздела					**935 943,0** **67 778,0**	**23 906,0** **6 531,0**	**15 519,0** **828 740,0**	**0,0** **0,0**	**935 943,0**
			ИТОГО по акту					**935 943,0** **67 778,0**	**23 906,0** **6 531,0**	**15 519,0** **828 740,0**	**0,0** **0,0**	**935 943,0**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**828 740,0**		

04-02-01 ВЛ-10 кВ работы

1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	2	52 048,0 28 590,0	22 533,0 7 226,0	104 096,0 57 180,0	45 066,0 14 452,0	1 850,0		104 096,0
2	2	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 238,0 43 028,0	36 285,0 11 635,0	80 238,0 43 028,0	36 285,0 11 635,0	925,0		80 238,0
3	3	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	82 589,0		247 767,0		247 767,0		247 767,0
4	6	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07	526 788,0 276 561,0	245 376,0 61 155,0	36 875,0 19 359,0	17 176,0 4 281,0	340,0		36 875,0
5	7	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21	428 735,0		90 034,0		90 034,0		90 034,0
			ИТОГО по акту					**559 010,0** **119 567,0**	**98 527,0** **30 368,0**	**340 916,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**559 010,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-03-01 Кабельная линия КЛ-0,4кВ работы									
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ-0,4кВ									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	15,3	455,0	455,0	6 962,0	6 962,0			6 962,0
						0,0	132,0	0,0	2 020,0			
2	2	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,2	88,0	88,0	898,0	897,0			898,0
						0,0	22,0	0,0	224,0			
3	3	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	1 011,0	357,0	60 660,0	21 420,0	3 120,0		60 660,0
						602,0	97,0	36 120,0	5 820,0			
4	4	6124-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	736,0	408,0	44 160,0	24 480,0			44 160,0
						328,0	133,0	19 680,0	7 980,0			
5	5	6124-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	50	226,0	117,0	11 300,0	5 850,0			11 300,0
						109,0	38,0	5 450,0	1 900,0			
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный	м^3	5,1	6 424,0		32 762,0		32 762,0		32 762,0
7	7	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	25	952,0	338,0	23 800,0	8 450,0	1 675,0		23 800,0
						547,0	92,0	13 675,0	2 300,0			
8	8	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,032	608 046,0	0,0	19 457,0	0,0	238,0		19 457,0
						600 585,0	0,0	19 219,0	0,0			
9	9	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	17	903,0		15 351,0		15 351,0		15 351,0
10	10	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	45,0		675,0		675,0		675,0
11	11	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,075	71 545,0	39 229,0	5 366,0	2 942,0			5 366,0
						32 315,0	8 734,0	2 424,0	655,0			
12	12	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	75	1 118,0		83 850,0		83 850,0		83 850,0
13	13	6124-0201-2201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	58 232,0	36 268,0	232 928,0	145 072,0	296,0		232 928,0
						21 890,0	11 819,0	87 560,0	47 276,0			
14	14	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10 611,0		42 444,0		42 444,0		42 444,0
15	15	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	364 947,0		20 072,0		20 072,0		20 072,0
16	16	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,115	527 909,0		60 710,0		60 710,0		60 710,0
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ-0,4кВ					661 395,0	216 073,0	261 193,0	0,0	661 395,0
								184 128,0	68 175,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					661 395,0	216 073,0	261 193,0	0,0	661 395,0
								184 128,0	68 175,0	0,0	0,0	
			04-04-01 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ работы									
1	4	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м^3 под опоры освещения	м^3	2,88	49 441,0	3 823,0	142 390,0	11 010,0	73 909,0		142 390,0
						19 955,0	785,0	57 470,0	2 261,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	5	222-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора трубчатая наружного освещения	т	0,639	1 067 319,0		682 017,0		682 017,0		682 017,0
3	6	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	3	33 461,0 19 023,0	13 421,0 4 366,0	100 383,0 57 069,0	40 263,0 13 098,0	3 051,0		100 383,0
4	7	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа К4-1,5-1,5-1-1 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	15 207,0		45 621,0		45 621,0		45 621,0
5	8	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами металлогалогенными. Установка вне зданий	шт.	3	19 140,0 11 180,0	3 938,0 1 276,0	57 420,0 33 540,0	11 814,0 3 828,0	12 066,0 -		57 420,0 -
			ИТОГО по акту					**1 027 831,0**	**63 087,0**	**816 664,0**	**0,0**	**1 027 831,0**
								148 079,0	**19 187,0**	**0,0**	**0,0**	

06-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы

			Раздел 1: Водопровод									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	155,066625	325,0 0,0	325,0 69,0	50 397,0 0,0	50 397,0 10 700,0			50 397,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4,795875	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	40 017,0 40 017,0	0,0 0,0			40 017,0
3	10	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0435	1 781 998,0 1 533 726,0	179 899,0 50 669,0	77 517,0 66 717,0	7 826,0 2 204,0	2 974,0		77 517,0
4	11	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	43,5	646,0		28 101,0		28 101,0		28 101,0
5	14	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
6	15	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1 313,0		1 313,0		1 313,0		1 313,0
7	17	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт	1	12 083,0 8 419,0	505,0 158,0	12 083,0 8 419,0	505,0 158,0	3 159,0		12 083,0
8	41	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	35,754	5 430,0		194 144,0		194 144,0		194 144,0
			Итого по разделу 1: Водопровод					**410 300,0**	**58 976,0**	**230 638,0**	**0,0**	**410 300,0**
								120 686,0	**13 143,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**410 300,0**	**58 976,0**	**230 638,0**	**0,0**	**410 300,0**
								120 686,0	**13 143,0**	**0,0**	**0,0**	

06-05-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ работы

1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	11,5	325,0 0,0	325,0 69,0	3 738,0 0,0	3 738,0 794,0			3 738,0
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10	61,0 0,0	61,0 15,0	610,0 0,0	610,0 150,0			610,0
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10	576,0	222,0	5 760,0	2 220,0			5 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ уплотненного грунта		354,0	71,0	3 540,0	710,0			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,4	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	8 710,0 8 710,0	0,0 0,0			8 710,0
5	5	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,1	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	1 180,0 433,0	40,0 9,0	707,0		1 180,0
6	6	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	36 470,0 24 195,0	12 275,0 3 109,0			36 470,0
7	7	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	28,28	1 272,0		35 972,0		35 972,0		35 972,0
8	8	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,028	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	2 003,0 905,0	1 099,0 245,0			2 003,0
9	9	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	28	17,0		476,0		476,0		476,0
10	10	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	28	1 011,0 602,0	357,0 97,0	28 308,0 16 856,0	9 996,0 2 716,0	1 456,0		28 308,0
11	11	243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,028	734 874,0		20 576,0		20 576,0		20 576,0
12	12	1125-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,006	5 688 128,0 2 104 723,0	2 515 421,0 640 768,0	34 129,0 12 628,0	15 093,0 3 845,0	6 408,0		34 129,0
13	13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1 696,0		10 176,0		10 176,0		10 176,0
14	14	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4	254,0 176,0	4,0 0,0	102,0 70,0	2,0 0,0	30,0		102,0
15	15	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4	395,0 206,0	7,0 2,0	158,0 82,0	3,0 1,0	73,0		158,0
16	16	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	12 621,0 12 084,0	537,0 3,0			12 621,0
17	17	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
18	18	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
			ИТОГО по акту					**204 734,0**	**45 613,0**	**79 619,0**	**0,0**	**204 734,0**
								79 503,0	**11 582,0**	**0,0**	**0,0**	
			07-02 Покрытие работы									
1	1	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	16,0036	9 885,0 586,0	2 231,0 464,0	158 195,6 9 378,0	35 704,0 7 425,6	113 113,6		158 195,6
2	2	7101-0403-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	160,036	1 026,0 168,0	501,0 119,0	164 196,8 26 886,0	80 178,0 19 044,4	57 132,8		164 196,8
3	3	7101-0403-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	160,036	186,0 9,0	90,0 22,0	29 766,8 1 440,4	14 403,2 3 520,8	13 923,2		29 766,8
4	4	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		Страница 6	2 233,0	306,0	357 360,4	48 970,8	293 506,0		357 360,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		93,0	47,0	14 883,2	7 521,6			
5	5	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		160,036	471,0	0,0	75 376,8	0,0	72 816,4		75 376,8
				$м^2$ покрытия		16,0	0,0	2 560,4	0,0			
6	6	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		50	3 479,0	82,0	173 950,0	4 100,0	12 250,0		173 950,0
				м бортового камня		3 152,0	24,0	157 600,0	1 200,0			
7	7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91		2,25	47 306,0		106 438,4		106 438,4		106 438,4
				$м^3$								
8	8	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		3,82304	9 885,0	2 231,0	37 790,8	8 529,2	27 021,2		37 790,8
				$м^3$ материала основания в плотном теле		586,0	464,0	2 240,4	1 774,0			
9	9	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		47,788	4 814,0	318,0	230 051,6	15 196,4	48,0		230 051,6
				$м^2$ покрытия		4 495,0	75,0	214 807,2	3 584,0			
10	10	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017		47,788	6 825,0		326 153,2		326 153,2		326 153,2
				$м^2$								
11	11	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		45,6	3 479,0	82,0	158 642,4	3 739,2	11 172,0		158 642,4
				м бортового камня		3 152,0	24,0	143 731,2	1 094,4			
12	12	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91		0,7296	79 135,0		57 736,8		57 736,8		57 736,8
				$м^3$								
			ИТОГО по акту					**1 875 659,6**	**210 820,8**	**1 091 311,6**	**0,0**	**1 875 659,6**
								573 526,8	**45 164,8**	**0,0**	**0,0**	
		Итого по акту								**828740,00**		**7 232 938,1**
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**397 060,28**			**6 801 258,38**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						**340 062,92**			**7 141 321,30**
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						**136 025,17**			**7 277 346,47**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**7 277 346,47**
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**8 714 042,95**			**8 714 042,95**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**8 539 762,10**
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**1 024 771,45**	**9 564 533,55**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**9 564 533,55**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразжар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)