Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би, 230В**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Серікбаев Рэтбек Рустембекұлы.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту

«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями

а) **ТОО "Таужар-Құрылыс" БИН 081240012856 ГСЛ №14009326 от 23.06.2014 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Туленов Н.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **ТОО «Tulpar Stroy» БИН 240440021848 ГСЛ №24019002 от 20.05.2024 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Нарымбетов Т.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) **ТОО «Авангард Строй НС» БИН 080440004427 ГСЛ №002582 от 11.03.2010 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Жунисов Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) **ТОО «Баспана Құрылыс-2020» БИН 090640001382 ГСЛ №20016351 от 30.10.2020 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Турлыбеков Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «BS ARCHI GROUP» ГСЛ №13007328 от 24.04.2013 года. БИН 070940020514**

(*наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области", № 164-Ө от 04.12.2023 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Еди-ница измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	Посещений в смену	5		5	
Площадь участка	га	0,1400		0,1400	
Площадь застройки	м2	195,38		195,38	
Общая площадь здания	м2	154,70		154,70	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Медицинский пункт расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании размерами в осях 13,0 х 12,2 м.

Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. Высота здания до свеса кровли 3,40 м, до верха парапета 4,80 м.

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус.

Наружная отделка стены – окраска фасадной краской по декоративной штукатурке согласно цветового решения. Цоколь – окраска фасадной краской по декоративной штукатурке согласно цветового решения. С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций жесткая мин.плита на базальтовой основе ГОСТ 95573-2012 толщиной 100 мм.

Внутренняя отделка потолки – выравнивание сухими смесями в два слоя – 5 мм, вододисперсионная влагостойкая покраска за два раза. Стены и перегородки – улучшенная штукатурка 10 мм, выравнивание сухими смесями – 5 мм, вододисперсионная влагостойкая моющаяся акрилова покраска за два раза, облицовка керамической плиткой.

Полы по грунту – керамогранитная плитка неполированная, линолеум коммерческий 34 класса, наливной пол Алинекс. В конструкциях полов мокрых помещений предусматривается гидроизоляция на битумной мастике.

Крыша – односкатная бесчердачная с неорганизованным наружным водостоком. Материал кровли – техноэласт в три слоя ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99 по битумному, по армированной стяжке из пескобетона толщиной 50 мм. Для создания уклона от 20 до 350 мм принят керамзитовый гравий.

Конструктивная система здания стеновая жесткая, кирпичные наружные и внутренние стены.

Фундаменты под стойки рам столбчатые монолитные одноступенчатые из бетона класса С16/20.

Фундаменты под стены ленточные, монолитные таврового сечения, из бетона класса С12/15.

Конструкции ниже отм. 0,000 предусмотрены из бетона на сульфатостойком портландцементе марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F35.

Гидроизоляция – предусмотрена горизонтальная на отметке (-0,080) из цементно-песчаного раствора состав 1:2 толщиной 20 мм, вертикальная гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом - обмазка горячим битумом за два раза.

Стены из керамического кирпича рядового полнотелого КР-р- по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно – песчаном растворе марки 50

с полимерными добавками толщиной 380 мм; В сопряжениях стен предусмотрено армирование сеткой шагом 675 мм по высоте; перегородки - армокирпичные из керамического кирпича рядового полнотелого КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно – песчаном растворе марки 50, толщиной 120 мм;

Перемычки сердечники - монолитные железобетонные из бетона класса С16/20, армированные пространственным каркасом арматурой класса А400;

Покрытие из сборных железобетонных круглопустотных плит.

Оконные блоки – из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки – деревянные, металлические.

Септик на 15 м3 состоит из заглубленной монолитной железобетонной емкости, прямоугольной формы в плане с внутренними размерами 3,0х3,0 м, рабочей высотой 2,6 м. Выгреб монолитный железобетонный из бетона класса С20/25 , марка бетона по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F50 на сульфатосойком портландцементе. Толщина стенок 250 мм, толщина днища 300 мм. Армирование двойными сетками из арматуры класса А600 диаметром 12 мм, шаг арматуры 200 мм.

Теплоснабжение Источник теплоснабжения - газовый котел (двухконтурный), дизельный котел. Теплоноситель - вода с параметрами 80-60°С.

Отопление Схемы системы отопления - горизонтальная двухтрубная, тупиковая. Нагревательные приборы - гигиенические стальные панельные радиаторы. Трубопроводы отопления выполнены из стальных водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75. Трубопроводы.

Вентиляция выполнена приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция предусмотрена через вентиляционные каналы, приток - естественный неорганизованный.

Водоснабжение предусмотрено от поселкового водопровода. Водопровод принят хозяйственно-питьевой. Наружное пожаротушение от гидранта, установленного в колодце ПГ1. Трубы водопровода приняты полиэтиленовые марки ПЭ Ø25.

Система канализации принята бытовая. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы, далее сбрасываются в септик, объемом 15 м3. Трубы канализации приняты полиэтиленовые гофрированные.

Горячее водоснабжение (Т3). Приготовлением горячей воды принята с закрытым водоразбором от газового котла, расположенном в техническом помещение ИТП. Магистрали запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ø25мм.

Наружное газоснабжение Точка подключения: существующий газопровод низкого давления, проложенный в надземном исполнении по ул. Б.Момышулы, с. Талапты. Диаметр газопровода в точке подключения - Ду 76 мм. Выполнение гидравлического расчета с учетом подключаемых потребителей, для расчета принята теплотворная способность природного газа Qн=7600 Ккал/м³. Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладываются на глубине 1,2-1,3 м до верха газопровода от поверхности земли и надземными - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Внутреннее газоснабжение.

Проектируемый газопровод низкого давления Данным проектом предусматривается прокладка внутреннего газопровода низкого давления для котельной. Вводной газопровод низкого давления прокладывается по стене здания котельной из электросварных труб Дн25х2,8 мм. Оборудован сигнализатором контроля загазованности.

Наружный теплопровод.

Проектом предусмотрено надземная прокладка трубопроводов на низких опорах к баку жидкого топливо. Теплоноситель обогревающих труб-70°С. Трубопроводы топливо и обогрева топливопровода запроектированы эл.сварных труб

по ГОСТ 10704-91. Изоляция трубопроводов цилиндрами полыми теплоизоляционными из минеральной ваты б=40 мм. Защитное покрытие-оцинкованная сталь. Изолы два слоя.

Резервный вид топливо-жидкое дизельное топливо.

Резервуар жидкого топливо емкостью 5 м³ р=0,04 Мпа расположен в 30,5 м от здания котельной.

Резервуар принят по ГОСТ 17032-2010.

Электротехнические решения.

Электроснабжение медпункта выполняется от проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки типа КТПН-25-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА.

Предусмотрено строительство воздушной линии напряжением 10 кВ от точки подключения до проектируемой КТПН-25 на территории медицинского пункта с установкой трех железобетонных опор со стойками.

Проектируемый участок ВЛ-10 кВ выполняется самонесущими изолированными проводами.

Предусмотрено строительство внутриплощадочных сетей напряжением 0,4 кВ и наружного освещения территории.

В качестве резервного источника питания при отключении электроэнергии предусмотрен дизель-генератор в защитном кожухе мощностью 10 кВт.

Для ввода распределения электроэнергии по зданию медицинского пункта принят вводно-распределительный щит ЩВР-МП.

Источники света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды, высоты помещений и нормируемой в них освещенности. Для освещения помещений приняты светодиодные светильники «VARTON» в защищенном исполнении.

Предусмотрено прожекторное освещение пространства вокруг здания медицинского пункта уличными консольными светильниками, установленными на кронштейнах с вылетом 0,25 м на стенах зданияМП по периметру на высоте 3,5 м.

Системы связи и сигнализации. Для подключения пользовательского оборудования к сети передачи данных проектом предусмотрена структурированная кабельная система (СКС) категории 5е. Кабель и коммутационные компоненты выбраны в соответствии с категорией СКС.

Активное и пассивное оборудование структурированной кабельной системы расположено в шкафу ШСКС-1 типа SHIP 5415.01.100 15U, установленном в помещении справочной.

Система охранного видеонаблюдения построена по IP-технологии с питанием по PoE. Видеокамеры устанавливаются в здании в коридоре и на выходах из здания на наружных стенах.

Видеорегистратор 4-канальный сетевой типа NVR301-04LS2-P4-C устанавливается в телекоммуникационном шкафу ШСКС-1 совместно с источником бесперебойного питания. Предусмотрен монитор с диагональю 24".

Система вызова пациентов в кабинет включает установку световых табло «Не входить» типа МР-740R2 над входами в кабинеты и установку радиокнопок вызова МР- 411D1 на столах докторов.

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре организована на базе прибора «Гранит-5». Для обнаружения возгорания в помещениях применены дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-141 и тепловые пожарные извещатели типа ИП 105-1А-А1. Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели типа ИПР 513-10, которые подключаются в отдельный шлейф.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«21» мая 2024 года**

месяц, год

окончание работ **« » 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 3**

фактически, месяц:**3**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825**
считает объект: **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул. Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Синдикат Групп » Серікбаев Рәтбек Рустембекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)