Заказчик: ТОО "БОТА" Ф-3

Субподрядчик: ТОО «DK Proekt»

Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумколь Тарбагатайского района ВКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1

за июль месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№3	27.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумколь Тарбагатайского района ВКО»	4 663 333,00	4 163 690,18							499 642,82	4 663 333,00
Всего к оплате										**4 663 333,00**

Подрядчик:
ТОО «БОТА»
РК,ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
РНН 181000210856
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **М.Ә. Әбілхасов**

Субподрядчик:
ТОО «DK Proekt»
Республика Казахстан, ВКО, 070002,г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970 340 000 010
ИИК KZ808560000000004470
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ **М. А. Шакиров**

Подрядчик: ТОО "БОТА"

Субподрядчик: ТОО «DK Proekt»

Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумколь Тарбагатайского района ВКО»

Договор: №3 от 27.05.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 года
от 31 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наружний водопровод НВ2									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал	1540	32,75	32,75	50435	50435	11196	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	18944	59,1	0,0115	17,71
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	4620	28,02	28,02	129466	129466	28740	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	48629	59,1	0,00984	45,4608

3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя	1540	32,75	32,75	50435	50435	11196	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	18944	59,1	0,0115	17,71
4	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2231	90,5	83,81	201901	186990	40517	0,00888	19,81128
		м3 грунта		6,68	24,05	14911	53645	59,1	0,0193	43,0583
5	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мК=0,030;	84,93	2135,36	–	181356	–	107181	2,64	224,2152
		м3 грунта		2135,36	–	181356	–	59,1	–	–
6	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	84,93	126,85	119,33	10773	10135	2155	0,00984	0,83571
		м3 грунта		7,41	35,54	629	3018	59,1	0,02853	2,42305
7	41-020103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунтК=1,750;	148,628	338,76		50349				
		т								
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство	55	3399,76	122,6	186987	6743	28564	1,02	56,1
		м3 основания		803,8	32,51	44209	1788	62,1	0,035	1,925
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1681,7	22,95	22,95	38601	38601	8569	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	14499	59,1	0,00806	13,5545
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	336,2	714,73	–	240292	–	142013	0,972	326,7864
		м3 грунта		714,73	–	240293	–	59,1	–	–

11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1681	128,24	53,33	215578	89640	98653	0,108	181,548
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	125938	40987	59,1	0,02625	44,12625
		Раздел 2 Водопроводные колодцы								
		2.1 Диаметр 1500мм								
12	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых диаметр 1500мм	18,4	46797,83	6211,85	861080	114298	171210	13,9	255,76
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,61	2516,14	229404	46297	62,1	2,231	41,0504
24	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,48	26554,17	1297,92	12746	623	1245	5,95	2,856
		м3 кладки		4770,83	335,42	2290	161	50,8	0,36	0,1728
		Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод								
		3.5 Трубопроводы								
140	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,26	241643,65	63995,24	304471	80634	153647	194	244,44
		км трубопровода		174007,94	22355,56	219250	28168	62,1	26,83	33,8058

Всего прямые затраты	**2534470**	**1312**
		261

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 058 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	758 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	667 842
- перевозка грузов, тенге	50 349
Накладные расходы I уровня, тенге	804 886
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 339 356
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	145 262
Итого, тенге	3 484 618
Сметная прибыль (8 %), тенге	278 769

Всего	**3 763 387**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 139
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	125 483
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 928 009**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 163 690,18**
НДС (12 %)	499 642,82
Всего по акту с учетом НДС	**4 663 333,00**

Подрядчик:
ТОО «БОТА»
Республика Казахстан,
ВКО,Тарбагатайский район, с.
Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486,
РНН 181000210856
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ М.Ә. Әбілхасов

Субподрядчик:
ТОО «DK Proekt»
Республика Казахстан, ВКО, 070002,

г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110

БИН 970 340 000 010

ИИК KZ808560000000004470
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ М. А. Шакиров