Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «StroyCom-LTD»
Договор: № 104 от 14.11. 2023 года
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№104	14.11.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс	6 678 158,03	6 678 158,03	5 962 641,10							715 516,93	6 678 158,03
Удержание аванса											
Всего по стройке	**6 678 158,03**	**6 678 158,03**	**5 962 641,10**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715 516,93**	**6 678 158,03**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ремстрой»

Директор Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «StroyCom-LTD »

Директор Турдыбаева А. А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"

Договор: № 104 от 14.11. 2023 года

Форма-2

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм.	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5**	**м3 грунта**	**1283,43**	**269,70**	**269,70**	**346141**	**346141**	**--**	**48255**	**425948**
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	67021		31552	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,2175**	**1952,72**	--	**23857**	--	--	17177	44317
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	23857	--		3283	
		Формула объема = (81,45)X0,15									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**378,93**	**36,96**	**36,96**	**14005**	**14006**	**--**	**4122**	**19578**
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	5726		1450	
		Формула объема = (2526,2)X0,15									
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**378,93**	**181,02**	**81,66**	**68594**	**30943**	**--**	**38346**	**115495**
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	37650	15608		8555	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**258,33**	**1018,66**	--	**263150**	--	--	189468	488828
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	263150	--		36210	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/**	**м3 грунта**	**89,2275**	**36,96**	**36,96**	**3298**	**3298**	**--**	**971**	**4610**
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	1348		341	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**44,61**	**5866,18**	**180,98**	**261690**	**8074**	**198786**	**56707**	**343869**
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	54830	2450		25472	
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02295**	**626128,94**	**205464,60**	**14370**	**4716**	**18**	**11062**	**27466**
		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	9636	1538		2034	
		Формула объема = ((153),0,001)X0,15									
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/180 мм. Укладка**	**2оп20ро50во1-д0а**	**0,062475**	**626128,94**	**205464,60**	**39117**	**12836**	**51**	**30112**	**74767**

		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((416,5)-0,001)Х0,15			419848,00	67005,87	26230	4186		5538	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160 мм. Укладка	км трубопровода	0,040725	520601,80	157901,08	21202	6430	5	16690	40924
		НР - 99%; СП - 8%;			362596,00	51376,88	14767	2092		3031	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110мм. Укладка	км трубопровода	0,1183125	401083,49	111336,77	47453	13173	12	38130	92430
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((788,75)-0,001)Х0,15			289642,00	35896,59	34268	4247		6847	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,350475	355054,33	87754,97	124438	30756	19	102444	245032
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((2336,5)-0,001)Х0,15			267247,00	28004,55	93663	9815		18150	
		ПЭ фитинги									
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	5	2288,74	1407,68	11444	7039	--	6531	19413
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	4405	2192		1438	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	30	5866,18	180,98	175985	5430	133682	38135	231250
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	36873	1648		17130	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.63мм под ковер - 3шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,005	23425,10	1069,07	117	5	87	25	153
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	25	2		11	
18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,028	15424,83	7969,09	432	223	13	334	827
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	196	87		61	
19	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоряиз тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,028	24430,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
20	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	1,4	4098,21	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%; Формула стоимости = 4500:1,12:1,02			--	--	--	--		459	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
22	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
23	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
24	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	61577,04	--	61577	--	61577	--	66503
		СП - 8%; Формула стоимости = 67614:1,12:1,02			--	--	--	--		4926	
25	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589

		СП - 8%; Формула стоимости = 25000:1,12,1,02			--	--	--	--		1821	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
27	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%; Формула стоимости = 2042:1,12,1,02			--	--	--	--		149	
28	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
29	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000029	647579,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
30	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,006	14703,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,004	16013,03	1165,54	64	5	53	6	76
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	6	1		6	
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,06	5866,18	180,98	6218	192	4723	1347	8171
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1303	58		605	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.110мм под ковер - 8шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,012	23425,10	1069,07	281	13	207	60	368
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	61	5		27	
34	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,0448	15424,83	7969,09	691	357	21	534	1323
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	313	139		98	
35	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоряиз тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,0448	24430,00	--	1094	--	1094	--	1182
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
36	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	3,6	4098,21	--	14754	--	14754	--	15934
		СП - 8%; Формула стоимости = 4500:1,12,1,02			--	--	--	--		1180	
37	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
38	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
39	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
40	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	1	111705,48	--	111705	--	111705	--	120641
		СП - 8%; Формула стоимости = 122657:1,12,1,02			--	--	--	--		8936	
41	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%; Формула стоимости = 25000:1,12,1,02			--	--	--	--		1821	

42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
43	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%; Формула стоимости = 5800;1,12,1,02			--	--	--	--		845	
44	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
45	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000144	647579,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,016	14703,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1	16013,03	1165,54	1601	116	1337	161	1903
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	148	28		141	
48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,96	5866,18	180,98	17364	536	13190	3763	22817
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3638	163		1690	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D200/219 -142шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
49	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0071	1623851,50	758103,08	11529	5382	554	7665	20729
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	5593	2149		1536	
50	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0071	350076,83	58978,00	2486	418	1181	1036	3804
		НР - 99%; СП - 8%			124944,30	22432,23	887	159		282	
51	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,008236	1696862,10	742229,09	13975	6113	722	9253	25087
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	7140	2207		1858	
52	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200	м	12,36	-100,93	-1,48	-1247	-18	--	-1205	-2648
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-1229	--		-196	
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00962	66666,66	2985,20	641	28	24	410	1135
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	589	5		84	
54	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00962	378056,00	--	3637	--	3637	--	3928
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
55	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02614	626128,94	205464,60	16367	5371	21	12599	31283
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (26,14).0,001			419848,00	67005,87	10975	1752		2317	
56	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 200х18,2 мм	м	6,27	7792,00	--	48856	--	48856	--	52764
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
57	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,14	-100,93	-1,48	-2638	-39	--	-2548	-5601
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2600	--		-415	

58	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02614	1535116,90	1285193,68	40128	33595	241	11903	56194
		НР - 91%; СП - 8%;			240700,00	259703,75	6292	6789		4163	
		Формула объема = (26,14)*0,001									
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
61	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=200мм	шт	12	18045,80	--	216550	--	216550	--	233874
		СП - 8%;			--	--	--	--		17324	
		Формула стоимости = 19815:1,12:1,02									
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
63	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 200мм	шт	12	28774,02	--	345288	--	345288	--	372911
		СП - 8%;			--	--	--	--		27623	
		Формула стоимости = 31595:1,12:1,02									
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	5703,22	1248,40	68439	14981	--	53290	131468
		НР - 99%; СП - 8%			4454,82	30,89	53458	371		9738	
65	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=260/140 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87194,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%;			--	--	--	--		84	
		Формула объема = 12:1000									
66	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	30,8	644,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,F150, W4	м3	0,71	19902,29	1165,54	14131	828	12250	1142	16495
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1053	202		1222	
68	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж крышки	т конструкций	0,045	115110,77	5312,38	5180	239	90	3417	9285
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	4851	101		688	
69	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,045	459224,00	--	20665	--	20665	--	22318
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 5075м.(92шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
70	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0255	401083,49	111336,77	10228	2839	3	8218	19922
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	7386	915		1476	
		Формула объема = (25,5)*0,001									
71	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	км трубопровода	25,5	-100,93	-1,48	-2574	-38	--	-2485	-5464
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2536	--		-405	
72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	25,5	1492,71	8,59	38064	219	4077	33498	77287
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	33768	68		5725	
73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	7048,61	2325,54	42292	13954	3366	30194	78285

		НР - 99%; СП - 8%									13000
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	6	4162,06	921,12	24972	5527		5799	
		НР - 99%; СП - 8%			1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6	596,99	297,56	3582	1785		1170	
		НР - 99%; СП - 8%			1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	6	596,99	297,56	3582	1785		1170	
		НР - 99%; СП - 8%			1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
77	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	6	596,99	297,56	3582	1785		1170	
		НР - 99%; СП - 8%			1629,50	356,69	9777	2140	--	7613	18781
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом ГНБ= 286м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/			1272,81	8,83	7637	53		1391	
78	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных трубдиаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	6742,08	3588,97	94389	50246	32768	22475	126213
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	11375	11327		9349	
79	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	мтрубы, уложенной в футляре	14	1492,71	8,59	20898	120	2239	18391	42432
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	18539	37		3143	
80	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	7048,61	2325,54	21146	6976	1684	15097	39142
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	12486	2763		2899	
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	3	1629,50	356,69	4888	1070	--	3806	9390
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	3818	26		696	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм открытым способом =79,5м.(13шт.)/Пр.лист.8353.16СБ/									
85	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,00475	520601,80	157901,08	2473	750	1	1947	4773
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4,75)*0,001			362596,00	51376,88	1722	244		354	
86	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	4,75	-100,93	-1,48	-479	-7	--	-463	-1017
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (4,75)			-99,45	--	-472	--		-75	
87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,75	1492,71	8,59	7090	41	759	6240	14396
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4,75)			1324,24	2,67	6290	13		1066	

88	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
92	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2368,19	518,38	2368	519	--	1844	4549
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	1850	13		337	
93	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм способом ГНБ=62м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/ Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3	6742,08	3588,97	20226	10767	7021	4816	27045
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3)			812,52	809,06	2438	2427		2003	
94	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	3	1492,71	8,59	4478	26	479	3941	9092
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3)			1324,24	2,67	3973	8		674	
95	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
99	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	2368,19	518,38	4736	1037	--	3688	9098
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	3700	26		674	
101	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =84м.(8шт.)Пр.лист.8353.16СБ/ Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,004	666564,26	231219,92	2666	925	3	2022	5063
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4)*0,001			434528,00	76152,77	1738	305		375	
102	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание	м трубопровода	4	-100,93	-1,48	-404	-6	--	-390	-857
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (4)			-99,45	--	-398	--		-63	

103	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1699,60	9,88	6798	39	1123	5593	13382
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4)			1408,96	3,29	5636	13		991	
104	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
108	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	--	2884	7116
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм способом ГНБ=55,5м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
109	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2,75	13516,13	5839,80	37169	16059	18395	5668	46264
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (2,75)			987,26	1094,72	2715	3010		3427	
110	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,75	1634,46	9,24	4495	25	600	3840	9001
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (2,75)			1407,39	2,98	3870	8		667	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =40,5м.(3шт.)/Пр.лист.8353.16СБ/									
111	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1	13516,13	5839,80	13516	5840	6689	2061	16823
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)			987,26	1094,72	987	1095		1246	
112	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1634,46	9,24	1634	9	218	1396	3273
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)			1407,39	2,98	1407	3		242	
113	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
114	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
115	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634

		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195		
117	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	--	2884	7116	
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527		
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-220шт.										
118	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	30	7048,61	2325,54	211458	69767	16829	150970	391423	
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	124862	27634		28994		
119	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1104	840845,85	8219,17	92829	907	83955	9611	110636	
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = (110,4).0,001			72163,00	1616,07	7967	178		8195		
120	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,088	23425,10	1069,07	2061	95	1519	441	2702	
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	447	38		200		
		Установка ковера для провода-спутника - 67шт.										
121	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0035	335967,77	77640,69	1176	272	--	981	2330	
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0,001.3,5			258289,00	24815,51	904	87		173		
122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводовсистем водоснабжение диам. до 50 мм	м	3,5	-100,93	-1,48	-353	-5	--	-341	-750	
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-348	--		-56		
123	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм /ФУТЛЯР/	м	3,5	213,00	--	746	--	746	--	806	
		СП - 8%			--	--	--	--		60		
124	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,5	9232,79	1090,62	4616	545	2270	1915	7053	
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	1801	235		522		
125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F100 под ковер	м3	0,0067	22217,42	1069,07	149	7	108	34	197	
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	34	3		15		
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,03604	1039132,34	1472,34	37450	53	27107	9386	50583	
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (36,04).0,001			285516,00	665,64	10290	24		3747		
127	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,002412	346354,00	--	835	--	835	--	902	
		СП - 8%			--	--	--	--		67		
128	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50мм,	т	0,05192	330422,00	--	17156	--	17156	--	18528	
		СП - 8%; Формула объема = 51,92.0,001			--	--	--	--		1372		
129	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0615	1139952,85	534921,07	70107	32898	1151	46422	125851	
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 61,5.0,001			586312,50	176142,36	36058	10833		9322		
130	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	8	404,00	--	3232	--	3232	--	3491	
		СП - 8%			--	--	--	--		259		
131	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80диаметром 3 мм	т	0,004917	340851,00	--	1676	--	1676	--	1810	
		СП - 8%; Формула объема = 4,917.0,001			--	--	--	--		134		
132	261-107-0648 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	2,77695	196,00	--	544	--	544	--	588	

		СП - 8%; Формула объема = (2,77695)			--	--	--	--		44		
133	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30	172,56	0,96	5177	29	--	3562	9438	
		НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	5148	14		699		
134	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005799	647579,00	--	376	--	376	--	406	
		СП - 8%; Формула объема = (0,5799)·0,001			--	--	--	--		30		
135	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм.	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,34	634,73	223,47	216	76	7	119	362	
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	133	33		27		
136	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00396	59822,00	--	237	--	237	--	256	
		СП - 8%; Формула объема = 3,96·0,001			--	--	--	--		19		
137	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,2533745	9232,79	1090,62	11572	1367	5689	4799	17681	
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (125,337454)·0,01			3602,95	470,70	4516	590		1310		
138	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	15,54	4898,31	324,31	76120	5040	61059	11172	94276	
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (15,54)			644,88	119,95	10021	1864		6983		
139	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,472	32118,53	21660,53	15160	10224	--	4492	21224	
		НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 472·0,001			10458,00	5142,17	4936	2427		1572		
140	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,472	71022,98	33530,98	33523	15827	--	14147	51483	
		НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 472·0,001			37492,00	11641,98	17696	5495		3814		
141	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Испытание и контроль Пневматическое испытание газопроводов	м	472	650,07	--	306833	--	6311	294512	649453	
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	300522	--		48108		
142	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63х5,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	786,43	21,60	2359	65	121	1326	3979	
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	2173	--		295		
143	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/110х10 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1367,54	39,96	13675	400	598	7733	23121	
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	12677	--		1713		
144	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1367,54	39,96	2735	80	120	1547	4624	
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	2535	--		343		
145	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/180х16,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1956,95	54,00	3914	108	184	2209	6613	
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490		

146	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194/200х18,2 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	1956,95	54,00	3914	108	184	2209	13000 6613
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4017889	892678	1649814	1555866	6019657
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1475403	237932	--	445895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									6019650
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1475403				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					892678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					237932			
		- Накладные расходы	Тенге						1649809		
		- Сметная прибыль	Тенге							1555866	
		ИТОГО:	Тенге							445895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								6019650
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%	Тенге								6019650
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:	Тенге								78255
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%	Тенге								6097905
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге								55491
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	Тенге								6153396
		ИТОГО СМР	Тенге								123068
		ИТОГО СМР+ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								6276464
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	Тенге								6276464
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,949999999162081	Тенге								6276464
		НДС 12%	Тенге								5962641
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								715517
											6678158

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "StroyCom-LTD"

Директор _____ **Турлыбаева А. А.**