Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: **ТОО «Ремстрой»**

Субподрядчик: **ТОО «АРАНШЫ-К»**

Договор: **№ 103 от 14.11. 2023 года**

Наименование стройки: **Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103	14.11.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 917 489,35	5 917 489,35	5 283 472,64							634 016,72	5 917 489,35
Удержание аванса											
Всего по стройке	**5 917 489,35**	**5 917 489,35**	**5 283 472,64**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634 016,72**	**5 917 489,35**

ПОДРЯДЧИК::

ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «АРАНШЫ-К »

Директор _____ **Сердуакас Д.Ш.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: № 103 от 14.11. 2023 года
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5	м3 грунта	855,62	269,70	269,70	230761	230760	--	32170	283965
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	44680		21034	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,145	1952,72	--	15905	--	--	11452	29545
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	15905	--		2189	
		Формула объема = (81,45)Х0,1									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	252,62	36,96	36,96	9337	9337	--	2748	13052
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	3817		967	
		Формула объема = (2526,2)Х0,1									
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	252,62	181,02	81,66	45729	20629	--	25564	76997
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	25100	10405		5703	
		Формула объема = (2526,2)Х0,1									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	172,22	1018,66	--	175434	--	--	126312	325886
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	175434	--		24140	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/	м3 грунта	59,485	36,96	36,96	2199	2199	--	647	3074
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	899		228	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	29,74	5866,18	180,98	174460	5382	132525	37805	229246
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	36553	1633		16981	
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0153	626128,94	205464,60	9580	3143	13	7374	18311
		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	6424	1025		1356	
		*Формула объема = ((153)*0,001)Х0,1*									
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/180 мм. Укладка	кмЕтр11уб-2оп20ро50во1-	0,04165	626128,94	205464,60	26078	8558	33	20075	49845

		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	17487	2791		3692	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160 мм. Укладка	км трубопровода	0,02715	520601,80	157901,08	14134	4287	3	11127	27282
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((271,5).0,001)X0,1			362596,00	51376,88	9844	1395		2021	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110мм. Укладка	км трубопровода	0,078875	401083,49	111336,77	31635	8781	8	25420	61620
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	22846	2831		4564	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,23365	355054,33	87754,97	82958	20504	12	68296	163354
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((2336,5).0,001)X0,1			267247,00	28004,55	62442	6543		12100	
		ПЭ фитинги									
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	7	2288,74	1407,68	16021	9854	--	9143	27177
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	6167	3068		2013	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	40	5866,18	180,98	234647	7239	178244	50847	308334
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	49164	2197		22840	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.63мм под ковер -									
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,005	23425,10	1069,07	117	5	87	25	153
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	25	2		11	
18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,028	15424,83	7969,09	432	223	13	334	827
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	196	87		61	
19	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,028	24430,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
20	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	1,4	4098,21	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%; Формула стоимости = 4500:1,12:1,02			--	--	--	--		459	
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
22	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
23	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
24	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	61577,04	--	61577	--	61577	--	66503
		СП - 8%; Формула стоимости = 67614:1,12:1,02			--	--	--	--		4926	
25	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%; Формула стоимости = 25000:1,12:1,02			--	--	--	--		1821	

26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
27	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%; Формула стоимости = 2042:1,12.1,02			--	--	--	--		149	
28	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
29	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000029	647579,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
30	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,006	14703,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,004	16013,03	1165,54	64	5	53	6	76
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	6	1		6	
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,06	5866,18	180,98	6218	192	4723	1347	8171
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1303	58		605	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.110мм под ковер - 8шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,012	23425,10	1069,07	281	13	207	60	368
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	61	5		27	
34	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,0448	15424,83	7969,09	691	357	21	534	1323
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	313	139		98	
35	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоряиз тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,0448	24430,00	--	1094	--	1094	--	1182
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
36	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	3,6	4098,21	--	14754	--	14754	--	15934
		СП - 8%; Формула стоимости = 4500:1,12.1,02			--	--	--	--		1180	
37	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
38	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
39	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
40	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	1	111705,48	--	111705	--	111705	--	120641
		СП - 8%; Формула стоимости = 122657:1,12.1,02			--	--	--	--		8936	
41	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%; Формула стоимости = 25000:1,12.1,02			--	--	--	--		1821	

42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
43	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%;			--	--	--	--		845	
		Формула стоимости = 5800:1,12.1,02									
44	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
45	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000144	647579,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
46	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,016	14703,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1	16013,03	1165,54	1601	116	1337	161	1903
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	148	28		141	
48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,96	5866,18	180,98	17364	536	13190	3763	22817
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3638	163		1690	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57 -1шт (Пр.лист.8353.18СБ)									
49	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0001	819468,41	231176,59	82	23	1	68	162
		НР - 99%; СП - 8%;			577920,00	109950,78	58	11		12	
		Формула объема = 0,1:0,001									
50	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм	1-м	0,102	1213,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
51	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0001	209918,38	53002,82	21	5	5	13	37
		НР - 99%; СП - 8%;			113867,10	19718,01	11	2		3	
		Формула объема = 0,1:0,001									
52	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,000058	933525,00	255637,28	54	15	3	41	103
		НР - 99%; СП - 8%;			619200,00	95798,55	36	6		8	
		Формула объема = 0,058:0,001									
53	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5мм	м	0,058232	4528,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%;			--	--	--	--		21	
		Формула объема = 0,058:1,004									
54	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200	м	0,058	-100,93	-1,48	-6	--	--	-6	-13
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-6	--		-1	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,000857	66666,66	2985,20	57	2	3	37	101
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	52	--		7	
56	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,000857	378056,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

57	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,000115	355054,33	87754,97	41	10	--	34	81
		НР - 99%; СП - 8%;			267247,00	28004,55	31	3		6	
		Формула объема = (0,055+0,06).0,001									
58	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 63х5,8 мм	м	0,11615	797,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%;			--	--	--	--		7	
		Формула объема = (0,055+0,06).1,01									
59	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	0,115	-100,93	-1,48	-12	--	--	-11	-25
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-11	--		-2	
		Формула объема = (0,055+0,06)									
60	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,000115	988718,66	819211,70	114	94	1	34	160
		НР - 91%; СП - 8%;			161020,00	166343,85	19	19		12	
		Формула объема = (0,055+0,06).0,001									
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D200/219 -142шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
61	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0071	1623851,50	758103,08	11529	5382	554	7665	20729
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	5593	2149		1536	
62	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0071	350076,83	58978,00	2486	418	1181	1036	3804
		НР - 99%; СП - 8%			124944,30	22432,23	887	159		282	
63	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,008236	1696862,10	742229,09	13975	6113	722	9253	25087
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	7140	2207		1858	
64	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200	м	12,36	-100,93	-1,48	-1247	-18	--	-1205	-2648
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-1229	--		-196	
65	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00962	66666,66	2985,20	641	28	24	410	1135
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	589	5		84	
66	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00962	378056,00	--	3637	--	3637	--	3928
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
67	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02614	626128,94	205464,60	16367	5371	21	12599	31283
		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	10975	1752		2317	
		Формула объема = (26,14).0,001									
68	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 200х18,2 мм	м	6,27	7792,00	--	48856	--	48856	--	52764
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
69	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,14	-100,93	-1,48	-2638	-39	--	-2548	-5601
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2600	--		-415	
70	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02614	1535116,90	1285193,68	40128	33595	241	11903	56194
		НР - 91%; СП - 8%;			240700,00	259703,75	6292	6789		4163	
		Формула объема = (26,14).0,001									

71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
73	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=200мм	шт	12	18045,80	--	216550	--	216550	--	233874
		СП - 8%; Формула стоимости = 19815:1,12,1,02			--	--	--	--		17324	
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
75	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 200мм	шт	12	28774,02	--	345288	--	345288	--	372911
		СП - 8%; Формула стоимости = 31595:1,12,1,02			--	--	--	--		27623	
76	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	5703,22	1248,40	68439	14981	--	53290	131468
		НР - 99%; СП - 8%			4454,82	30,89	53458	371		9738	
77	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=260/140 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87194,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%; Формула объема = 12:1000			--	--	--	--		84	
78	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	30,8	644,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,F150, W4	м3	0,71	19902,29	1165,54	14131	828	12250	1142	16495
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1053	202		1222	
80	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж крышки	т конструкций	0,045	115110,77	5312,38	5180	239	90	3417	9285
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	4851	101		688	
81	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,045	459224,00	--	20665	--	20665	--	22318
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10									
82	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0255	401083,49	111336,77	10228	2839	3	8218	19922
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (25,5):0,001			289642,00	35896,59	7386	915		1476	
83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	км трубопровода	25,5	-100,93	-1,48	-2574	-38	--	-2485	-5464
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2536	--		-405	
84	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	25,5	1492,71	8,59	38064	219	4077	33498	77287
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	33768	68		5725	
85	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	7048,61	2325,54	42292	13954	3366	30194	78285
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	24972	5527		5799	
86	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	

88	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
89	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	6	1629,50	356,69	9777	2140	--	7613	18781
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	7637	53		1391	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом ГНБ= 286м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
90	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных трубдиаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала в грунтах 1-3 групп	м	14	6742,08	3588,97	94389	50246	32768	22475	126213
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	11375	11327		9349	
91	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	мтрубы, уложенной в футляре	14	1492,71	8,59	20898	120	2239	18391	42432
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	18539	37		3143	
92	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		1933	
93	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
96	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	2	1629,50	356,69	3259	714	--	2538	6260
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	2546	18		464	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм открытым способом =79,5м.(13шт.)/Пр.лист.8353.16СБ/									
97	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,00475	520601,80	157901,08	2473	750	1	1947	4773
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4,75).0,001			362596,00	51376,88	1722	244		354	
98	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	4,75	-100,93	-1,48	-479	-7	--	-463	-1017
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (4,75)			-99,45	--	-472	--		-75	
99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,75	1492,71	8,59	7090	41	759	6240	14396
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4,75)			1324,24	2,67	6290	13		1066	
100	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
101	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	

103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
104	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2368,19	518,38	2368	519	--	1844	4549
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	1850	13		337	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм способом ГНБ=62м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
105	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3	6742,08	3588,97	20226	10767	7021	4816	27045
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3)			812,52	809,06	2438	2427		2003	
106	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1492,71	8,59	4478	26	479	3941	9092
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3)			1324,24	2,67	3973	8		674	
107	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
108	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
110	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
111	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	2368,19	518,38	4736	1037	--	3688	9098
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	3700	26		674	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =84м.(8шт.)Пр.лист.8353.16СБ/									
113	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,004	666564,26	231219,92	2666	925	3	2022	5063
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4).0,001			434528,00	76152,77	1738	305		375	
114	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание	м трубопровода	4	-100,93	-1,48	-404	-6	--	-390	-857
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (4)			-99,45	--	-398	--		-63	
115	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	4	1699,60	9,88	6798	39	1123	5593	13382
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (4)			1408,96	3,29	5636	13		991	
116	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
117	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634

		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
118	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
119	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
120	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	--	2884	7116
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160x14,6мм в футляре 250x22,7мм способом ГНБ=55,5м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
121	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	2,75	13516,13	5839,80	37169	16059	18395	5668	46264
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (2,75)			987,26	1094,72	2715	3010		3427	
122	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,75	1634,46	9,24	4495	25	600	3840	9001
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (2,75)			1407,39	2,98	3870	8		667	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 180x16,4мм в футляре 250x22,7мм открытым способом =40,5м.(3шт.)/Пр.лист.8353.16СБ/									
123	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1	13516,13	5839,80	13516	5840	6689	2061	16823
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)			987,26	1094,72	987	1095		1246	
124	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1634,46	9,24	1634	9	218	1396	3273
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)			1407,39	2,98	1407	3		242	
125	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
127	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
128	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
129	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	--	2884	7116
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-220шт.									
130	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	20	7048,61	2325,54	140972	46510	11221	100647	260948
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	83241	18422		19330	

131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1004	840845,85	8219,17	84421	825	76351	8741	100615
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = (100,4).0,001			72163,00	1616,07	7245	162		7453	
132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,08	23425,10	1069,07	1874	85	1383	401	2457
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	406	34		182	
		Установка ковера для провода-спутника - 67шт.									
133	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0035	335967,77	77640,69	1176	272	--	981	2330
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0,001.3,5			258289,00	24815,51	904	87		173	
134	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводовсистем водоснабжение диам. до 50 мм	м	3,5	-100,93	-1,48	-353	-5	--	-341	-750
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-348	--		-56	
135	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм /ФУТЛЯР/	м	3,5	213,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
136	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,5	9232,79	1090,62	4616	545	2270	1915	7053
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	1801	235		522	
137	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F100 под ковер	м3	0,0067	22217,42	1069,07	149	7	108	34	197
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	34	3		15	
138	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,03604	1039132,34	1472,34	37450	53	27107	9386	50583
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (36,04).0,001			285516,00	665,64	10290	24		3747	
139	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,002412	346354,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
140	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50мм,	т	0,05192	330422,00	--	17156	--	17156	--	18528
		СП - 8%; Формула объема = 51,92.0,001			--	--	--	--		1372	
141	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0615	1139952,85	534921,07	70107	32898	1151	46422	125851
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 61,5.0,001			586312,50	176142,36	36058	10833		9322	
142	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	7	404,00	--	2828	--	2828	--	3054
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
143	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80диаметром 3 мм	т	0,003917	340851,00	--	1335	--	1335	--	1442
		СП - 8%; Формула объема = 3,917.0,001			--	--	--	--		107	
144	261-107-0648 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	1,77695	196,00	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%; Формула объема = (1,77695)			--	--	--	--		28	
145	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30	172,56	0,96	5177	29	--	3562	9438
		НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	5148	14		699	
146	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006799	647579,00	--	440	--	440	--	475

		СП - 8%;									
		Формула объема = (0,6799).0,001			--	--	--	--		35	
147	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм.	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,34	634,73	223,47	216	76	7	119	362
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	133	33		27	
148	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00546	59822,00	--	327	--	327	--	353
		СП - 8%;			--	--	--	--		26	
		Формула объема = 5,46.0,001									
149	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,3533745	9232,79	1090,62	12495	1476	6143	5182	19092
		НР - 94%; СП - 8%;			3602,95	470,70	4876	637		1414	
		Формула объема = (135,337454).0,01									
150	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	15,54	4898,31	324,31	76120	5040	61059	11172	94276
		НР - 94%; СП - 8%;			644,88	119,95	10021	1864		6983	
		Формула объема = (15,54)									
		Прокладка сигнальной ленты									
151	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,472	32118,53	21660,53	15160	10224	--	4492	21224
		НР - 61%; СП - 8%;			10458,00	5142,17	4936	2427		1572	
		Формула объема = 472.0,001									
152	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,472	71022,98	33530,98	33523	15827	--	14147	51483
		НР - 61%; СП - 8%;			37492,00	11641,98	17696	5495		3814	
		Формула объема = 472.0,001									
		Испытание и контроль									
153	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Пневматическое испытание газопроводов	м	472	650,07	--	306833	--	6311	294512	649453
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	300522	--		48108	
154	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63х5,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	786,43	21,60	2359	65	121	1326	3979
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	2173	--		295	
155	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/110х10 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	1367,54	39,96	17778	519	779	10053	30057
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	16480	--		2226	
156	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1367,54	39,96	5470	160	239	3093	9248
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	5071	--		685	
157	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/180х16,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	1956,95	54,00	13699	378	644	7733	23146
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	12677	--		1715	
158	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200х18,2 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1956,95	54,00	3914	108	184	2209	6613
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3600625	714250	1615414	1338259	5333992
							1270969	190973	--	395104	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5333988**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1270969**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**714250**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**190973**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1615401**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1338259**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**395104**	
		ИТОГО:	Тенге								**5333988**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**0**
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**5333988**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%	Тенге								**69342**
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:	Тенге								**5403330**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%	Тенге								**49170**
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге								**5452500**
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	Тенге								**109050**
		ИТОГО СМР	Тенге								**5561550**
		ИТОГО СМР+ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								**5561550**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	Тенге								**5561550**
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,949999999162081	Тенге								**5283473**
		НДС 12%	Тенге								**634017**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								**5917489**

Генподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамилов Б.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "АРАНШЫ-К"

Директор _____ **Сатуова С.Ш.**