Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Косшы,C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607791** — **220340011665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Кокшетаугидрогеология",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, п.Чайкино, ул.Парковая,2, тел.: (87162) 41-00-06** — **931240000347**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 240117/00 от 16.10.2024 года

Номер документа	Дата составления
7	28.02.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе г.Косшы Акмолинской области			работа	1	53 788 581,00	53 788 581,00
				Итого	1	x	53 788 581,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор: / Кульмагамбетов А.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Исмаилов / и.о. руководителя
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2025г

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			240117/00	16.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за текущий месяц без НДС	Строитель но-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**148 205 060**	**48 025 518,75**							**5 763 062,25**	**53 788 581**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Исмаилов Е.А.

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО СК "Корган Эксперт"

_____ Түрсынқұлұлы Т.

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Кульмагамбетов А.И.

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за февраль 2025 г

Смета 2-1 на Внутрипоселковые сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19528234**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 868 689
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 336 313*
			машины и механизмы	тенге			3 935 050
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 179 676*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8 724 498
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 637		
		Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**3701656**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 170 974
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 044 745*
			машины и механизмы	тенге			1 530 682
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*404 844*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	610		
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**2 095,2**	**400**	**838 080**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**64,8**	**9 086**	**588 773**
3	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**168,89**	**4 740**	**800 539**
4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**2 165,01**	**105**	**227 326**
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 691,91**	**737**	**1 246 938**
		Раздел 2.	**ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ /204шт/**				**15826578**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 697 715
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 291 568*

1		2	3	4	5	6	7
			машины и механизмы	тенге			2 404 368
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*774 832*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8 724 498
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 026		
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА Д110 - 28ШТ				
6	113	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	13,88	87 640	1 216 443
7	114	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	8	43 445	347 560
8	115	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	8	30 070	240 560
9	116	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	24	34 132	819 168
10	123	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	42,72	4 443	189 805
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА Д110 - 30ШТ				
11	148	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	20,82	87 640	1 824 665
12	149	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	12	43 445	521 340
13	150	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	12	30 070	360 840
14	151	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	36	34 132	1 228 752
15	158	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	64,08	4 443	284 707
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА Д110 - 54ШТ				
16	183	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	13,88	87 640	1 216 443
17	184	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	8	43 445	347 560
18	185	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	8	30 070	240 560
19	186	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	15	34 132	511 980
20	193	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	42,72	4 443	189 805
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА Д110 - 35ШТ				
21	218	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	17,35	87 640	1 520 554
22	219	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	10	43 445	434 450
23	220	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	10	30 070	300 700
24	221	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	39	34 132	1 331 148
25	228	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	53,4	4 443	237 256
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА Д110 - 56ШТ				

1		2	3	4	5	6	7
26	253	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**12,15**	**87 640**	**1 064 826**
27	254	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**7**	**43 445**	**304 115**
28	255	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПН15-1, 2ПН15-1**	**шт.**	**7**	**30 070**	**210 490**
29	256	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**21**	**34 132**	**716 772**
30	263	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**37,38**	**4 443**	**166 079**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **19528234**

Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплощадочные затраты) 7,7%	1 503 674
Итого:	21 031 908
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	63 096
Итого:	21 095 004
Сметная прибыль 5%	1 054 750
Итого:	22 149 754
Оборудование	
Итого:	22 149 754
Непредвиденные 3%	632 850
Итого:	22 782 604
Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :	22 782 604
НДС 12%	2 733 912
Итого:	25 516 517
С К скидки 0,98	25 006 186

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Костаная"

_____ Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Ковдалаутгидрогеология"

_____ Кульмагамбетов А.И.

Технический надзор:
ТОО СК "Коргау"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № 5-ZVIE00029125 от 17.07.2017г

_____ Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____ Карибаев И.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за февраль 2025 г

Смета 2-3-1 на Подземная насосная станция I-го подъема. Включаемые работы
Общестроительные работы. Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3036460**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 306 928
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*644 452*
			машины и механизмы	тенге			382 069
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117 778*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 347 464
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	259		
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**18**	**150**	**2 700**
2	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**18**	**128**	**2 304**
3	3	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**42**	**452**	**18 984**
4	4	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**72,6**	**452**	**32 815**
5	5	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2**	**м^3**	**3**	**13 747**	**41 241**
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**69**	**105**	**7 245**
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**47,4**	**105**	**4 977**
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**26,4**	**737**	**19 457**
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**21**	**4 740**	**99 540**
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**47,4**	**237**	**11 234**
			ФУНДАМЕНТЫ				

1		2	3	4	5	6	7
11	11	1106-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	6,69	162 498	1 087 112
12	13	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	6	91 853	551 118
13	14	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	3	70 114	210 342
14	16	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	6	52 420	314 520
15	17	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	9	42 417	381 753
16	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2624*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	56,52	4 443	251 118
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3036460**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплощадочные затраты) 7,7%				233 807
			Итого:				3 270 267
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				9 811
			Итого:				3 280 078
			Сметная прибыль 5%				164 004
			Итого:				3 444 082
			Оборудование				
			Итого:				3 444 082
			Непредвиденные 3%				98 402
			Итого:				3 542 484
			Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				3 542 484
			НДС 12%				425 098
			Итого:				3 967 583
			С К скидки 0,98				3 888 231

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Кульмагамбетов А.И.

Технический надзор:
ТОО "КС "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KAZ T500029126 от 27.07.2017г

_____ Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____ Карибаев И.Т

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за февраль 2025 г

Смета 2-6 на Выгреб емк.150м3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**788911**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			250 257
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120 531*
			машины и механизмы	тенге			538 655
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121 133*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	**1 288,647**	418	538 654
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	**22,953**	10 903	250 257
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**788911**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплощадочные затраты) 7,7%				60 746
			Итого:				849 657
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				2 549
			Итого:				852 206
			Сметная прибыль 5%				42 610
			Итого:				894 816
			Оборудование				
			Итого:				894 816
			Непредвиденные 3%				25 566

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:				920 383
		Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				920 383
		НДС 12%				110 446
		Итого:				1 030 829
		С К скидки 0,98				1 010 212

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат №KZ.VJE.00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Кульмагамбетов А.И.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за февраль 2025 г

Смета 2-1-1 наВнутрипоселковые сети водопровода.Включаемые работы
Очистка колодцев

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8249688**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8 234 550
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 063 940*
			машины и механизмы	тенге			15 138
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 872		
						Очистка колодца 350 шт	
1	1	1216-0101-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем**	**$м^3$ ила, грязи**	**261**	**31 608**	**8 249 688**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 249 688**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплощадочные затраты) 7,7%				635 226
			Итого:				8 884 914
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				26 655
			Итого:				8 911 569
			Сметная прибыль 5%				445 578
			Итого:				9 357 147
			Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:				9 357 147
		Непредвиденные 3%				267 347
		Итого:				9 624 494
		Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :				9 624 494
		НДС 12%				1 154 939
		Итого:				10 779 434
		С К скидки 0,98				10 563 845

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____Исмаилов Е.А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____Кульмагамбетов А.И.

Технический надзор:
ТОО СК "Корган"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № КУ-УЛ-00029125 от 27.07.2017г

_____Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____Карибаев И.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Косшы"
Подрядчик: АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование объекта:
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе, города Косшы, Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за февраль 2025 г

Смета 2-6-1 на Водопонижение.Включаемые работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10402153**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 796 471
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 428 363*
			машины и механизмы	тенге			4 318 587
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 610 191*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 287 096
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 110		
1	1	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 т.ч.п.3.4*	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	**м**	**48**	**11 159**	**535 632**
2	2	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей**	**м**	**48**	**12 899**	**619 152**
3	3	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**48**	**14 327**	**687 696**
4	4	241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм**	**м**	**48**	**42 621**	**2 045 808**
5	7	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**4**	**52 481**	**209 924**
6	8	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**433 897**	**1 735 588**
7	9	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**1 824**	**1 573**	**2 869 152**
8	10	6101-0111-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**60**	**9 778**	**586 680**
9	11	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**60**	**7 379**	**442 740**

1		2	3	4	5	6	7
10	14	**6301-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб, наружный диаметр 63-75 мм**	км	0,15	1 601 534	240 230
11	15	**241-201-0610** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	150	605	90 750
12	18	**1104-0401-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины**	$м^3$	4,8	69 624	334 195
13	19	**211-301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	6,045	762	4 606
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 402 153**

Затраты на организацию и управление СМР по стройке (общеплошадочные затраты) 7,7%	800 966
Итого:	11 203 119
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	33 609
Итого:	11 236 728
Сметная прибыль 5%	561 836
Итого:	11 798 565
Оборудование	
Итого:	11 798 565
Непредвиденные 3%	337 102
Итого:	12 135 666
Итого в ценах 3 кв 2024г к=1,0 :	12 135 666
НДС 12%	1 456 280
Итого:	13 591 946
С К скидки 0,98	13 320 107

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Исмаилов Е.А

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Кокшетаугидрогеология"

_____ Кульмагамбетов А.И.

Технический надзор:
ТОО СК "Коргау"
Эксперт по техническому надзору
аттестат № KZVJ-00029123 от 27.07.2017г

_____ Абдуллаев И.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

_____ Карибаев И.Т.