Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ »
Договор: № 101 от 14.11. 2023 года
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№101	14.11.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс	5 785 588,06	5 785 588,06	5 165 703,63							619 884,44	5 785 588,06
Удержание аванса											
Всего по стройке	**5 785 588,06**	**5 785 588,06**	**5 165 703,63**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619 884,44**	**5 785 588,06**

ПОДРЯДЧИК::
ТОО «Ремстрой»
Директор _____ **Маркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ »
Директор _____ **Суранчиев А.И.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Договор: № 101 от 14.11. 2023 г
Наименование стройки:Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5	м3 грунта	941,182	269,70	269,70	253837	253837	--	35387	312362
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	49149		23138	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,9595	1952,72	--	17495	--	--	12597	32499
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (81,45)X0,11			1952,72	--	17495	--		2407	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	277,882	36,96	36,96	10271	10271	--	3023	14358
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	4199		1063	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	277,882	181,02	81,66	50302	22692	--	28121	84696
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	27610	11446		6274	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	189,442	1018,66	--	192977	--	--	138943	358474
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	192977	--		26554	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/	м3 грунта	65,4335	36,96	36,96	2418	2419	--	712	3380
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (594,85)X0,11			--	15,11	--	989		250	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32,714	5866,18	180,98	191906	5921	145776	41585	252171
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (297,4)X0,11			1229,10	54,92	40209	1797		18679	
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01683	626128,94	205464,60	10538	3458	14	8112	20142
		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	7066	1128		1492	
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/180 мм. Укладка	2оп20ро50во1-д0а	0,045815	626128,94	205464,60	28686	9413	38	22082	54830
		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	19235	3070		4061	

10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160 мм. Укладка	км трубопровода	0,029865	520601,80	157901,08	15548	4715	4	12240	30011
		НР - 99%; СП - 8%;			362596,00	51376,88	10829	1534		2223	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110мм. Укладка	км трубопровода	0,0867625	401083,49	111336,77	34799	9659	10	27962	67782
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	25130	3114		5021	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,257015	355054,33	87754,97	91254	22555	13	75125	179690
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((2336,5).0,001)X0,11			267247,00	28004,55	68686	7198		13310	
		ПЭ фитинги									
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	7	2288,74	1407,68	16021	9854	--	9143	27177
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	6167	3068		2013	
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	35	5866,18	180,98	205316	6334	155964	44491	269792
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	43018	1922		19985	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.63мм под ковер - 3шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,005	23425,10	1069,07	117	5	87	25	153
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	25	2		11	
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,028	15424,83	7969,09	432	223	13	334	827
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	196	87		61	
18	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоряиз тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,028	24430,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
19	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	1,4	4098,21	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%; Формула стоимости = 4500;1,12.1,02			--	--	--	--		459	
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
21	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
23	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	61577,04	--	61577	--	61577	--	66503
		СП - 8%; Формула стоимости = 67614;1,12.1,02			--	--	--	--		4926	
24	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%; Формула стоимости = 25000;1,12.1,02			--	--	--	--		1821	

25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
26	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%; Формула стоимости = 2042:1,12,1,02			--	--	--	--		149	
27	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
28	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000029	647579,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
29	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,006	14703,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,004	16013,03	1165,54	64	5	53	6	76
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	6	1		6	
31	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,06	5866,18	180,98	6218	192	4723	1347	8171
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1303	58		605	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.110мм под ковер - 8шт.(Пр.лист.8353.10 СБ)									
32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,012	23425,10	1069,07	281	13	207	60	368
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	61	5		27	
33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,0448	15424,83	7969,09	691	357	21	534	1323
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	313	139		98	
34	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,0448	24430,00	--	1094	--	1094	--	1182
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
35	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	3,6	4098,21	--	14754	--	14754	--	15934
		СП - 8%; Формула стоимости = 4500:1,12,1,02			--	--	--	--		1180	
36	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
37	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
38	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	
39	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	1	111705,48	--	111705	--	111705	--	120641
		СП - 8%; Формула стоимости = 122657:1,12,1,02			--	--	--	--		8936	
40	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%; Формула стоимости = 25000:1,12,1,02			--	--	--	--		1821	

41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
42	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%; Формула стоимости = 5800:1,12:1,02			--	--	--	--		845	
43	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
44	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000144	647579,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
45	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,016	14703,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1	16013,03	1165,54	1601	116	1337	161	1903
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	148	28		141	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,96	5866,18	180,98	17364	536	13190	3763	22817
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3638	163		1690	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D200/219 -142шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
48	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0091	1623851,50	758103,08	14777	6899	709	9824	26569
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	7169	2755		1968	
49	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0091	350076,83	58978,00	3186	537	1512	1328	4875
		НР - 99%; СП - 8%			124944,30	22432,23	1137	204		361	
50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,009236	1696862,10	742229,09	15672	6855	810	10377	28133
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	8007	2475		2084	
51	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200	м	18,36	-100,93	-1,48	-1853	-27	--	-1789	-3934
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-1826	--		-291	
52	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00992	66666,66	2985,20	661	30	24	423	1170
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	607	6		87	
53	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00992	378056,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
54	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02614	626128,94	205464,60	16367	5371	21	12599	31283
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (26,14).0,001			419848,00	67005,87	10975	1752		2317	
55	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 200х18,2 мм	м	6,27	7792,00	--	48856	--	48856	--	52764
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
56	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,14	-100,93	-1,48	-2638	-39	--	-2548	-5601
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2600	--		-415	

57	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02614	1535116,90	1285193,68	40128	33595	241	11903	56194
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (26,14).0,001			240700,00	259703,75	6292	6789		4163	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
60	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=200мм	шт	12	18045,80	--	216550	--	216550	--	233874
		СП - 8%; Формула стоимости = 19815:1,12.1,02			--	--	--	--		17324	
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
62	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 200мм	шт	12	28774,02	--	345288	--	345288	--	372911
		СП - 8%; Формула стоимости = 31595:1,12.1,02			--	--	--	--		27623	
63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	5703,22	1248,40	68439	14981	--	53290	131468
		НР - 99%; СП - 8%			4454,82	30,89	53458	371		9738	
64	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=260/140 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87194,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%; Формула объема = 12:1000			--	--	--	--		84	
65	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	30,8	644,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,F150, W4	м3	0,71	19902,29	1165,54	14131	828	12250	1142	16495
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1053	202		1222	
67	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж крышки	т конструкций	0,045	115110,77	5312,38	5180	239	90	3417	9285
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	4851	101		688	
68	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,045	459224,00	--	20665	--	20665	--	22318
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 5075м.(92шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
69	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0235	401083,49	111336,77	9425	2617	1	7574	18359
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (23,5).0,001			289642,00	35896,59	6807	844		1360	
70	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	км трубопровода	23,5	-100,93	-1,48	-2372	-35	--	-2290	-5035
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2337	--		-373	
71	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	23,5	1492,71	8,59	35079	202	3757	30871	71226
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	31120	63		5276	
72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7048,61	2325,54	35243	11628	2805	25162	65237

		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	20810	4606		4832	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
76	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	5	1629,50	356,69	8147	1783	--	6344	15650
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	6364	44		1159	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом ГНБ= 286м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
77	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных трубдиаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	6742,08	3588,97	80905	43068	28087	19264	108183
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	9750	9709		8014	
78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	мтрубы, уложенной в футляре	12	1492,71	8,59	17913	103	1919	15764	36371
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	15891	32		2694	
79	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1	1629,50	356,69	1629	357	--	1269	3130
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	1273	9		232	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм открытым способом =79,5м.(13шт.)/Пр.лист.8353.16СБ/									
84	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,00375	520601,80	157901,08	1952	592	--	1537	3768
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3,75)*0,001			362596,00	51376,88	1360	193		279	
85	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	3,75	-100,93	-1,48	-378	-6	--	-365	-803
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (3,75)			-99,45	--	-373	--		-60	
86	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,75	1492,71	8,59	5598	32	600	4926	11366
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3,75)			1324,24	2,67	4966	10		842	
87	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048

		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
88	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2368,19	518,38	2368	519	--	1844	4549
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	1850	13		337	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм способом ГНБ=62м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
92	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3	6742,08	3588,97	20226	10767	7021	4816	27045
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3)			812,52	809,06	2438	2427		2003	
93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	3	1492,71	8,59	4478	26	479	3941	9092
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (3)			1324,24	2,67	3973	8		674	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =84м.(8шт.)Пр.лист.8353.16СБ/									
94	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,006	666564,26	231219,92	3999	1387	5	3033	7595
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (6)*0,001			434528,00	76152,77	2607	457		563	
95	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание	м трубопровода	6	-100,93	-1,48	-606	-9	--	-585	-1286
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (6)			-99,45	--	-597	--		-95	
96	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	6	1699,60	9,88	10198	60	1684	8389	20074
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (6)			1408,96	3,29	8454	20		1487	
97	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
99	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
101	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	--	2884	7116
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527	

		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм способом ГНБ=55,5м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
102	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	4,75	13516,13	5839,80	64202	27739	31774	9791	79912
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (4,75)*			987,26	1094,72	4689	5200		5919	
103	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4,75	1634,46	9,24	7764	44	1035	6632	15548
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (4,75)*			1407,39	2,98	6685	14		1152	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-220шт.									
104	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	20	7048,61	2325,54	140972	46510	11221	100647	260948
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	83241	18422		19330	
105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0604	840845,85	8219,17	50787	497	45931	5258	60529
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = (60,4)*0,001*			72163,00	1616,07	4359	98		4484	
106	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)**	м3	0,048	23425,10	1069,07	1124	51	829	240	1474
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	244	20		109	
		Установка ковера для провода-спутника - 67шт.									
107	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	км	0,0065	335967,77	77640,69	2184	504	1	1822	4326
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001*6,5*			258289,00	24815,51	1679	161		320	
108	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводовсистем водоснабжение диам. до 50 мм**	м	6,5	-100,93	-1,48	-656	-10	--	-633	-1393
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-646	--		-103	
109	241-201-0404 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм /ФУТЛЯР/**	м	6,5	213,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
110	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,7	9232,79	1090,62	6463	763	3178	2680	9875
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	2522	329		731	
111	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F100 под ковер**	м3	0,0097	22217,42	1069,07	216	10	157	49	286
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	49	4		21	
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка**	т	0,04604	1039132,34	1472,34	47842	68	34629	11990	64619
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (46,04)*0,001*			285516,00	665,64	13145	31		4787	
113	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	т	0,004412	346354,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
114	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50мм,**	т	0,06192	330422,00	--	20460	--	20460	--	22097
		СП - 8%; *Формула объема = 61,92*0,001*			--	--	--	--		1637	
115	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,0815	1139952,85	534921,07	92906	43596	1526	61519	166779
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 81,5*0,001*			586312,50	176142,36	47784	14356		12354	

116	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	6	404,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
117	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80диаметром 3 мм	т	0,003917	340851,00	--	1335	--	1335	--	1442
		*СП - 8%; Формула объема = 3,917*0,001*			--	--	--	--		107	
118	261-107-0648 РСНБ РК 2015	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	4,5	196,00	--	882	--	882	--	953
		СП - 8%; Формула объема = (4,5)			--	--	--	--		71	
119	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	172,56	0,96	3451	19	--	2375	6292
		НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	3432	9		466	
120	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003799	647579,00	--	246	--	246	--	266
		*СП - 8%; Формула объема = (0,3799)*0,001*			--	--	--	--		20	
121	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм.	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,14	634,73	223,47	89	31	3	49	149
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	55	13		11	
122	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00296	59822,00	--	177	--	177	--	191
		*СП - 8%; Формула объема = 2,96*0,001*			--	--	--	--		14	
123	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,0533745	9232,79	1090,62	9726	1149	4782	4034	14860
		*НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (105,337454)*0,01*			3602,95	470,70	3795	496		1101	
124	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	11,54	4898,31	324,31	56526	3742	45342	8297	70008
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (11,54)			644,88	119,95	7442	1384		5186	
		Прокладка сигнальной ленты									
125	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,437	32118,53	21660,53	14036	9466	--	4159	19650
		*НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 437*0,001*			10458,00	5142,17	4570	2247		1456	
126	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,437	71022,98	33530,98	31037	14653	--	13098	47665
		*НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 437*0,001*			37492,00	11641,98	16384	5088		3531	
		Испытание и контроль									
127	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Пневматическое испытание газопроводов	м	437	650,07	--	284081	--	5843	272673	601294
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	278238	--		44540	
128	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63х5,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	786,43	21,60	2359	65	121	1326	3979
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	2173	--		295	
129	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/110х10 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1367,54	39,96	10940	320	478	6186	18497

		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	10142	--		1370	
130	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2**	**1367,54**	**39,96**	**2735**	**80**	**120**	**1547**	**4624**
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	2535	--		343	
131	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194/180х16,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**2**	**1956,95**	**54,00**	**3914**	**108**	**184**	**2209**	**6613**
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490	
132	1339-0201-0511	**Трубопровод, диаметр 194/200х18,2 мм, толщина стенки до 14**	**стык**	**2**	**1956,95**	**54,00**	**3914**	**108**	**184**	**2209**	**6613**
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3527244**	**726097**	**1569553**	**1301549**	**5215094**
							1231602	**192863**	--	**386300**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5215093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1231602**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**726097**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**192863**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1569548**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1301549**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**386300**	
		ИТОГО:	Тенге								**5215093**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**0**
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**5215093**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%	Тенге								**67796**
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:	Тенге								**5282889**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%	Тенге								**48074**
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге								**5330964**
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	Тенге								**106619**
		ИТОГО СМР	Тенге								**5437583**
		ИТОГО СМР+ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								**5437583**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	Тенге								**5437583**
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,949999999162081	Тенге								**5165704**
		НДС 12%	Тенге								**619884**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								**5785588**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Директор Странчиев А.И.