Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания",Г.АСТАНА, РАЙОН НҰРА, Жилой массив Комсомольский, улица Домалақ Ана, здание 9**	**021240001744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис",Республика Казахстан, г. Астана, ул.Ақжол, дом № 44, тел.: +7, 701 8805956**	**100540000573**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 775 от 23.05.2024

Номер документа	Дата составления
00000000057	**31.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП527 Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527"	31.12.2024		Работа	1	244 810 937,47	244 810 937,47	26 229 743,30
				Итого	1	x	244 810 937,47	26 229 743,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Самадинов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель Правления / _____ / Абжанов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

Наименование строительства и его адрес: **ТП527 Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **декабрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		775	23.05.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ТП527 Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527"**	**244 810 937,47**	**218 581 194,17**	**218 581 194,17**	**218 581 194,17**	**218 581 194,17**	**0**			**26 229 743,30**	**244 810 937,47**
	ИТОГО по справке	**244 810 937,47**	**218 581 194,17**	**218 581 194,17**	**218 581 194,17**	**218 581 194,17**					**244 810 937,47**
	Удержание авансового платежа в размере 30% согласно п. 3.2 Договора №775 от 23.05.2024 г.										**73 443 281,24**
	Удержание гарантийный взноса в размере 5% согласно п. 3.2 Договора №775 от 23.05.2024 г.										**12 240 546,87**
	ИТОГО к оплате, Тенге										**159 127 109,36**

М.П

Заказчик АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, Директор Самадинов А.Д.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт Максимов М.В., ТОО "КазСетьПроект", БИН 170740010550, Приказ №2 от 09.07.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П

Технический надзор:
Директор ТОО "PremierExpert" Токтамысов А.А., БИН 060740008119
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма (приложение 3)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ТП527 Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527"

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Электроснабжение наружное.Перезаводы КЛ 10-0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 775 от 23.05.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Электроснабжение наружное.Перезаводы КЛ 10-0,4кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		82,8	8 695,0	0,0	719 946,0	0,0			719 946,0	
				м³ грунта		8 695,0	0,0	719 946,0	0,0				
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	142,81344								
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		55,2	4 538,0	0,0	250 498,0	0,0			250 498,0	
				м³ грунта		4 538,0	0,0	250 498,0	0,0				
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	60,09072								
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		180	889,0	486,0	160 020,0	87 480,0			160 020,0	
				м кабеля		403,0	163,0	72 540,0	29 340,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,772								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,72	3 018,52		29 340,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,79038	8 937,0		87 496,63					
4	4	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**		379	273,0	139,0	103 467,0	52 681,0			103 467,0	
				м кабеля		134,0	47,0	50 786,0	17 813,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,2622								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,064	2 937,5		17 813,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,907473	8 937,0		52 795,09					
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		27,6	3 490,0		96 324,0		96 324,0		96 324,0	
		*		* м³				*					*
6	6	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		250	2 175,0	919,0	543 750,0	229 750,0	11 500,0		543 750,0	
				м кабеля		1 210,0	267,0	302 500,0	66 750,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,05								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,5	2 966,67		66 750,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,516	9 442,0		127 618,07					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	13,516	25,0		337,9					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,49625	13 754,0		61 841,42					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,49625	8 937,0		40 182,99					
7	7	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		280	1 324,0	471,0	370 720,0	131 880,0	12 880,0		370 720,0	
				м кабеля		807,0	132,0	225 960,0	36 960,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,624								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,16	2 808,51		36 960,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	9,82744	9 442,0		92 790,69					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	9,82744	25,0		245,69					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,70912	13 754,0		23 507,24					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,70912	8 937,0		15 274,41					
8	8	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		145	1 214,0	428,0	176 030,0	62 060,0	6 670,0		176 030,0	
				м кабеля		740,0	119,0	107 300,0	17 255,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,3855								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,235	2 767,44		17 255,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,08921	9 442,0		48 052,32					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	5,08921	25,0		127,23					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,616395	13 754,0		8 477,9					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0.616395	8 937,0		5 508,72					
9	9	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	10	1 474,0 807,0	621,0 181,0	14 740,0 8 070,0	6 210,0 1 810,0	460,0		14 740,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	1,308								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	2 967,21		1 810,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	0,35098	9 442,0		3 313,95					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	0,35098	25,0		8,77					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,12753	13 754,0		1 754,05					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,12753	8 937,0		1 139,74					
10	10	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	45	1 605,0 1 008,0	492,0 135,0	72 225,0 45 360,0	22 140,0 6 075,0	4 725,0		72 225,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	7,3575								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2 596,15		6 075,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	2,05029	9 442,0		19 358,84					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	2,05029	25,0		51,26					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,122625	13 754,0		1 686,58					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,122625	8 937,0		1 095,9					
11	11	1308-0201-0811 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	50	1 944,0 1 210,0	629,0 173,0	97 200,0 60 500,0	31 450,0 8 650,0	5 250,0		97 200,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	9,81								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,25	2 661,54		8 650,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	2,76315	9 442,0		26 089,66					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	2,76315	25,0		69,08					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,23435	13 754,0		3 223,25					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,23435	8 937,0		2 094,39					
12	12	1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	25	3 377,0 2 084,0	1 196,0 335,0	84 425,0 52 100,0	29 900,0 8 375,0	2 425,0		84 425,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	8,4475								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,05	2 745,9		8 375,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	2,34895	9 442,0		22 178,79					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	2,34895	25,0		58,72					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,3379	13 754,0		4 647,48					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,3379	8 937,0		3 019,81					
13	13	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	15	2 356,0 1 479,0	780,0 216,0	35 340,0 22 185,0	11 700,0 3 240,0	1 455,0		35 340,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	3,597								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,215	2 666,67		3 240,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	1,00062	9 442,0		9 447,85					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,00062	25,0		25,02					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,0981	13 754,0		1 349,27					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0981	8 937,0		876,72					
14	14	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	м	75	741,0		55 575,0		55 575,0		55 575,0	
15	15	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1**	м	60	897,0		53 820,0		53 820,0		53 820,0	
16	16	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1**	м	15	1 208,0		18 120,0		18 120,0		18 120,0	
17	17	243-113-0916 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1**	м	40	1 474,0		58 960,0		58 960,0		58 960,0	
18	18	243-113-0917 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1**	м	45	1 904,0		85 680,0		85 680,0		85 680,0	
19	19	243-113-0918 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1**	м	80	2 514,0		201 120,0		201 120,0		201 120,0	
20	20	243-113-0920 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1**	м	175	4 361,0		763 175,0		763 175,0		763 175,0	
21	21	243-113-0921 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1**	м	25	4 978,0		124 450,0		124 450,0		124 450,0	
22	22	243-113-0923 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1**	м	45	7 286,0		327 870,0		327 870,0		327 870,0	
23	23	243-113-0924 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1**		230	9 985,0		2 296 550,0		2 296 550,0		2 296 550,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
24	24	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж**		2	53 601,0	9 894,0	107 202,0	19 788,0			107 202,0	
				шкаф		43 707,0	3 180,0	87 414,0	6 360,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,17								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,744	3 646,79		6 360,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,872	13 754,0		11 993,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,872	8 937,0		7 793,06					
25	25	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж ранее демонтируемого**		2	110 643,0	19 786,0	221 286,0	39 572,0	6 884,0		221 286,0	
				шкаф		87 415,0	6 360,0	174 830,0	12 720,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,34								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,488	3 646,79		12 720,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,744	13 754,0		23 986,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,744	8 937,0		15 586,13					
26	26	1308-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		10	1 737,0	597,0	17 370,0	5 970,0	640,0		17 370,0	
				м кабеля		1 076,0	167,0	10 760,0	1 670,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,744								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6	2 783,33		1 670,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,47742	9 442,0		4 507,8					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,47742	25,0		11,94					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06431	13 754,0		884,52					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06431	8 937,0		574,74					
27	27	243-102-0410 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х25+1х10-0,66**	м	10	6 847,0		68 470,0		68 470,0		68 470,0	
28	28	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**		11	20 570,0	247,0	226 270,0	2 717,0	1 650,0		226 270,0	
				шт.		20 173,0	80,0	221 903,0	880,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,97								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,242	3 636,36		880,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1199	13 754,0		1 649,1					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1199	8 937,0		1 071,55					
29	29	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**		7	10 216,0		71 512,0		71 512,0		71 512,0	
				шт.									
30	30	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**		4	36 438,0		145 752,0		145 752,0		145 752,0	
				шт.									
31	31	1308-0201-2002 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**		14	27 294,0	247,0	382 116,0	3 458,0	2 100,0		382 116,0	
				шт.		26 897,0	80,0	376 558,0	1 120,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,04								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,308	3 636,36		1 120,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1526	13 754,0		2 098,86					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1526	8 937,0		1 363,79					
32	32	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**		5	47 514,0		237 570,0		237 570,0		237 570,0	
				шт.									
33	33	243-903-2006 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**		9	55 876,0		502 884,0		502 884,0		502 884,0	
				шт.									
34	34	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**		5	20 570,0	247,0	102 850,0	1 235,0	750,0		102 850,0	
				шт.		20 173,0	80,0	100 865,0	400,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,35								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	3 636,36		400,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0545	13 754,0		749,59					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0545	8 937,0		487,07					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	243-903-2905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной бронею**	шт.	5	14 369,0		71 845,0		71 845,0		71 845,0	
36	36	1308-0201-2701 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	41 522,0 40 345,0	247,0 80,0	332 176,0 322 760,0	1 976,0 640,0	7 440,0		332 176,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,32								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,176	3 636,36		640,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0872	13 754,0		1 199,35					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0872	8 937,0		779,31					
37	37	243-903-5001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X4-16-T**	шт.	8	10 771,0		86 168,0		86 168,0		86 168,0	
38	38	1308-0201-2702 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	48 689,0 47 069,0	247,0 80,0	389 512,0 376 552,0	1 976,0 640,0	10 984,0		389 512,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,04								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,176	3 636,36		640,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0872	13 754,0		1 199,35					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0872	8 937,0		779,31					
39	39	243-903-5003 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70-T**	шт.	8	28 372,0		226 976,0		226 976,0		226 976,0	
40	40	1308-0201-2703 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	5	57 107,0 53 794,0	247,0 80,0	285 535,0 268 970,0	1 235,0 400,0	15 330,0		285 535,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,6								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	3 636,36		400,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0545	13 754,0		749,59					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0545	8 937,0		487,07					
41	41	243-903-5004 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X70-120-T**	шт.	5	36 014,0		180 070,0		180 070,0		180 070,0	
42	42	1308-0201-2705 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	9	82 509,0 73 966,0	247,0 80,0	742 581,0 665 694,0	2 223,0 720,0	74 664,0		742 581,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	107,91								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,198	3 636,36		720,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0981	13 754,0		1 349,27					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0981	8 937,0		876,72					
43	43	243-903-5005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150-240-T**	шт.	9	46 207,0		415 863,0		415 863,0		415 863,0	
44	44	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж**	шкаф	2	53 601,0 43 707,0	9 894,0 3 180,0	107 202,0 87 414,0	19 788,0 6 360,0			107 202,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,17								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,744	3 646,79		6 360,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,872	13 754,0		11 993,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,872	8 937,0		7 793,06					
45	45	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж ранее демонтируемого**	шкаф	2	110 643,0 87 415,0	19 786,0 6 360,0	221 286,0 174 830,0	39 572,0 12 720,0	6 884,0		221 286,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,34								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,488	3 646,79		12 720,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,744	13 754,0		23 986,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,744	8 937,0		15 586,13					
46	46	1308-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		16	1 737,0	597,0	27 792,0	9 552,0	1 024,0		27 792,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		1 076,0	167,0	17 216,0	2 672,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7904								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96	2 783,33		2 672,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,763872	9 442,0		7 212,48					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,763872	25,0		19,1					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,102896	13 754,0		1 415,23					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,102896	8 937,0		919,58					
47	47	243-102-0410 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334 80, марки КГ 4х25+1х10-0,66**	м	16	6 847,0		109 552,0		109 552,0		109 552,0	
48	48	1308-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж**	м кабеля	85	668,0	238,0	56 780,0	20 230,0			56 780,0	
						430,0	67,0	36 550,0	5 695,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,933								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,125	2 680,0		5 695,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,623228	9 442,0		15 326,52					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,623228	25,0		40,58					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,218654	13 754,0		3 007,37					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,218654	8 937,0		1 954,11					
49	49	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	63 549,0	26 882,0	63 549,0	26 882,0	922,0		63 549,0	
						35 745,0	9 034,0	35 745,0	9 034,0				
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,6976								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,24	4 033,04		9 034,0					
		311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,792	12 767,0		22 878,46					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,448	8 937,0		4 003,78					
50	50	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подкосы. Установка**	опора	1	30 838,0	11 625,0	30 838,0	11 625,0	922,0		30 838,0	
						18 291,0	3 906,0	18 291,0	3 906,0				
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4272								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,975	4 006,15		3 906,0					
		311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7616	12 767,0		9 723,35					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	8 937,0		1 901,79					
51	51	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	3	50 706,0		152 118,0		152 118,0		152 118,0	
52	52	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа SH702 стяжка, Т.П.3.407.1-164**	шт.	2	31 163,0		62 326,0		62 326,0		62 326,0	
53	53	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)**	шт.	2	3 478,0		6 956,0		6 956,0		6 956,0	
54	54	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка - Кронштейн**	т	0,0106	184 102,0	75 687,0	1 951,0	802,0	35,0		1 951,0	
						105 067,0	21 544,0	1 114,0	228,0				
		005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,17808								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053297	4 277,93		228,0					
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,050456	1 388,0		70,03					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,053068	13 754,0		729,9					
		331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,000237	9 926,0		2,36					
55	55	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	37 251,0		74 502,0		74 502,0		74 502,0	
56	56	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	4	257,0		1 028,0		1 028,0		1 028,0	
57	57	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	6	1 299,0		7 794,0		7 794,0		7 794,0	
58	58	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой**	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0	
59	59	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Разрядники. Установка вручную**	комплект	6	29 220,0	2 202,0	175 320,0	13 212,0	2 076,0		175 320,0	
						26 672,0	740,0	160 032,0	4 440,0				
		005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	29,4336								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,476	3 008,13		4 440,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,4784	8 937,0		13 212,46					
60	60	252-207-1714 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа SE45.275-15 с прокалывающим зажимом**	шт.	6	30 848,0		185 088,0		185 088,0		185 088,0	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	252-204-1510 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SJK3C 1KV	шт.	1	65 352,0		65 352,0		65 352,0		65 352,0	
62	62	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0		4 842,0	
63	63	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0	
64	64	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 682,0		7 364,0		7 364,0		7 364,0	
65	65	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	18	3 752,0		67 536,0		67 536,0		67 536,0	
66	66	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0	
67	67	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	16 785,0		33 570,0		33 570,0		33 570,0	
68	68	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	6 822,0		13 644,0		13 644,0		13 644,0	
69	69	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	4 648,0		9 296,0		9 296,0		9 296,0	
70	70	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	1	715,0		715,0		715,0		715,0	
71	71	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	514,0		1 028,0		1 028,0		1 028,0	
72	72	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из медного не изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	7,2	2 622,0 2 539,0	10,0 2,0	18 878,0 18 281,0	72,0 14,0	525,0		18 878,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,06072								
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,004544	18,0		18,08					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,002354	13 754,0		32,38					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002354	8 937,0		21,04					
73	73	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	4	1 050,0		4 200,0		4 200,0		4 200,0	
74	74	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник медный ПРТЛ16**	шт.	3,2	1 737,0		5 558,0		5 558,0		5 558,0	
75	75	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,068	348 874,0 218 861,0	90 583,0 25 024,0	23 723,0 14 883,0	6 160,0 1 702,0	2 680,0		23 723,0	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,592323								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,564876	3 013,05		1 702,0					
		314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,552541	10 907,0		6 026,56					
		314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	0,038461	9,0		0,35					
		314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,249805	18,0		4,5					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,003854	13 754,0		53,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,008423	8 937,0		75,28					
76	76	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	м	68	2 619,0		178 092,0		178 092,0		178 092,0	
77	77	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	1 333,0 1 106,0	37,0 9,0	26 660,0 22 120,0	740,0 180,0	3 800,0		26 660,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,706								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	4 500,0		180,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,73248	280,0		205,09					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02398	13 754,0		329,82					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02398	8 937,0		214,31					
78	78	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм длиной 11м. Монтаж оборудования**	шт.	2	24 892,0 16 676,0	1 008,0 233,0	49 784,0 33 352,0	2 016,0 466,0	14 416,0		49 784,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,5852								

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,128	3 640,63		466,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	2,026615	280,0		567,45					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,06383	13 754,0		877,92					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,06383	8 937,0		570,45					
79	79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0,29	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	2 522,0 2 522,0	0,0 0,0			2 522,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел-ч	0,500192								
80	80	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,29	16 177,0 4 412,0	5 833,0 1 870,0	4 691,0 1 279,0	1 691,0 542,0	1 721,0		4 691,0	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Работы по устройству всякого и отжимающих конструкций	чел-ч	0,27608								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17545	3 089,2		542,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш-ч	0,149408	9 005,0		1 345,42					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,298815	18,0		5,38					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш-ч	0,025984	13 111,0		340,68					
81	81	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	8 284,0 3 584,0	3 810,0 812,0	16 568,0 7 168,0	7 620,0 1 624,0	1 780,0		16 568,0	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) Работы по устройству всякого и отжимающих конструкций	чел-ч	1,3156								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,316	5 139,24		1 624,0					
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш-ч	0,316736	24 057,0		7 619,72					
82	82	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	1,086	57 613,0		62 568,0		62 568,0		62 568,0	
83	83	1308-0101-2503 РСНБ РК 2022	**Подстанция блочная напряжением до 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1	7 473 330,0 6 125 755,0	1 141 172,0 356 261,0	7 473 330,0 6 125 755,0	1 141 172,0 356 261,0	206 403,0		7 473 330,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	992,99								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	87,44	4 074,35		356 261,0					
		314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш-ч	2,0928	5 729,0		11 989,65					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	42,946	280,0		12 024,88					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	73,575	13 754,0		1 011 950,55					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	11,772	8 937,0		105 206,36					
84	84	1308-0103-1102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	284 607,0 181 554,0	85 531,0 27 537,0	284 607,0 181 554,0	85 531,0 27 537,0	17 522,0		284 607,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	29,43								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,609	3 619,0		27 537,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	3,6406	13 754,0		50 072,81					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	3,9676	8 937,0		35 458,44					
85	85	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	110 643,0 87 415,0	19 786,0 6 360,0	221 286,0 174 830,0	39 572,0 12 720,0	6 884,0		221 286,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	28,34								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,488	3 646,79		12 720,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	1,744	13 754,0		23 986,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	1,744	8 937,0		15 586,13					
86	86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	6,3	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	54 778,0 54 778,0	0,0 0,0			54 778,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел-ч	10,86624								
87	87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	6,3	4 538,0 4 538,0	0,0 0,0	28 589,0 28 589,0	0,0 0,0			28 589,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел-ч	6,85818								
88	88	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	42	1 532,0 911,0	64,0 17,0	64 344,0 38 262,0	2 688,0 714,0	23 394,0		64 344,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	6,4092								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,168	4 250,0		714,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	1,432914	280,0		401,22					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,100716	13 754,0		1 385,25					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,100716	8 937,0		900,1					
89	89	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	6	1 598,0 1 172,0	57,0 15,0	9 588,0 7 032,0	342,0 90,0	2 214,0		9 588,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	1,1772								

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3 750,0		90,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,219744	280,0		61,53					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,012426	13 754,0		170,91					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,012426	8 937,0		111,05					
90	90	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	14 342,0 6 509,0	795,0 238,0	172 104,0 78 108,0	9 540,0 2 856,0	84 456,0		172 104,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	13,08								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,792	3 606,06		2 856,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	2,289	280,0		640,92					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,3924	13 754,0		5 397,07					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,3924	8 937,0		3 506,88					
91	91	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	$м^3$	13,04	103 352,0 63 160,0	36 674,0 11 910,0	1 347 710,0 823 606,0	478 229,0 155 306,0	45 875,0		1 347 710,0	
		006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в группах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел-ч	153,058304								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,7036	3 003,78		155 306,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш-ч	51,700992	9 005,0		465 587,43					
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	103,401984	87,0		8 995,97					
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	35,635712	103,0		3 670,48					
92	92	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Разборка**	$м^3$	35,4	54 612,0 42 790,0	11 822,0 3 869,0	1 933 265,0 1 514 766,0	418 499,0 136 963,0			1 933 265,0	
		006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в группах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел-ч	281,5008								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	45,5952	3 003,89		136 963,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш-ч	45,5952	9 005,0		410 584,78					
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	91,1904	87,0		7 933,56					
93	93	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	10,2	71 364,0 48 131,0	23 233,0 7 604,0	727 913,0 490 936,0	236 977,0 77 561,0			727 913,0	
		006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в группах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел-ч	87,9648								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,8162	3 004,35		77 561,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш-ч	25,81824	9 005,0		232 493,25					
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	51,63648	87,0		4 492,37					
94	94	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	8,5	144 938,0 83 260,0	58 160,0 18 942,0	1 231 973,0 707 710,0	494 360,0 161 007,0	29 903,0		1 231 973,0	
		006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в группах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел-ч	126,8064								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	53,601	3 003,81		161 007,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш-ч	53,5976	9 005,0		482 646,39					
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	107,1952	87,0		9 325,98					
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	23,2288	103,0		2 392,57					
95	95	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции дверей и ворот** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,6614	290 759,0 278 615,0	10 765,0 3 367,0	192 308,0 184 276,0	7 120,0 2 227,0	912,0		192 308,0	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел-ч	36,490232								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,632298	3 522,07		2 227,0					
		315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,394089	484,0		190,74					
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,103708	54,0		5,6					
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш-ч	0,031112	269,0		8,37					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,254083	13 754,0		3 494,66					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,378532	8 937,0		3 382,94					
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,362976	103,0		37,39					
96	96	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,1464	165 904,0 158 142,0	4 426,0 851,0	24 288,0 23 152,0	648,0 125,0	488,0		24 288,0	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел-ч	4,584545								

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035575	3 513,68		125,0					
		315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,200861	484,0		97,22					
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,047059	54,0		2,54					
		314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,042181	132,0		137,57					
		315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,016069	269,0		4,32					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,013773	13 754,0		189,44					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021808	8 937,0		194,9					
		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,212486	103,0		21,99					
97	97	1308-0103-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж оборудования**	шт.	2	141 237,0 90 777,0	42 765,0 13 768,0	282 474,0 181 554,0	85 530,0 27 536,0	15 390,0		282 474,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,43								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,608	3 619,35		27 536,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,6406	13 754,0		50 072,81					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,9676	8 937,0		35 458,44					
98	98	1308-0103-3503 *РСНБ РК 2022*	**Мост шинный и ошиновка. Демонтаж оборудования**	мост	4	38 297,0 30 259,0	8 038,0 2 584,0	153 188,0 121 036,0	32 152,0 10 336,0			153 188,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,62								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,832	3 649,72		10 336,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,417	13 754,0		19 489,42					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,417	8 937,0		12 663,73					
99	99	1308-0103-3301 *РСНБ РК 2022*	**Камера сборных распределительных устройств. Демонтаж оборудования**	шт.	11	87 446,0 73 966,0	13 480,0 4 333,0	961 906,0 813 626,0	148 280,0 47 663,0			961 906,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	131,89								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,068	3 647,31		47 663,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	6,53455	13 754,0		89 876,2					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	6,53455	8 937,0		58 399,27					
100	100	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт ЩО 70.Демонтаж**	шт.	7	19 198,0 13 969,0	5 229,0 1 630,0	134 386,0 97 783,0	36 603,0 11 410,0			134 386,0	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,26								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,122	3 654,71		11 410,0					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,9676	280,0		1 110,93					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,56415	13 754,0		21 513,32					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,56415	8 937,0		13 978,81					
101	101	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования АСКУЭ. Демонтаж оборудования**	шкаф	1	53 601,0 43 707,0	9 894,0 3 180,0	53 601,0 43 707,0	9 894,0 3 180,0			53 601,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,085								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,872	3 646,79		3 180,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,436	13 754,0		5 996,74					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,436	8 937,0		3 896,53					
102	102	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	169,8642	252,0		42 806,0				42 806,0	
103	103	412-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	2 378,0988	63,0		149 820,0				149 820,0	
104	104	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,9208	1 310,0		1 206,0				1 206,0	
105	105	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,9208	1 310,0		1 206,0				1 206,0	
106	106	414-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование демонтируемое. Погрузка**	т	5,9	2 011,0		11 865,0				11 865,0	
107	107	414-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование демонтируемое. Разгрузка**	т	5,9	2 011,0		11 865,0				11 865,0	
108	108	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	29,5	171,0		5 045,0				5 045,0	
109	109	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	29,3	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	254 764,0 254 764,0	0,0 0,0			254 764,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	50,53664								
110	110	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		4,5	9 738,0	486,0	43 821,0	2 187,0	17 275,0		43 821,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		5 413,0	118,0	24 358,0	531,0				
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,1408								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1755	3 025,64		531,0					
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1764	12 408,0		2 188,77					
111	111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	18,3	4 538,0	0,0	83 045,0	0,0			83 045,0	
						4 538,0	0,0	83 045,0	0,0				
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19,92138								
112	112	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком**	м³ грунта	6,5	4 538,0	0,0	29 497,0	0,0			29 497,0	
						4 538,0	0,0	29 497,0	0,0				
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,0759								
113	113	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	6,5	3 490,0		22 685,0		22 685,0		22 685,0	
114	114	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	65	831,0	428,0	54 015,0	27 820,0			54 015,0	
						403,0	138,0	26 195,0	8 970,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,251								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,47	3 631,58		8 970,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,225705	13 754,0		16 858,35					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,225705	8 937,0		10 954,13					
115	115	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,2	84 688,0		16 938,0		16 938,0		16 938,0	
116	116	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	92	620,0	20,0	57 040,0	1 840,0	368,0		57 040,0	
						596,0	0,0	54 832,0	0,0				
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,6692								
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010028	13 754,0		137,93					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,010028	8 937,0		89,62					
		315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	4,181676	407,0		1 701,94					
117	117	241-207-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	92	6 376,0		586 592,0		586 592,0		586 592,0	
118	118	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	45	2 754,0	1 066,0	123 930,0	47 970,0	3 330,0		123 930,0	
						1 614,0	305,0	72 630,0	13 725,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,772								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,77	2 877,36		13 725,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,14901	9 442,0		29 732,95					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,14901	25,0		78,73					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,799515	13 754,0		10 996,53					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,799515	8 937,0		7 145,27					
119	119	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	65	2 175,0	919,0	141 375,0	59 735,0	2 990,0		141 375,0	
						1 210,0	267,0	78 650,0	17 355,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,753								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,85	2 966,67		17 355,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,51416	9 442,0		33 180,7					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,51416	25,0		87,85					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,169025	13 754,0		16 078,77					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,169025	8 937,0		10 447,58					
120	120	1308-0201-0804 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	35	2 381,0	905,0	83 335,0	31 675,0	2 240,0		83 335,0	
						1 412,0	257,0	49 420,0	8 995,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,0115								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,15	2 855,56		8 995,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,22796	9 442,0		21 036,4					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,22796	25,0		55,7					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,46543	13 754,0		6 401,52					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,46543	8 937,0		4 159,55					
121	121	243-101-0311 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х240(ок)-10**	м	80	9 198,0		735 840,0		735 840,0		735 840,0	
122	122	243-101-0308 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х120(ок)-10**	м	65	6 154,0		400 010,0		400 010,0		400 010,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	1308-0103-1001 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	шт.	3	8 244,0 6 724,0	598,0 186,0	24 732,0 20 172,0	1 794,0 558,0	2 766,0		24 732,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,27								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,165	3 381,82		558,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	9 442,0		308,75					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0654	13 754,0		899,51					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0654	8 937,0		584,48					
124	124	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	**ОПН 10кВ**	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0	
125	125	1308-0201-2509 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6	162 385,0 60 518,0	101 793,0 34 752,0	974 310,0 363 108,0	610 758,0 208 512,0	444,0		974 310,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58,86								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,08	3 590,08		208 512,0					
		314-504-1201	Вышки телескопические высота подъема 25 м	маш.-ч	57,6828	10 511,0		606 303,91					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1962	13 754,0		2 698,53					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1962	8 937,0		1 753,44					
126	126	243-903-2709 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12**	шт.	6	118 514,0		711 084,0		711 084,0		711 084,0	
127	127	1308-0201-2710 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	89 729,0 80 691,0	742,0 238,0	358 916,0 322 764,0	2 968,0 952,0	33 184,0		358 916,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,32								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,264	3 606,06		952,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1308	13 754,0		1 799,02					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1308	8 937,0		1 168,96					
128	128	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240**	шт.	4	124 409,0		497 636,0		497 636,0		497 636,0	
129	129	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из медного не изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	3	2 622,0 2 539,0	10,0 2,0	7 866,0 7 617,0	30,0 6,0	219,0		7 866,0	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2753								
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,41856	18,0		7,53					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000981	13 754,0		13,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000981	8 937,0		8,77					
130	130	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	3	1 050,0		3 150,0		3 150,0		3 150,0	
131	131	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный,(1шт-1м) Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1 737,0		10 422,0		10 422,0		10 422,0	
132	132	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка - Кронштейн, скоба**	т	0,08058	184 102,0 105 067,0	75 687,0 21 544,0	14 835,0 8 466,0	6 099,0 1 736,0	270,0		14 835,0	
		005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,353744								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,405156	4 284,77		1 736,0					
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,383561	1 388,0		532,38					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,403416	13 754,0		5 548,58					
		331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,001805	9 926,0		17,92					
133	133	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	4 669,0		14 007,0		14 007,0		14 007,0	
134	134	261-404-0442 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный КМ-2 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	3	37 661,0		112 983,0		112 983,0		112 983,0	
135	135	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	1 195,0		14 340,0		14 340,0		14 340,0	
136	136	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	2 498,0		14 988,0		14 988,0		14 988,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 5, ошиникованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 367,0		10 101,0		10 101,0		10 101,0	
138	138	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление ошиникованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1 940,0		23 280,0		23 280,0		23 280,0	
139	139	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление ошиникованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940,0		11 640,0		11 640,0		11 640,0	
140	140	252-207-0436 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 7-8 мм ГОСТ 23981-80	шт.	6	140,0		840,0		840,0		840,0	
141	141	261-404-0623 *РСНБ РК 2022*	Зажим нетлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	990,0		17 820,0		17 820,0		17 820,0	
142	142	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000324	408 199,0		132,0		132,0		132,0	
143	143	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	9,4	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	81 733,0 81 733,0	0,0 0,0			81 733,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,21312								
144	144	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,2	4 538,0 4 538,0	0,0 0,0	28 136,0 28 136,0	0,0 0,0			28 136,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,74932								
145	145	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	48	889,0 403,0	486,0 163,0	42 672,0 19 344,0	23 328,0 7 824,0			42 672,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1392								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,592	3 018,52		7 824,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,610768	8 937,0		23 332,43					
146	146	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	273,0 134,0	139,0 47,0	2 457,0 1 206,0	1 251,0 423,0			2 457,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1962								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,144	2 937,5		423,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,140283	8 937,0		1 253,71					
147	147	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,2	3 490,0		11 168,0		11 168,0		11 168,0	
148	148	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	2 175,0 1 210,0	919,0 267,0	130 500,0 72 600,0	55 140,0 16 020,0	2 760,0		130 500,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,772								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,4	2 966,67		16 020,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,24384	9 442,0		30 628,34					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,24384	25,0		81,1					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0791	13 754,0		14 841,94					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0791	8 937,0		9 643,92					
149	149	1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	3 377,0 2 084,0	1 196,0 335,0	67 540,0 41 680,0	23 920,0 6 700,0	1 940,0		67 540,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,758								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,44	2 745,9		6 700,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,87916	9 442,0		17 743,03					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,87916	25,0		46,98					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,27032	13 754,0		3 717,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,27032	8 937,0		2 415,85					
150	150	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	80	6 154,0		492 320,0		492 320,0		492 320,0	
151	151	1308-0201-2509 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	162 385,0 60 518,0	101 793,0 34 752,0	649 540,0 242 072,0	407 172,0 139 008,0	296,0		649 540,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,24								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,72	3 590,08		139 008,0					
		314-504-1201	Вышки телескопические высота подъема 25 м	маш.-ч	38,4552	10 511,0		404 202,61					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1308	13 754,0		1 799,02					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1308	8 937,0		1 168,96					

№ п.п.	№ позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	243-903-2709 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	4	118 514,0		474 056,0		474 056,0		474 056,0	
153	153	1308-0201-2710 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	89 729,0 80 691,0	742,0 238,0	358 916,0 322 764,0	2 968,0 952,0	33 184,0		358 916,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,32								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,264	3 606,06		952,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1308	13 754,0		1 799,02					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1308	8 937,0		1 168,96					
154	154	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	4	124 409,0		497 636,0		497 636,0		497 636,0	
155	155	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	130,2	8 695,0 8 695,0	0,0 0,0	1 132 089,0 1 132 089,0	0,0 0,0			1 132 089,0	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	224,56896								
156	156	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	28,9	9 738,0 5 413,0	486,0 118,0	281 428,0 156 436,0	14 045,0 3 410,0	110 947,0		281 428,0	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,01536								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1271	3 025,46		3 410,0					
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,13288	12 408,0		14 056,78					
157	157	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,8	4 538,0 4 538,0	0,0 0,0	89 852,0 89 852,0	0,0 0,0			89 852,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,55428								
158	158	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м³ грунта	11,9	4 538,0 4 538,0	0,0 0,0	54 002,0 54 002,0	0,0 0,0			54 002,0	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,95434								
159	159	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	13,2	3 490,0		46 068,0		46 068,0		46 068,0	
160	160	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	297	620,0 596,0	20,0 0,0	184 140,0 177 012,0	5 940,0 0,0	1 188,0		184 140,0	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,2147								
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,032373	13 754,0		445,26					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,032373	8 937,0		289,32					
		315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	13,499541	407,0		5 494,31					
161	161	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	297	6 376,0		1 893 672,0		1 893 672,0		1 893 672,0	
162	162	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	69	2 175,0 1 210,0	919,0 267,0	150 075,0 83 490,0	63 411,0 18 423,0	3 174,0		150 075,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,5378								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,21	2 966,67		18 423,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,730416	9 442,0		35 222,59					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,730416	25,0		93,26					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,240965	13 754,0		17 068,23					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,240965	8 937,0		11 090,5					
163	163	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28	2 754,0 1 614,0	1 066,0 305,0	77 112,0 45 192,0	29 848,0 8 540,0	2 072,0		77 112,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3248								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,968	2 877,36		8 540,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,959384	9 442,0		18 500,5					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,959384	25,0		48,98					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,497476	13 754,0		6 842,28					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,497476	8 937,0		4 445,94					
164	164	1308-0201-0814 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	18	4 458,0 2 757,0	1 604,0 450,0	80 244,0 49 626,0	28 872,0 8 100,0	1 746,0		80 244,0	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,0442								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,916	2 777,78		8 100,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,23668	9 442,0		21 118,73					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,23668	25,0		55,92					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,339426	13 754,0		4 668,47					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,339426	8 937,0		3 033,45					
165	165	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	26	1 474,0 807,0	621,0 181,0	38 324,0 20 982,0	16 146,0 4 706,0	1 196,0		38 324,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,4008								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,586	2 967,21		4 706,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,912548	9 442,0		8 616,28					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,912548	25,0		22,81					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,331578	13 754,0		4 560,52					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,331578	8 937,0		2 963,31					
166	166	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	2 189,0 1 277,0	838,0 238,0	30 646,0 17 878,0	11 732,0 3 332,0	1 036,0		30 646,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8994								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,176	2 833,33		3 332,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,814884	9 442,0		7 694,13					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,814884	25,0		20,37					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,177016	13 754,0		2 434,68					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,177016	8 937,0		1 581,99					
167	167	1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	10	3 377,0 2 084,0	1 196,0 335,0	33 770,0 20 840,0	11 960,0 3 350,0	970,0		33 770,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,379								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,22	2 745,9		3 350,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,93958	9 442,0		8 871,51					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,93958	25,0		23,49					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,13516	13 754,0		1 858,99					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13516	8 937,0		1 207,92					
168	171	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	81	2 175,0 1 210,0	919,0 267,0	176 175,0 98 010,0	74 439,0 21 627,0	3 726,0		176 175,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,8922								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,29	2 966,67		21 627,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,379184	9 442,0		41 348,26					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	4,379184	25,0		109,48					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,456785	13 754,0		20 036,62					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,456785	8 937,0		13 019,29					
169	173	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	9	2 754,0 1 614,0	1 066,0 305,0	24 786,0 14 526,0	9 594,0 2 745,0	666,0		24 786,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,3544								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,954	2 877,36		2 745,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,629802	9 442,0		5 946,59					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,629802	25,0		15,75					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,159903	13 754,0		2 199,31					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,159903	8 937,0		1 429,05					
170	175	1308-0201-0814 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	25	4 458,0 2 757,0	1 604,0 450,0	111 450,0 68 925,0	40 100,0 11 250,0	2 425,0		111 450,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,1725								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,05	2 777,78		11 250,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,1065	9 442,0		29 331,57					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,1065	25,0		77,66					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,471425	13 754,0		6 483,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,471425	8 937,0		4 213,13					
171	177	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	108	2 189,0 1 277,0	838,0 238,0	236 412,0 137 916,0	90 504,0 25 704,0	7 992,0		236 412,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,3668								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,072	2 833,33		25 704,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,286248	9 442,0		59 354,75					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	6,286248	25,0		157,16					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,365552	13 754,0		18 781,8					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,365552	8 937,0		12 203,94					
172	178	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	48	2 754,0 1 614,0	1 066,0 305,0	132 192,0 77 472,0	51 168,0 14 640,0	3 552,0		132 192,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,5568								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,088	2 877,36		14 640,0					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	3,358944	9 442,0		31 715,15					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	3,358944	25,0		83,97					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,852816	13 754,0		11 729,63					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,852816	8 937,0		7 621,62					
173		1308-0201-0814 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	10	4 458,0	1 604,0	44 580,0	16 040,0	970,0		44 580,0	
						2 757,0	450,0	27 570,0	4 500,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	4,469								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62	2 777,78		4 500,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	1,2426	9 442,0		11 732,63					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,2426	25,0		31,07					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,18857	13 754,0		2 593,59					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,18857	8 937,0		1 685,25					
174		1308-0201-0813 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	15	3 377,0	1 196,0	50 655,0	17 940,0	1 455,0		50 655,0	
						2 084,0	335,0	31 260,0	5 025,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	5,0685								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	2 745,9		5 025,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	1,40937	9 442,0		13 307,27					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,40937	25,0		35,23					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,20274	13 754,0		2 788,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,20274	8 937,0		1 811,89					
175		1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	22	2 175,0	919,0	47 850,0	20 218,0	1 012,0		47 850,0	
						1 210,0	267,0	26 620,0	5 874,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	4,3164								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,98	2 966,67		5 874,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	1,189408	9 442,0		11 230,39					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,189408	25,0		29,74					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,39567	13 754,0		5 442,05					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,39567	8 937,0		3 536,1					
176		1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	42	1 474,0	621,0	61 908,0	26 082,0	1 932,0		61 908,0	
						807,0	181,0	33 894,0	7 602,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	5,4936								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,562	2 967,21		7 602,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	1,474116	9 442,0		13 918,6					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,474116	25,0		36,85					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,535626	13 754,0		7 367,0					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,535626	8 937,0		4 786,89					
177	186	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	32	1 324,0	471,0	42 368,0	15 072,0	1 472,0		42 368,0	
						807,0	132,0	25 824,0	4 224,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	4,1856								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,504	2 808,51		4 224,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	1,123136	9 442,0		10 604,65					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,123136	25,0		28,08					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,195328	13 754,0		2 686,54					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,195328	8 937,0		1 745,65					
178	187	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3	1 660,0	578,0	4 980,0	1 734,0	222,0		4 980,0	
						1 008,0	161,0	3 024,0	483,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	0,4905								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,174	2 775,86		483,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	0,139302	9 442,0		1 315,29					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	0,139302	25,0		3,48					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,018312	13 754,0		251,86					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,018312	8 937,0		163,65					
179	188	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	5	2 356,0	780,0	11 780,0	3 900,0	485,0		11 780,0	
						1 479,0	216,0	7 395,0	1 080,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	1,199								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,405	2 666,67		1 080,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	0,33354	9 442,0		3 149,28					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	0,33354	25,0		8,34					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,0327	13 754,0		449,76					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0327	8 937,0		292,24					
180	189	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	10	2 175,0	919,0	21 750,0	9 190,0	460,0		21 750,0	
						1 210,0	267,0	12 100,0	2 670,0				
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	1,962								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9	2 966,67		2 670,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122.62 до 156.96 кН (16 т)	маш-ч	0,54064	9 442,0		5 104,72					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	0,54064	25,0		13,52					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,17985	13 754,0		2 473,66					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,17995	8 937,0		1 607,32					
181	190	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	55	1 324,0 807,0	471,0 132,0	72 820,0 44 385,0	25 905,0 7 260,0	2 530,0		72 820,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	7,194								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,585	2 808,51		7 260,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	1,93039	9 442,0		18 226,74					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,93039	25,0		48,26					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,33572	13 754,0		4 617,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,33572	8 937,0		3 000,33					
182	191	1308-0201-0814 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	5	4 458,0 2 757,0	1 604,0 450,0	22 290,0 13 785,0	8 020,0 2 250,0	485,0		22 290,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	2,2345								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	2 777,78		2 250,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	0,6213	9 442,0		5 866,31					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	0,6213	25,0		15,53					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,094285	13 754,0		1 296,8					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,094285	8 937,0		842,63					
183	192	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	15	2 356,0 1 479,0	780,0 216,0	35 340,0 22 185,0	11 700,0 3 240,0	1 455,0		35 340,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	3,597								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,215	2 666,67		3 240,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	1,00062	9 442,0		9 447,85					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	1,00062	25,0		25,02					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,0981	13 754,0		1 349,27					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,0981	8 937,0		876,72					
184	193	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	60	1 214,0 740,0	428,0 119,0	72 840,0 44 400,0	25 680,0 7 140,0	2 760,0		72 840,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	7,194								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,58	2 767,44		7 140,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	2,10588	9 442,0		19 883,72					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	2,10588	25,0		52,65					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,25506	13 754,0		3 508,1					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,25506	8 937,0		2 279,47					
185	194	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	15	1 605,0 1 008,0	492,0 135,0	24 075,0 15 120,0	7 380,0 2 025,0	1 575,0		24 075,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел-ч	2,4525								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,78	2 596,15		2 025,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш-ч	0,68343	9 442,0		6 452,95					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш-ч	0,68343	25,0		17,09					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,040875	13 754,0		562,19					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,040875	8 937,0		365,3					
186	195	243-140-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10 (ок)-1**	м	135	761,0		102 735,0		102 735,0		102 735,0	
187	196	243-140-1105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х10 (ок)-1**	м	100	937,0		93 700,0		93 700,0		93 700,0	
188	197	243-140-1106 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х16 (ок)-1**	м	25	1 226,0		30 650,0		30 650,0		30 650,0	
189	198	243-140-0934 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25 (мк)-1**	м	25	1 453,0		36 325,0		36 325,0		36 325,0	
190	199	243-140-0935 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35 (мк)-1**	м	85	1 793,0		152 405,0		152 405,0		152 405,0	
191	200	243-140-0936 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50 (мк)-1**	м	135	2 274,0		306 990,0		306 990,0		306 990,0	
192	201	243-140-0938 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х95 (мк)-1**		215	4 311,0		926 865,0		926 865,0		926 865,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	202	243-140-0939 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120 (мк)-1**	м	35	5 373,0		188 055,0		188 055,0		188 055,0	
194	203	243-140-0941 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х185 (мк)-1**	м	85	7 847,0		666 995,0		666 995,0		666 995,0	
195	204	243-140-0942 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х240 (мк)-1**	м	220	9 855,0		2 168 100,0		2 168 100,0		2 168 100,0	
196	205	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж**	шкаф	2	53 601,0 43 707,0	9 894,0 3 180,0	107 202,0 87 414,0	19 788,0 6 360,0			107 202,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,17								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,744	3 646,79		6 360,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,872	13 754,0		11 993,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,872	8 937,0		7 793,06					
197	206	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж ранее демонтированного**	шкаф	2	110 643,0 87 415,0	19 786,0 6 360,0	221 286,0 174 830,0	39 572,0 12 720,0	6 884,0		221 286,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,34								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,488	3 646,79		12 720,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,744	13 754,0		23 986,98					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,744	8 937,0		15 586,13					
198	207	1308-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	16	1 737,0 1 076,0	597,0 167,0	27 792,0 17 216,0	9 552,0 2 672,0	1 024,0		27 792,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7904								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96	2 783,33		2 672,0					
		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,763872	9 442,0		7 212,48					
		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,763872	25,0		19,1					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,102896	13 754,0		1 415,23					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,102896	8 937,0		919,58					
199	208	243-102-0410 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х25+1х10-0,66**	м	16	6 847,0		109 552,0		109 552,0		109 552,0	
200	209	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	20 570,0 20 173,0	247,0 80,0	82 280,0 80 692,0	988,0 320,0	600,0		82 280,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,08								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,088	3 636,36		320,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0436	13 754,0		599,67					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0436	8 937,0		389,65					
201	210	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**	шт.	7	10 216,0		71 512,0		71 512,0		71 512,0	
202	211	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	шт.	4	36 438,0		145 752,0		145 752,0		145 752,0	
203	212	1308-0201-2002 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	14	27 294,0 26 897,0	247,0 80,0	382 116,0 376 558,0	3 458,0 1 120,0	2 100,0		382 116,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,04								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,308	3 636,36		1 120,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1526	13 754,0		2 098,86					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1526	8 937,0		1 363,79					
204	213	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней**	шт.	6	47 514,0		285 084,0		285 084,0		285 084,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	214	243-903-2006 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	9	55 876,0		502 884,0		502 884,0		502 884,0	
206	215	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	20 570,0 20 173,0	247,0 80,0	61 710,0 60 519,0	741,0 240,0	450,0		61 710,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,81								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,066	3 636,36		240,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0327	13 754,0		449,76					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0327	8 937,0		292,24					
207	216	243-903-2905 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	5	14 369,0		71 845,0		71 845,0		71 845,0	
208	217	1308-0201-2701 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	41 522,0 40 345,0	247,0 80,0	124 566,0 121 035,0	741,0 240,0	2 790,0		124 566,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,62								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,066	3 636,36		240,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0327	13 754,0		449,76					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0327	8 937,0		292,24					
209	218	243-903-5001 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X4-16-T	шт.	8	10 771,0		86 168,0		86 168,0		86 168,0	
210	219	1308-0201-2702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	48 689,0 47 069,0	247,0 80,0	194 756,0 188 276,0	988,0 320,0	5 492,0		194 756,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,52								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,088	3 636,36		320,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0436	13 754,0		599,67					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0436	8 937,0		389,65					
211	220	243-903-5003 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X25-70-T	шт.	8	28 372,0		226 976,0		226 976,0		226 976,0	
212	221	1308-0201-2703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	57 107,0 53 794,0	247,0 80,0	285 535,0 268 970,0	1 235,0 400,0	15 330,0		285 535,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,6								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	3 636,36		400,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0545	13 754,0		749,59					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0545	8 937,0		487,07					
213	222	243-903-5004 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X70-120-T	шт.	5	36 014,0		180 070,0		180 070,0		180 070,0	
214	223	1308-0201-2705 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	82 509,0 73 966,0	247,0 80,0	660 072,0 591 728,0	1 976,0 640,0	66 368,0		660 072,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	95,92								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,176	3 636,36		640,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0872	13 754,0		1 199,35					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0872	8 937,0		779,31					
215	224	243-903-5005 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150 240-T	шт.	9	46 207,0		415 863,0		415 863,0		415 863,0	
216	225	252-204-1510 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SJK3C 1KV	шт.	1	65 352,0		65 352,0		65 352,0		65 352,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Всего работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	226	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты ленточные. Устройство**	$м^3$ основания	17,4	16 177,0	5 833,0	281 480,0	101 494,0	103 217,0		281 480,0	
						4 412,0	1 870,0	76 769,0	32 538,0				
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,5648								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,527	3 090,91		32 538,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	8,96448	9 005,0		80 725,14					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,92896	18,0		322,72					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1,55904	13 111,0		20 440,57					
218	227	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	89,76	355,0	2,0	31 865,0	180,0	15 259,0		31 865,0	
						183,0	1,0	16 426,0	90,0				
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,285216								
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,019029	8 937,0		170,06					
219	228	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	16,3	38 630,0	4 643,0	629 669,0	75 681,0	388 950,0		629 669,0	
						10 125,0	982,0	165 038,0	16 007,0				
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,67824								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,2486	3 049,77		16 007,0					
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,955218	60,0		117,31					
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,757514	14 687,0		69 873,6					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,785008	280,0		219,8					
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,049291	12 408,0		611,61					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,178909	13 754,0		2 460,71					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,268363	8 937,0		2 398,36					
220	229	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,45063	336 740,0		488 485,0		488 485,0		488 485,0	
221	230	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10182	345 153,0		35 143,0		35 143,0		35 143,0	
222	231	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	29	5 605,0	3 050,0	162 545,0	88 450,0	15 080,0		162 545,0	
						2 035,0	650,0	59 015,0	18 850,0				
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,2404								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,683	5 118,11		18 850,0					
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	3,676736	24 057,0		88 451,24					
223	232	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	28	6 133,0	2 991,0	171 724,0	83 748,0	22 092,0		171 724,0	
						2 353,0	637,0	65 884,0	17 836,0				
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,3256								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,472	5 137,1		17 836,0					
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	3,48096	24 057,0		83 741,45					
224	233	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	22,162	57 613,0		1 276 819,0		1 276 819,0		1 276 819,0	
225	234	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	**Монолитные заделки. Устройство**	$м^3$	1	44 177,0	3 678,0	44 177,0	3 678,0	24 233,0		44 177,0	
						16 266,0	767,0	16 266,0	767,0				
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1584								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,253	3 031,62		767,0					
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,187936	60,0		11,28					
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23856	14 687,0		3 503,73					
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,003024	12 408,0		37,52					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,004368	13 754,0		60,08					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00728	8 937,0		65,06					
226	235	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	1,25	77 230,0	5 922,0	96 538,0	7 403,0	49 192,0		96 538,0	
						31 954,0	1 211,0	39 942,0	1 514,0				
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,33								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,50375	3 005,46		1 514,0					
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,504	14 687,0		7 402,25					
227	236	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	**Устройство ввода труб**	канал	94	5 119,0	0,0	481 186,0	0,0	16 356,0		481 186,0	
						4 945,0	0,0	464 830,0	0,0				
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	82,438								

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	237	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	м	188	1 852,0		348 176,0		348 176,0		348 176,0	
229	238	241-117-0418 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка ГОСТ 17380-2001 размерами 100х3,0 мм**	шт.	63	1 885,0		118 755,0		118 755,0		118 755,0	
230	239	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	57,92	4 391,0	44,0	254 327,0	2 548,0	170 054,0		254 327,0	
						1 411,0	7,0	81 725,0	405,0				
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	13,750208								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11584	3 496,2		405,0					
		321-201-0101	Катки битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,264973	1 113,0		1 407,91					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,129741	8 937,0		1 159,49					
231	240	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1,74	709,0	267,0	1 234,0	464,0			1 234,0	
						442,0	88,0	769,0	153,0				
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,21054								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05046	3 032,1		153,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,051156	9 005,0		460,66					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,204624	18,0		3,68					
232	241	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	1,74	11 195,0	3 301,0	19 479,0	5 743,0	6 691,0		19 479,0	
						4 049,0	1 029,0	7 045,0	1 790,0				
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	1,520064								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5655	3 165,34		1 790,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,409248	9 005,0		3 685,28					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,818496	18,0		14,73					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,155904	13 111,0		2 044,06					
233	242	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	1,74	17 475,0	5 833,0	30 406,0	10 150,0	12 580,0		30 406,0	
						4 412,0	1 870,0	7 677,0	3 254,0				
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	1,65648								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,0527	3 091,1		3 254,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,896448	9 005,0		8 072,51					
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,792896	18,0		32,27					
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,155904	13 111,0		2 044,06					
234	243	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,09083	74 330,0	4 667,0	6 751,0	424,0	17,0		6 751,0	
						69 468,0	1 509,0	6 310,0	137,0				
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	1,180063								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,038603	3 548,97		137,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу, максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016277	13 754,0		223,87					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022381	8 937,0		200,01					
235	244	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09083	383 139,0		34 801,0		34 801,0		34 801,0	
236	245	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная - 150мм. Устройство**	$м^3$	2,61	30 955,0	2 991,0	80 793,0	7 806,0	56 309,0		80 793,0	
						6 390,0	610,0	16 678,0	1 592,0				
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	3,94632								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52983	3 004,74		1 592,0					
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,526176	14 687,0		7 727,95					
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,403136	31,0		43,5					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0038	8 937,0		33,96					
237	246	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная - 30мм. Устройство**	$м^3$	0,522	33 230,0	2 991,0	17 346,0	1 561,0	12 449,0		17 346,0	
						6 390,0	610,0	3 336,0	318,0				
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	0,789264								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,105966	3 000,96		318,0					
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,105235	14 687,0		1 545,59					
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,280527	31,0		8,7					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00076	8 937,0		6,79					
238	247	1308-0101-2503 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция блочная напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования на фундамент**	подстанция	1	7 473 330,0	1 141 172,0	7 473 330,0	1 141 172,0	206 403,0		7 473 330,0	
						6 125 755,0	356 261,0	6 125 755,0	356 261,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	992.99								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87.44	4 074,35		356 261,0					
		314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	2.0928	5 729,0		11 989,65					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42.946	280,0		12 024,88					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	73.575	13 754,0		1 011 950,55					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	11.772	8 937,0		105 206,36					
239	248	1308-0103-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	284 607,0 181 554,0	85 531,0 27 537,0	569 214,0 363 108,0	171 062,0 55 074,0	35 044,0		569 214,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58.86								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.218	3 619,0		55 074,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	7.2812	13 754,0		100 145,62					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	7.9352	8 937,0		70 916,88					
240	249	Прайс *лист #ЦИС РК 8.04-07-2023 п. 3.7. Кмат=0.982*	**Блочно-модульное здание из панелей типа "Сендвич" согласно опросного листа.**	к-т	1	97 502 062,79		97 502 063,0		97 502 063,0		97 502 063,0	
241	250	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	2	5 915,0 2 867,0	3 048,0 650,0	11 830,0 5 734,0	6 096,0 1 300,0			11 830,0	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0524								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.254	5 118,11		1 300,0					
		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,253389	24 057,0		6 095,77					
242	251	1308-0101-2503 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция блочная напряжением до 35 КВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Демонтаж оборудования**	подстанция	1	3 633 463,0 3 062 878,0	570 585,0 178 131,0	3 633 463,0 3 062 878,0	570 585,0 178 131,0			3 633 463,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	496.495								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.72	4 074,36		178 131,0					
		314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1.0464	5 729,0		5 994,83					
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21.473	280,0		6 012,44					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	36.7875	13 754,0		505 975,28					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5.886	8 937,0		52 603,18					
243	252	1308-0103-1102 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж оборудования**	шт.	1	133 542,0 90 777,0	42 765,0 13 768,0	133 542,0 90 777,0	42 765,0 13 768,0			133 542,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.715								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.804	3 619,35		13 768,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1.8203	13 754,0		25 036,41					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.9838	8 937,0		17 729,22					
244	253	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж**	шкаф	2	53 601,0 43 707,0	9 894,0 3 180,0	107 202,0 87 414,0	19 788,0 6 360,0			107 202,0	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.17								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.744	3 646,79		6 360,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.872	13 754,0		11 993,49					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.872	8 937,0		7 793,06					
245	254	414-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	т	12,36411	1 039,0		12 846,0				12 846,0	
246	255	414-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	т	12,36411	1 039,0		12 846,0				12 846,0	
247	256	414-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование демонтируемое. Погрузка**	т	12,3	2 011,0		24 735,0				24 735,0	
248	257	414-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование демонтируемое. Разгрузка**	т	12,3	2 011,0		24 735,0				24 735,0	
249	258	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	123,32055	171,0		21 088,0				21 088,0	
250	259	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия асфальтовые и асфальтобетонные. Разборка**	$м^2$ покрытия	1 094	2 390,0 1 906,0	484,0 158,0	2 614 660,0 2 085 164,0	529 496,0 172 852,0			2 614 660,0	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные работы в грунтах: работы по устройству конструкций бапенного и мачтового типа тепловых печей и труб	чел.-ч	366.9276								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	57.982	2 981,1		172 852,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 0,86 МПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	57.710688	9 005		519 684,75					

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		-16,0	0,0	-17 504,0	0,0				
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-ч	2,735								
257	266	212-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15	т	141,126	30 917,0		4 363 193,0		4 363 193,0		4 363 193,0	
			ИТОГО по акту					182 686 944	11 487 026	35 937 490	0	182 686 944	
								37 338 807	3 300 897	97 603 556	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							97 603 556			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%	Тенге								7 147 005	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге								276 691	
			Итого:	Тенге								190 110 640	
			Сметная прибыль 5%	Тенге								4 625 354	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								5 703 319	
			Итого:	Тенге								200 439 313	
			в том числе на 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге								215 472 286	
			Итого с тендерной скидкой К=0,98	Тенге								211 162 839,92	
			НДС (12%)	Тенге								25 339 540,79	
			Итого с НДС	Тенге								236 502 380,71	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Самадинов А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КазСетьПроект", БИН 170740010550

Принял (Заказчик)

АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240004744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

АТТЕСТАТ №KZ55VJE00077389 от 21.11.2022 г.
Эксперт **Токенов Е.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ №2 от 09.07.2024 г.
Эксперт **Максимов М.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. нач. СМС
нач. ОКС Кобеева О.С.
ведущий инженер Абдигали Н.Ж.

нач. СМС Корчаев М.А.
Расмотрено верно
Нач. АРЭС Ибраев Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744, г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573, г.Астана, Проспект АЛ-ФАРАБИ, 44.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ТП527 Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527"**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Вертикальная планировка. Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 775 от 23.05.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Вертикальная планировка. Благоустройство и озеленение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка грунта при планировке территории**	$м^3$ грунта	156,38	126,0	126,0	19 704,0	19 704,0			19 704,0	
						0,0	33,0	0,0	5 161,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25104	4 125,37		5 161,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	1,192742	16 471,0		19 645,65					
2	2	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - грунт при планировке территории**	$м^3$ грунта	156,38	99,0	99,0	15 482,0	15 482,0			15 482,0	
						0,0	26,0	0,0	4 066,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,93828	4 333,46		4 066,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,944035	16 471,0		15 549,2					
3	3	1101-0102-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	33,92	560,0	560,0	18 995,0	18 995,0			18 995,0	
						0,0	173,0	0,0	5 868,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62816	3 604,07		5 868,0					
		311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш-ч	1,637386	11 605,0		19 001,87					
4	4	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	661,44	69,0		45 639,0				45 639,0	
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	33,92	85,0	68,0	2 883,0	2 307,0			2 883,0	
						17,0	17,0	577,0	577,0				
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел-ч	0,125504								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13568	4 252,65		577,0					
		332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш-ч	0,003039	9 154,0		27,82					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,137145	16 471,0		2 258,92					
6	6	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - срезка плодородного грунта**	$м^3$ грунта	48,64	101,0	101,0	4 913,0	4 913,0			4 913,0	
						0,0	26,0	0,0	1 265,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29184	4 334,57		1 265,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,299622	16 471,0		4 935,08					
7	7	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - при срезке плодородного грунта**	$м^3$ грунта	48,64	88,0	88,0	4 280,0	4 281,0			4 280,0	
						0,0	23,0	0,0	1 119,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2432	4 601,15		1 119,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,25931	16 471,0		4 271,09					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь на участках озеленения**	$м^3$ грунта	48,64	101,0	101,0	4 913,0	4 913,0			4 913,0	
						0,0	26,0	0,0	1 265,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29184	4 334,57		1 265,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,299622	16 471,0		4 935,08					
9	9	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	48,64	88,0	88,0	4 280,0	4 281,0			4 280,0	
						0,0	23,0	0,0	1 119,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2432	4 601,15		1 119,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,25931	16 471,0		4 271,09					
10	10	1101-0102-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	156,38	560,0	560,0	87 573,0	87 573,0			87 573,0	
						0,0	173,0	0,0	27 054,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,50624	3 604,2		27 054,0					
		311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш-ч	7,548775	11 605,0		87 603,54					
11	11	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3 049,41	69,0		210 409,0				210 409,0	
12	12	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	156,38	85,0	68,0	13 292,0	10 633,0			13 292,0	
						17,0	17,0	2 658,0	2 658,0				
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел-ч	0,578606								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62552	4 249,26		2 658,0					
		332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 7 т	маш-ч	0,014012	9 154,0		128,26					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,632276	16 471,0		10 414,21					
13	13	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	156,38	126,0	126,0	19 704,0	19 704,0			19 704,0	
						0,0	33,0	0,0	5 161,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25104	4 125,37		5 161,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	1,192742	16 471,0		19 645,65					
14	14	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	156,38	99,0	99,0	15 482,0	15 482,0			15 482,0	
						0,0	26,0	0,0	4 066,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,93828	4 333,46		4 066,0					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	0,944035	16 471,0		15 549,2					
15	15	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	262,94	233,0	233,0	61 265,0	61 265,0			61 265,0	
						0,0	62,0	0,0	16 302,0				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,9441	4 133,26		16 302,0					
		321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш-ч	0,588986	9 399,0		5 535,88					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш-ч	3,386667	16 471,0		55 781,8					
16	16	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	262,94	7 372,0	2 797,0	1 938 394,0	735 443,0	1 009 953,0		1 938 394,0	
						734,0	580,0	192 998,0	152 505,0				
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-ч	42,412222								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	39,70394	3 841,05		152 505,0					
		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш-ч	20,85009	21 689,0		452 217,61					
		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л с), массой от 9,1 до 13 т	маш-ч	4,564638	22 233,0		101 485,61					
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш-ч	12,633741	12 408,0		156 759,46					
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-ч	1,914203	13 065,0		25 009,06					
17	17	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		262,94	1 998,0	731,0	525 354,0	192 209,0	287 393,0		525 354,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² основания		174,0	182,0	45 752,0	47 855,0				
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,72878								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,09524	3 956,52		47 855,0					
		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	3,121624	13 816,0		43 128,35					
		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	7,038378	17 467,0		122 939,35					
		321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,167861	14 675,0		2 463,36					
		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,106017	22 233,0		2 357,09					
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,765681	13 065,0		10 003,63					
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,692058	16 471,0		11 398,89					
18	18	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м² основания	262,94	479,0 0,0	147,0 37,0	125 948,0 0,0	38 652,0 9 729,0	87 296,0		125 948,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,6294	3 700,08		9 729,0					
		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,266319	13 816,0		17 495,46					
		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1,20742	17 467,0		21 090,01					
19	19	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,184058	228 092,0 0,0	7 069,0 2 332,0	41 982,0 0,0	1 301,0 429,0	40 681,0		41 982,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,119638	3 585,83		429,0					
		321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,059782	21 764,0		1 301,1					
20	20	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	262,94	2 938,0 115,0	392,0 61,0	772 518,0 30 238,0	103 072,0 16 039,0	639 208,0		772 518,0	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,311388								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,68116	4 357,05		16 039,0					
		313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,029449	1 535,0		45,2					
		321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,008835	167,0		1,48					
		321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,559536	25 486,0		14 260,34					
		321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,678609	23 168,0		38 890,01					
		321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,559536	19 207,0		10 747,01					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,353391	9 005,0		3 182,29					
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,235594	13 065,0		3 078,04					
		314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01178	11 368,0		133,91					
		321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,618435	52 842,0		32 679,34					
	20.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25,452592	25 093,0				638 681,89			
21	21	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	262,94	1 245,0 40,0	0,0 0,0	327 360,0 10 518,0	0,0 0,0	316 842,0		327 360,0	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,656522								
		321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,200255	167,0		33,44					
	21.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	12,62112	25 093,0				316 701,76			
22	22	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,078882	228 092,0 0,0	7 069,0 2 332,0	17 992,0 0,0	558,0 184,0	17 434,0		17 992,0	
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,051273	3 588,61		184,0					
		321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,025621	21 764,0		557,61					
23	23	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	262,94	3 083,0 115,0	405,0 59,0	810 644,0 30 238,0	106 490,0 15 513,0	673 916,0		810 644,0	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,311388								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,68116	4 214,16		15 513,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		313-403-0401	Нарезчик швов	маш -ч	0,029449	1 535,0		45,2					
		321-202-0201	Трамбователи ручные	маш -ч	0,008835	167,0		1,48					
		321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш -ч	1,119073	25 486,0		28 520,69					
		321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш -ч	1,678609	23 168,0		38 890,01					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш -ч	0,353391	9 005,0		3 182,29					
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш -ч	0,235594	13 065,0		3 078,04					
		314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш -ч	0,01178	11 368,0		133,91					
		321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш -ч	0,618435	52 842,0		32 679,34					
	23 1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	25,662944	26 236,0				673 293,0			
24	24	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	61	5 492,0 3 941,0	98,0 30,0	335 012,0 240 401,0	5 978,0 1 830,0	88 633,0		335 012,0	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	47,6898								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,427	4 285,71		1 830,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,416752	13 754,0		5 732,01					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,027328	8 937,0		244,23					
25	25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	61	2 482,0		151 402,0		151 402,0		151 402,0	
26	26	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Демонтаж**	м бортового камня	45,5	3 231,0 3 153,0	78,0 24,0	147 010,0 143 462,0	3 549,0 1 092,0			147 010,0	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	28,4557								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2275	4 800,0		1 092,0					
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,248685	13 754,0		3 420,41					
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,016307	8 937,0		145,74					
27	27	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022*	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м² покрытия	68,03	2 390,0 1 906,0	484,0 158,0	162 592,0 129 665,0	32 927,0 10 749,0			162 592,0	
		006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел -ч	22,817262								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,60559	2 981,2		10 749,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш -ч	3,588719	9 005,0		32 316,41					
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш -ч	7,177437	87,0		624,44					
28	28	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022*	**Разборка отмостки асфальтобетонной**	м² покрытия	17,43	2 390,0 1 906,0	484,0 158,0	41 658,0 33 222,0	8 436,0 2 754,0			41 658,0	
		006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел -ч	5,846022								
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92379	2 981,2		2 754,0					
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш -ч	0,919467	9 005,0		8 279,8					
		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш -ч	1,838935	87,0		159,99					
29	29	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный. Погрузка**	т	31,37059	1 353,0		42 444,0				42 444,0	
30	30	412-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	439,18826	63,0		27 669,0				27 669,0	
			ИТОГО по акту					5 996 793 859 729	1 498 148 334 360	3 312 758 0	0 0	5 996 793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%	**Тенге**								**503 731**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**Тенге**								**19 502**	
			Итого:	**Тенге**								**6 520 025**	
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**								**326 001**	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**								**195 601**	
			Итого:	**Тенге**								**7 041 627**	
			в том числе на 2024 г. - 100%, К=1,075	**Тенге**								**7 569 749**	
			Итого с тендерной скидкой К=0,98	**Тенге**								**7 418 354,25**	
			НДС (12%)	**Тенге**								**890 202,51**	
			Итого с НДС	**Тенге**								**8 308 556,76**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СырдарияСтройСервис", БИН 100540000573
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Самадинов А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания", БИН 021240001744
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119

АТТЕСТАТ №KZ55VJE00077389 от 21.11.2022 г.
Эксперт **Токенов Е.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КазСетьПроект", БИН 170740010550

Приказ №2 от 09.07.2024 г.
Эксперт **Максимов М.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. нач. СКР Бесалов
нач. ОКС Кобеева Л.С.
Выполнил Черных Шаманова Л.

Нач. АРЗЕ Ибраев Д.А.
начальник СВН Корякин

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - искл.Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527"
Шифр стройки ТП527 искл.

Наименование объекта - Электроснабжение наружное.Перезаводы КЛ 10-0,4кВ
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 (Исключение)

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение наружное.Перезаводы КЛ 10-0,4кВ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 1112-2023-4-ЭС

Сметная стоимость		**-1208,081**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	-1208,081	тыс.тенге
Средства на оплату труда		-1032,301	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		-0,178	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Исключить:				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-1 208 081**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-980 036
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*477 103*
		машины и механизмы	тенге			-185 982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*- 52 265*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-42 063
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-178		
		Строительство постоянных сетей КЛ-0,4 кВ				
1	**1308-0201-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**-23**	**2 175**	**-50 025**
2	**1308-0201-0814** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**-2**	**4 458**	**-8 916**
3	**1308-0201-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**-13**	**1 324**	**-17 212**

1	2	3	4	5	6	7
4	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-7	1 660	-11 620
5	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-5	2 356	-11 780
6	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-54	1 324	-71 496
7	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-6	1 660	-9 960
8	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-10	2 356	-23 560
9	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-45	1 214	-54 630
10	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-15	1 605	-24 075
11	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-90	1 153	-103 770
12	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-32	1 324	-42 368
13	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-3	1 660	-4 980
14	1308-0201-0812 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-5	2 356	-11 780
15	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-40	1 214	-48 560
16	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	-10	1 605	-16 050
17	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-7	20 570	-143 990
18	1308-0201-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-1	27 294	-27 294
19	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-2	20 570	-41 140

1	2	3	4	5	6	7
20	1308-0201-2701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**-5**	**41 522**	**-207 610**
21	1308-0201-2702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**-4**	**48 689**	**-194 756**
22	1308-0201-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**-1**	**82 509**	**-82 509**
		ВСЕГО в текущих ценах 2024 г.				**- 1 208 081,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами				
		по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%				- 101 478,80
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				- 3 928,68
		Итого:				**- 1 313 488,48**
		Сметная прибыль 5%				- 65 674,42
		Непредвиденные работы и затраты-3%				- 39 404,65
		Итого:				**- 1 418 567,56**
		в том числе на 2024 г. - 100%, К=1,075				- 1 524 960,13
		Итого с тендерной скидкой К=0,98				**- 1 494 460,93**
		НДС (12%)				- 179 335,31
		Итого				**- 1 673 796,24**
		Итого исключить:				**- 1 673 796,24**

Заказчик: Первый заместитель председателя Правления по производству _____ **Беликов Д.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "СырдарияСтройСервис" _____ **Самадинов А. Д.**

Генеральный проектировщик: Директор ТОО "КазСетьПроект" _____ **Фенин В. В.**