Тапсырыс беруші: "Орал қаласының Деркөл кенті әкімінің аппараты" ММ

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск"

Мердігер: "Kazakstan GIGA Trade" ЖШС

Подрядчик: ТОО "Kazakstan GIGA Trade"

20.09.2024 ж. №39 негізгі шартқа 14.04.2025 ж. № 4 қосымша келісім

Дополнительное соглашение №4 от 14.04.2025г. к основному договору №39 от 20.09.2024г.

Жұмыс атауы: "Деркөл кенті аумағындағы көшелерді жарықтандыру бойынша қызмет

Наименование работ: "Обслуживание улиц освещение населенных пунктов на территории п.Дер

Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі

Акт приемки выполненных работ по Ф-2

Деркөл кенті аумағындығы көшелерді жарықтандыру бойынша қызмет көрсету

Обслуживание улиц освещение населенных пунктов на территории п.Деркул

2025 жылғы наурыз №7 акт (март 2025 года)

пп	Наименование работ и затрат	Обоснование цены	Единица измерения	Количество на единицу измерени	Стоимость на единицу измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Работы:**					
1	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Подвешивание на тросе	№АВС 65	м	2334	1857,00	4 334 238,00
2	Замена и регулировка кронштейнов 1рожк: монтаж	№279	шт	71	1375,59	97 666,89
3	Монтаж светильника: с люминисцентными лампами	№268	шт	60	2842,13	170 527,80
4	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине.	№АВС 48	м	120	921,00	110 520,00
5	Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№250	км	80	5400,04	432 003,20
6	Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 10 кВ, количество опор на 1 км ВЛ: 32	№252	км	33	7560,06	249 481,98
7	Замена автоматического выключателя, тип выключателя: АП-50-3М	№135	шт	6	3240,03	19 440,18
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	кальк.104	шт	6	12330	73 980,00
9	Шкаф (пульт) управления. Установка	кальк.28	шт	1	10014	10 014,00
10	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	кальк. 34	шт	1	6207	6 207,00
11	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	кальк. 30	шт	1	1265	1 265,00
12	Техническое обслуживание пунктов питания	№284	шт	18	8526,38	153 474,84
13	Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА	№165	шт	2	6480,05	12 960,10
14	Размотка кабеля: вручную	№61	м	2334	118,30	276 112,20
15	Отматывание и отмеривание кабеля для вставки масса 1м кабеля, кг: до 6	№63	м	2334	89,74	209 453,16
16	Обрезка крон деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли: до 100мм	№259	дер	73	795,80	58 093,40
17	Обрезка крон деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли: до 150мм	№259	дер	47	1648,43	77 476,21
18	Обрезка крон деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли: до 200мм	№259	дер	21	2444,23	51 328,83

19	Осмотр светильников с лампами люминисцентными: проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателя, корпуса, стекла (только для закрытых светильников)	№264	шт	25	3444,66	86 116,50
20	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5мм2. Присоединение к зажимам	№АВС 43	шт	120	416,00	49 920,00
21	Жилы проводов или кабелей сечением до 35мм2. Присоединение к зажимам	№АВС 46	шт	150	590,00	88 500,00
22	Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов	№315	прол	13	12505,36	162 569,68
	Итого:					**6 731 348,97**
2	**Строительные машины и механизмы:**					
1	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	№16	маш.-ч	120	5145	617 400,00
2	Автогидроподъемники, высота подъема 18м	№4	маш.-ч	160	7211	1 153 760,00
3	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподьемностью 16т	№13	маш.-ч	32	9063	290 016,00
	Итого:					**2 061 176,00**
3	**Материальные ресурсы:**					
1	Зажим анкерный SO157.1		шт	2	1845	3 690,00
2	Зажим прокалывающий SLIP 12.1		шт	28	2323	65 044,00
3	Кронштейн с одним хомутом		шт	14	5380	75 320,00
4	Провод СИП-4 2х16	м.р.469	км	0,335	322753	108 122,26
5	Прожектор светодиодный LED DFL1-10W		шт	9	1300	11 700,00
6	Прожектор светодиодный LED DFL1-20W		шт	1	1890	1 890,00
7	Светильник светодиодный ДКУ-03 120Вт	м.р1091	шт	20	40341	806 820,00
8	Стойка ж/б СВ-95-2	м.р 982	шт	58	52720	3 057 760,00
9	Профилактические испытания и измерения электротехнических устройств на электроснабжение освещения по адресу: г.Уральск, п.Деркул, ул.Асфальтовая и Железнодорожная с выдачей		услуга	1	75000	75 000,00
10	Провод СИП-4 4х35		км	0,621	1175000	729 807,23
						4 935 153,49
	ИТОГО					**13 727 678,46**
	Скидка 20%					2 745 535,60
	ИТОГО					10 982 142,86
	НДС 12%					1 317 857,14
	ВСЕГО					**12 300 000,00**

Заказчик:
Аким
_____ Жумагалиев Ж.Т.

Заместитель акима
_____ Жумиев Р.Ш.

Начальник отдела благоустройства
_____ Уалитханов Т.Ж.

Подрядчик:
Директор
_____ Белхайров Е.М.

Инженер ПТО
_____ Канатов А.С.