Заказчик: ТОО "СК Грация"

Субподрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"

Стройка :"Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 5,7,9,12 и 20-этажных 63 жилых домов в АДЦ города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь и электричества 7 домов жилого массива Сауран) 3- очередь. 2-участок"

Договор подряда (контракт) №2 А от 13.09.2023г

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных работ за 01.04.2024года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		242.667216	210,16	210,16	50999	50999	--	8391	64142
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	11655		4751	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		8,64	2806,00	--	24244	--	--	17456	45036
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	24244	--		3336	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		5,76	210,16	210,16	1211	1211	--	199	1523
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	277		113	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		221,4191995	44,51	44,51	9855	9855	--	2070	12880
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	2874		954	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		6,8480165	1110,92	--	7608	--	--	5477	14132

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		233,172816	230,73	111,79	53800	26066	--	28244	88608
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	27734	11495		6564	
		Трубопроводы и фасонные части										
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0096	1145330,50	313569,06	10995	3010	865	8139	20665
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	7120	1101		1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,02	1622255,31	1191148,72	32445	23823	--	14198	50374
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	8622	5719		3731	
10	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,03	1427562,23	1054381,04	42827	31632	--	18731	66482
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	11195	7725		4925	
11	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,03	665319,38	332067,00	19960	9962	--	12590	35154
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	9998	2720		2604	
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,096	553258,68	259613,52	53113	24923	--	35275	95459
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	28190	7441		7071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					307057	181481	865	150770	494455
								124711	51007	--	36627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					307057				
	Материалы		Тенге					865				
	Всего заработная плата		Тенге						175718			
		Накладные расходы	Тенге					150770				
		Сметная прибыль	Тенге					36627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					494454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						175718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					494454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						175718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									494454
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1										
	на	**Наружные сети электроснабжения**										
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0456667	525 914	--	--	--	--	--	24017
2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,137	428 735	--	--	--	--	--	58737
3	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	м шин заземления	157,5	963	--	--	--	--	--	151672
4	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,125	352 680	--	--	--	--	--	44085
5	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03925	379 118	--	--	--	--	--	14880
				Опоры							
6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 279	--	--	--	--	--	50558
7	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	68 336	--	--	--	--	--	136672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								480621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге								480621
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге								480621
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								975 075
		НДС 12%									117 009
		ИТОГО С НДС									1 092 084

Субподрядчик
ТОО "САК-Курылыс"

Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик
ТОО «СК Грация»

Директор _____ Асанбеков Е.