Заказчик: ТОО "СК Грация"
Субподрядчик: ТОО "РАДИКОН"

Стройка :"Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 5,7,9,12 и 20-этажных 63 жилых домов в АДЦ города Туркестан Туркестанской области (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь и электричества 7 домов жилого массива Сауран) 3- очередь. 2-участок"

Договор подряда (контракт) №2 В от 12.09.2023г

Акт выполненных работ №2
приемки выполненных работ за 01.04.2024года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
на Сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**	м³		121,333608	210,16	210,16	25499	25500	--	4196	32070
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	5828		2376	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м³ грунта		4,32	2806,00	--	12122	--	--	8728	22518
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	12122	--		1668	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /Уширения на колодцы/**	м³ грунта		2,88	210,16	210,16	605	605	--	100	761
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,03	--	138		56	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		110,7095998	44,51	44,51	4928	4928	--	1035	6440
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,98	--	1437		477	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		3,4240082	1110,92	--	3804	--	--	2739	7066
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	3804	--		523	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	13867	5748		3282	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		--	6274,18	245,55	--	--	--	--	--
						1471,33	65,74	--	--		--	
		Трубопроводы и фасонные части										
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0048	1145330,50	313569,06	5498	1506	432	4070	10333
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	3560	551		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,192	962,00				185		
8.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2	0,00096	114336,00				110		
8.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000384	278998,00				107		
9	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,01	1622255,31	1191148,72	16223	11911	--	7099	25188
		НР - 99%; СП - 8%				431106,59	285944,88	4311	2859		1866	
10	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,015	1427562,23	1054381,04	21413	15815	--	9365	33241
		НР - 99%; СП - 8%				373181,19	257486,52	5598	3862		2462	
11	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,015	665319,38	332067,00	9980	4981	--	6295	17577
		НР - 99%; СП - 8%				333252,38	90652,56	4999	1360		1302	
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,048	553258,68	259613,52	26556	12461	--	17637	47729
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	14095	3720		3535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					153528	90740	432	75386	247227
								62356	25503	--	18312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					153528				
	Материалы		Тенге					432				
	Всего заработная плата		Тенге						87859			
		Накладные расходы	Тенге					75386				
		Сметная прибыль	Тенге					18312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					247226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						87859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					247226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						87859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									247226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №	2-1								
	на	**Наружные сети электроснабжения**									
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ									
1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0456667	525 914	--	--	--	--	--	24017
2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20**	км	0,137	428 735	--	--	--	--	--	58737
3	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	м шин заземления	157,5	963	--	--	--	--	--	151672
4	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,125	352 680	--	--	--	--	--	44085
5	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03925	379 118	--	--	--	--	--	14880
				Опоры							
6	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	25 279	--	--	--	--	--	50558
7	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	68 336	--	--	--	--	--	136672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								480621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге								480621
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге								480621
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								727 847
		НДС 12%									87 342
		ИТОГО С НДС									815 189

Субподрядчик:
ТОО "РАДИКОН"

Директор _____ Анварбекова Д.

Заказчик:
ТОО «СК Грация»

Директор _____ Асанбеков Е.