Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

**« 08 » ноябрь 2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АрхСтрой-Компани» Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Каракумский сельский округ, село Каракум, улица К.Стаев, здание 8/2**.

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Шалхаров Аман Мураталиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Борсабаев Ж.**.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

**ТОО ОрдаСтройПроект KZ, ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ", ТОО "АкОлЖа Тел", ТОО «Байрак строй альянс»,**.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Арнау Строй Проект» №05-2024**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ "Управление строительства Туркестанской области",**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Заявленные | Рекомендуемыек утверждению |
| 1. | Расчетная производительность В1 | $м^3$/сут<br>$м^3$/час<br>л/с | | 0,9<br>0,5<br>0,43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Расчетная производительность К1 | м$^3$/сут<br>м$^3$/час<br>л/с | | 0,9<br>0,5<br>0,43 |
| 3. | Расчетная мощность | кВт | | 30,26 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Водоснабжение**

Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода с. Береке.

Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцована. Напор в точке подключение Р=5атм. (50 метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø25х2.3мм марки PE100 SDR11.

Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах – стальные.

**Канализация**

Канализационная сеть прокладывается из чугунных и полипропиленовых гофрированных канализационных труб с раструбом DN/ID150мм SN 8, ГОСТ Р 54475-2011. Так как отсутствует централизованная канализация поселка. Сточные воды от больницы отводятся в выгреб емк. 4м3. Канализационной и водопроводной колодцы выполнить из сборных ж/б элементов монтируются по т. пр 3.900.1-14 и 901-09-11.84. Основание под трубопроводы канализации приняты согласно серии 2104-86. Производства работ вести согласно СН РК 4.01-05-2002. При обратной засыпке пластмассовых и стальных труб над верхом трубопровода необходимо выполнить защитный слой толщиной 0,2 м мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (камня, щебня и кирпичей), при этом применение ручных и механизированных трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается. Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев выполнить в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазором между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концов гильзы гернитом. Предусмотреть отмостку шириной 1м, t=150мм. с уклоном 0,03.

**Электроснабжение. Наружное электроосвещение**

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий N00-00-01-1220, выданных ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» от 27.03.2021 г. на подключение к сетям электроснабжения ФАП по адресу: Келесский р-н, с.о. Ошақты, с. Береке и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации РК, ПУЭ РК 2015г ,СП РК 4.04.106-2013,РДС РК 3.02-20-2006,СП РК 2.04-104-2012,СП РК4.04-104-2013,СН РК 4.04-07-2019.

Характеристика объекта:
Категория надежности электроснабжения – II.
Расчетная мощность объекта – 30,26 кВт.
Расчетный ток – 51,14 А..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца;

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Оңтүстік Жарық Транзит" Елдесіз З.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

ПУ и Водоснабжения ГВ" Комков Д.Р.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

ТПФ АО „QAZAQGAZ AIMAQ" Ведущий инженер ПУ Тажибаев М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «АрхСтройКомпани» Шалхаров А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати