Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Договор: № 102 от 14.11. 2023 года

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№102	14.11.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс	6 938 240,81	6 938 240,81	6 194 857,87							743 382,94	6 938 240,81
Удержание аванса											
Всего по стройке	**6 938 240,81**	**6 938 240,81**	**6 194 857,87**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743 382,94**	**6 938 240,81**

ПОДРЯДЧИК::

ТОО «Ремстрой»

Директор Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Директор Рахымжан С. К.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Договор: № 102 от 14.11. 2023 г

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п.Жидели,с/о Жидели,г.Арыс

А К Т №1

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5	м3 грунта	1069,525	269,70	269,70	288451	288451	--	40212	354956
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	55851		26293	
		Формула объема = (855б,2)Х0,125									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,18125	1952,72	--	19881	--	--	14314	36931
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	19881	--		2736	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	315,775	36,96	36,96	11671	11671	--	3435	16315
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	4771		1209	
		Формула объема = (2526,2)Х0,125									
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	315,775	181,02	81,66	57162	25786	--	31955	96247
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	31375	13007		7129	
		Формула объема = (2526,2)Х0,125									
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	215,275	1018,66	--	219292	--	--	157890	407357
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	219292	--		30175	
		Формула объема = (1722,2)Х0,125									
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/	м3 грунта	74,35625	36,96	36,96	2748	2749	--	809	3842
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	1124		285	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	37,175	5866,18	180,98	218075	6728	165655	47256	286558
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	45692	2042		21227	
		Формула объема = (297,4)Х0,125									
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,019125	626128,94	205464,60	11975	3929	16	9218	22888

		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((153),0,001)Х0,125			419848,00	67005,87	8030	1281		1695	
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/180 мм. Укладка	км трубопровода	0,0520625	626128,94	205464,60	32598	10697	43	25093	62307
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((416,5),0,001)Х0,125			419848,00	67005,87	21858	3488		4615	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150/160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0339375	520601,80	157901,08	17668	5359	3	13909	34103
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((271,5),0,001)Х0,125			362596,00	51376,88	12306	1744		2526	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110мм. Укладка	км трубопровода	0,0985938	401083,49	111336,77	39544	10977	10	31775	77025
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((288,75),0,001)Х0,125			289642,00	35896,59	28557	3539		5706	
11.8	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,043381	238,00				10		
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2920625	355054,33	87754,97	103698	25630	15	85370	204193
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((2336,5),0,001)Х0,125			267247,00	28004,55	78053	8179		15125	
		ПЭ фитинги									
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	7	2288,74	1407,68	16021	9854	--	9143	27177
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	6167	3068		2013	
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	35	5866,18	180,98	205316	6334	155964	44491	269792
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	43018	1922		19985	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.63мм под ковер -									
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,005	23425,10	1069,07	117	5	87	25	153
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	25	2		11	
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,028	15424,83	7969,09	432	223	13	334	827
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	196	87		61	
18	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,028	24430,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
19	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	1,4	4098,21	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%; Формула стоимости = #500:1,12,1,02			--	--	--	--		459	
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306	
21	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516	

23	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	1	61577,04	--	61577	--	61577	--	66503	
		СП - 8%;			--	--	--	--		4926		
		Формула стоимости = 67614:1,12:1,02										
24	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589	
		СП - 8%;			--	--	--	--		1821		
		Формула стоимости = 25000:1,12:1,02										
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634	
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195		
26	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009	
		СП - 8%;			--	--	--	--		149		
		Формула стоимости = 2042:1,12:1,02										
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 диам.110мм под ковер - 8шт. (Пр.лист 8353.10 СБ)										
27	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)	м3	0,012	23425,10	1069,07	281	13	207	60	368	
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	61	5		27		
28	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,0448	15424,83	7969,09	691	357	21	534	1323	
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	313	139		98		
29	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	м3	0,0448	24430,00	--	1094	--	1094	--	1182	
		СП - 8%			--	--	--	--		88		
30	Прайс-лист	Диск из фторопласта д420х140мм толщиной 10мм	кг	3,6	4098,21	--	14754	--	14754	--	15934	
		СП - 8%;			--	--	--	--		1180		
		Формула стоимости = 4500:1,12:1,02										
31	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130	
		НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		306		
32	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951	
		СП - 8%			--	--	--	--		2293		
33	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46	160,70	3424	160	284	3028	6968	
		НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	2980	78		516		
34	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	1	111705,48	--	111705	--	111705	--	120641	
		СП - 8%;			--	--	--	--		8936		
35	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589	
		СП - 8%;			--	--	--	--		1821		
36	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267	
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390		
37	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN	шт	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409	
		СП - 8%;			--	--	--	--		845		
38	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	404,00	--	404	--	404	--	436	
		СП - 8%			--	--	--	--		32		

39	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000144	647579,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
40	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,016	14703,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,1	16013,03	1165,54	1601	116	1337	161	1903
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	148	28		141	
42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,96	5866,18	180,98	17364	536	13190	3763	22817
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3638	163		1690	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D200/219 -142шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
43	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0091	1623851,50	758103,08	14777	6899	709	9824	26569
		НР - 99%; СП - 8%			787760,00	302708,58	7169	2755		1968	
44	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляций	км трубопровода	0,0091	350076,83	58978,00	3186	537	1512	1328	4875
		НР - 99%; СП - 8%			124944,30	22432,23	1137	204		361	
45	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,009236	1696862,10	742229,09	15672	6855	810	10377	28133
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	8007	2475		2084	
46	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200	м	18,36	-100,93	-1,48	-1853	-27	--	-1789	-3934
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-1826	--		-291	
47	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00992	66666,66	2985,20	661	30	24	423	1170
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	607	6		87	
48	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,	т	0,00992	378056,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
49	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02614	626128,94	205464,60	16367	5371	21	12599	31283
		НР - 99%; СП - 8%;			419848,00	67005,87	10975	1752		2317	
50	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011размерами 200х18,2 мм	м	6,27	7792,00	--	48856	--	48856	--	52764
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
51	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,14	-100,93	-1,48	-2638	-39	--	-2548	-5601
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2600	--		-415	
52	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность игерметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02614	1535116,90	1285193,68	40128	33595	241	11903	56194
		НР - 91%; СП - 8%;			240700,00	259703,75	6292	6789		4163	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	

54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
55	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=200мм	шт	12	18045,80	--	216550	--	216550	--	233874
		СП - 8%;			--	--	--	--		17324	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
57	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 200мм	шт	12	28774,02	--	345288	--	345288	--	372911
		СП - 8%;			--	--	--	--		27623	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	5703,22	1248,40	68439	14981	--	53290	131468
		НР - 99%; СП - 8%			4454,82	30,89	53458	371		9738	
59	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=260/140 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87194,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%;			--	--	--	--		84	
60	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	30,8	644,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15,F150, W4	м3	0,71	19902,29	1165,54	14131	828	12250	1142	16495
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1053	202		1222	
62	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Монтаж крышки	т конструкций	0,045	115110,77	5312,38	5180	239	90	3417	9285
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	4851	101		688	
63	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,045	459224,00	--	20665	--	20665	--	22318
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 5075м.(92шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
64	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0235	401083,49	111336,77	9425	2617	1	7574	18359
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	6807	844		1360	
65	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	км трубопровода	23,5	-100,93	-1,48	-2372	-35	--	-2290	-5035
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-2337	--		-373	
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода	23,5	1492,71	8,59	35079	202	3757	30871	71226
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	31120	63		5276	
67	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	7048,61	2325,54	28194	9302	2244	20129	52189
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	16648	3684		3866	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534

		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2388	1190		780	
71	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	4	1629,50	356,69	6518	1426	--	5075	12521
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	5091	35		927	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом ГНБ= 286м.(27шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
72	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных трубдиаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала в грунтах 1-3 групп	м	16	6742,08	3588,97	107873	57424	37449	25686	144244
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	13000	12945		10685	
73	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	мтрубы, уложенной в футляре	16	1492,71	8,59	23883	138	2557	21018	48493
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	21188	43		3592	
74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1	1629,50	356,69	1629	357	--	1269	3130
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	1273	9		232	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм открытым способом =79,5м.(13шт.)/Пр.лист.8353.16СБ/									
79	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,00575	520601,80	157901,08	2993	908	--	2357	5778
		НР - 99%; СП - 8%;			362596,00	51376,88	2085	295		428	
80	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	5,75	-100,93	-1,48	-580	-9	--	-560	-1232
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-572	--		-91	
81	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,75	1492,71	8,59	8583	49	920	7553	17427
		НР - 99%; СП - 8%;			1324,24	2,67	7614	15		1291	
82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	

85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2368,19	518,38	2368	519	--	1844	4549
		НР - 99%; СП - 8%			1849,81	12,83	1850	13		337	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6мм способом ГНБ=62м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
87	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4	6742,08	3588,97	26968	14356	9362	6421	36061
		НР - 99%; СП - 8%;			812,52	809,06	3250	3236		2671	
88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	4	1492,71	8,59	5971	35	639	5255	12124
		НР - 99%; СП - 8%;			1324,24	2,67	5297	11		898	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =84м.(8шт.)Пр.лист.8353.16СБ/									
89	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,008	666564,26	231219,92	5333	1850	7	4045	10128
		НР - 99%; СП - 8%;			434528,00	76152,77	3476	609		750	
90	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание	м трубопровода	8	-100,93	-1,48	-807	-12	--	-780	-1714
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-796	--		-127	
91	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	8	1699,60	9,88	13597	79	2246	11185	26765
		НР - 99%; СП - 8%;			1408,96	3,29	11272	26		1983	
92	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
93	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
96	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	1	3704,38	810,87	3704	811	--	2884	7116
		НР - 99%; СП - 8%			2893,51	20,06	2894	20		527	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм способом ГНБ=55,5м.(5шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
97	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6,75	13516,13	5839,80	91234	39418	45152	13913	113559
		НР - 99%; СП - 8%;			987,26	1094,72	6664	7389		8412	
98	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	уложенной в футляре	6,75	1634,46	9,24	11033	62	1471	9425	22094

		НР - 99%; СП - 8%;			1407,39	2,98	9500	20		1637	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода-220шт.									
99	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	40	7048,61	2325,54	281944	93022	22440	201294	521897
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	166482	36845		38659	
100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0804	840845,85	8219,17	67604	661	61141	7000	80572
		НР - 118%; СП - 8%;			72163,00	1616,07	5802	130		5968	
101	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150)**	м3	0,088	23425,10	1069,07	2061	95	1519	441	2702
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	447	38		200	
		Установка ковера для провода-спутника - 67шт.									
102	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	км	0,0165	335967,77	77640,69	5543	1281	--	4625	10981
		НР - 99%; СП - 8%;			258289,00	24815,51	4262	409		813	
103	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводовсистем водоснабжение диам. до 50 мм**	м	16,5	-100,93	-1,48	-1665	-24	--	-1608	-3535
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-1641	--		-262	
104	241-201-0404 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм /ФУТЛЯР/**	м	16,5	213,00	--	3514	--	3514	--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	1,7	9232,79	1090,62	15696	1854	7717	6510	23982
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	6125	800		1776	
106	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, W4 F100 под ковер**	м3	0,0197	22217,42	1069,07	438	21	317	99	580
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	100	8		43	
107	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка**	т	0,07604	1039132,34	1472,34	79016	112	57193	19803	106724
		НР - 91%; СП - 8%;			285516,00	665,64	21711	51		7905	
108	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	т	0,008412	346354,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
109	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50мм,**	т	0,49536	330422,00	--	163678	--	163678	--	176772
		СП - 8%;			--	--	--	--		13094	
110	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,0985	1139952,85	534921,07	112285	52690	1843	74351	201567
		НР - 99%; СП - 8%;			586312,50	176142,36	57752	17350		14931	
111	261-302-0233 РСНБ РК 2015	**Ковер**	шт.	8	404,00	--	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
112	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80диаметром 3 мм**	т	0,008917	340851,00	--	3039	--	3039	--	3282
		СП - 8%;			--	--	--	--		243	
113	261-107-0648 РСНБ РК 2015	**Шплинты ГОСТ 397-79**	кг	8,5	196,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%;			--	--	--	--		133	
114	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	30	172,56	0,96	5177	29	--	3562	9438
		НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	5148	14		699	

115	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	647579,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%;			--	--	--	--		25	
116	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм.	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,24	634,73	223,47	152	54	4	84	255
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	95,63	94	23		19	
117	261-107-0312 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00796	59822,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%;			--	--	--	--		38	
118	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением грамбовками	м3подстилающего слоя	5,2668727	9232,79	1090,62	48628	5744	23908	20168	74300
		НР - 94%; СП - 8%;			3602,95	470,70	18976	2479		5504	
119	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м2 покрытия	21,54	4898,31	324,31	105510	6986	84633	15486	130676
		НР - 94%; СП - 8%;			644,88	119,95	13891	2584		9680	
		Прокладка сигнальной ленты									
120	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,496	32118,53	21660,53	15931	10744	--	4720	22303
		НР - 61%; СП - 8%;			10458,00	5142,17	5187	2551		1652	
121	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,496	71022,98	33530,98	35227	16631	--	14866	54100
		НР - 61%; СП - 8%;			37492,00	11641,98	18596	5774		4007	
		Испытание и контроль									
122	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Пневматическое испытание газопроводов	м	496	650,07	--	322435	--	6632	309487	682476
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	315803	--		50554	
123	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63х5,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	786,43	21,60	4719	130	243	2651	7960
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	4346	--		590	
124	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/110х10 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1367,54	39,96	13675	400	598	7733	23121
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	12677	--		1713	
125	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1367,54	39,96	2735	80	120	1547	4624
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	2535	--		343	
126	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/180х16,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1956,95	54,00	3914	108	184	2209	6613
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490	
127	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200х18,2 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия однимпреобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1956,95	54,00	3914	108	184	2209	6613
		НР - 61%; СП - 8%			1811,00	--	3622	--		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4220363	866874	1875332	1570461	6254094
							1478159	235298	--	463263	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6254087**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1478159**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**866874**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**235298**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1875336**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1570461**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**463263**	
		ИТОГО:	Тенге								**6254087**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**0**
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**6254087**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%	Тенге								**81303**
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:	Тенге								**6335390**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%	Тенге								**57652**
		ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:	Тенге								**6393042**
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	Тенге								**127861**
		ИТОГО СМР	Тенге								**6520903**
		ИТОГО СМР+ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								**6520903**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД	Тенге								**6520903**
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,949999999162081	Тенге								**6194858**
		НДС 12%	Тенге								**743383**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге								**6938241**

Генподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Директор _____ **Рахымжан С. К.**