Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Субподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Договор: **№122 от 1 октября 2024 года**

Акт №1

Наименование объекта: **"Строительство инфраструктуры(электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского района"**

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Локальная смета 04-01-01. Электроснабжение.Сети 0,4 кВ**				
1	14	6124-0201-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	15,0	1 171	17565
2	15	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	8,15	2 948	24011
3	16	6124-0201-1603 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	1	16 543	16543
4	17	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт	1,0	13 658	13658
		Итого по смете 04-01-01:					71777
		Раздел 1.	**Локальная смета 04-01-02. Электроснабжение.Сети 10 кВ**				
5	9	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0056667	535 447	3034

6	10	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	16,0	620	9920
7	14	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	5	6 892	34460
8	16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,0	25 254	25254
9	17	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт	1,0	73 001	73001
10	36	515-201-0506 СпрСЦ 04.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1- 10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	к-т	1,0	228 982	228982
		Итого по смете 04-01-02:					374651

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

Всего, сметная стоимость СМР -				446429
НДС 12%				446429
Итого к оплате с НДС				53571
				500000

Генподрядчик :

ТОО "СПМК-7"

Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев

Генподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Субподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Наименование объекта: **"Строительство инфраструктуры(электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского района"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	источник финансирование: наименование	источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
							17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.