Наименование стройки - Строительство тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Август месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Технический надзор: ТОО "DS&V"

Авторский надзор: ТОО "Актам-инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7" договор №26 от 11.05.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**66726582**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			24348581
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11956233*
			машины и механизмы	тенге			11032778
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2555452*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30627899
			перевозки	тенге			717322
			прочие затраты	тенге			44770
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 453		
		Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**44770**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			44770
			прочие затраты	тенге			44770
1	1	**СЦИ** *гл. 4, табл. 1601-0204-30, п. 5* *СЦИ гл. 4, табл. 1601-0204-30, п. 5*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, II категория сложности**	**1 км**	**1,881**	**23 801**	**44770**
		Раздел 2.	**Земляное полотно**				**9196708**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			435960
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*207600*
			машины и механизмы	тенге			8208590
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1938740*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38970
			перевозки	тенге			513188
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	718		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Насыпь				
2	2	У6101-0103-0210 6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	850	585	497250
3	3	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7 437,5	69	513188
4	4	У7101-0101-0202 7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м^3	9 530	241	2296730
5	5	У7101-0101-0205 7101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м^3	9 530	97	924410
6	6	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	9 530	230	2191900
7	7	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	9 530	82	781460
8	8	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	9 530	209	1991770
		Раздел 3. Дорожная одежда на автопарковке					**2126026**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			216268
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*105916*
		машины и механизмы		тенге			360045
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*70560*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			1549712
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	72		
9	9	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	292,1	4	1168
10	10	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	43,815	13 845	606619
11	11	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	230	809	186070
12	12	С1211-201-0504 211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	4,692	7 187	33721
13	13	С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	9,384	5 900	55366
14	14	С1211-201-0507 211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	32,844	5 814	190955

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0759	230 523	17497
16	16	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	230	3 045	700350
17	17	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	40	5 686	227440
18	18	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	40	2 671	106840
		Раздел 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДАна тротуаре					55063981
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			23649220
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*11619656*
		машины и механизмы		тенге			2444738
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*541224*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			28765890
		перевозки		тенге			204134
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	5 652		
19	19	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	5 643	4	22572
20	20	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	249,2284	13 845	3450567
21	21	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	200	10 309	2061800
22	22	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	2 793	4 211	11761323
23	23	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	2 793	3 956	11049108
24	24	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	3 750	5 383	20186250
25	25	С1255-101-0107 255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	3 750	1 290	4837500

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	У6101-0103-0210 6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	338,11	585	197794
27	27	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 958,4625	69	204134
28	28	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	338,11	3 824	1292933
		Раздел 5. Искуственные сооружения					**295097**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			47133
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*23061*
		машины и механизмы		тенге			19405
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*4928*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			228557
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	12		
							Устройство (удлинение) водопропускной трубы
29	29	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	2	479	958
30	30	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	2	168	336
31	31	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,06	8 794	528
32	32	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,3	16 055	4817
33	33	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	0,34	61 375	20868
34	34	У6121-0103-0211 6121-0103-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,003	9 785 992	29358
35	35	У6121-0201-0111 6121-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,003	12 734 438	38203
36	36	С1241-102-0258 241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	3,012	54 608	164479
37	37	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	2	17 775	35550
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**66726582**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			24348581
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*11956233*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			11032778
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2555452*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30627899
			перевозки	тенге			717322
			прочие затраты	тенге			44770
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 453		
			Всего прямые затраты				**66 726 582,01**
			в том числе прочие затраты				**44 770,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -8,2%				**5 467 908,58**
			Итого				**72 194 490,59**
			Сметная прибыль - 5%				**3 607 486,03**
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				**3 609 724,53**
			Итого				**79 411 701,15**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**85 367 578,74**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,98				**83 660 227,17**
			НДС- 12%				**10 039 227,26**
			Стоимость строительства				**93 699 454,43**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____**Смагулов Н. Т.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "DS&V"

_____**Тампилов Б. Б.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Актам-инжиниринг"

_____**Ешимкулов Н. Т.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7

_____**Мырзабаев Е. К.**

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

Утверждаю: **Руководитель Смагулов Н. Т.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Работа по установке тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области корректировка

Наименование объекта - Работа по установке тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Строительство тротуаров
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	0,000	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7924,675	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,741	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 19.02.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-28964021**
		Раздел 1. Исключаемые виды работ				
					Дорожная одежда на автопарковке	
1	**У6101-0109-0102** **6101-0109-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м^2**	**-977,9**	**4**	**-3912**
2	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**-146,685**	**13 845**	**-2030854**
3	**У7101-0403-0101** **7101-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**-770**	**809**	**-622930**

1	2	3	4	5	6	7
4	С1211-201-0504 211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	15,708	-7 187	-112893
5	С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	31,416	-5 900	-185354
6	С1211-201-0507 211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	109,956	-5 814	-639284
7	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	-0,55	230 523	-126788
8	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	-1 000	2 648	-2648000
9	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	-1 000	1 095	-1095000
10	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	-0,2541	230 523	-58576
11	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	-770	3 045	-2344650
12	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	-210	5 686	-1194060
13	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	210	-2 671	-560910
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДАна тротуаре		
14	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	-2 890	2 057	-5944730
15	С1211-201-0502 211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	117,912	-7 239	-853565
16	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	176,868	-6 479	-1145928
17	С1211-201-0506 211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	40,8	-5 900	-240720

1	2	3	4	5	6	7
18	С1211-201-0507 211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	61,2	-5 814	-355817
19	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	-2 890	3 045	-8800050
	Раздел 2. Включаемые виды работ					28964021
					ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДАна тротуаре	
20	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	249,2284	13 845	3450567
21	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	200	10 309	2061800
22	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	2 793	4 211	11761323
23	С1255-102-0605 255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	2 793	3 956	11049108
24	У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	90	5 383	484470
25	С1255-101-0107 255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	90	1 290	116100
26	У6101-0103-0210 6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	8,11	585	4744
27	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	70,9625	69	4896
28	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	8,11	3 824	31013

1	2	3	4	5	6	7

Согласовано:

Директор ТОО "Актам-инжиниринг"

_____ **Ешимкулов Н. Т.**

Согласовано:

Директор ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С. К.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Технический надзор: ТОО "DS&V"

Авторский надзор: ТОО "Актам-инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: №26 от 11.05.2024 г.

Наименование объекта: Строительство тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№26 от 11.05.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка	139 391 980,74	83 660 227,17							10 039 227,26	93 699 454,43
Всего к оплате	93 699 454,43	83 660 227,17							10 039 227,26	93 699 454,43

Заказчик:

Руководитель ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ **Смагулов Н. Т.**

Технический надзор :

Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусайнов С. А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Актам-инжиниринг"

_____ **Ешимкулов Н. Т.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С. К.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Технический надзор: ТОО "DS&V"

Авторский надзор: ТОО "Актам-инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: №26 от 11.05.2024 г.

Наименование объекта: Строительство тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№26 от 11.05.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство тротуара и освещение улицы А.Молдагулова в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка	139 391 980,74	83 660 227,17							10 039 227,26	93 699 454,43
Всего к оплате	93 699 454,43	83 660 227,17							10 039 227,26	93 699 454,43

Заказчик:

Руководитель ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

_____ **Смагулов Н. Т.**

Технический надзор :

Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусайнов С. А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Актам-инжиниринг"

_____ **Ешимкулов Н. Т.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С. К.**