Форма №2

Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Расчет на
"Emergency road to the well - 9852 (FW03_A). / "Аварийная дорога к скважине 9852 (FW03_A)" .
за Май 2016г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/07220

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	X. Construction of Emergency road / Строительство Аварийной дороги									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	m3	т.1п.167	2 992,00	198,24	593 134,08	2 992,00	593 134,08		-
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	m3	т.1 п.1	2 992,00	101,84	304 705,28	2 992,00	304 705,28		-
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m2	t.1. i.2	5 984,00	36,61	219 074,24	5 984,00	219 074,24		-
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m2	t.1. i.45	5 984,00	80,94	484 344,96	5 984,00	484 344,96		-
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	4 868,00	803,24	3 910 172,32	4 868,00	3 910 172,32		-
6	Soil from/to borrow pit/location up to a distance of 8 Km. / Завоз/вывоз грунта из карьера/площадки на дистанцию до 8 км	m3	т.1п.5	4 868,00	332,97	1 620 897,96	4 868,00	1 620 897,96		-
7	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(Дорожная одежда)	m2	т.1.п.7	1 869,40	1 445,71	2 702 610,27	1 869,40	2 702 610,27		-
	Строительство водопропускной трубы на ПК 1+95.90									
	Оголовки									
8	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m3	т 1п.13	67,00	585,84	39 251,28	67,00	39 251,28		-
9	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	8,00	823,84	6 590,72	8,00	6 590,72		-
10	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	23,00	4 333,14	99 662,22	23,00	99 662,22		-
11	Lie down of crush stone 40/70 mm / Укладка щебня 40/70 мм	m3	т.1.п.9	1,80	5 793,69	10 428,64	1,80	10 428,64		-
12	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m2	т.1п.51	80,00	3 136,30	250 904,00	80,00	250 904,00		-
13	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	392,00	238,00	93 296,00	392,00	93 296,00		-

14	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m3	т.1п.178	9,66	89 592,04	865 459,11	9,66	865 459,11		-
15	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m2	т.1п.83	60,00	540,07	32 404,20	60,00	32 404,20		-
16	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	47,00	476,25	22 383,75	47,00	22 383,75		-
	Тело трубы									
17	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	7,00	823,84	5 766,88	7,00	5 766,88		-
18	Concrete / Бетон	m3	т.1п.17	15,70	64 804,91	1 017 437,09	15,70	1 017 437,09		-
19	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	2,00	4 333,14	8 666,28	2,00	8 666,28		-
20	Steel / Сталь	Kg	т.1п.18	6 276,80	232,28	1 457 975,10	6 276,80	1 457 975,10		-
21	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t	t.1.i.102	6,27680	118795,66	745 656,60	6,27680	745 656,60		-
22	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	m2	т.1 п.114	161,50	1 595,46	257 666,79	161,50	257 666,79		-
23	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	m2	т.1п.81	145,30	508,04	73 818,21	145,30	73 818,21		-
24	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	1,00	476,25	476,25	1,00	476,25		-
	Укрепительный работы и конец укрепления									
25	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	м3	т.1п.14	33,00	823,84	27 186,72		-	33,00	27 186,72
26	Concrete / Бетон	m3	т.1 п.17	10,37	64 804,91	672 026,92		-	10,37	672 026,92
27	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	m3	т.1 п.8	7,54	7 252,90	54 686,87		-	7,54	54 686,87
28	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	171,50	238,00	40 817,00		-	171,50	40 817,00
29	Asphalt joint/Асфальтовая планка	П.м.	т.1п.84	203,00	121,28	24 619,84		-	203,00	24 619,84
30	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	м3	т.1п.68	3,94	6 422,52	25 304,73		-	3,94	25 304,73
31	Lie down of crush stone 40/70 mm / Укладка щебня 40/70 мм	m3	т.1.п.9	2,94	5 793,69	17 033,45		-	2,94	17 033,45
	Обустройство дороги									
32	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) 20/10=2 37,6:2=18,8	m^2	t.1.i.7	18,80	1 445,71	27 179,35		-	18,80	27 179,35
33	Guard-rails/Дорожные столбы	Kg	т.1 п.26	96,00	615,58	59 095,68		-	96,00	59 095,68
34	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	т.1 п.24	7,00	4 415,52	30 908,64		-	7,00	30 908,64
35	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	т.1 п.25	50,00	1 809,00	90 450,00		-	50,00	90 450,00
36	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m2	т.1 п.21	3 810,00	42,33	161 277,30		-	3 810,00	161 277,30
37	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m2	т.1п.22	3 810,00	171,31	652 691,10		-	3 810,00	652 691,10
	Всего по аварийной дороге X					**16 706 059,82**		**14 822 782,23**		**1 883 277,59**

Customer

L. Saranchuk
Karachaganak
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
И.О. Директора ТОО "Елжас"

"ЕЛЖАС" ЖШС