Қазақстан Республикасы
Идустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

«Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылдық округі, Ақбұлақ ауылы, Б.Балабеков көшесі, № 10А учаскесінде 2 қабатты 12 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы.

Сәйкестік туралы декларация

«04» наурыз 2021» жыл

Мердігер (бас мердігер) «NK Building» ЖШС, Шымкент қаласы, Уалиханов көшесі, Д.192Б, кв. 41
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Рамбердиев Наурыз Туреханович **атынан ұйым**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылдық округі, Ақбұлақ ауылы, Б.Балабеков көшесі, № 10А учаскесінде 2 қабатты 12 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы. объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші: ИП «Рамбердиева А.Т.», **болып табылатын**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: **ЖШС «Арлан-Секьюрити» лицензия 01ГСЛ У200022351 от 04. 04.2005** директоры Бурабаева М.

Қосалқы мердігерлік ұйым: **ЖШС «Stone Glass Decor» лицензия ГСЛ N215011634 от19.06.2015** директоры Ташенов П.

Қосалқы мердігерлік ұйым: **ЖШС «ВАНТ» лицензия №12020883 от 10.12.2012** директоры Филипенко А.П
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

«NK Building» ЖШС № №022-2020

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

ИП «Рамбердиева А.Т.», бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Құрылыстың ауданы	м2	337,08	
Ғимараттың жалпы ауданы	м2	834,36	
Тұрғын алаңы	м2	368,98	
Тұрғын үйдің жалпы алаңы	м2	499,40	
Құрылыстың көлемі	м3	3862,84	

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі (Тип1-1)	1	27,80	16,25	1	27,80	16,25
бір бөлмелі (Тип1-2)	1	36,52	25,33	1	36,52	25,33
бір бөлмелі (Тип1-3)	1	24,16	13,25	1	24,16	13,25
бір бөлмелі (Тип1-4)	1	28,28	16,25	1	28,28	16,25
бір бөлмелі (Тип1-5)	1	37,00	25,33	1	37,00	25,33
бір бөлмелі (Тип1-6)	1	24,64	13,25	1	24,64	13,25
Екі бөлмелі (Тип 2-1)	1	52,80	42,79	1	52,80	42,79
Екі бөлмелі (Тип 2-2)	1	53,64	43,63	1	53,64	43,63
Екі бөлмелі (Тип 2-3)	1	53,34	43,24	1	53,34	43,24
Екі бөлмелі (Тип 2-4)	1	53,28	42,79	1	53,28	42,79
Екі бөлмелі (Тип 2-5)	1	54,12	43,63	1	54,12	43,63
Екі бөлмелі (Тип 2-6)	1	53,82	43,24	1	53,82	43,24

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жеке тұрғын үй – екі қабатты, 12 пәтерлі жер төлесіз, шатыры шатырлы бөлмемен (чердачная), осьтік өлшемі 12,0х26,0 м. Бөлменің биіктігі (еденнен төбеге дейін) – 2.7 м. Бір бөлмелі пәтерде келесі бөлмелер орналасқан: кіреберіс бөлме, жалпы бөлмес, ас үй, санузел. Екі бөлмелі пәтерде келесі бөлмелер орналасқан: кіреберіс бөлме, ас үй,санузел, жатын бөлме, жалпы бөлме. Ғимараттың сыныптығы – II. Беріктік дәрежесі –II. Жайлылық класы – IV. Есіктер ғимараттан эвакуациялау барысында ашылады. Адамдарды эвакуациялау іргелес аумаққа шығу көзделген. Ғимарат өртке қарсы үзілістерді сақтай отырып, учаскеде орналасқан. Қабырғалардың ішкі әрлеуі-цемент-құм ерітіндісімен жақсартылған сылақ санитарлық тораптарда-биіктігі 1800 глазурленген плитка. Төбелер-левкас, кейіннен "Алинекс" эмульсиялы бояумен 2 рет. Едендер - керамикалық плиткалар, линолеум үй-жайлардың мақсаты бойынша. Терезе блоктары-металл жапсырмалары бар поливинилхлоридті профильдерден жасалған, ГОСТ бойынша екі камералы шыны пакеттермен толтырып, жеке дайындалған 30674-99. Сыртқы есіктер - ГОСТ 31173-2016 металл. Ішкі есіктер-ГОСТ 6629-88 бойынша. Төбесі- профнастил шатыр, су ағынымен желдетіледі.

Төбесі-ағаштан жасалған төсеніш. Сыртқы әрлеу - "Аспол" сәндік сылақ, суэмульсиялық бояумен түстер қосылған түстер. Цоколь-майлы бояумен цемент-құмды сылақ. Қасбеттің түс шешімі эскиздік жобаға сәйкес орындалды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **ақпан айы 2021 жыл** ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **наурыз айы 2021 жыл ;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **2 ай**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2 ай**; нақты **2 ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

Мердігер (бас мердігер) **«NK Building» ЖШС**

«Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылдық округі, Ақбұлақ ауылы, Б.Балабеков көшесі, № 10А учаскесінде 2 қабатты 12 пәтерлі

тұрғын үйдің құрылысы._____
объектісін

объектінің (кешеннің) атауы

қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«NK Building» ЖШС директоры Н.Рамбердиев_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)