Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60
Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60

Генподрядчик: ТОО "Балкаш жібек жолы" БИН 030340004078

Субподрядчик: ТОО "Ulytau Building" БИН 050340015760

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

сентябрь 2019г.

на **Капитальный ремонт фасада школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с. Агадырь, ул. Абая,60**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы												
1	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**		**87,695**	**1424,29**	**20,34**	**124897**	**1780**		**98718**	**241505**
		НР - 80%, СП - 8%				**1403,95**	**3,26**	**123118**	**279**		**17889**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка поверхности стен										
		2. Разметка проектного положения металлического каркаса						124903				
		3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами										
		5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами										
2	**С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**		**227,2375**	**227,00**		**51583**		**51583**		**55710**
		СП - 8%									**4127**	
3	**С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**		**43,75**	**74,00**		**3238**		**3238**		**3497**
		СП - 8%									**259**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		72,716	395,20	2,95	28730	5362		22869	55728
		НР - 80%, СП - 8%				392,25	1,09	28516	70		4128	
		Состав работ:										
		1. Монтаж алюминиевых панелей										
		2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей										
5	Прайс	**Металлосайдинг МП СК-14х226**	м2		72,716	2183,00		158739		158739		171438
											12699	
6	С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		15	958,00		14370		14370		15520
		СП - 8%									1150	
7	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		15	956,00		14340		14340		15487
		СП - 8%									1147	
8	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		25	665,00		16625		16625		17955
		СП - 8%									1330	
9	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т		0,0541	235524,00		12742		12742		13761
		СП - 8%									1019	
10	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		25	2031,95	6,41	50801	160	39597	8856	64429
		НР - 80%, СП - 8%				441,90	1,21	11044	26		4773	
		Состав работ:										
		1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов										
		2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов										
		3. Устройство откосов										
		4. Герметизация швов силиконовым герметиком										
11	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		25	1426,10	6,41	35653	160	24448	8860	48075
		НР - 80%, СП - 8%				441,90	1,21	11048	30		3561	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов										
		2. Крепление нижнего отлива										
		3. Герметизация швов силиконовым герметиком										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**511717**	**7462**	**335681**	**139303**	**703104**
								173725	**406**		**52082**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**703104**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**173725,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**7462,22**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**405,65**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**335681,04**		
		- Накладные расходы	Тенге								**139302,71**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**52081,58**	
		НДС 12%	Тенге									**84373**
		Итого с НДС	**Тенге**									**787477**

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "Балкаш жібек жолы"

Тусупбеков М.И.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Ulytau Building"

Каракулова М.Б.