Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: "Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (водоснабжение)"

Доп.соглашение №105/2 от 24.12.2024 года к договору №105 от 20.09.2024 года

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		105	20.09.2024 г.							
		105/2	24.12.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (водоснабжение)"	165 060 547,00	79 721 585,71							9 566 590,29	89 288 176,00
Удержание аванса 30%										28 119 617,60
Итого к оплате										**61 168 558,40**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Руководитель _____ **Сапарбаев К.**

Технадзор:
ТОО "СК Капитал"
_____ **Табикабилов Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"
_____ **Керейтбаев К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование стройки: "Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (водоснабжение)"

Наименование объекта: "Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов, построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области (водоснабжение)"

Доп.соглашение №105/2 от 24.12.2024 года к договору №105 от 20.09.2024 года

Акт №2 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65497987**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25659993
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12493595*
		машины и механизмы	тенге			5894246
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1342654*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33943746
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 048		
Раздел 1.		**Наружный водопровод №1**				**8140975**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2997550
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1465366*
		машины и механизмы	тенге			197751
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48779*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4945673
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	660		
		Земляные работы				
		Монтаж трубопроводов и задвижек				

1	2	3	4	5	6	7
10	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм, для фасонных частей	км	0,0135	2 084 356	28139
11	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	13,5	3 766	50841
12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	4 594	87286
13	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	19	1 859	35321
14	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	4 174	262962
15	241-215-0216 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	9	975	8775
16	241-215-0211 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	18	769	13842
17	241-211-0409 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	18	159	2862
18	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	9	1 716	15444
19	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	524	4716
20	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	8 616	34464
22	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 814	19256
23	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456
24	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	28	5 621	157388
25	242-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	28 743	517374
26	242-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	52 261	522610
27	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	11 523	23046
28	244-404-0206 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	437 530	875060
29	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	2	218 455	436910
30	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151 884	303768

1	2	3	4	5	6	7
31	6301-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	2	184 898	369796
32	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207 562	415124
33	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0066	3 534 635	23329
34	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8646
35	6401-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателей пожарного гидранта	шт.	2	4 778	9556
36	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,514	250 905	128965
37	6301-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм	км	0,147	386 235	56777
38	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	514	351	180414
39	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	147	366	53802
		Для выпуска воздуха и спуска воды				
40	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 440	2440
41	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2149
42	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	9 522	9522
43	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130 665	130665
44	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм,тройник	т	0,03449	2 613 339	90134
45	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 209	5209
46	242-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 788	11788
47	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5 485	5485
48	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39557
49	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5 621	5621
50	242-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	41 313	41313

1	2	3	4	5	6	7
51	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,005	1 270 781	6354
52	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	5,05	303	1530
53	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	2	24 282	48564
54	6301-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников, диаметр труб 75 мм	шт.	1	34 428	34428
		Для подкючение жилых домов				
55	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	36	5 621	202356
56	242-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	36	28 743	1034748
57	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	18	2 271	40878
58	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	18	4 018	72324
59	6116-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 45 мм	шт.	18	30 138	542484
60	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	18	1 683	30294
		Окраска для фасонных частей				
61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз, для фасонных частей	$м^2$	8	248	1984
62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8	191	1528
		Колодец водопроводный ж/б,Ду1500				
68	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	9	6 814	61326
69	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,1683	1 323 194	222694
70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	174,52548	248	43282
71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	174,52548	488	85168
73	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Упоры бетонной	$м^3$	0,045	46 947	2113
		Демонтажные работы				
74	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	204	3 427	699108
	Раздел 2.	**Наружный водопровод №2**				**57357012**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22662443

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11028229*
		машины и механизмы	тенге			5696495
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1293875*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28998073
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 388		
		Земляные работы				
75	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**3 463,2218156**	**342**	**1184422**
76	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**107,2336644**	**8 544**	**916204**
77	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**700,3562215**	**3 714**	**2601123**
78	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	**м^3**	**2 800,424886**	**91**	**254839**
79	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**2 800,424886**	**591**	**1655051**
		Монтаж трубопроводов и задвижек				
80	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,519**	**1 341 749**	**696368**
81	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**1,597**	**1 270 781**	**2029437**
84	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**99**	**4 594**	**454806**
85	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**99**	**1 859**	**184041**
86	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**292**	**4 174**	**1218808**
87	241-215-0216 *РСНБ РК 2022*	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"**	**шт.**	**34**	**975**	**33150**
88	241-215-0211 *РСНБ РК 2022*	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"**	**шт.**	**95**	**769**	**73055**
89	241-211-0409 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"**	**шт.**	**95**	**159**	**15105**
90	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"**	**шт.**	**34**	**1 716**	**58344**
91	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	**34**	**524**	**17816**

1	2	3	4	5	6	7
92	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм, для фасонных частей	км	0,051	2 084 356	106302
93	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	51	3 766	192066
94	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	8	8 616	68928
96	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	198	4 814	953172
97	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	198	4 864	963072
98	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	129	5 621	725109
99	242-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	95	28 743	2730585
100	242-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	34	52 261	1776874
101	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	13	11 523	149799
102	244-404-0205 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	13	392 401	5101213
103	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	11	218 455	2403005
104	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	11	151 884	1670724
105	6301-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	2	184 898	369796
106	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207 562	415124
107	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,03822	3 534 635	135094
108	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2 882	23056
109	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5 897	5897
110	241-114-0214 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-133х6,5 мм	шт.	2	6 564	13128
111	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм, крест стальной Ду108	т	0,088	3 984 340	350622
112	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Упоры бетонной	$м^3$	0,112	46 947	5258

1	2	3	4	5	6	7
113	6401-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателей пожарного гидранта	шт.	34	4 778	162452
114	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	2,585	250 905	648589
115	6301-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм	км	2,32	386 235	896065
116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2 585	351	907335
117	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	2 320	366	849120
		Футляр для стенки колодца				
118	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм, футляр для стенки колодца	км	0,036	6 305 218	226988
119	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	36	15 564	560304
		ГНБ через автодороги				
122	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	4	37 063	148252
123	6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	73,5	45 540	3347190
124	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	73,794	15 564	1148530
		Для выпуска воздуха и спуска воды				
125	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	5	2 440	12200
126	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10745
127	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	5	9 522	47610
128	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	5	130 665	653325
129	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм,тройник	т	0,17245	2 613 339	450670
130	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	5 209	26045
131	242-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	11 788	58940
132	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	5	5 485	27425

1	2	3	4	5	6	7
133	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	5	39 557	197785
134	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	3	5 621	16863
135	242-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	41 313	123939
136	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,015	1 270 781	19062
137	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	15,15	303	4590
138	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	6	24 282	145692
139	6301-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников, диаметр труб 75 мм	шт.	1	34 428	34428
		Для подкючение жилых домов				
140	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	190	5 621	1067990
141	242-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	66	28 743	1897038
142	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	95	2 271	215745
144	6116-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 45 мм	шт.	95	30 138	2863110
		Окраска для фасонных частей				
146	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз, для фасонных частей	$м^2$	36	248	8928
147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	36	191	6876
		Колодец водопроводный ж/б,Ду1500				
148	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	16	73 995	1183920
154	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	34	6 814	231676
155	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,6358	1 323 194	841287
156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2 439,54148	248	605006
157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	2 439,54148	488	1190496
159	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Упоры бетонной	$м^3$	0,17	46 947	7981

1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод В1				
		Монтаж трубопроводов и задвижек				
162	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	147	4 174	613578
163	241-215-0216 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	21	975	20475
164	241-215-0211 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	42	769	32298
165	241-211-0409 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	42	159	6678
166	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	21	1 716	36036
167	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	21	524	11004
168	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	63	5 621	354123
169	242-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	42	28 743	1207206
170	242-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	21	52 261	1097481
171	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,6	250 905	150543
172	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	600	351	210600
		Для подключение жилых домов				
173	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	84	5 621	472164
174	242-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	84	28 743	2414412
175	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	42	2 271	95382
176	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	42	4 018	168756
178	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	42	1 683	70686
		ИТОГО:	65 497 987	0		65497987
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	4 126 373			4 126 373
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			5 974 998	5 974 998

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	69 624 360	0	5 974 998	75 599 358
		Сметная прибыль 5%	3 481 218			3 481 218
		Непредвиденные работы и затраты 3%	2 088 731	0	179 250	2 267 981
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	75 194 309	0	6 154 248	81 348 557
		с учетом тендерной скидки 2%	73 690 423	0	6 031 163	79 721 586
		НДС 12%			9 566 590	9 566 590
		ИТОГО по акту	73 690 423	0	15 597 753	89 288 176

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель _____ **Сапарбаев К.**

м.п.

Технадзор:

ТОО "СК Капитал"

_____ **Табикабилов Х.**

м.п.

Авторский надзор:

ХТ ПТ "Мекен и компания"

_____ **Жусупов Б.**

Подрядчик:

ТОО "Нур-Талап и К"

Директор _____ **Керейтбаев К.**