Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» 12 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик)***Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Талап и К»РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Саяхат 25,7Е.***
наименование организации, юридический адрес
влице ***генерального директора Керейтбаев К.И.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:***«Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов,построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган,Жанакорганского района ,Кызылординской области (водоснабжение)***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» в лице руководителя Сапарбаева К.А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Астана Сервис»,ТОО «РусланЭлитСтрой»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)***ХТ ПТ «Мекен и компания»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», приказ №105/2 от 24.12. 2024 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность,производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода диаметром 110х6,6 мм	м	3099		3099	
Протяженность водопровода диаметром 25х2,3 мм	м	3067		3067	
Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм	шт	43		43	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность водопроводных проектируемых сетей составляет 6,166км.
Протяженность водопроводных уличных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки ПЭ100 SDR 17 в том числе: диаметром 110х6,6 мм составляет 3,099 км;
Протяженность подводящих водопроводных сетей до границ жилой застройки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 25х2,3 мм составляет 3,067 км.
Централизованная канализация отсутствует.
Источником водоснабжения является существующий водопровод диаметром 110 мм.
Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб: PE100 SDR 17S8 «Питьевая», Ру=1,6 мПа по СТ РК ИСО 4427-2004. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода с дорогами устраиваются футляры из полиэтиленовых труб. Для защиты от коррозии стальные фасонные части в колодцах покрыть грунтовкой ГФ-021 Для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов предусмотрена установка вентилей. После монтажа трубопроводов и запорной арматуры произвести гидравлическое испытание при испытательном давлении 0,65 Мпа. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. Установка пожарных гидрантов предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстояннт не более 2,5 м от края проезжей части.
Все металлические конструкции, закладные детали и соединительные элементы должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***28 октябрь 2024 г.;***
месяц, год
окончание работ ***26 декабрь 2024 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5***; фактическимесяц: ***3***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***85,8*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии); **геодезическая съемка выполнена ТОО «Геокарт»*(прилагается отчет)***

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: (теплоснабжения)

РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» филиал «СЫР СУЫ» Жанакорганский производственный участок по эксплуатации «Жиделинского группового водопровода»

Зам. производственного уч: А. Сагаров

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителядата М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

не имеется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)***ТОО«Нур-Талап и К»***считает объект: ***«Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов,построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган,Жанакорганского района ,Кызылординской области (водоснабжение)*** приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО «Нур-Тала и К» Керейтбаев К.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись «___» _____ 2024г.

дата М.П.