Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): В целях развитие транспортной инфраструктуры"Стройтельство автомобильной дороги улицы А.Сатаева. г Аральск Аральского района

АКТ № 3

выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материа- лы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинис-тов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинис-тов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. ул.А.Сатаева										
		Основная дорога, Тип 1										
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Слой основаниий подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство толщ.20см	м3 материала в плотном теле	**686,73**		10048,55	1127,93	6900640,74	774583,37		318027	7796162
						159,55	269,25	109567,77	184902,05		577493,45	
12	1127-0602-0901РСНБ РК 2015	Основание.Розлив вяжущих материалов	т	**4,4**		149637,00	2105,98	658402,80	9266,31		4928	716397
							1037,04		4562,98		53066,47	
13	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.20 К=1,33	Покрытие из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 тм\м3,толщина 6 см.Устройство 8 см	м2	**6286**		3122,96	278,96	19630927	1753543		924435,00	22 199 790
						84,35	51,82	530218	325741		1644428,92	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание.Розлив вяжущих материалов	т	**1,7**		149637,00	2105,98	254382,90	3580,17		1903,93	276790
							1037,00		1762,90		20502,95	
		Раздел1. Электроснабжение по ул.Сатаева										
		Прокладка кабелей										
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	830		247,14	157,38	205126,20	130625,40		98251	327648
						89,76	74,65	74500,80	61959,50		24270	

8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	930	351,44	156,83	326839,20	145851,90		134811	498582
					149,60	51,73	139128,00	48108,90		36932	
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм.доп.вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	230	409,44	180,70	94171,20	41561,00		39774	144661
					179,52	60,66	41289,60	13951,80		10716	
10	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х10 ок-0,66	км	0,95	571684,00		543099,80				586548
										43448	
11	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	73647,00		15465,87				16703
										1237	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы и полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-* отверстий	километр трубопровода	0,93	167091,08		155394,70			115531	292600
					163457,00		152015,01			21674	
15	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхрода ПХВ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	930	269,00		250170,00				270184
										20014	
16	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы.Устройство методжом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	84126,78	52186,68	168253,56	104373,36		43926	229154
					17230,50	11668,02	34461,00	23336,04		16974	
17	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разборка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3	м3 грунта	406,7	383,22	383,22	155855,57	155855,57		21520	191565
						73,49		29888,38		14190	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) при перемещении грунта до 5м.Группа грунтов 2	м3 грунта	232,4	36,35	36,35	8447,74	8447,74		2411	11728
						14,41		3348,88		869	

19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную мягким песком.Группа грунтов 2	м3 грунта	174,3		972,00		169419,60			121982	314714
						972,00		169419,60			23312	
20	211-401-0101 РСНБ РК2015	Песок природный ГОСТ 8736-20124	м3	174,3		7642,00		1332000,60				1438561
											106560	
				Установка опоры и светильников								
21	1111-0101-0303 РСНБ РК2015 К=2	Покрытия щебеночноые с пропиткой битомом.Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	4,25		6459,03	319,56	27450,88	1358,13		2913	32793
						614,90	114,38	2613,33	486,12		2429	
23	212-101-2008 РСНБ РК2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатастойкий ГОСТ 7473-2010	т	3,23		25495,00		82348,85				88937
											6588	
24	261-107-0202 РСНБ РК2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,34204		236154,00		80774,11				87236
											6462	
25	241-207-0204 РСНБ РК2015	Трубы гладкие жесткие из ПХВ диаметром 32 мм	м	5,1		140,00		714,00				771
											57	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	40,8		911,08	20,25	37172,06	826,20		11963	53065
						312,28	2,99	12741,02	121,99		3931	
		ИТОГО :	**Тенге**					**31097056,96**			**1 842 376,33**	**35 574 587,95**
											2 635 154,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31097056,96				
		Накладные расходы	Тенге					1842376,33				
		Сметная прибыль	Тенге					2635154,66				
		Итого: сметная стоимость	Тенге					**35574587,95**				
		Временные сооружения 1,3%	Тенге					462469,64				
		По главам 1-8	Тенге					**36037057,59**				
		Дополнительные затраты при производстве 1,44%	Тенге					518933,63				

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						2406160,00				
		По главам 1-9	Тенге					**38962151,22**				
		Непредвиденные затраты -2%	Тенге					779243,02				
			Тенге					**39741394,24**				
		Текущих ценах на 2022 год-100% К=1,0500514	Тенге					41730506,66				
		НДС х - 12 %	Тенге					5007660,80				
		Всего по акту:	Тенге					**46738167,46**				

Заказчик :
Аральский ЖКХ,ПТ и АД **Ш.Есжанов**

Подрядчик:
ТОО"Арал курылысы" **М.Кулмурзаев**

Технадзор:
ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда" **Т.Әбибуллаев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ Мекен и К **Б.Жусупов**