# Счет-фактура № 00000000010 от 28 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.08.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашения №1 от 21.08.17г к договору №03-3/309 от 10.08.2017 Дом №1

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №1 | шт | 1 | 110 148 942,86 | 110 148 942,86 | 12% | 13 217 873,14 | 123 366 816,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **110 148 942,86** | | **13 217 873,14** | **123 366 816,00** | | |

**Руководитель: Баяшева Л. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ерен групп"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №1

Типовая форма №КС-3

# С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2017 года

| Код заказчика | | Код подрядчика | | договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | анизац. Праав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Номер | дата | Номер | дата | Наименование, код | | Код |
| | | | | 03-3/309 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектовработ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ | | | | | | Налог на добавлен. Стоимость 12 % | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИЗ ГР.1 | | | | | |
| | С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС | В отчетном месяце,без НДС | Стр.-монт. работы в сметных базисных ценах 2001 г | СМР в ценах текущего года, без НДС | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 123 366 816 | 110 148 942,86 | | 110 148 942,86 | | | 13 217 873,14 | 123 366 816 |
| | | | | | | | | |
| в т.числе за месяц | 123 366 816 | 110 148 942,86 | | 110 148 942,86 | | | 13 217 873,14 | 123 366 816 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ерен групп"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №1

Форма 2В

# Акт №1
## приемки выполненных работ
## Общестроительные работ

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| общестроительные работы | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0313<br>11-010101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 984,0000 | | 73,35 | 72180,72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 29,07 | 28600,89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 67,03 | 65959,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,02 | 20680,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,55 | 7428,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 101,92 | 100289,88 |
| 2 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302<br>РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179<br>Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 74,0000 | | 1378,15 | 101982,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1378,15 | 101982,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 907,45 | 67151,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,85 | 13530,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2468,45 | 182664,98 |
| 3 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв** | м3 грунта | 1058,0000 | | 31,65 | 33481,39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 11,34 | 11999,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 31,65 | 33481,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,33 | 8811,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3,20 | 3383,47 |
| | | Сметная стоимость: | | | 43,17 | 45676,84 |
| 4 | Е11-010104-0110<br>11-010104-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м** | м3 грунта | 1058,0000 | 27,08 | 28648,43 |
| | | Итого оплата труда: | | | 9,70 | 10267,36 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 27,08 | 28648,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7,13 | 7539,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2,74 | 2895,07 |
| | | Сметная стоимость: | | | 36,94 | 39083,49 |
| 5 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы** | м3 грунта | 260,5000 | 31,65 | 8243,76 |
| | | Итого оплата труда: | | | 11,34 | 2954,50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 31,65 | 8243,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8,33 | 2169,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3,20 | 833,08 |
| | | Сметная стоимость: | | | 43,17 | 11246,52 |
| 6 | Е11-010104-0110<br>11-010104-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м** | м3 грунта | 260,5000 | 27,08 | 7053,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | 9,70 | 2528,02 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 27,08 | 7053,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7,13 | 1856,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2,74 | 712,82 |
| | | Сметная стоимость: | | | 36,94 | 9623,11 |
| 7 | Е11-080101-0202<br>11-080101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 68,3400 | 5433,16 | 371302,47 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1090,42 | 74519,19 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1159,22 | 79221,14 |
| | | Итого материалов: | | | 3656,37 | 249876,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 807,79 | 55204,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 499,28 | 34120,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6740,23 | 460627,05 |
| 8 | Е11-110101-0102<br>11-110101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Укатка щебня в грунт** | м2 площади уплотнения | 683,4000 | 64,30 | 43940,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | 54,38 | 37164,97 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 13,51 | 9233,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 37,25 | 25456,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 8,12 | 5551,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | 109,67 | 74948,67 |
| 9 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 195,3750 | 22,18 | 4333,35 |
| | | Итого оплата труда: | | | 7,95 | 1553,04 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 22,18 | 4333,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5,84 | 1140,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2,24 | 437,91 |
| | | Сметная стоимость: | | | 30,26 | 5911,76 |
| 10 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 65,1250 | 658,98 | 42915,88 |
| | | Итого оплата труда: | | | 658,98 | 42915,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 433,91 | 28258,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 87,43 | 5693,94 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1180,32 | 76868,15 |
| 11 | Е11-010201-0502<br>11-010201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 195,3750 | 143,41 | 28018,95 |
| | | Итого оплата труда: | | | 109,27 | 21348,30 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 60,91 | 11899,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 73,40 | 14339,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 17,34 | 3388,70 |
| | | Сметная стоимость: | | | 234,15 | 45747,45 |
| 12 | Е11-010102-0313<br>11-010102-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта** | м3 грунта | 797,5000 | 112,69 | 89871,14 |
| | | Итого оплата труда: | | | 42,16 | 33621,96 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 105,82 | 84389,20 |
| | | Итого материалов: | | | 0,09 | 75,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 30,75 | 24523,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 11,48 | 9151,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | 154,92 | 123546,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самос[illegible]ами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 1124,4750 | 412,41 | 463744,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17,49 | 19662,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 34,39 | 38672,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | 464,29 | 522080,11 |
| 14 | Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 797,5000 | 15,53 | 12387,17 |
| | | Итого оплата труда: | | | 6,52 | 5199,06 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 13,10 | 10449,46 |
| | | Итого материалов: | | | 0,13 | 100,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4,67 | 3728,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1,62 | 1289,22 |
| | | Сметная стоимость: | | | 21,82 | 17404,53 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | |
| 15 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 19,3200 | 16229,90 | 313561,62 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1092,10 | 21099,33 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 650,06 | 12559,25 |
| | | Итого материалов: | | | 14643,00 | 282902,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1240,27 | 23962,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1397,61 | 27001,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | 18867,78 | 364525,58 |
| 16 | техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9 | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 19,3200 | 127,38 | 2461,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5,40 | 104,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 10,62 | 205,23 |
| | | Сметная стоимость: | | | 143,41 | 2770,65 |
| 17 | Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20 | м3 | 47,9000 | 20197,87 | 967478,20 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1607,12 | 76981,19 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1006,89 | 48230,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17833,20 | 854210,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1668,89 | 79939,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1749,34 | 83793,46 |
| 18 | С121-050301-2706<br>21-050301-2706<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012** | т | **0,1764** | 23616,11<br>**173311,80** | 1131211,65<br>**30572,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7348,42 | 1296,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14452,82 | 2549,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 195113,04 | 34417,94 |
| 19 | С121-050301-2709<br>21-050301-2709<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | т | **0,1056** | **195624,30** | **20648,14** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8294,47 | 875,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16313,50 | 1721,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 220232,27 | 23245,52 |
| 20 | С121-050301-0304<br>21-050301-0304<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,7370** | **149630,18** | **110277,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6344,32 | 4675,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12477,96 | 9196,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 168452,46 | 124149,46 |
| 21 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,9134** | **13766,44** | **12574,26** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 12999,43 | 11873,68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 686,88 | 627,40 |
| | | **Итого материалов:** | | | 275,40 | 251,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7155,74 | 6536,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1673,77 | 1528,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 22595,95 | 20639,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-060701-0101<br>11-060701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство из [illegible]она В25 | м3 | 1,3060 | 34021,26 | 44431,77 |
| | | Итого оплата труда: | | | 8974,75 | 11721,02 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2391,14 | 3122,83 |
| | | Итого материалов: | | | 23180,58 | 30273,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5979,81 | 7809,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3200,09 | 4179,31 |
| | | Сметная стоимость: | | | 43201,16 | 56420,71 |
| 23 | С121-050301-2706<br>21-050301-2706<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0150 | 173311,80 | 2599,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7348,42 | 110,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14452,82 | 216,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | 195113,04 | 2926,70 |
| 24 | С121-050301-0102<br>21-050301-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0516 | 150905,19 | 7786,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6398,38 | 330,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12584,29 | 649,35 |
| | | Сметная стоимость: | | | 169887,86 | 8766,21 |
| 25 | С121-050301-0307<br>21-050301-0307<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0724 | 149893,28 | 10855,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6355,48 | 460,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12499,90 | 905,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | 168748,66 | 12220,78 |
| 26 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. I | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0348 | 13766,44 | 479,07 |
| | | Итого оплата труда: | | | 12999,43 | 452,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | |
| | | Итого материалов: | | | 686,88 | 23,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 275,40 | 9,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 7155,74 | 249,02 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1673,77 | 58,25 |
| 27 | Е11-060301-0602<br>11-060301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0724 | 22595,95<br>10482,62 | 786,34<br>759,15 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9768,05 | 707,40 |
| | | Итого материалов: | | | 634,44 | 45,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 275,40 | 19,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5382,84 | 389,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1269,24 | 91,92 |
| 28 | Е11-070501-0101<br>11-070501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 102,0000 | 17134,69<br>1148,47 | 1240,89<br>117143,71 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 565,71 | 57702,53 |
| | | Итого материалов: | | | 538,52 | 54928,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 239,45 | 24423,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 414,90 | 42319,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | 125,07 | 12757,06 |
| 29 | Е11-070501-0102<br>11-070501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 115,0000 | 1688,43<br>1628,43 | 172220,26<br>187269,87 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 794,92 | 91415,30 |
| | | Итого материалов: | | | 755,77 | 86913,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 352,71 | 40561,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 583,62 | 67116,14 |
| | | Сметная стоимость: | | | 176,96 | 20350,88 |
| 30 | Е11-070501-0103<br>11-070501-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 38,0000 | 2389,02<br>2445,76 | 274736,89<br>92939,02 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1187,01 | 45106,30 |
| | | Итого материалов: | | | 1196,15 | 45453,77 |
| | | | | | 502,30 | 19087,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 872,09 | 33139,29 |
| 31 | **Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **48,0000** | | 265,43 | 10086,26 |
| | | | | | | **3583,28** | **136164,57** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3449,50** | **165575,89** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1617,75** | **77652,00** |
| | | Накладные расходы | | | | **1791,03** | **85969,21** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | 717,35 | 34432,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 1193,48 | 57286,92 |
| 32 | **С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **30,8130** | | 371,44 | 17829,02 |
| | | | | | | **5014,41** | **240691,83** |
| | | | | | | **21509,98** | **662787,01** |
| | | Накладные расходы | | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 912,02 | 28102,17 |
| 33 | **техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9** | **Надбавка на водонепроницаемость** | **тенге** | **30,8130** | | 1793,76 | 55271,13 |
| | | | | | | **24215,76** | **746160,32** |
| | | | | | | **215,10** | **6627,87** |
| | | Накладные расходы | | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 9,12 | 281,02 |
| 34 | **С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | **м3** | **11,5220** | | 17,94 | 552,71 |
| | | | | | | **242,16** | **7461,60** |
| | | | | | | **20754,27** | **239130,70** |
| | | Накладные расходы | | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 879,98 | 10139,14 |
| 35 | **техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9** | **Надбавка на водонепроницаемость** | **тенге** | **11,5220** | | 1730,74 | 19941,59 |
| | | | | | | **23364,99** | **269211,43** |
| | | | | | | **207,54** | **2391,31** |
| | | Накладные расходы | | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | | | |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | | 8,80 | 101,39 |
| | | | | | | 17,31 | 199,42 |
| | | | | | | **233,65** | **2692,11** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С121-041201-9911<br>21-041201-9911<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов с мом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 54,0420 | 19608,10 | 1059660,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 831,38 | 44929,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1635,16 | 88367,25 |
| | | Сметная стоимость: | | | 22074,64 | 1192957,81 |
| 37 | техн.частьТ9<br>ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9 | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 54,0420 | 196,08 | 10596,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8,31 | 449,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16,35 | 883,67 |
| | | Сметная стоимость: | | | 220,75 | 11929,58 |
| 38 | техн.часть<br>ТТЕХН.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 96,3770 | 270,00 | 26021,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 11,45 | 1103,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 22,52 | 2170,01 |
| | | Сметная стоимость: | | | 303,96 | 29295,12 |
| 39 | Е11-080301-0101<br>11-080301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Местные заделки из блоков СКЦ-1Р.Устройство | м3 кладки | 5,0000 | 6377,90 | 31889,52 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3234,30 | 16171,48 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1570,23 | 7851,14 |
| | | Итого материалов: | | | 1950,20 | 9750,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1983,11 | 9915,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 668,88 | 3344,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | 9029,90 | 45149,48 |
| 40 | С121-030302-0203<br>21-030302-0203<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 | шт. | 360,0000 | 177,94 | 64058,40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7,54 | 2716,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14,84 | 5341,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | 200,32 | 72116,43 |
| 41 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка | т металлических изделий | 0,1096 | 221768,90 | 24305,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | 44903,40 | 4921,41 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1378,13 | 151,04 |
| | | Итого материалов: | | | 175949,83 | 19284,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 33181,11 | 3636,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 20396,00 | 2235,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | 275346,02 | 30177,92 |
| 42 | Е11-220301-0107<br>11-220301-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Футляры для канализационных труб.Укладка | км трубопровода | 0,0022 | 782925,98 | 1722,44 |
| | | Итого оплата труда: | | | 519265,80 | 1142,38 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 320545,86 | 705,20 |
| | | Итого материалов: | | | 55936,87 | 123,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 369332,60 | 812,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 92180,69 | 202,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1244439,26 | 2737,77 |
| 43 | С123-010201-0238<br>23-010201-0238<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры | м | 2,2088 | 9438,27 | 20847,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 400,18 | 883,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 787,08 | 1738,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | 10625,53 | 23469,67 |
| 44 | Е11-230201-0101<br>11-230201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0040 | 403281,79 | 1613,13 |
| | | Итого оплата труда: | | | 292565,46 | 1170,26 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2292,06 | 9,17 |
| | | Итого материалов: | | | 109377,54 | 437,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 206485,66 | 825,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 48781,40 | 195,13 |
| | | Сметная стоимость: | | | 658548,85 | 2634,20 |
| 45 | С123-011201-0101<br>23-011201-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 4,0320 | 653,67 | 2635,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 27,72 | 111,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 54,51 | 219,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | 735,90 | 2967,13 |
| 46 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Арматура диаметром 10АI.Укладка** | т металлических изделий | 0,0100 | 198545,68 | 1985,46 |
| | | Итого оплата труда: | | | 44903,40 | 449,03 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1378,13 | 13,78 |
| | | Итого материалов: | | | 152726,61 | 1527,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 32196,45 | 321,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 18459,37 | 184,59 |
| | | Сметная стоимость: | | | 249201,50 | 2492,01 |
| 47 | Е11-070503-0110<br>11-070503-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 82,0000 | 301,64 | 24734,47 |
| | | Итого оплата труда: | | | 152,02 | 12465,96 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 150,27 | 12321,86 |
| | | Итого материалов: | | | 36,17 | 2966,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 111,20 | 9118,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 33,03 | 2708,22 |
| | | Сметная стоимость: | | | 445,87 | 36561,03 |
| 48 | С121-040105-9901<br>21-040105-9901<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | м3 | 1,6220 | 67609,15 | 109662,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2866,63 | 4649,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5638,06 | 9144,94 |
| | | Сметная стоимость: | | | 76113,84 | 123456,65 |
| 49 | техн.частьТ9<br>ТТЕХН.ЧАСТЬТ9 | **Надбавка на водонепроницаемость** | тенге | 1,6220 | 676,09 | 1096,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 28,67 | 46,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 56,38 | 91,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 761,14 | 1234,57 |
| 50 | техн.часть<br>ТТЕХН.ЧАСТЬ | **Надбавка на сульфатостойкость** | тенге | 1,6220 | 270,00 | 437,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 11,45 | 18,57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 22,52 | 36,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | 303,96 | 493,03 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-060101-0119<br>11-060101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона В15 | м3 | 1,8000 | 20675,38 | 37215,69 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2360,93 | 4249,67 |
| | | Итого материалов: | | | 799,44 | 1438,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17709,79 | 31877,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2070,24 | 3726,42 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1819,65 | 3275,37 |
| 52 | техн.частьТ9<br>ТТЕХН.ЧАСТЬТ<br>9 | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 1,8000 | 24565,27 | 44217,48 |
| | | | | | 167,20 | 300,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7,09 | 12,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,94 | 25,10 |
| | | Сметная стоимость: | | | 188,23 | 338,81 |
| 53 | Е11-080101-0301<br>11-080101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 66,8000 | 622,76 | 41600,17 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 293,19 | 19584,95 |
| | | Итого материалов: | | | 7,19 | 480,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 325,80 | 21763,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 181,66 | 12134,85 |
| | | Сметная стоимость: | | | 64,35 | 4298,80 |
| 54 | Е11-080101-0303<br>11-080101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола | м2 поверхности | 66,8000 | 868,77 | 58033,82 |
| | | | | | 1946,72 | 130040,83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 158,46 | 10585,22 |
| | | Итого материалов: | | | 27,55 | 1840,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1766,70 | 118015,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 166,45 | 11119,02 |
| | | Сметная стоимость: | | | 169,05 | 11292,79 |
| 55 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 370,2000 | 2282,23 | 152452,63 |
| | | | | | 728,23 | 269590,87 |
| | | Итого оплата труда: | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 181,24 | 67093,76 |
| | | Итого материалов: | | | 12,16 | 4499,85 |
| | | | | | 536,55 | 198631,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,85 | 46959,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 68,41 | 25324,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **923,49** | **341874,32** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала** | | | | | |
| 56 | Е11-080201-0205<br>11-080201-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 32,9000 | | 3244,05 | 106729,21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **953,03** | **31354,73** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,67** | **4825,56** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2179,54** | **71706,93** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 642,22 | 21128,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 310,90 | 10228,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4197,17** | **138086,73** |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом** | | | | | |
| 57 | Е11-070504-0105<br>11-070504-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 18,0000 | | 2975,76 | 53563,69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1577,68** | **28398,28** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587,33** | **10571,86** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **949,49** | **17090,82** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1147,45 | 20654,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 329,86 | 5937,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4453,07** | **80155,29** |
| 58 | Е11-070504-0106<br>11-070504-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 50,0000 | | 4506,56 | 225328,04 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2441,09** | **122054,69** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **789,82** | **39491,10** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1464,22** | **73211,21** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1771,27 | 88563,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 502,23 | 25111,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6780,06** | **339003,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С121-040108-9907<br>21-040108-9907<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 357,8400 | 5064,15 | 1812155,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 214,72 | 76835,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 422,31 | 151119,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5701,18 | 2040110,09 |
| 60 | С121-040108-9910<br>21-040108-9910<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытия многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12** | м2 | 51,8400 | 4628,93 | 239963,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 196,27 | 10174,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 386,02 | 20011,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5211,21 | 270149,25 |
| 61 | С121-040108-9910<br>21-040108-9910<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 22,8000 | 4628,93 | 105539,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 196,27 | 4474,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 386,02 | 8801,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5211,21 | 118815,64 |
| 62 | Е11-070512-0106<br>11-070512-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** | шт. сборных конструкций | 2,0000 | 8117,62 | 16235,23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 4819,43 | 9638,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 3858,22 | 7716,44 |
| | | **Итого материалов:** | | | 357,77 | 715,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3463,95 | 6927,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 926,53 | 1853,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 12508,09 | 25016,18 |
| 63 | С121-040111-9912<br>21-040111-9912<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93** | м3 | 1,5800 | 60956,15 | 96310,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 2584,54 | 4083,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | % | 8 | 5083,26 | 8031,54 |
| 64 | **Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015** | **Анкера.Установка** | **т стальных элементов** | **0,0791** | **68623,95** | **108425,83** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **329251,59** | **26037,22** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **155310,35** | **12281,94** |
| | | **Итого материалов:** | | | **9744,31** | **770,58** |
| | | Накладные расходы | % | -- | **165113,28** | **13057,16** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 114497,38 | 9054,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 35499,92 | 2807,33 |
| 65 | **С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0791** | **479248,88** | **37899,00** |
| | | | | | **129916,38** | **10273,79** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5508,45 | 435,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 10833,99 | 856,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **146258,82** | **11566,15** |
| 66 | **С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0791** | **103445,17** | **8180,44** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4386,08 | 346,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 8626,50 | 682,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **116457,74** | **9209,48** |
| 67 | **Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Монолитные участки из бетона В15.Устройство** | **м3** | **2,7660** | **25713,35** | **71123,11** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **4637,97** | **12828,64** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **896,87** | **2480,75** |
| | | **Итого материалов:** | | | **20399,67** | **56425,48** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3435,04 | 9501,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2331,87 | 6449,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **31480,26** | **87074,39** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С121-050301-0102<br>21-050301-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гл: ая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0497 | 150905,19 | 7496,97 |
| | | Накладные расходы | | | 6398,38 | 317,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 12584,29 | 625,19 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | 169887,86 | 8440,03 |
| 69 | С121-050301-0304<br>21-050301-0304<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2203 | 149630,18 | 32966,52 |
| | | Накладные расходы | | | 6344,32 | 1397,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 12477,96 | 2749,14 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | 168452,46 | 37113,45 |
| 70 | С121-050301-0306<br>21-050301-0306<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2389 | 148628,40 | 35510,30 |
| | | Накладные расходы | | | 6301,84 | 1505,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 12394,42 | 2961,27 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | 167324,66 | 39977,21 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Проемы** | | | | |
| 71 | Е11-100501-0101<br>11-100501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Жалюзийные решетки из ПВХ.Монтаж | м2 проемов | 4,3200 | 2663,67 | 11507,05 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1129,34 | 4878,77 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 110,37 | 476,79 |
| | | Итого материалов: | | | 1477,44 | 6382,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 816,92 | 3529,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 278,45 | 1202,89 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3759,04 | 16239,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стоимость жалюзийных решеток из I | м2 | 4,3200 | 12442,55 | 53751,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 527,56 | 2279,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1037,61 | 4482,47 |
| | | Сметная стоимость: | | | 14007,72 | 60513,36 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Утепление теплового пункта** | | | | |
| 73 | Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | м2 | 17,7000 | 8570,77 | 151702,69 |
| | | Итого оплата труда: | | | 6413,35 | 113516,24 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 69,57 | 1231,48 |
| | | Итого материалов: | | | 2121,27 | 37546,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4026,93 | 71276,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1007,82 | 17838,35 |
| | | Сметная стоимость: | | | 13605,52 | 240817,71 |
| 74 | С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 | м3 | 1,8231 | 9129,44 | 16643,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 387,09 | 705,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 761,32 | 1387,97 |
| | | Сметная стоимость: | | | 10277,85 | 18737,55 |
| 75 | С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 18,2310 | 479,69 | 8745,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 20,34 | 370,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 40,00 | 729,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | 540,03 | 9845,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-100404-0101<br>11-100404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарн металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 9,9000 | 1786,76 | 17688,96 |
| | | Итого оплата труда: | | | 641,16 | 6347,47 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9,55 | 94,59 |
| | | Итого материалов: | | | 1139,46 | 11280,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 475,43 | 4706,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 180,98 | 1791,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2443,17 | 24187,36 |
| 77 | Е11-100404-0105<br>11-100404-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 24,6000 | 1897,25 | 46672,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | 671,61 | 16521,67 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9,71 | 238,75 |
| | | Итого материалов: | | | 1219,34 | 29995,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 499,10 | 12277,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 191,71 | 4716,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2588,05 | 63666,04 |
| 78 | Е11-260201-0301<br>11-260201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Утепление стен минплитой | м3 изоляции | 3,4500 | 9881,16 | 34089,99 |
| | | Итого оплата труда: | | | 9263,29 | 31958,35 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1131,71 | 3904,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5758,76 | 19867,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1251,19 | 4316,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | 16891,11 | 58274,32 |
| 79 | С121-110102-0102<br>21-110102-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 | м3 | 3,5190 | 9129,44 | 32126,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 387,09 | 1362,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 761,32 | 2679,09 |
| | | Сметная стоимость: | | | 10277,85 | 36167,76 |

## РАЗДЕЛ 7.Вход в техподполье и на 1 этаж

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е11-090302-0401<br>11-090302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Лобовая балка.Монтаж | т конструкций | 0,2275 | 21834,87 | 4967,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | 12770,79 | 2905,10 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 7945,01 | 1807,33 |
| | | Итого материалов: | | | 2914,84 | 663,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9032,97 | 2054,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2469,43 | 561,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | 33337,27 | 7583,56 |
| 81 | Е11-090501-0204<br>11-090501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 0,2275 | 9043,55 | 2057,23 |
| | | Итого оплата труда: | | | 5949,24 | 1353,33 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1434,85 | 326,40 |
| | | Итого материалов: | | | 1662,03 | 378,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4160,16 | 946,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1056,30 | 240,29 |
| | | Сметная стоимость: | | | 14260,00 | 3243,87 |
| 82 | С121-050204-0214<br>21-050204-0214<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,2275 | 266565,90 | 60638,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 11302,39 | 2571,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 22229,46 | 5056,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | 300097,76 | 68266,24 |
| 83 | Е11-090304-0101<br>11-090304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Металлические косоуры.Монтаж | т конструкций | 0,2219 | 49394,92 | 10958,56 |
| | | Итого оплата труда: | | | 29367,96 | 6515,46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 17544,38 | 3892,33 |
| | | Итого материалов: | | | 7673,67 | 1702,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 20737,76 | 4600,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5610,61 | 1244,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | 75743,30 | 16804,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С121-060208-0401<br>21-060208-0401<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Косоуры | т | 0,2219 | 243523,94 | 54027,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 10325,42 | 2290,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 20307,95 | 4505,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | 274157,30 | 60823,44 |
| 85 | Е11-070504-0105<br>11-070504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 10,0000 | 2975,76 | 29757,61 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1577,68 | 15776,82 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 587,33 | 5873,26 |
| | | Итого материалов: | | | 949,49 | 9494,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1147,45 | 11474,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 329,86 | 3298,57 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4453,07 | 44530,72 |
| 86 | Е11-070504-0106<br>11-070504-0106<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 2,0000 | 4506,56 | 9013,12 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2441,09 | 4882,19 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 789,82 | 1579,64 |
| | | Итого материалов: | | | 1464,22 | 2928,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1771,27 | 3542,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 502,23 | 1004,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6780,06 | 13560,12 |
| 87 | С121-040108-9907<br>21-040108-9907<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 34,3800 | 5064,15 | 174105,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 214,72 | 7382,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 422,31 | 14519,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5701,18 | 196006,55 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С121-040108-9910<br>21-040108-9910<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты перекрытий железобетонные пустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 10,5600 | 4628,93 | 48881,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 196,27 | 2072,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 386,02 | 4076,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5211,21 | 55030,40 |
| 89 | Е11-070503-0110<br>11-070503-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Опорные подушки.Укладка** | шт. сборных конструкций | 4,0000 | 301,64 | 1206,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 152,02 | 608,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 150,27 | 601,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | 36,17 | 144,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 111,20 | 444,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 33,03 | 132,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 445,87 | 1783,46 |
| 90 | С121-040102-0102<br>21-040102-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92** | шт. | 4,0000 | 2579,29 | 10317,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 109,36 | 437,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 215,09 | 860,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 2903,74 | 11614,98 |
| 91 | Е11-070518-0101<br>11-070518-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | м ступеней | 49,2000 | 939,14 | 46205,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 886,73 | 43626,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 34,45 | 1694,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | 32,28 | 1588,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 613,82 | 30200,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 124,24 | 6112,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 1677,20 | 82518,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С121-040110-9903<br>21-040110-9903<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ступени лестничные с лицевыми бет ыми поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 49,2000 | 2688,81 | 132289,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 114,01 | 5609,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 224,23 | 11031,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3027,04 | 148930,41 |
| 93 | Е11-070107-0103<br>11-070107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0214 | 51791,62 | 1108,34 |
| | | Итого оплата труда: | | | 39662,23 | 848,77 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5124,48 | 109,66 |
| | | Итого материалов: | | | 7887,01 | 168,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 27870,53 | 596,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6372,97 | 136,38 |
| | | Сметная стоимость: | | | 86035,13 | 1841,15 |
| 94 | С121-050301-0104<br>21-050301-0104<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0214 | 148173,04 | 3170,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6282,54 | 134,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12356,45 | 264,43 |
| | | Сметная стоимость: | | | 166812,02 | 3569,78 |
| 95 | Е11-090304-0101<br>11-090304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Металлическое ограждение.Монтаж | т конструкций | 0,0994 | 49394,92 | 4908,87 |
| | | Итого оплата труда: | | | 29367,96 | 2918,59 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 17544,38 | 1743,56 |
| | | Итого материалов: | | | 7673,67 | 762,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 20737,76 | 2060,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5610,61 | 557,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | 75743,30 | 7527,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стоимость металлического огражден | т | 0,0994 | 299947,97 | 29808,83 |
| | | Накладные расходы | | | 12717,79 | 1263,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | -- | 25013,26 | 2485,82 |
| | | Сметная стоимость: | % | 8 | 337679,03 | 33558,54 |
| 97 | Е11-150207-0101<br>11-150207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,5000 | 2311,97 | 21963,73 |
| | | Итого оплата труда: | | | 951,05 | 9034,95 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 22,95 | 218,01 |
| | | Итого материалов: | | | 1349,04 | 12815,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 641,30 | 6092,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 236,26 | 2244,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3189,53 | 30300,56 |
| 98 | Е11-150207-0201<br>11-150207-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,5000 | 430,89 | 4093,41 |
| | | Итого оплата труда: | | | 183,95 | 1747,50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 4,54 | 43,14 |
| | | Итого материалов: | | | 244,07 | 2318,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 123,35 | 1171,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 44,34 | 421,22 |
| | | Сметная стоимость: | | | 598,57 | 5686,42 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Крыльца** | | | | |
| 99 | Е11-060101-0115<br>11-060101-0115<br>РСНБ РК 2015 | Крыльца из бетона В15.Устройство | м3 | 3,0000 | 19339,12 | 58017,37 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1607,12 | 4821,37 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1006,89 | 3020,68 |
| | | Итого материалов: | | | 16974,45 | 50923,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1632,48 | 4897,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1677,73 | 5033,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | 22649,33 | 67948,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9 | **Надбавка на водонепроницаемость** | **тенге** | **3,0000** | **164,63** | **493,90** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6,98 | 20,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,73 | 41,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **185,34** | **556,03** |
| 101 | СI21-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012** | **т** | **0,0440** | **195624,30** | **8607,47** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8294,47 | 364,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16313,50 | 717,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **220232,27** | **9690,22** |
| 102 | Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15** | **м3** | **0,9600** | **22439,16** | **21541,60** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **3887,72** | **3732,21** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **690,82** | **663,19** |
| | | **Итого материалов:** | | | **18031,50** | **17310,24** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2916,91 | 2800,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2028,49 | 1947,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **27384,56** | **26289,18** |
| 103 | техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ 9 | **Надбавка на водонепроницаемость** | **тенге** | **0,9600** | **164,63** | **158,05** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6,98 | 6,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,73 | 13,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **185,34** | **177,93** |
| 104 | Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0551** | **315004,30** | **17350,44** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **160294,57** | **8829,02** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **851,14** | **46,88** |
| | | **Итого материалов:** | | | **154210,74** | **8493,93** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 94395,34 | 5199,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 32751,97 | 1803,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **442151,61** | **24353,71** |

## РАЗДЕЛ 9.Пандус

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е11-060401-0102<br>11-060401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стенки пандуса из бетона В15.Устройство | м3 | 4,0000 | 27412,58 | 109650,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | 7361,21 | 29444,83 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1554,24 | 6216,97 |
| | | Итого материалов: | | | 18860,79 | 75443,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4883,86 | 19535,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2583,71 | 10334,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | 34880,15 | 139520,61 |
| 106 | техн.частьТ9<br>ТТЕХН.ЧАСТЬТ<br>9 | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 4,0000 | 164,63 | 658,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6,98 | 27,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,73 | 54,92 |
| | | Сметная стоимость: | | | 185,34 | 741,37 |
| 107 | Е11-110101-0102<br>11-110101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 12,0000 | 233,78 | 2805,37 |
| | | Итого оплата труда: | | | 58,32 | 699,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 22,37 | 268,47 |
| | | Итого материалов: | | | 160,62 | 1927,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 46,94 | 563,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 22,46 | 269,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | 303,17 | 3638,10 |
| 108 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5 | м3 подстилающего слоя | 1,0000 | 19371,60 | 19371,60 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2659,21 | 2659,21 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5,36 | 5,36 |
| | | Итого материалов: | | | 16707,03 | 16707,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2509,48 | 2509,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1750,49 | 1750,49 |
| | | Сметная стоимость: | | | 23631,56 | 23631,56 |
| 109 | техн.частьТ9<br>ТТЕХН.ЧАСТЬТ<br>9 | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 1,0000 | 144,01 | 144,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6,11 | 6,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12,01 | 12,01 |
| | | Сметная стоимость: | | | 162,13 | 162,13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Е11-110101-1501<br>11-110101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. ройство | м2 покрытия | 6,6000 | 888,89 | 5866,67 |
| | | Итого оплата труда: | | | 278,64 | 1839,04 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 68,31 | 450,81 |
| | | Итого материалов: | | | 565,45 | 3731,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 214,58 | 1416,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 88,28 | 582,63 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1191,74 | 7865,51 |
| 111 | Е11-090304-0101<br>11-090304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Металлическое ограждение.Монтаж | т конструкций | 0,1016 | 49394,92 | 5019,51 |
| | | Итого оплата труда: | | | 29367,96 | 2984,37 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 17544,38 | 1782,86 |
| | | Итого материалов: | | | 7673,67 | 779,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 20737,76 | 2107,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5610,61 | 570,15 |
| | | Сметная стоимость: | | | 75743,30 | 7697,03 |
| 112 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стоимость металлического ограждения | т | 0,1016 | 299947,97 | 30480,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 12717,79 | 1292,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 25013,26 | 2541,85 |
| | | Сметная стоимость: | | | 337679,03 | 34314,94 |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Стены** | | | | |
| 113 | Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75 | м3 кладки | 312,0000 | 21522,75 | 6715098,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4047,60 | 1262851,57 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1427,48 | 445373,76 |
| | | Итого материалов: | | | 16390,23 | 5113752,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3055,93 | 953449,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1966,29 | 613483,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | 26544,98 | 8282032,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича средней [illegible]жности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М50 | м3 кладки | 46,4000 | 20288,47 | 941384,80 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4047,60 | 187808,70 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1427,48 | 66235,07 |
| | | Итого материалов: | | | 15155,94 | 703235,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3003,59 | 139366,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1863,36 | 86460,13 |
| | | Сметная стоимость: | | | 25155,42 | 1167211,70 |
| 115 | Е11-150601-0301<br>11-150601-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Пароизоляция из пленки.Устройство | м2 оклеиваемой поверхности | 842,5400 | 965,70 | 813637,66 |
| | | Итого оплата труда: | | | 760,10 | 640412,39 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,32 | 269,33 |
| | | Итого материалов: | | | 205,44 | 173092,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 475,14 | 400324,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 115,27 | 97116,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1556,10 | 1311079,00 |
| 116 | Е11-260201-0101<br>11-260201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Утепление стен минплитой | м3 изоляции | 84,2000 | 37562,60 | 3162770,89 |
| | | Итого оплата труда: | | | 17753,17 | 1494817,08 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1598,66 | 134606,94 |
| | | Итого материалов: | | | 18801,69 | 1583102,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 11826,42 | 995784,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3951,12 | 332684,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | 53340,14 | 4491239,94 |
| 117 | Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Облицовка стен силикатным кирпичом М125 на растворе М50 | м3 кладки | 101,1000 | 21251,94 | 2148571,40 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4047,60 | 409212,48 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1427,48 | 144318,23 |
| | | Итого материалов: | | | 16119,42 | 1629673,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3044,45 | 307793,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1943,71 | 196509,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | 26240,10 | 2652874,07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е11-080201-1001<br>11-080201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича, толщин 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М125 на растворе М50 с облицовкой рядовым кирпичом | м3 кладки | 10,9000 | 22078,69 | 240657,74 |
| | | Итого оплата труда: | | | 5306,22 | 57837,79 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1320,42 | 14392,57 |
| | | Итого материалов: | | | 15768,92 | 171881,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3745,99 | 40831,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2065,97 | 22519,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | 27890,65 | 304008,13 |
| 119 | Е11-080201-0103<br>11-080201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М50 | м3 кладки | 13,0800 | 21251,94 | 277975,41 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4047,60 | 52942,62 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1427,48 | 18671,44 |
| | | Итого материалов: | | | 16119,42 | 210842,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3044,45 | 39821,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1943,71 | 25423,74 |
| | | Сметная стоимость: | | | 26240,10 | 343220,50 |
| 120 | Е11-080701-0101<br>11-080701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 1243,3000 | 464,44 | 577443,32 |
| | | Итого оплата труда: | | | 333,97 | 415227,69 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,26 | 1564,67 |
| | | Итого материалов: | | | 129,81 | 161396,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 196,54 | 244362,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 52,88 | 65744,50 |
| | | Сметная стоимость: | | | 713,87 | 887550,75 |
| 121 | Е11-080201-0107<br>11-080201-0107<br>РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75 | м3 кладки | 279,4000 | 20740,37 | 5794858,45 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3580,96 | 1000519,33 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1427,48 | 398837,91 |
| | | Итого материалов: | | | 16074,49 | 4491212,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2775,65 | 775516,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1881,28 | 525629,97 |
| | | Сметная стоимость: | | | 25397,30 | 7096004,63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Армирование кладки** | т металлических изделий | 1,6700 | 45819,07 | 76518,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 44903,40 | 74989,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1378,13 | 2301,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 25720,84 | 42954,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5723,19 | 9557,85 |
| 123 | С121-050301-0101<br>21-050301-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,1225 | 77263,10<br>150904,75 | 129030,93<br>169390,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6398,36 | 7182,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12584,25 | 14125,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 169887,36 | 190698,56 |
| 124 | С121-050301-2708<br>21-050301-2708<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | т | 0,5475 | 195624,30 | 107108,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8294,47 | 4541,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16313,50 | 8931,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 220232,27 | 120581,57 |
| 125 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Армирование электрониш** | т металлических изделий | 0,0720 | 45819,07 | 3298,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 44903,40 | 3233,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1378,13 | 99,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 25720,84 | 1851,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 5723,19 | 412,07 |
| 126 | С121-050301-2708<br>21-050301-2708<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | т | 0,0720 | 77263,10<br>195624,30 | 5562,94<br>14084,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8294,47 | 597,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16313,50 | 1174,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **220232,27** | **15856,72** |
| 127 | **Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **184,0000** | **301,64** | **55501,73** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **152,02** | **27972,41** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **150,27** | **27649,04** |
| | | **Итого материалов:** | | | **36,17** | **6656,12** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 111,20 | 20460,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 33,03 | 6076,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **445,87** | **82039,39** |
| 128 | **С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **7,7080** | **67609,15** | **521131,33** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2866,63 | 22095,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5638,06 | 43458,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **76113,84** | **586685,48** |
| 129 | **Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015** | **Деревянный брус.Укладка** | **м3** | **0,2400** | **43011,56** | **10322,77** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **34239,07** | **8217,38** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **853,26** | **204,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | **8259,89** | **1982,37** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23166,79 | 5560,03 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5294,27 | 1270,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **71472,62** | **17153,43** |
| 130 | **С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Стоимость деревянного бруса** | **м3** | **0,2400** | **38710,33** | **9290,48** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1641,32 | 393,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3228,13 | 774,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **43579,78** | **10459,15** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Е11-100115-0101<br>11-100115-0101<br>РСНБ РК 2015 | Огнезащита деревянного бруса | м3 древесины в конструкции | 0,2400 | 6019,85 | 1444,76 |
| | | Итого оплата труда: | | | 615,17 | 147,64 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 37,36 | 8,97 |
| | | Итого материалов: | | | 5383,34 | 1292,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 638,71 | 153,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 532,69 | 127,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7191,25 | 1725,90 |
| 132 | Е11-100116-0201<br>11-100116-0201<br>РСНБ РК 2015 | Антисептирование деревянного бруса | м2 стен | 4,0000 | 164,76 | 659,03 |
| | | Итого оплата труда: | | | 49,29 | 197,16 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,54 | 2,16 |
| | | Итого материалов: | | | 115,19 | 460,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 37,71 | 150,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16,20 | 64,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | 218,67 | 874,66 |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Перегородки** | | | | |
| 133 | Е11-080201-0205<br>11-080201-0205<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 575,4000 | 2724,68 | 1567782,58 |
| | | Итого оплата труда: | | | 953,03 | 548374,29 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 146,67 | 84395,97 |
| | | Итого материалов: | | | 1660,18 | 955265,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 620,19 | 356859,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 267,59 | 153971,38 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3612,47 | 2078613,63 |
| 134 | Е11-080201-0205<br>11-080201-0205<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 204,6000 | 3084,73 | 631136,17 |
| | | Итого оплата труда: | | | 953,03 | 194990,23 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 146,67 | 30009,41 |
| | | Итого материалов: | | | 2020,23 | 413338,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 635,46 | 130015,15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 297,62 | 60892,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4017,81 | 822043,42 |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Вентканалы** | | | | | |
| 135 | Е11-080201-0104<br>11-080201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50 | м3 кладки | 50,4000 | | 24449,67 | 1232263,37 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3911,38 | 197133,39 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1249,05 | 62951,87 |
| | | Итого материалов: | | | | 19588,99 | 987285,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3107,89 | 156637,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2204,61 | 111112,10 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29762,17 | 1500013,29 |
| 136 | Е11-070504-0105<br>11-070504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 8,0000 | | 2975,76 | 23806,09 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1577,68 | 12621,46 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 587,33 | 4698,61 |
| | | Итого материалов: | | | | 949,49 | 7595,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1147,45 | 9179,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 329,86 | 2638,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4453,07 | 35624,57 |
| 137 | С121-040111-9912<br>21-040111-9912<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стоимость плит ПТ12,5-11.9 | м3 | 0,6320 | | 60956,15 | 38524,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2584,54 | 1633,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5083,26 | 3212,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 68623,95 | 43370,33 |
| 138 | Е11-070107-0103<br>11-070107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,5117 | | 51791,62 | 26499,70 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 39662,23 | 20293,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5124,48 | 2621,99 |
| | | Итого материалов: | | | | 7887,01 | 4035,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27870,53 | 14260,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6372,97 | 3260,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 86035,13 | 44020,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | С121-050201-0124<br>21-050201-0124<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный рав[illegible]олочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,5080 | 173445,36 | 88110,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7354,08 | 3735,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 14463,96 | 7347,69 |
| | | Сметная стоимость: | | | 195263,40 | 99193,81 |
| 140 | С121-050308-0475<br>21-050308-0475<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 4,4000 | 775,03 | 3410,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 32,86 | 144,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 64,63 | 284,38 |
| | | Сметная стоимость: | | | 872,52 | 3839,10 |
| 141 | Е11-120101-1001<br>11-120101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Зонты из профлиста.Устройство | м2 покрытия | 17,8000 | 781,76 | 13915,27 |
| | | Итого оплата труда: | | | 739,61 | 13165,11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 8,40 | 149,45 |
| | | Итого материалов: | | | 36,06 | 641,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 467,98 | 8329,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 99,98 | 1779,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1349,71 | 24024,85 |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие** | | | | |
| 142 | Е11-070504-0105<br>11-070504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 46,0000 | 2975,76 | 136884,99 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1577,68 | 72573,37 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 587,33 | 27016,98 |
| | | Итого материалов: | | | 949,49 | 43676,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1147,45 | 52782,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 329,86 | 15173,43 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4453,07 | 204841,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Е11-070504-0106<br>11-070504-0106<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 122,0000 | | 4506,56 | 549800,42 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2441,09 | 297813,45 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 789,82 | 96358,29 |
| | | Итого материалов: | | | | 1464,22 | 178635,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1771,27 | 216095,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 502,23 | 61271,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6780,06 | 827167,31 |
| 144 | С121-040108-9907<br>21-040108-9907<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 882,0000 | | 5064,15 | 4466580,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 214,72 | 189383,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 422,31 | 372477,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5701,18 | 5028440,37 |
| 145 | С121-040108-9910<br>21-040108-9910<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 69,1200 | | 4628,93 | 319951,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 196,27 | 13565,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 386,02 | 26681,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5211,21 | 360199,00 |
| 146 | С121-040108-9907<br>21-040108-9907<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Стоимость плит перекрытия под нагрузку 12 | м2 | 120,9600 | | 5064,15 | 612559,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 214,72 | 25972,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 422,31 | 51082,57 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5701,18 | 689614,68 |
| 147 | Е11-070512-0106<br>11-070512-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных | шт. сборных конструкций | 6,0000 | | 8117,62 | 48705,70 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4819,43 | 28916,58 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3858,22 | 23149,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | 357,77 | 2146,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3463,95 | 20783,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 926,53 | 5559,15 |
| | | Сметная стоимость: | | | 12508,09 | 75048,55 |
| 148 | С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93** | м3 | 4,7400 | 60956,15 | 288932,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2584,54 | 12250,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5083,26 | 24094,63 |
| | | Сметная стоимость: | | | 68623,95 | 325277,50 |
| 149 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | **Опорные подушки.Монтаж** | шт. сборных конструкций | 11,0000 | 301,64 | 3318,04 |
| | | Итого оплата труда: | | | 152,02 | 1672,26 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 150,27 | 1652,93 |
| | | Итого материалов: | | | 36,17 | 397,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 111,20 | 1223,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 33,03 | 363,30 |
| | | Сметная стоимость: | | | 445,87 | 4904,53 |
| 150 | С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92** | шт. | 11,0000 | 3482,87 | 38311,57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 147,67 | 1624,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 290,44 | 3194,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3920,99 | 43130,86 |
| 151 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,0106 | 416672,97 | 4416,73 |
| | | Итого оплата труда: | | | 39662,23 | 420,42 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5124,48 | 54,32 |
| | | Итого материалов: | | | 372768,36 | 3951,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 43341,50 | 459,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 36801,16 | 390,09 |
| | | Сметная стоимость: | | | 496815,64 | 5266,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Е11-070107-0101<br>11-070107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Анкера .Установка | т стальных элементов | 0,1010 | 181078,55 | 18281,69 |
| | | Итого оплата труда: | | | 155310,35 | 15680,13 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9744,31 | 983,79 |
| | | Итого материалов: | | | 16940,24 | 1710,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 108214,84 | 10925,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 23143,47 | 2336,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | 312436,86 | 31543,63 |
| 153 | С121-050301-0104<br>21-050301-0104<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0886 | 148173,04 | 13128,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6282,54 | 556,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12356,45 | 1094,78 |
| | | Сметная стоимость: | | | 166812,02 | 14779,55 |
| 154 | С121-050301-0103<br>21-050301-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0124 | 152726,61 | 1887,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6475,61 | 80,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12736,18 | 157,42 |
| | | Сметная стоимость: | | | 171938,40 | 2125,16 |
| 155 | С121-050301-9918<br>21-050301-9918<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,1116 | 103445,17 | 11540,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4386,08 | 489,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 8626,50 | 962,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | 116457,74 | 12992,03 |
| 156 | Е11-090302-0401<br>11-090302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Металлические балки.Монтаж | т конструкций | 2,1324 | 21834,87 | 46559,81 |
| | | Итого оплата труда: | | | 12770,79 | 27231,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | |
| | | Итого материалов: | | | | 7945,01 | 16941,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2914,84 | 6215,50 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 9032,97 | 19261,55 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2469,43 | 5265,71 |
| 157 | Е11-090501-0204<br>11-090501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Электродуговая сварка | т | 2,1324 | | 33337,27<br>9043,55 | 71087,07<br>19284,11 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 5949,24 | 12685,93 |
| | | Итого материалов: | | | | 1434,85 | 3059,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1662,03 | 3544,04 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 4160,16 | 8870,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1056,30 | 2252,40 |
| 158 | С121-050204-0212<br>21-050204-0212<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,8770 | | 14260,00<br>260190,90 | 30407,46<br>228177,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11032,09 | 9674,71 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 21697,84 | 19028,14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 292920,83 | 256879,85 |
| 159 | С121-050204-0211<br>21-050204-0211<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,2797 | | 258824,83 | 72388,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10974,17 | 3069,26 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 21583,92 | 6036,59 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 291382,92 | 81493,98 |
| 160 | С121-050101-0117<br>21-050101-0117<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,5769 | | 181323,04 | 104608,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7688,10 | 4435,42 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 15120,89 | 8723,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 204132,03 | 117767,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | С121-050201-0156<br>21-050201-0156<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный рав[illegible]олочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,3988 | 173673,04 | 69260,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7363,74 | 2936,66 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 14482,94 | 5775,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | 195519,72 | 77973,26 |
| 162 | Е11-120101-1303<br>11-120101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Утепление балок изнутри | м2 утепляемого покрытия | 5,2200 | 373,18 | 1948,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | 348,96 | 1821,56 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 31,92 | 166,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 220,98 | 1153,51 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 47,53 | 248,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | 641,69 | 3349,63 |
| 163 | С121-110102-0103<br>21-110102-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 1,1742 | 11934,44 | 14013,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 506,02 | 594,17 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 995,24 | 1168,61 |
| | | Сметная стоимость: | | | 13435,70 | 15776,20 |
| 164 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 49,6800 | 61,99 | 3079,65 |
| | | Итого оплата труда: | | | 17,38 | 863,30 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,82 | 40,72 |
| | | Итого материалов: | | | 43,96 | 2184,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 12,45 | 618,33 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 5,95 | 295,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | 80,39 | 3993,82 |
| 165 | Е11-060801-0103<br>11-060801-0103<br>РСНБ РК 2015 | Монолитные участки из бетона В15.Устройство | м3 | 8,7980 | 25713,35 | 226226,01 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4637,97 | 40804,90 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 896,87 | 7890,68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | **20399,67** | **179476,29** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3435,04 | 30221,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2331,87 | 20515,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **31480,26** | **276963,28** |
| **166** | **С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1490** | **150905,19** | **22490,91** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6398,38 | 953,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12584,29 | 1875,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **169887,86** | **25320,09** |
| **167** | **С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,7060** | **149630,18** | **105632,92** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6344,32 | 4478,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12477,96 | 8808,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **168452,46** | **118920,70** |
| **168** | **С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,7168** | **148628,40** | **106530,89** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6301,84 | 4516,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12394,42 | 8883,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **167324,66** | **119931,63** |
| **169** | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,0450** | **13766,44** | **619,49** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **12999,43** | **584,97** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **686,88** | **30,91** |
| | | **Итого материалов:** | | | **275,40** | **12,39** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7155,74 | 322,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1673,77 | 75,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **22595,95** | **1016,82** |