Счет-фактура № 00000000024 от 28 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашения №3 от 12.10.2017 г. к договору №03-3/309 от 10.08.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №1	шт	1	6 232 369,19	6 232 369,19	12%	747 884,25	6 980 253,44		
Всего по счету:					**6 232 369,19**		**747 884,25**	**6 980 253,44**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Ерен групп"
Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №1

Типовая форма №КС-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		ганизац. Прааво
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Код
				03-3/309	10.08.2017	ДЗ	12.10.2017			

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. Стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	130 347 069.44	116 381 312.00		116 381 312.00			13 965 757.44	130 347 069.44
в т.числе за месяц	6 980 253.44	6 232 369.14		6 232 369.14			747 884.25	6 980 253.44

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №1

Акт

приемки выполненных работ

Электроосвещение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
18	Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	18,0000		1024,09	18433,62
		Итого оплата труда:				726,56	13178,08
		Итого материалов:				297,53	5355,54
		НР первого уровня	%	40,6		294,98	5350,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,93	1008,44
		Накладные расходы	%	--		350,91	6358,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,32	1983,39
		Сметная стоимость:				1485,01	26775,75
							6358,74
19	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		447,73	2686,41
		Итого оплата труда:				434,89	2709,34
		Итого эксплуатация машин:				7,71	46,26
		Итого материалов:				7,54	45,25
		НР первого уровня	%	12,8		186,13	1159,60
		НР второго уровня	%	4,24		26,88	167,47
		Накладные расходы	%	--		213,01	1322,67

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,86	320,73
		Сметная стоимость:				**713,60**	**4329,80**
20	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**1355,26**	**48789,21**
		Итого оплата труда:				**435,09**	**15860,60**
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**288,66**
		Итого материалов:				**914,75**	**32931,13**
		НР первого уровня	%	42,8		186,22	6788,34
		НР второго уровня	%	4,24		65,36	2356,49
		Накладные расходы	%	--		251,58	9144,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	4634,72
		Сметная стоимость:				**1735,38**	**62568,76**
21	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка потолочная.Монтаж**	**шт.**	**72,0000**		**322,75**	**23238,17**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**21844,29**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**162,40**
		Итого материалов:				**20,41**	**1469,23**
		НР первого уровня	%	42,8		128,78	9349,36
		НР второго уровня	%	4,24		19,15	1381,71
		Накладные расходы	%	--		147,93	10731,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	2717,54
		Сметная стоимость:				**508,33**	**36686,78**
22	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1015,13**	**2030,25**
		Итого оплата труда:				**922,72**	**1845,44**
		Итого эксплуатация машин:				**115,35**	**230,70**
		Итого материалов:				**17,16**	**34,32**
		НР первого уровня	%	42,8		391,92	783,85

		НР второго уровня	%	4,24	59,79	119,57
		Накладные расходы	%	--	454,71	909,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,59	235,17
		Сметная стоимость:			**1587,42**	**3174,85**
23	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная.Монтаж**	шт.	**7,0000**	**780,19**	**5461,30**
		Итого оплата труда:			**758,54**	**5309,78**
		Итого эксплуатация машин:			**5,62**	**39,33**
		Итого материалов:			**16,03**	**112,18**
		НР первого уровня	%	42,8	324,66	2272,59
		НР второго уровня	%	4,24	46,85	327,92
		Накладные расходы	%	--	371,50	2600,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,13	644,94
		Сметная стоимость:			**1243,82**	**8706,75**
24	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка протяжная.Монтаж**	шт.	**2,0000**	**780,19**	**1560,37**
		Итого оплата труда:			**758,54**	**1517,08**
		Итого эксплуатация машин:			**5,62**	**11,24**
		Итого материалов:			**16,03**	**32,05**
		НР первого уровня	%	42,8	324,66	649,31
		НР второго уровня	%	4,24	46,85	93,69
		Накладные расходы	%	--	371,50	743,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,13	184,27
		Сметная стоимость:			**1243,82**	**2487,64**
25	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	384,0000	309,35	118791,45
		Итого оплата труда:			186,25	71520,38
		Итого эксплуатация машин:			11,04	4238,50

		Итого материалов:				**114,27**	**43879,51**
		НР первого уровня	%	42.8		79.72	30610.72
		НР второго уровня	%	4.24		16.50	6334.65
		Накладные расходы	%	--		96.21	36945.38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.45	12458.95
		Сметная стоимость:				**438,01**	**168195,77**
26	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**18,0000**		**381,06**	**6859,10**
		Итого оплата труда:				**249,22**	**4486,00**
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**427,32**
		Итого материалов:				**114,72**	**2064,88**
		НР первого уровня	%	42.8		106,67	1920,01
		НР второго уровня	%	4.24		20,68	372,23
		Накладные расходы	%	--		127,35	2292,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,67	732,11
		Сметная стоимость:				**549,08**	**9883,44**
27	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	**5,0000**		**306,72**	**1533,61**
		Итого оплата труда:				**226,93**	**1134,66**
		Итого эксплуатация машин:				**37,25**	**186,27**
		Итого материалов:				**51,96**	**259,80**
		НР первого уровня	%	42.8		97,13	485,63
		НР второго уровня	%	4.24		17,12	85,62
		Накладные расходы	%	--		114,25	571,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,68	168,39
		Сметная стоимость:				**454,65**	**2273,25**
28	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0593		72355,75	4293,59

		Итого оплата труда:				**48021,66**	**2849,61**
		Итого эксплуатация машин:				**12137,36**	**720,23**
		Итого материалов:				**15685,59**	**930,78**
		НР первого уровня	%	42,8		20553,27	1219,63
		НР второго уровня	%	4,24		3939,34	233,76
		Накладные расходы	%	--		24492,61	1453,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7747,87	459,76
		Сметная стоимость:				**104596,23**	**6206,74**
29	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**174,73**	**5242,04**
		Итого оплата труда:				**121,53**	**3645,93**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**516,79**
		Итого материалов:				**40,39**	**1211,66**
		НР первого уровня	%	42,8		52,02	1560,46
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	288,43
		Накладные расходы	%	--		61,63	1848,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	567,27
		Сметная стоимость:				**255,27**	**7658,20**
30	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**65,0000**		**59,26**	**3851,77**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**2731,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**36,65**
		Итого материалов:				**16,87**	**1096,27**
		НР первого уровня	%	42,8		17,99	1169,25
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	212,89
		Накладные расходы	%	--		21,26	1382,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	418,71
		Сметная стоимость:				**86,96**	**5652,62**

31	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260,0000	69,69	18118,57
		Итого оплата труда:			50,60	13154,76
		Итого эксплуатация машин:			1,13	293,23
		Итого материалов:			18,36	4774,85
		НР первого уровня	%	42,8	21,65	5630,24
		НР второго уровня	%	4,24	3,87	1006,95
		Накладные расходы	%	--	25,53	6637,19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7,62	1980,46
		Сметная стоимость:			102,83	26736,21
32	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18,0000	113,54	2043,73
		Итого оплата труда:			85,25	1534,70
		Итого эксплуатация машин:			4,51	81,20
		Итого материалов:			25,37	456,70
		НР первого уровня	%	42,8	36,44	656,85
		НР второго уровня	%	4,24	6,36	114,50
		Накладные расходы	%	--	42,85	771,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	12,51	225,21
		Сметная стоимость:			168,91	3040,29
33	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	437,0000	633,04	276636,71
		Итого оплата труда:			373,10	163046,24
		Итого эксплуатация машин:			18,74	8191,33
		Итого материалов:			246,20	107589,69
		НР первого уровня	%	42,8	159,63	69783,79

		НР второго уровня	%	4.24		33.61	14688.23
		Накладные расходы	%	--		193.30	84472,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66.11	28888.70
		Сметная стоимость:				**892,44**	**389997,42**
34	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**1132,0000**		**124,46**	**140894,07**
		Итого оплата труда:				**92,62**	**104850,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1914,99**
		Итого материалов:				**30,75**	**34809,38**
		НР первого уровня	%	42.8		39.64	44876.07
		НР второго уровня	%	4.24		6.96	7876.65
		Накладные расходы	%	--		46.60	52752.72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13.69	15491.74
		Сметная стоимость:				**184,75**	**209138,54**
35	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1697,0000**		**282,06**	**478651,74**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**228166,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2870,80**
		Итого материалов:				**146,51**	**248635,46**
		НР первого уровня	%	42.8		57.55	97655.17
		НР второго уровня	%	4.24		14.40	24435.41
		Накладные расходы	%	--		71.94	122090.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28.32	48059.39
		Сметная стоимость:				**382,32**	**648801,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1159115,71**
	в том числе:						

		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**653751,12**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**20255,90**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**5637,21**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**485108,69**
		- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**281927,16**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**1441042,87**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**61100,21**
	ИТОГО:		Тенге			**1502143,08**
	Сметная прибыль		Тенге			**120171,45**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**1622314,53**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы				
36	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Трансформатор тока 150/5А 380В**	**шт**	**3,0000**	**2075,89**	**6227,68**
		НР второго уровня	%	4,24	88,02	264,05
		Накладные расходы	%	--	88,02	264,05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	173,11	519,34
		Сметная стоимость:			**2337,02**	**7011,07**
37	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Счетчик многотарифный трансформаторного включения 380В,5А МТХ3 R20.DH.4LO-P04**	**шт**	**1,0000**	**67517,86**	**67517,86**
		НР второго уровня	%	4,24	2862,76	2862,76
		Накладные расходы	%	--	2862,76	2862,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	5630,45	5630,45
		Сметная стоимость:			**76011,06**	**76011,06**
38	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Счетчик многотарифный прямого включения 380В,100А МТХ3 R30.DH.4LO-P04**	**шт**	**1,0000**	**67517,86**	**67517,86**
		НР второго уровня	%	4,24	2862,76	2862,76
		Накладные расходы	%	--	2862,76	2862,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	5630,45	5630,45
		Сметная стоимость:			**76011,06**	**76011,06**

39	С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**	**17802,44**	**106814,64**
		НР второго уровня	%	4,24	754,82	4528,94
		Накладные расходы	%	--	754,82	4528,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1484,58	8907,49
		Сметная стоимость:			**20041,84**	**120251,07**
40	С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**18,0000**	**915,06**	**16471,08**
		НР второго уровня	%	4,24	38,80	698,37
		Накладные расходы	%	--	38,80	698,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	76,31	1373,56
		Сметная стоимость:			**1030,17**	**18543,01**
41	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**18,0000**	**419,34**	**7548,12**
		НР второго уровня	%	4,24	17,78	320,04
		Накладные расходы	%	--	17,78	320,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	34,97	629,45
		Сметная стоимость:			**472,09**	**8497,61**

42	С123-070204-0301 23-070204-0301 *РСНБ РК 2015* в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000	3580,17	64443,06
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	2732,39
		Накладные расходы	%	--	151,80	2732,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	5374,04
		Сметная стоимость:			4030,53	72549,48
43	С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000	3580,17	64443,06
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	2732,39
		Накладные расходы	%	--	151,80	2732,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	5374,04
		Сметная стоимость:			4030,53	72549,48
44	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик активной электроэнергии однофазный многофункциональный МТХ1 А10.DF.2LO-P04	шт	18,0000	26607,14	478928,57
		НР второго уровня	%	4,24	1128,14	20306,57
		Накладные расходы	%	--	1128,14	20306,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2218,82	39938,81
		Сметная стоимость:			29954,11	539173,95
45	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0900	131589,59	11843,06

		НР второго уровня	%	4.24	5579.40	502.15
		Накладные расходы	%	--	5579.40	502.15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10973.52	987.62
		Сметная стоимость:			**148142,51**	**13332,83**
46	С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**	**3817,99**	**15271,96**
		НР второго уровня	%	4.24	161.88	647.53
		Накладные расходы	%	--	161.88	647.53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318.39	1273.56
		Сметная стоимость:			**4298,26**	**17193,05**
47	С123-070101-0324 23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники потолочные,тип НПП03х60**	**шт.**	**4,0000**	**1461,06**	**5844,24**
		НР второго уровня	%	4.24	61.95	247.80
		Накладные расходы	%	--	61.95	247.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	121.84	487.36
		Сметная стоимость:			**1644,85**	**6579,40**
48	С123-070101-0261 23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**	**659,12**	**7909,44**
		НР второго уровня	%	4.24	27.95	335.36

		Накладные расходы	%	--	27,95	335,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,97	659,58
		Сметная стоимость:			**742,03**	**8904,38**
49	**С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**37,0000**	**717,09**	**26532,33**
		НР второго уровня	%	4,24	30,40	1124,97
		Накладные расходы	%	--	30,40	1124,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,80	2212,58
		Сметная стоимость:			**807,29**	**29869,88**
50	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Светильник URAN6523-4LED**	**шт**	**1,0000**	**21400,13**	**21400,13**
		НР второго уровня	%	4,24	907,37	907,37
		Накладные расходы	%	--	907,37	907,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1784,60	1784,60
		Сметная стоимость:			**24092,09**	**24092,09**
51	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая,220В,13Вт,цоколь Е27**	**шт**	**21,0000**	**553,57**	**11625,00**
		НР второго уровня	%	4,24	23,47	492,90
		Накладные расходы	%	--	23,47	492,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,16	969,43
		Сметная стоимость:			**623,21**	**13087,33**
52	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая,220В,20Вт,цоколь Е27**	**шт**	**2,0000**	**638,39**	**1276,79**
		НР второго уровня	%	4,24	27,07	54,14
		Накладные расходы	%	--	27,07	54,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,24	106,47
		Сметная стоимость:			**718,70**	**1437,40**

53	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая,220В,25Вт,цоколь Е27**	**шт**	**2,0000**	**669,64**	**1339,29**
		НР второго уровня	%	4.24	28.39	56.79
		Накладные расходы	%	--	28.39	56.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55.84	111.69
		Сметная стоимость:			**753,88**	**1507,76**
54	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Лампа энергосберегающая,220В,9Вт,цоколь Е27**	**шт**	**14,0000**	**258,93**	**3625,00**
		НР второго уровня	%	4.24	10.98	153.70
		Накладные расходы	%	--	10.98	153.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21.59	302.30
		Сметная стоимость:			**291,50**	**4081,00**
55	С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**18,0000**	**704,95**	**12689,10**
		НР второго уровня	%	4.24	29.89	538.02
		Накладные расходы	%	--	29.89	538.02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58.79	1058.17
		Сметная стоимость:			793.63	**14285,29**
56	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**64,0000**	**246.98**	**15806,72**
		НР второго уровня	%	4.24	10.47	670.20
		Накладные расходы	%	--	10.47	670.20

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20.60	1318.15
		Сметная стоимость:			**278,05**	**17795,08**
57	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	38,0000	**259,21**	**9849,98**
		НР второго уровня	%	4.24	10.99	417.64
		Накладные расходы	%	--	10.99	417.64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21.62	821.41
		Сметная стоимость:			**291,82**	**11089,03**
58	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель герметический 6,3А,250В,IP20**	шт.	13,0000	**199,99**	**2599,87**
		НР второго уровня	%	4.24	8.48	110.23
		Накладные расходы	%	--	8.48	110.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16.68	216.81
		Сметная стоимость:			**225,15**	**2926,91**
59	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01**	шт	8,0000	**863,31**	**6906,51**
		НР второго уровня	%	4.24	36.60	292.84
		Накладные расходы	%	--	36.60	292.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71.99	575.95
		Сметная стоимость:			971.91	7775.29

60	С123-070220-0504 23-070220-0504 *РСНБ РК 2015* в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,10А,250В,IP20	шт.	6,0000	340,73	2044,38
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	86,68
		Накладные расходы	%	--	14,45	86,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	170,48
		Сметная стоимость:			383,59	2301,55
61	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,16А,250В,IP20	шт.	276,0000	340,73	94041,48
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	3987,36
		Накладные расходы	%	--	14,45	3987,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	7842,31
		Сметная стоимость:			383,59	105871,15
62	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка герметическая,10А,220В,IP54	шт.	1,0000	320,34	320,34
		НР второго уровня	%	4,24	13,58	13,58
		Накладные расходы	%	--	13,58	13,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,71	26,71
		Сметная стоимость:			360,64	360,64
63	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Колодки клеммные на 3 контакта	шт	36,0000	220,99	7955,64

		НР второго уровня	%	4.24	9,37	337,32
		Накладные расходы	%	--	9,37	337,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18.43	663.44
		Сметная стоимость:			**248,79**	**8956,40**
64	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Колодки клеммные на 4 контакта**	**шт**	**36,0000**	**291,06**	**10478,16**
		НР второго уровня	%	4.24	12.34	444.27
		Накладные расходы	%	--	12.34	444.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24.27	873.79
		Сметная стоимость:			**327,67**	**11796,23**
65	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**36,0000**	**150,98**	**5435,28**
		НР второго уровня	%	4.24	6.40	230.46
		Накладные расходы	%	--	6.40	230.46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12.59	453.26
		Сметная стоимость:			**169,97**	**6118,99**
66	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**6,0000**	**195,86**	**1175,16**
		НР второго уровня	%	4.24	8.30	49.83
		Накладные расходы	%	--	8.30	49.83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16.33	98.00
		Сметная стоимость:			**220,50**	**1322,99**

67	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	**шт.**	**72,0000**	**214,25**	**15426,00**
		НР второго уровня	%	4.24	9.08	654.06
		Накладные расходы	%	--	9.08	654.06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	17.87	1286.40
		Сметная стоимость:			**241,20**	**17366,47**
68	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильников**	**10 шт.**	**7,2000**	**416,00**	**2995,20**
		НР второго уровня	%	4.24	17.64	127.00
		Накладные расходы	%	--	17.64	127.00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	34.69	249.78
		Сметная стоимость:			**468,33**	**3371,97**
69	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**	**6823,85**	**13647,70**
		НР второго уровня	%	4.24	289.33	578.66
		Накладные расходы	%	--	289.33	578.66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	569.05	1138.11
		Сметная стоимость:			**7682,24**	**15364,47**

70	С123-080306-0105 23-080306-0105 *РСНБ РК 2015* в ценах II квартала 2017 года	**Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1**	**шт.**	**378,0000**	**31,75**	**12001,50**
		НР второго уровня	%	4.24	1.35	508.86
		Накладные расходы	%	--	1.35	508.86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2.65	1000.83
		Сметная стоимость:			**35,74**	**13511,19**
71	С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка ответвительная для скрытой проводки У197 УХЛ3**	**шт.**	**220,0000**	**70,41**	**15490,20**
		НР второго уровня	%	4.24	2.99	656.78
		Накладные расходы	%	--	2.99	656.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.87	1291.76
		Сметная стоимость:			**79,27**	**17438,74**
72	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ3**	**шт.**	**20,0000**	**101,03**	**2020,60**
		НР второго уровня	%	4.24	4.28	85.67
		Накладные расходы	%	--	4.28	85.67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8.43	168.50
		Сметная стоимость:			**113,74**	**2274,78**

73	С123-080306-0107 23-080306-0107 *РСНБ РК 2015 в* ценах II квартала 2017 года	**Коробка протяжная для открытой проводки У994**	**шт.**	**2,0000**	**432,75**	**865,50**
		НР второго уровня	%	4.24	18.35	36.70
		Накладные расходы	%	--	18.35	36.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36.09	72.18
		Сметная стоимость:			**487,19**	**974,37**
74	С123-070202-0212 23-070202-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм**	**шт.**	**7,0000**	**7215,56**	**50508,92**
		НР второго уровня	%	4.24	305.94	2141.58
		Накладные расходы	%	--	305.94	2141.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	601.72	4212.04
		Сметная стоимость:			**8123,22**	**56862,54**
75	С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0593**	**197351,61**	**11710,84**
		НР второго уровня	%	4.24	8367.71	496.54
		Накладные расходы	%	--	8367.71	496.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16457.55	976.59
		Сметная стоимость:			**222176,86**	**13183,98**

76	С121-050106-1001 21-050106-1001 *РСНБ РК 2015* в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм *ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)***	т	0,0378	195064,13	7373,42
		НР второго уровня	%	4.24	8270.72	312.63
		Накладные расходы	%	--	8270.72	312.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16266.79	614.88
		Сметная стоимость:			**219601,64**	**8300,94**
77	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм**	м	72,0000	39,84	2868,48
		НР второго уровня	%	4.24	1.69	121.62
		Накладные расходы	%	--	1.69	121.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3.32	239.21
		Сметная стоимость:			**44,85**	**3229,31**
78	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	252,0000	52,09	13126,68
		НР второго уровня	%	4.24	2.21	556.57
		Накладные расходы	%	--	2.21	556.57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4.34	1094.66
		Сметная стоимость:			**58.64**	**14777,91**

79	С123-011305-0103 23-011305-0103 *РСНБ РК 2015* в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	60,0000	69,46	4167,60
		НР второго уровня	%	4.24	2.95	176.71
		Накладные расходы	%	--	2.95	176.71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5.79	347.54
		Сметная стоимость:			78,20	4691,85
80	С123-011305-0106 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	18,0000	224,69	4044,42
		НР второго уровня	%	4.24	9.53	171.48
		Накладные расходы	%	--	9.53	171.48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18.74	337.27
		Сметная стоимость:			252,95	4553,18
81	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная диаметром 26х2,8мм**	м	5,0000	322,18	1610,90
		НР второго уровня	%	4.24	13.66	68.30
		Накладные расходы	%	--	13.66	68.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26.87	134.34
		Сметная стоимость:			362,71	1813,54

82	С123-060142-1006 23-060142-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0650	687284,47	44673,49
		НР второго уровня	%	4.24	29140.86	1894.16
		Накладные расходы	%	--	29140.86	1894.16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57314.03	3725.41
		Сметная стоимость:			773739,36	50293,06
83	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2500	93718,99	23429,75
		НР второго уровня	%	4.24	3973.69	993.42
		Накладные расходы	%	--	3973.69	993.42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7815.41	1953.85
		Сметная стоимость:			105508,09	26377,02
84	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,9000	131271,66	118144,49
		НР второго уровня	%	4.24	5565.92	5009.33
		Накладные расходы	%	--	5565.92	5009.33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10947.01	9852.31
		Сметная стоимость:			147784,58	133006,13

85	С123-060145-0504 23-060145-0504 *РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года*	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,8000**	**202272,70**	**364090,86**
		НР второго уровня	%	4.24	8576.36	15437.45
		Накладные расходы	%	--	8576.36	15437.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16867.92	30362.26
		Сметная стоимость:			**227716,99**	**409890,58**
86	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**	**203758,84**	**61127,65**
		НР второго уровня	%	4.24	8639.37	2591.81
		Накладные расходы	%	--	8639.37	2591.81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16991.86	5097.56
		Сметная стоимость:			**229390,07**	**68817,02**
87	С123-060145-1005 23-060145-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**	**591649,19**	**591,65**
		НР второго уровня	%	4.24	25085.93	25.09
		Накладные расходы	%	--	25085.93	25.09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49338.81	49.34
		Сметная стоимость:			**666073,92**	**666,07**

88	С123-060145-1006 23-060145-1006 *РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года*	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 *(ок)*-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0330**	**815447,43**	**26909,77**
		НР второго уровня	%	4,24	34574,97	1140,97
		Накладные расходы	%	--	34574,97	1140,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68001,79	2244,06
		Сметная стоимость:			**918024,19**	**30294,80**
89	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2600**	**110890,61**	**28831,56**
		НР второго уровня	%	4,24	4701,76	1222,46
		Накладные расходы	%	--	4701,76	1222,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9247,39	2404,32
		Сметная стоимость:			**124839,76**	**32458,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1981539,00**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**1981539,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1981539,00**
		Накладные расходы -	Тенге			**84017,25**
		Сметная прибыль -	Тенге			**165244,50**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**2230800,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2230800,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 1 и 2			Тенге			**3 140 654,71**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**653 751,12**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**20 255,90**

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				5 637,21
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 466 647,69
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				281 927,16
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3 422 581,87
Накладные расходы II уровня	Тенге				145 117,46
ИТОГО:	Тенге				3 567 699,33
Сметная прибыль	Тенге				285 415,95
ИТОГО	Тенге				3 853 115,28

Всего	3 853 115,28
Временные здания и сооружения (0.9 %)	34 678,04
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.61 %)	62 593,47
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	2 281 982,00
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	6 232 368,79
НДС (12 %)	747 884,25
Всего по акту с учетом НДС	6 980 253,44

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.

Сметное расчеты проверено