*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2*
*апреля 2019 года №178*
*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Заказчик : Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
**Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**
Наименование стройки : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К

## Справка № 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 02.03.2023 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г. | дополнительные затрат | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 51 815 308 | 46 263 668 | 46 263 668 | 46 263 668 | | | | | 5 551 640 | 51 815 308 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 46 263 668 | 46 263 668 | 46 263 668 | | | | | 5 551 640 | 51 815 308 |
| Акт №1 | | 46 263 668 | 46 263 668 | 46 263 668 | | | | | 5 551 640 | 51 815 308 |

Место печати (при наличии)
**Принял :Заказчик Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**

**Биханов М.Ж .**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Подрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН 110540000035**

**Директор Избасканов С.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 г. № 8
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023г.**

# Акт выполненных работ № 1

**за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.бщестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³** | м³ грунта | 1427 | 328,62 | 328,62 | 468941 | 468941 | -- | 87147 | 600582 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 84,82 | -- | 121038 | | 44494 | |
| 2 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** | м³ грунта недобора | 81 | 1526,62 | 625,99 | 123656 | 50705 | 469 | 61693 | 200177 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 894,84 | 163,00 | 72482 | 13203 | | 14828 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м$^2$, глубиной до 3 м | м$^3$ грунта | 27 | 5242,69 | -- | 141553 | -- | -- | 101918 | 262949 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5242,69 | -- | 141553 | -- | | 19478 | |
| 4 | 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 27 | 328,62 | 328,62 | 8873 | 8873 | -- | 1649 | 11364 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 84,82 | -- | 2290 | | 842 | |
| 5 | Тарифы на перевозки | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 2456 | 47,00 | -- | 115432 | -- | | -- | 124667 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9235 | |
| 6 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м$^3$ грунта | 1535 | 37,45 | 32,75 | 57486 | 50272 | 122 | 16624 | 80035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,62 | 10,42 | 7092 | 15995 | | 5925 | |
| 7 | 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м$^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 702 | 328,62 | 328,62 | 230691 | 230692 | -- | 42871 | 295451 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 84,82 | -- | 59544 | | 21888 | |
| 8 | Тарифы на перевозки | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 1123,2 | 47,00 | -- | 52790 | -- | | -- | 57013 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4223 | |
| 9 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 526 | 51,73 | 51,73 | 27210 | 27210 | -- | 6338 | 36231 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 16,74 | -- | 8805 | | 2683 | |
| 10 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 526 | 29,79 | 29,79 | 15670 | 15670 | -- | 3650 | 20867 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,64 | -- | 5071 | | 1546 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 526 | 280,5 | 135,11 | 151783 | 71068 | -- | 82203 | 252707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 153,45 | 63,61 | 80715 | 33459 | | 18720 | |
| 12 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м³ грунта | 176 | 1433,24 | -- | 252250 | -- | -- | 181620 | 468579 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1433,24 | -- | 252250 | -- | | 34709 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | 2410619 |
| | | **Подраздел 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м³ | 44 | 25760,45 | 1906,65 | 1133460 | 83893 | 948754 | 109330 | 1342213 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2291,21 | 439,31 | 100813 | 19330 | | 99423 | |
| 14 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** | м³ | 125 | 38562,14 | 3090,67 | 4820268 | 386334 | 3735883 | 711089 | 5973866 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5584,41 | 666,92 | 698051 | 83365 | | 442509 | |
| 15 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,067 | 364864,00 | -- | 24446 | -- | 24446 | -- | 26402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1956 | |
| 16 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 2,022 | 364864,00 | -- | 737755 | -- | 737755 | -- | 796775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59020 | |
| 17 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м² поверхности | 650 | 4083,87 | 31,69 | 2654516 | 20598 | 2305057 | 308770 | 3200347 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 505,94 | 4,85 | 328861 | 3152 | | 237062 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | | | | | | | | 11339604 |
| | | **Подраздел 3.Стены, перегородки** | | | | | | | | | |
| 18 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м³ | 48,64312 | 57508,22 | 4382,75 | 2797379 | 213191 | 1662404 | 884614 | 3976552 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18949,93 | 1034,45 | 921784 | 50319 | | 294559 | |
| 19 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3856 | 364864,00 | -- | 140692 | -- | 140692 | -- | 151947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11255 | |
| 20 | 1116-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25 ПРИМЕН. | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 0,6 | 26871,50 | 138,77 | 16123 | 83 | 14788 | 1347 | 18868 |
| | | *НР - 105%; СП - 8%* | | | 2085,86 | 52,26 | 1252 | 31 | | 1398 | |
| 21 | 241-211-0612 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 0,6 | 6537,00 | -- | 3922 | -- | 3922 | -- | 4236 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314 | |
| 22 | 241-211-0612 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 0,6 | 6537,00 | -- | 3922 | -- | 3922 | -- | 4236 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314 | |
| 23 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ | $м^3$ заделки | 0,5 | 280740,68 | 2154,40 | 140370 | 1077 | 70206 | 58470 | 214748 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 138173,09 | 1041,95 | 69087 | 521 | | 15907 | |
| 24 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены из легкобетонных камней. Кладка с облицовкой при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 70,59 | 15425,27 | 4610,98 | 1088870 | 325489 | 220353 | 575009 | 1796989 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 7692,70 | 1066,18 | 543028 | 75262 | | 133110 | |
| | | Перегородки из газоблоков (л.16) | | | | | | | | | |
| 25 | 1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 200 | 2149,69 | 132,11 | 429938 | 26422 | 72546 | 314338 | 803818 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1654,85 | 35,14 | 330970 | 7028 | | 59542 | |
| 26 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | $м^3$ | 0,4 | 41660,60 | 3473,16 | 16664 | 1389 | 12182 | 3090 | 21334 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7732,26 | 755,43 | 3093 | 302 | | 1580 | |
| 27 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | $м^2$ поверхности | 2,3988 | 1853,00 | 19,96 | 4445 | 48 | 2539 | 1750 | 6690 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 774,68 | 9,69 | 1858 | 23 | | 496 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | | | | | | | | 6999418 |
| | | **Подраздел 4.Перекрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Перекрытие на отм. -0,100** | | | | | | | | | |
| 28 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | 100 | 91542,64 | 3176,62 | 9154264 | 317662 | 5610631 | 3005254 | 13132279 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 32259,71 | 765,06 | 3225971 | 76506 | | 972761 | |
| 29 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,294 | 364864,00 | -- | 107270 | -- | 107270 | -- | 115852 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8582 | |
| 30 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,0471 | 131494,04 | 2283,38 | 6193 | 107 | -- | 5582 | 12717 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 129210,66 | 1028,17 | 6086 | 48 | | 942 | |
| 31 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)** | т | 0,0471 | 96078,00 | -- | 4525 | -- | 4525 | -- | 4887 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362 | |
| 32 | 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$** | $м^3$ заделки | 0,1 | 187640,04 | 1214,56 | 18764 | 121 | 8559 | 8520 | 29466 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 100841,86 | 581,55 | 10084 | 58 | | 2183 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | | | | | | | | 13295202 |
| | | **Подраздел 5.Кровля (л.37)** | | | | | | | | | |
| 33 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Стропила. Установка с изготовлением** | $м^3$ древесины в конструкции | 18,468 | 256108,31 | 1353,93 | 4729808 | 25004 | 3902944 | 730499 | 5897131 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 43418,88 | 530,94 | 801860 | 9805 | | 436825 | |
| 34 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** | т | 0,037296 | 1528659,00 | -- | 57013 | -- | 57013 | -- | 61574 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4561 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 18,468 | 13077,85 | 101,06 | 241522 | 1867 | 209866 | 27581 | 290631 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1612,99 | 46,39 | 29789 | 857 | | 21528 | |
| 36 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 3,28 | 186458,74 | 2286,18 | 611585 | 7498 | 494406 | 101748 | 770399 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 33439,19 | 1028,17 | 109681 | 3372 | | 57067 | |
| 37 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м² обработанной поверхности | 590 | 456,73 | 4,69 | 269471 | 2768 | 230636 | 33601 | 327315 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 61,13 | 2,15 | 36067 | 1269 | | 24243 | |
| 38 | 1112-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Кровли из металлочерепицы. Устройство по готовым прогонам | м² кровли | 590 | 3317,50 | 96,24 | 1957325 | 56782 | 1390553 | 486479 | 2639306 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 864,39 | 31,85 | 509990 | 18792 | | 195502 | |
| 39 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 70 | 5347,39 | 24,45 | 374317 | 1712 | 234622 | 127365 | 541817 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1971,18 | 6,54 | 137983 | 458 | | 40135 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5 | | | | | | | | | 10528175 |
| | | | | **Подраздел 6.Лестницы** | | | | | | | |
| 40 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 5,4 | 95999,78 | 4975,30 | 518399 | 26867 | 290529 | 187990 | 762900 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 37222,74 | 1033,30 | 201003 | 5580 | | 56511 | |
| 41 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,066459 | 364864,00 | -- | 24248 | -- | 24248 | -- | 26188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1940 | |
| 42 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,015552 | 443381,84 | 2283,38 | 6895 | 36 | -- | 6257 | 14204 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 441098,46 | 1028,17 | 6860 | 16 | | 1052 | |
| 43 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,[illegible] | 96078,00 | -- | [illegible] | -- | 1494 | | 1614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 44 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,594714 | 57190,90 | 16322,01 | 34012 | 9707 | 4862 | 15629 | 53613 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 32693,37 | 5394,41 | 19443 | 3208 | | 3971 | |
| 45 | 222-519-0101 РСНБ РК 2022 | **Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений** | т | 0,594714 | 1219174,00 | -- | 725060 | -- | 725060 | -- | 783065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58005 | |
| 46 | ТССЦ кн.2 т.ч.тб.3 | **Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)** | т | 0,594714 | 4445,00 | -- | 2644 | -- | 2644 | -- | 2855 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211 | |
| 47 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | **Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 6 | 4913,48 | 53,03 | 29481 | 318 | 12696 | 13308 | 46213 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2744,45 | 28,15 | 16467 | 169 | | 3423 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6 | | | | | | | | | 1690650 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 46 263 668 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 5 551 640 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 51 815 308 |
| | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Карыльс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор** **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

_____ **Мухамедьяров Ж.А.**

KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

_____ **Изб... в С.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2*
*апреля 2019 года №178*
*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Заказчик : Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
**Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**
Наименование стройки : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К

## Справка № 2
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь __2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 02.03.2023 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затрат | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 27 318 915 | 24 391 888 | 24 391 888 | 24 391 888 | | | | | 2 927 027 | 27 318 915 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 24 391 888 | 24 391 888 | 24 391 888 | | | | | 2 927 027 | 27 318 915 |
| Акт №2 - 7 | | 24 391 888 | 24 391 888 | 24 391 888 | | | | | 2 927 027 | 27 318 915 |

Место печати (при наличии)
**Принял :Заказчик Биханов М.Ж .**

**Биханов М.Ж .**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Подрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН 110540000035**

**Директор Избасканов С.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№...
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 2

**за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.бщестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 48 | 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 25,392 | 1658,19 | 98,43 | 42105 | 2499 | 9319 | 25917 | 73463 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1192,76 | 83,06 | 30287 | 2109 | | 5442 | |
| 49 | 214-402-0103 РСНБ РК 2022 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** | $м^2$ | 0,6703488 | 1083,00 | -- | 726 | -- | 726 | -- | 784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м² оштукатуриваемой поверхности | 18,471 | 892,58 | 8,07 | 16487 | 149 | 2711 | 10973 | 29656 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 737,76 | 4,80 | 13627 | 89 | | 2197 | |
| 51 | 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая** | м² окрашиваемой поверхности | 34,692 | 276,40 | 3,48 | 9589 | 121 | 1583 | 6357 | 17222 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 227,30 | 1,76 | 7885 | 61 | | 1276 | |
| 52 | 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | м² окрашиваемой поверхности | 9,171 | 641,59 | 2,68 | 5884 | 24 | 2349 | 2819 | 9399 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 382,84 | 1,34 | 3511 | 12 | | 696 | |
| 53 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** | м² окрашиваемой поверхности | 246,534 | 184,83 | 2,53 | 45567 | 623 | 6768 | 30797 | 82473 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 154,85 | 1,30 | 38176 | 320 | | 6109 | |
| | | **Утепление по наружным стенам (л.2)** | | | | | | | | | |
| 54 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м² поверхности | 38,769 | 3850,25 | 31,69 | 149270 | 1229 | 128426 | 18416 | 181101 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 505,94 | 4,85 | 19615 | 188 | | 13415 | |
| 55 | 1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** | м³ изоляции | 1,164 | 74061,03 | 2188,68 | 86207 | 2548 | 31424 | 40427 | 136765 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 44875,36 | 823,86 | 52235 | 959 | | 10131 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7 | | | | | | | | | 530865 |
| | | **Подраздел 8.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | **Тип К** | | | | | | | | | |
| 56 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м² стяжки | 77,661 | 1275,82 | 43,48 | 99081 | 3377 | 49604 | 45112 | 155728 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 593,60 | 24,36 | 46100 | 1892 | | 11536 | |
| 57 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м² изолируемой поверхности | 77,661 | 586,02 | 52,07 | 45511 | 4044 | -- | 40871 | 93293 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 533,95 | 25,92 | 41467 | 2013 | | 6910 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 234-102-0103 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | $м^3$ | 2,3997249 | 31922,66 | -- | 76604 | -- | 76604 | -- | 82732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6128 | |
| 59 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 77,661 | 1275,82 | 43,48 | 99081 | 3377 | 49604 | 45112 | 155728 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 593,60 | 24,36 | 46100 | 1892 | | 11536 | |
| 60 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 77,661 | 696,59 | 29,65 | 54098 | 2303 | 49515 | 3319 | 62011 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 29,36 | 16,11 | 2280 | 1251 | | 4594 | |
| 61 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0714481 | 27507,39 | 2415,65 | 1965 | 173 | 12 | 1691 | 3948 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 24915,06 | 1087,02 | 1780 | 78 | | 292 | |
| 62 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 77,661 | 1760,62 | 64,04 | 136732 | 4973 | 80973 | 48409 | 199953 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 653,95 | 9,18 | 50786 | 713 | | 14812 | |
| 63 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из керамогранитных плит" | $м^2$ покрытия | 77,661 | 5001,66 | 69,35 | 388434 | 5385 | 348363 | 34777 | 457068 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 446,63 | 29,75 | 34686 | 2310 | | 33857 | |
| | | Тип Л1 | | | | | | | | | |
| 64 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 503,58 | 1275,82 | 43,48 | 642477 | 21895 | 321657 | 292520 | 1009798 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 593,60 | 24,36 | 298925 | 12267 | | 74802 | |
| 65 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 503,58 | -174,15 | -7,41 | -87698 | -3731 | -80271 | -5383 | -100529 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -7,34 | -4,03 | -3696 | -2029 | | -7448 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из керамогранитных плит" | м² покрытия | 503,58 | 5001,66 | 69,35 | 2518736 | 34924 | 2258898 | 225503 | 2963780 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 446,63 | 29,75 | 224914 | 14982 | | 219541 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8 | | | | | | | | | 5083512 |
| | | **Подраздел 9.ПРОЕМЫ (л.12,13,14)** | | | | | | | | | |
| 67 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков | м² | 8,778 | 3887,09 | 1231,98 | 34121 | 10814 | 5494 | 18653 | 56996 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2029,30 | 331,77 | 17813 | 2912 | | 4222 | |
| 68 | СТ12063-4 | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | м² | 1,578 | 30000,00 | -- | 47340 | -- | 47340 | -- | 51127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3787 | |
| 69 | СТ12063-1 | Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами | м² | 7,2 | 26768,00 | -- | 192730 | -- | 192730 | -- | 208148 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15418 | |
| 70 | 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м² | -- | 3958,70 | 194,59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 2559,08 | 94,50 | -- | -- | | -- | |
| 71 | СТ121-090102-0111 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | м² | 0,5 | 3640,00 | -- | 1820 | -- | 1820 | -- | 1966 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146 | |
| 72 | СТ121-090102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м² | 0,2 | 4010,00 | -- | 802 | -- | 802 | -- | 866 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 73 | СТ121-090102-0110 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | м² | 0,2 | 3780,00 | -- | 756 | -- | 756 | -- | 816 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 74 | СТ121-090102-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м² | 0,4 | 4250,00 | -- | 1700 | -- | 1700 | -- | 1836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | $м^2$ проемов | 0,22 | 372,53 | 231,68 | 962 | 51 | 86 | 763 | [illegible] |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3751,05 | 104,55 | 825 | 23 | | 138 | |
| 76 | СТ12064-4 | **Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами** | $м^2$ | 0,22 | 30000,00 | -- | 6600 | -- | 6600 | -- | 7128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 77 | СТ11011-816 | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)** | шт | 4 | 585,00 | -- | 2340 | -- | 2340 | -- | 2527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 187 | |
| | | **Окна, двери** | | | | | | | | | |
| | | **Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2** | | | | | | | | | |
| 78 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | $м^2$ | 5,398 | 3041,09 | 294,51 | 16416 | 1590 | -- | 14061 | 32915 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2746,58 | 147,75 | 14826 | 798 | | 2438 | |
| 79 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | $м^2$ | 6,335 | 2640,21 | 296,02 | 16726 | 1875 | -- | 14219 | 33421 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2344,19 | 149,78 | 14850 | 949 | | 2476 | |
| 80 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | $м^2$ | 11 | 2012,96 | 291,87 | 22143 | 3211 | -- | 18522 | 43918 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1721,09 | 149,78 | 18932 | 1648 | | 3253 | |
| 81 | 223-102-0102 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | $м^2$ | 5,398 | 56804,00 | -- | 306628 | -- | 306628 | -- | 331158 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24530 | |
| 82 | 223-102-0204 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками** | $м^2$ | 17,335 | 54824,00 | -- | 950374 | -- | 950374 | -- | 1026404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76030 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка | делие | 13,5 | 2159,45 | [illegible],29 | 29153 | 2461 | [illegible] | 15926 | 48686 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1215,88 | 94,94 | 16414 | 1282 | | 3606 | |
| 84 | 223-501-0103 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | 5,001 | 1331,00 | -- | 6656 | -- | 6656 | -- | 7189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 533 | |
| 85 | 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м² | 5,76 | 3019,08 | 304,96 | 17390 | 1757 | -- | 14872 | 34843 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2714,12 | 154,65 | 15633 | 891 | | 2581 | |
| 86 | 223-204-0101 РСНБ РК 2022 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 | м² | 5,76 | 56297,00 | -- | 324271 | -- | 324271 | -- | 350213 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25942 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9 | | | | | | | | | 2242019 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 87 | 1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 К=2 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м² окрашиваемой поверхности | 246,761 | 485,78 | 4,42 | 119872 | 1091 | 15623 | 82966 | 219065 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 418,05 | 2,22 | 103158 | 548 | | 16227 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 88 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 5,001 | 133700,00 | -- | 668634 | -- | 668634 | -- | 722125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53491 | |
| 89 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м³ древесины в конструкции | 0,0000108 | 209258,69 | 1860,62 | 2 | -- | 2 | -- | 3 |
| | | | | | 44080,88 | 872,33 | -- | -- | | -- | |
| | | Отмостка (л.26) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 И... ,оп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 1,48 | 6740,24 | 1857,95 | 9976 | 2750 | 6843 | 1111 | 11973 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 258,62 | 436,17 | 383 | 646 | | 887 | |
| 91 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 9,9 | 462,32 | 5,92 | 4577 | 59 | 1230 | 3572 | 8801 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 332,15 | 1,90 | 3288 | 19 | | 652 | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10 | | | | | | | | | 961967 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 8 818 363 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 1 058 204 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 9 876 567 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Дому Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

**Избасканов С.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
... ,еля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж. Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 3

**за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | **1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **120** | **1417,51** | **33,82** | **170101** | **4059** | **67592** | **98203** | **289769** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **820,42** | **14,64** | **98450** | **1757** | | **21464** | |
| 2 | **1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **115** | **1552,92** | **33,82** | **178586** | **3890** | **80348** | **94111** | **294513** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **820,42** | **14,64** | **94348** | **1684** | | **21816** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 1597,45 | 33,82 | 127796 | 2705 | 59457 | 65469 | 208726 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 820,42 | 14,64 | 65634 | 1171 | | 15461 | |
| 4 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 2161,40 | 33,82 | 54035 | 846 | 32678 | 20459 | 80454 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 820,42 | 14,64 | 20511 | 366 | | 5960 | |
| 5 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 55 | 2252,74 | 33,82 | 123901 | 1860 | 76918 | 45010 | 182424 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 820,42 | 14,64 | 45123 | 805 | | 13513 | |
| 6 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 11 | 2252,74 | 33,82 | 24780 | 372 | 15383 | 9002 | 36485 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 820,42 | 14,64 | 9025 | 161 | | 2703 | |
| 7 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 406 | 179,44 | 1,59 | 72853 | 646 | 1100 | 69686 | 153943 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 175,14 | -- | 71107 | -- | | 11405 | |
| 8 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 100,48 | 20544,39 | 289,35 | 2064300 | 29074 | 1859178 | 188494 | 2433018 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1752,07 | 162,15 | 176048 | 16293 | | 180224 | |
| 9 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Краны воздушные. Установка | шт. | 60 | 512,89 | -- | 30773 | -- | 8699 | 21632 | 56598 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 367,90 | -- | 22074 | -- | | 4192 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия | шт | 10 | 300,00 | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 3240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 240 | |
| 11 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия | шт | 9 | 718,00 | -- | 6462 | -- | 6462 | -- | 6979 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 517 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия | шт | 21 | 1092,00 | -- | 22932 | -- | 22932 | -- | 24767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1835 | |
| 13 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый Д40 "BUG[illegible]" Италия | шт | 6 | 354,00 | -- | 2124 | -- | 2124 | -- | 2294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| 14 | ТПРАЙС лист | Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 19 | 571,00 | -- | 10849 | -- | 10849 | -- | 11717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 15 | ТПРАЙС лист | Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания | шт | 21 | 1147,00 | -- | 24087 | -- | 24087 | -- | 26014 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1927 | |
| 16 | ТПРАЙС лист | Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 11 | 1350,00 | -- | 14850 | -- | 14850 | -- | 16038 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1188 | |
| 17 | ТПРАЙС лист | Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания | шт | 4 | 1908,00 | -- | 7632 | -- | 7632 | -- | 8243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 611 | |
| 18 | 1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 12 | 2675,63 | -- | 32108 | -- | 2456 | 22239 | 58695 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2471,03 | -- | 29652 | -- | | 4348 | |
| 19 | 1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 3 | 2780,02 | -- | 8340 | -- | 927 | 5560 | 15012 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 2471,03 | -- | 7413 | -- | | 1112 | |
| 20 | 245-501-0112 РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20 | шт. | 12 | 46696,00 | -- | 560352 | -- | 560352 | -- | 605180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44828 | |
| 21 | 245-501-0113 РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25 | шт. | 3 | 67910,00 | -- | 203730 | -- | 203730 | -- | 220028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16298 | |
| | | Муфтовая арматура | | | | | | | | | |
| 22 | ТПРАЙС лист | Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания | шт | 20 | 272,00 | -- | 5440 | -- | 5440 | -- | 5875 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 435 | |
| 23 | ТПРАЙС лист | Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания | шт | 20 | 123,00 | -- | 2460 | -- | 2460 | -- | 2657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 235 | 708,00 | -- | 166380 | -- | 166380 | -- | 179690 |
| | | 8% | | | | -- | -- | | | 13310 | |
| 25 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 80 | 1783,94 | 1,94 | 142715 | 155 | 16016 | 101303 | 263540 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1581,80 | 1,06 | 126544 | 85 | | 19522 | |
| | | Лестничная клетка | | | | | | | | | |
| 26 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 1417,51 | 33,82 | 49613 | 1183 | 19715 | 28643 | 84516 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 820,42 | 14,64 | 28715 | 512 | | 6260 | |
| 27 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 1552,92 | 33,82 | 23294 | 508 | 10480 | 12275 | 38415 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 820,42 | 14,64 | 12306 | 220 | | 2846 | |
| 28 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 50 | 179,44 | 1,59 | 8972 | 80 | 135 | 8582 | 18959 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 175,14 | -- | 8757 | -- | | 1405 | |
| 29 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия | шт | 2 | 1092,00 | -- | 2184 | -- | 2184 | -- | 2359 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 30 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Краны воздушные. Установка | шт. | 3 | 512,89 | -- | 1539 | -- | 435 | 1082 | 2830 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 367,90 | -- | 1104 | -- | | 210 | |
| 31 | ТПРАЙС лист | Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия | шт | 3 | 300,00 | -- | 900 | -- | 900 | -- | 972 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 32 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 8,16 | 20544,39 | 289,35 | 167642 | 2361 | 150984 | 15308 | 197586 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1752,07 | 162,15 | 14297 | 1323 | | 14636 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10 | 708,00 | -- | 7080 | -- | 7080 | -- | 7646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | | -- | -- | | 566 | |
| 34 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 13 | 1783,94 | 1,94 | 23191 | 25 | 2603 | 16462 | 42825 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1581,80 | 1,06 | 20563 | 14 | | 3172 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | | | 5582007 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 5 582 007 |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 669 841 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 6 251 848 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

**Избасканов С.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апр... года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 4

**за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Вентиляция**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 1 | **1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | **решетка** | **10** | **4402,86** | **93,37** | **44029** | **934** | **15073** | **27746** | **77517** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2802,21** | **29,00** | **28022** | **290** | | **5742** | |
| 2 | **1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **$м^2$ поверхности воздуховодов** | **14,4** | **10635,84** | **93,97** | **153156** | **1353** | **95849** | **55458** | **225303** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **3885,68** | **44,17** | **55954** | **636** | | **16689** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м² поверх... воздуховодов | 3,2 | 10287,30 | 74,46 | 32919 | 238 | 21296 | 11266 | 47719 |
| | | | | | 3557,67 | 34,68 | 11385 | 111 | | 3535 | |
| 4 | 1120-0101-0309<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м² поверхности воздуховодов | 10,6 | 11848,04 | 77,20 | 125589 | 819 | 87059 | 37260 | 175877 |
| | | | | | 3557,67 | 29,13 | 37711 | 309 | | 13028 | |
| 5 | 1120-0101-0308<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м² поверхности воздуховодов | 1,725 | 9948,84 | 77,20 | 17162 | 133 | 13033 | 3965 | 22817 |
| | | | | | 2316,28 | 29,13 | 3996 | 50 | | 1690 | |
| 6 | 246-301-0501<br>РСНБ РК 2022 | **Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**<br>*СП - 8%* | кг | 33 | 784,00 | -- | 25872 | -- | 25872 | -- | 27942 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2070 | |
| 7 | 1120-0301-0208<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 5 | 6669,04 | 93,37 | 33345 | 467 | 18867 | 13873 | 50995 |
| | | | | | 2802,21 | 29,00 | 14011 | 145 | | 3777 | |
| 8 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м² поверхности воздуховодов | 10,2 | 10635,84 | 93,97 | 108486 | 959 | 67893 | 39283 | 159590 |
| | | | | | 3885,68 | 44,17 | 39634 | 451 | | 11821 | |
| 9 | 1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м² поверхности воздуховодов | 3,6 | 10287,30 | 74,46 | 37034 | 268 | 23958 | 12674 | 53684 |
| | | | | | 3557,67 | 34,68 | 12808 | 125 | | 3977 | |
| 10 | 1120-0101-0309<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м² поверхности воздуховодов | 5,8 | 11848,04 | 77,20 | 68719 | 448 | 47637 | 20387 | 96235 |
| | | | | | 3557,67 | 29,13 | 20634 | 169 | | 7128 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. ь... 28 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | $м^2$ поверхности воздуховодов | 5,5 | 11300,79 | 74,46 | 62154 | 410 | 44814 | 16779 | 85247 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3078,26 | 34,68 | 16930 | 191 | | 6315 | |
| 12 | 246-301-0501 РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 21 | 784,00 | -- | 16464 | -- | 16464 | -- | 17781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1317 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | | | 1040707 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | | | | 1 040 709 |
| | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | 0 | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 124 885 | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | 1 165 594 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**
**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж .**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**
**Избасканов С.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж. Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 5

**за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализация**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Водопровод хозяйственно-питьевой** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 43 | 2923,26 | 19,39 | 125700 | 834 | 621 | 121769 | 267267 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2889,43 | 0,20 | 124245 | 9 | | 19798 | |
| 2 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 66 | 3156,18 | 23,43 | 208308 | 1546 | 909 | 201757 | 442871 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3118,98 | 0,34 | 205853 | 22 | | 32805 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 3443,[illegible] | 27,81 | 51692 | 417 | 227 | 50035 | 109865 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3403,23 | 0,54 | 51048 | 8 | | 8138 | |
| 4 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4 | 3816,42 | 33,04 | 15266 | 132 | 90 | 14746 | 32413 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3760,95 | 0,81 | 15044 | 3 | | 2401 | |
| 5 | 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 99,971 | 204,00 | -- | 20394 | -- | 20394 | -- | 22026 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1632 | |
| 6 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 14,07 | 329,00 | -- | 4629 | -- | 4629 | -- | 4999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 370 | |
| 7 | 241-201-0406 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 31,858 | 509,00 | -- | 16216 | -- | 16216 | -- | 17513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1297 | |
| 8 | 241-201-0408 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 3,784 | 767,00 | -- | 2902 | -- | 2902 | -- | 3134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 232 | |
| 9 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 4 | 718,00 | -- | 2872 | -- | 2872 | -- | 3102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | |
| 10 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 6 | 1092,00 | -- | 6552 | -- | 6552 | -- | 7076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 11 | ТПРАЙС лист | Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 10 | 899,00 | -- | 8990 | -- | 8990 | -- | 9709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 12 | ТПРАЙС лист | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 10 | 899,00 | -- | 8990 | -- | 8990 | -- | 9709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 719 | |
| 13 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 5462,66 | 145,82 | 5463 | 146 | 1585 | 3684 | 9879 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3731,89 | 27,62 | 3732 | 28 | | 732 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2229,00 | -- | 4458 | -- | 4458 | -- | 4815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | | -- | -- | | 357 | |
| 15 | 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 2 | 28518,70 | -- | 57037 | -- | 55380 | 1624 | 63354 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 828,71 | -- | 1657 | -- | | 4693 | |
| | | Горячее водоснабжение | | | | | | | | | |
| 16 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 2923,26 | 19,39 | 43849 | 291 | 217 | 42478 | 93233 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2889,43 | 0,20 | 43341 | 3 | | 6906 | |
| 17 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 13 | 3156,18 | 23,43 | 41030 | 304 | 179 | 39740 | 87232 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3118,98 | 0,34 | 40547 | 4 | | 6462 | |
| 18 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 34 | 3446,10 | 27,81 | 117167 | 945 | 512 | 113413 | 249027 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3403,23 | 0,54 | 115710 | 18 | | 18446 | |
| 19 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 33 | 3816,42 | 33,04 | 125942 | 1091 | 740 | 121655 | 267405 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3760,95 | 0,81 | 124111 | 27 | | 19808 | |
| 20 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 2 | 4147,32 | 38,24 | 8295 | 76 | 70 | 7988 | 17586 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4074,48 | 1,21 | 8149 | 2 | | 1303 | |
| 21 | 241-201-0402 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 25,562 | 204,00 | -- | 5215 | -- | 5215 | -- | 5632 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 22 | 241-201-0404 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 13,132 | 329,00 | -- | 4320 | -- | 4320 | -- | 4666 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 346 | |
| 23 | 241-201-0406 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 12,181 | 509,00 | -- | 6200 | -- | 6200 | -- | 6696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 496 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 241-201-0408 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 1,892 | 767,00 | -- | 1451 | -- | 1451 | -- | 1567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 25 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия | шт | 12 | 718,00 | -- | 8616 | -- | 8616 | -- | 9305 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 689 | |
| 26 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия | шт | 3 | 1092,00 | -- | 3276 | -- | 3276 | -- | 3538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 262 | |
| 27 | ТПРАЙС лист | Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия | шт | 2 | 1585,00 | -- | 3170 | -- | 3170 | -- | 3424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 28 | ТПРАЙС лист | Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия | шт | 2 | 899,00 | -- | 1798 | -- | 1798 | -- | 1942 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| | | Канализация бытовая | | | | | | | | | |
| 29 | 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 14 | 20196,40 | 90,82 | 282750 | 1272 | 251700 | 29698 | 337444 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2127,02 | 37,57 | 29778 | 526 | | 24996 | |
| 30 | 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 К | Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 6 | 1341,27 | -- | 8048 | -- | 311 | 6190 | 15377 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1289,49 | -- | 7737 | -- | | 1139 | |
| 31 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 13 | 1692,19 | 2,42 | 21998 | 31 | 182 | 21361 | 46828 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1675,74 | 0,95 | 21785 | 12 | | 3469 | |
| 32 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 2583,51 | 5,90 | 38753 | 89 | 14561 | 23653 | 67399 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1606,88 | 2,17 | 24103 | 33 | | 4992 | |
| 33 | 241-203-0103 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм | м | 129,74 | 940,00 | -- | 121956 | -- | 121956 | -- | 131712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9756 | |
| 34 | 241-203-0406 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 149,7 | 933,00 | -- | 139670 | -- | 139670 | -- | 150844 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11174 | |
| | | **Приборы** | | | | | | | | | |
| 35 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холод... горячей воды** | комплект | 20 | 6000,13 | 163,23 | 120003 | 3265 | 9006 | 107358 | 245549 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5386,60 | 90,83 | 107732 | 1817 | | 18189 | |
| 36 | 244-104-0405 РСНБ РК 2022 | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором** | шт. | 20 | 6577,00 | -- | 131540 | -- | 131540 | -- | 142063 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10523 | |
| 37 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 | **Мойки на одно отделение. Установка** | комплект | 10 | 3082,76 | 32,80 | 30828 | 328 | 5737 | 24433 | 59681 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2476,26 | 16,86 | 24763 | 169 | | 4421 | |
| 38 | 244-102-0501 РСНБ РК 2022 | **Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм** | шт. | 10 | 7841,00 | -- | 78410 | -- | 78410 | -- | 84683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6273 | |
| 39 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 20 | 22002,07 | 105,54 | 440041 | 2111 | 353061 | 84267 | 566252 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4243,43 | 55,89 | 84869 | 1118 | | 41945 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 2323795 | 12878 | 1276713 | 1015849 | 3606817 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 3 606 817 |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 432 818 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4 039 635 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Акимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

_____ **Мухамедиев Ж.А.**

KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

_____ **Избасканов С.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№1..
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж. Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 6

**за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение и силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование и монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** | шт. | 1 | 49923,40 | 6019,15 | 49923 | 6019 | 32101 | 10534 | 65294 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11802,52 | 2828,43 | 11803 | 2828 | | 4837 | |
| 2 | 1308-0305-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | **Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции** | шт. | 15 | 15476,09 | 436,02 | 232141 | 6540 | 48563 | 129702 | 390791 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11802,52 | 206,96 | 177038 | 3104 | | 28947 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 3258,38 | 283,99 | 6517 | 568 | 48 | 4448 | 11842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2950,63 | 137,97 | 5901 | 276 | | 877 | |
| 4 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 9 | 5621,43 | 36,22 | 50593 | 326 | 25095 | 18124 | 74215 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2796,94 | -- | 25172 | -- | | 5497 | |
| 5 | 1308-0305-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** | шт. | 40 | 4746,11 | 1557,52 | 189844 | 62301 | 10698 | 118482 | 332992 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2921,12 | 1192,85 | 116845 | 47714 | | 24666 | |
| 6 | 1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** | шт. | 28 | 3605,38 | 1095,43 | 100951 | 30672 | 7490 | 62461 | 176485 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2242,48 | 855,77 | 62789 | 23962 | | 13073 | |
| 7 | 1121-0401-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Указатели световые настенные. Установка** | шт. | 1 | 1510,77 | 29,75 | 1511 | 30 | 16 | 1065 | 2782 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1464,52 | 14,18 | 1465 | 14 | | 206 | |
| 8 | 1308-0303-2501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 40 | 12580,58 | 69,05 | 503223 | 2762 | 170322 | 237700 | 800197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8253,48 | -- | 330139 | -- | | 59274 | |
| 9 | 1308-0305-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 95 | 878,33 | 5,59 | 83441 | 531 | 1620 | 58718 | 153531 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 855,68 | 2,76 | 81290 | 262 | | 11372 | |
| 10 | 1308-0305-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования** | шт. | 68 | 2180,66 | 29,48 | 148285 | 2005 | 9843 | 98640 | 266679 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2006,43 | 8,28 | 136437 | 563 | | 19754 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 2180,66 | 29,48 | 6542 | 89 | 434 | 4352 | 11765 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2006,43 | 8,28 | 6019 | 25 | | 872 | |
| 12 | 1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 9 | 1002,12 | 6,64 | 9019 | 60 | 196 | 6328 | 16574 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 973,71 | 2,76 | 8763 | 25 | | 1228 | |
| 13 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 300 | 678,39 | 24,58 | 203517 | 7374 | 55833 | 102663 | 330675 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 467,70 | 7,59 | 140310 | 2277 | | 24495 | |
| 14 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 50 | 917,49 | 35,77 | 45875 | 1789 | 22076 | 16319 | 67170 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 440,19 | 13,11 | 22010 | 656 | | 4976 | |
| 15 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 348 | 808,59 | 303,60 | 281389 | 105653 | 27460 | 135978 | 450757 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 426,08 | 116,62 | 148276 | 40584 | | 33391 | |
| 16 | 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 6 | 1510,67 | -- | 9064 | -- | 212 | 6639 | 16959 |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | 1475,32 | -- | 8852 | -- | | 1256 | |
| 17 | 1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 55 | 536,20 | 16,03 | 29491 | 881 | 2886 | 18822 | 52177 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 467,70 | 7,59 | 25724 | 417 | | 3865 | |
| 18 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 55 | 169,74 | 1,40 | 9336 | 77 | 1693 | 5475 | 15995 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,56 | 0,69 | 7566 | 38 | | 1185 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0206-2209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рук... | м | 260 | 84,95 | 1,40 | 22087 | 364 | 7418 | 10429 | 35116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 55,02 | 0,69 | 14305 | 179 | | 2600 | |
| 20 | 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 12580,58 | 69,05 | 37742 | 207 | 12775 | 17828 | 60015 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8253,48 | -- | 24760 | -- | | 4446 | |
| 21 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 102 | 1016,46 | 549,34 | 103679 | 56033 | 12878 | 43895 | 159379 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 340,86 | 256,83 | 34768 | 26197 | | 11805 | |
| 22 | СТ151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1 | 6281,00 | -- | 6281 | -- | 6281 | -- | 6783 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 502 | |
| 23 | ТПРАЙС..ЛИСТ ООО"Техэнерго" | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт | шт | 2 | 8820,00 | -- | 17640 | -- | 17640 | -- | 19051 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1411 | |
| 24 | ТПРАЙС..ЛИСТ ООО"Техэнерго" | Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт | шт | 5 | 7161,00 | -- | 35805 | -- | 35805 | -- | 38669 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2864 | |
| 25 | ТПРАЙС..ЛИСТ "Световые технологии" | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218 | шт | 40 | 2621,00 | -- | 104840 | -- | 104840 | -- | 113227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8387 | |
| 26 | ТПРАЙС..ЛИСТ "Световые технологии" | Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100 | шт | 28 | 107,00 | -- | 2996 | -- | 2996 | -- | 3236 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 240 | |
| 27 | ТПРАЙС..ЛИСТ | Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1 | шт | 1 | 8,00 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 9 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 28 | ТПРАЙС..ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W | шт | 80 | 132,00 | -- | 10560 | -- | 10560 | -- | 11405 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 845 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ТПРАЙС.ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W | шт | 28 | 142,00 | -- | 3976 | -- | 3976 | -- | 4294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 318 | |
| 30 | ТПРАЙС.ЛИСТ | Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W | шт | 36 | 132,00 | -- | 4752 | -- | 4752 | -- | 5132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| 31 | ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго" | Коробка ответвительная типа Л251 | шт | 96 | 36,00 | -- | 3456 | -- | 3456 | -- | 3732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| 32 | ТПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект" | Розетка типа РП1-03 | шт | 135 | 40,00 | -- | 5400 | -- | 5400 | -- | 5832 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 432 | |
| 33 | СТ151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3 | 1000шт | 0,048 | 57,00 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 34 | ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго" | Коробка потолочная типа Л253 | шт | 135 | 90,00 | -- | 12150 | -- | 12150 | -- | 13122 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 972 | |
| 35 | СТ151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 15 | 325,00 | -- | 4875 | -- | 4875 | -- | 5265 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 390 | |
| 36 | СТ151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 35 | 335,00 | -- | 11725 | -- | 11725 | -- | 12663 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 938 | |
| 37 | СТ151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | шт | 68 | 96,00 | -- | 6528 | -- | 6528 | -- | 7650 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 522 | |
| 38 | СТ151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 9 | 50,00 | -- | 450 | -- | 450 | -- | 486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 39 | ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Кальчуг.каб.з-д" | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2 | км | 0,33 | 106,70 | -- | 35 | -- | 35 | -- | 38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 40 | ТПРАЙС.ЛИСТ ООО"Кальчуг.каб.з-д" | Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2 | км | 0,018 | 433,19 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 9 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 243-142-0105 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2** | км | 0,71 | 89832,00 | -- | 63781 | -- | 63781 | -- | 68883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5102 | |
| 42 | 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2** | км | 1,16 | 154925,00 | -- | 179713 | -- | 179713 | -- | 194090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14377 | |
| 43 | 243-142-0109 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2** | км | 0,6 | 225813,00 | -- | 135488 | -- | 135488 | -- | 146327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10839 | |
| 44 | 243-142-0113 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2** | км | 0,6 | 522882,00 | -- | 313729 | -- | 313729 | -- | 338827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25098 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | | | | 4489527 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 4 489 527 |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 538 743 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 5 028 270 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

_____ **Мухамедьяров Ж.А.**

KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

_____ **Избасканов С.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 7

**за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Газоснабжение**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | **1116-0401-0201 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **18** | **2783,80** | **81,59** | **50108** | **1469** | **20604** | **28005** | **84362** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1557,48** | **30,11** | **28035** | **542** | | **6249** | |
| 2 | **1116-0401-0202 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **10** | **3680,92** | **81,59** | **36809** | **816** | **20418** | **15558** | **56557** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1557,48** | **30,11** | **15575** | **301** | | **4189** | |
| 3 | **241-102-0103 РСНБ РК 2022** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм** | **м** | **3** | **347,00** | **--** | **1041** | **--** | **1041** | **--** | **1124** |
| | | *СП - 8%* | | Страниц - 4 | **--** | **--** | **--** | **--** | | **83** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 241-102-0114<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами | м | 8 | 635,00 | -- | 5080 | -- | 5080 | -- | 5486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 5 | 241-102-0115<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,5 мм | м | 7 | 764,00 | -- | 5348 | -- | 5348 | -- | 5776 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 428 | |
| 6 | 241-102-0121<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48x2,5 | м | 6 | 944,00 | -- | 5664 | -- | 5664 | -- | 6117 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 453 | |
| 7 | 241-102-0139<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм | м | 10 | 2002,00 | -- | 20020 | -- | 20020 | -- | 21622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1602 | |
| 8 | 1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 24 | 1138,28 | -- | 27319 | -- | 413 | 26368 | 57981 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1121,07 | -- | 26906 | -- | | 4295 | |
| 9 | 1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,7 | 5448,75 | 143,28 | 14712 | 387 | 8812 | 5535 | 21867 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2041,90 | 50,08 | 5513 | 135 | | 1620 | |
| 10 | 1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 3680,92 | 81,59 | 22086 | 490 | 12251 | 9335 | 33935 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1557,48 | 30,11 | 9345 | 181 | | 2514 | |
| 11 | 1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2783,80 | 81,59 | 55676 | 1632 | 22894 | 31117 | 93736 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1557,48 | 30,11 | 31150 | 602 | | 6943 | |
| 12 | 241-102-0161<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм | м | 2,7 | 3181,00 | -- | 8589 | -- | 8589 | -- | 9276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 687 | |
| 13 | 241-102-0131<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48x2,5 мм | м | 6 | 1265,00 | -- | 7590 | -- | 7590 | -- | 8197 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 607 | |
| 14 | 241-102-0115<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,5 мм | м | 12 | 764,00 | -- | 9168 | -- | 9168 | -- | 9901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 733 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 241-102-0114 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 8 | 635,00 | -- | 5080 | -- | [illegible] | -- | 5486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 16 | 1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 3 | 8428,90 | 169,77 | 25287 | 509 | 16514 | 8180 | 36144 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2754,64 | 27,62 | 8264 | 83 | | 2677 | |
| 17 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1174,62 | 52,70 | 1175 | 53 | 25 | 1102 | 2459 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1096,93 | 27,62 | 1097 | 28 | | 182 | |
| 18 | ТПРАЙС лист "Точмаш" | Счетчики газа СГК-1,6 | шт | 1 | 6583,00 | -- | 6583 | -- | 6583 | -- | 7110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 527 | |
| 19 | 261-301-0422 РСНБ РК 2022 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 887,00 | -- | 2661 | -- | 2661 | -- | 2874 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |
| 20 | 261-301-0422 РСНБ РК 2022 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 887,00 | -- | 7983 | -- | 7983 | -- | 8622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 639 | |
| 21 | 242-209-6901 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10 | шт. | 3 | 115998,00 | -- | 347994 | -- | 347994 | -- | 375834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27840 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | | | | 854466 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 854 466 |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 102 536 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 957 002 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хаджимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

_____ **Мухамедьяров Ж.А.**

KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор ТОО "Izbas Project Group" БИН**

_____ **Избасканов С.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК*
*от 2 апреля 2019 года №178*

*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Заказчик : Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
**Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**
Наименование стройки : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К

## Справка № 3
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ январь __2025 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 02.03.2023 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за январь ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г. | полнительные затра | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 20 865 777 | 18 630 158 | 18 630 158 | 773 015 | 17 857 143 | | | | 2 235 619 | 20 865 777 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 18 630 158 | 18 630 158 | 773 015 | 17 857 143 | | | | 2 235 619 | 20 865 777 |
| Акт №8-9 | | 18 630 158 | 18 630 158 | 773 015 | 17 857 143 | | | | 2 235 619 | 20 865 777 |

Место печати (при наличии)
**Принял :Заказчик Биханов М.Ж .**

**Биханов М.Ж .**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
**Подрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435**

**Директор Хакимов А.С**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН 110540000035**

**Директор Избасканов С.С.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж . Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 8

**за январь 2025 (месяц, год) на 2-1-7 Слаботочные системы**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Слаботочные системы** | | | | | | | | | |
| | | **ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование и монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой** | коробка | 2 | 8205,14 | 2059,05 | 16410 | 4119 | 929 | 8109 | 26481 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 5681,08 | 965,78 | 11362 | 1932 | | 1962 | |
| 2 | 1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | **Розетка микрофонная. Монтаж оборудования** | шт. | 12 | 2399,94 | -- | 28799 | -- | 272 | 17402 | 49897 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2377,29 | -- | 28527 | -- | | 3696 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1310-0902-0421<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и до...<br>28 | **Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах** | шт. | 1 | 42335,21 | 6843,33 | 42335 | 6844 | 1405 | 22751 | 70293 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 34086,48 | 3209,81 | 34086 | 3210 | | 5207 | |
| 4 | 1310-0902-0419<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах** | шт. | 3 | 24573,76 | 4239,23 | 73721 | 12718 | 1352 | 40026 | 122847 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 19883,78 | 1988,38 | 59651 | 5965 | | 9100 | |
| 5 | 1310-0902-0902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | **Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише** | шкаф | 1 | 40279,75 | 5389,88 | 40280 | 5390 | 6363 | 18944 | 63962 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 28527,48 | 2528,08 | 28527 | 2528 | | 4738 | |
| 6 | 1308-0206-1908<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 20 | 691,69 | 62,48 | 13834 | 1250 | 1029 | 8756 | 24398 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 577,74 | 30,35 | 11555 | 607 | | 1807 | |
| 7 | 1308-0206-1906<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** | м | 10 | 536,20 | 16,03 | 5362 | 160 | 525 | 3422 | 9487 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 467,70 | 7,59 | 4677 | 76 | | 703 | |
| 8 | 1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 120 | 678,39 | 24,58 | 81407 | 2950 | 22333 | 41065 | 132270 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 467,70 | 7,59 | 56124 | 911 | | 9798 | |
| 9 | 1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 280 | 579,58 | 247,35 | 162282 | 69258 | 13490 | 77064 | 258493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 284,05 | 98,22 | 79534 | 27502 | | 19146 | |
| | | **Материалы,не учтенные ценником** | | | | | | | | | |
| 10 | ТПРАЙС.ЛИСТ<br>"Казцентрэл.провод" | **Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4** | км | 0,28 | 108,27 | -- | 30 | -- | 30 | -- | 32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод" | Телефонный абонентский провод марки FTP 4x2x0,5 | км | 0,5 | 6,43 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | ТПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком" | Распределительный телефонный шкаф | шт | 1 | 8093,00 | -- | 8093 | -- | 8093 | -- | 8740 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 647 | |
| 13 | ТПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком" | Розетка телефонная типа Rj-45 | шт | 42 | 42,00 | -- | 1764 | -- | 1764 | -- | 1905 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |
| 14 | ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод" | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30 | шт | 3 | 983,00 | -- | 2949 | -- | 2949 | -- | 3185 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 15 | ТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод" | Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100 | шт | 1 | 946,00 | -- | 946 | -- | 946 | -- | 1022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | | | 773015 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 773 015 |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 92 762 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 865 777 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при
наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт технического надзора**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

**Избасканов С.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2020 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Биханов М.Ж. Актобе , район Астана , микрорайон Батыс-2 , 5К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"** БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского центра , аптеки и офиса РК , Актюбинская область , Актобе Г.А. , г. Актобе , район Астана , мкр. Батыс-2 15К
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.03.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 9

**за январь 2025 (месяц, год) на 2-1-8 Технологическое оборудование**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | **523-503-0103002**<br>**523-503-0103002**<br>**СпрСЦ 10.2024** | **Медицинский многофункциональный операционный стол "Armed" ST-III** | **шт.** | **1** | **2 179 732** | **--** | **2179732** | **--** | | **--** | **2179732** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **2179732** | **--** | |
| 2 | **526-301-0114001**<br>**526-301-0114001**<br>**СпрСЦ 10.2024** | **Обеззараживатель-очиститель воздуха Тион А100. Производительность не менее 150 м$^3$/час** | **шт.** | **2** | **455 904** | **--** | **911808** | **--** | | **--** | **911808** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **911808** | **--** | |
| 3 | **527-102-0202**<br>**527-102-0202**<br>**СпрСЦ 10.2024** | **Ларингоскоп с волоконным световодом** | **шт.** | Страниц - 5 | **142 500** | **--** | **142500** | **--** | | **--** | **142500** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 142500 | -- | |
| 4 | 527-104-0103002<br>527-104-0103002<br>СпрСЦ 10.2024 | Светильник операционный Армед SD 200 передвижной | шт. | 2 | 476 347 | -- | 952694 | -- | | -- | 952694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 952694 | -- | |
| 5 | 527-105-0101001<br>527-105-0101001<br>СпрСЦ 10.2024 | Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном | шт. | 1 | 3 711 894 | -- | 3711894 | -- | | -- | 3711894 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3711894 | -- | |
| 6 | 527-110-0103<br>527-110-0103<br>СпрСЦ 10.2024 | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла | шт. | 1 | 1 168 000 | -- | 1168000 | -- | | -- | 1168000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1168000 | -- | |
| 7 | 527-112-0203<br>527-112-0203<br>СпрСЦ 10.2024 | Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном | шт. | 1 | 905 646 | -- | 905646 | -- | | -- | 905646 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 905646 | -- | |
| 8 | 527-113-0101002<br>527-113-0101002<br>СпрСЦ 10.2024 | Электрокардиограф 12-канальный Carewell ECG-1112 | шт. | 1 | 969 018 | -- | 969018 | -- | | -- | 969018 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 969018 | -- | |
| 9 | 525-101-0107<br>525-101-0107<br>СпрСЦ 10.2024 | Аппарат ЭКГ для новорожденных и детей | шт. | 1 | 1 490 000 | -- | 1490000 | -- | | -- | 1490000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1490000 | -- | |
| 10 | 525-101-0102<br>525-101-0102<br>СпрСЦ 10.2024 | Аппарат дыхательный ручной для новорожденного и детей с набором мягких масок разных размеров (мешок Амбу) | шт. | 2 | 45 900 | -- | 91800 | -- | | -- | 91800 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 91800 | -- | |
| 11 | 525-201-0104002<br>525-201-0104002<br>СпрСЦ 10.2024 | Ростомер механический РП Эконом 400x398x2360 | шт. | 10 | 24 107 | -- | 241070 | -- | | -- | 241070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 241070 | -- | |
| 12 | 525-201-0801001<br>525-201-0801001<br>СпрСЦ 10.2024 | Кушетка | шт. | 6 | 143 607 | -- | 861642 | -- | | -- | 861642 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 861642 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 525-201-0801002<br>525-201-0801002<br>СпрСЦ 10.2024 | Стол для массажа. Размер 1950x600x750мм. | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 127 654 | -- | 255308 | -- | | -- | 255308 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 255308 | -- | |
| 14 | 525-501-0210003<br>525-501-0210003<br>СпрСЦ 10.2024 | Центрифуга медицинская лабораторная "Armed" CH80-2S | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 221 964 | -- | 221964 | -- | | -- | 221964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 221964 | -- | |
| 15 | 525-501-0211001<br>525-501-0211001<br>СпрСЦ 10.2024 | Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-8A | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 364 196 | -- | 364196 | -- | | -- | 364196 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 364196 | -- | |
| 16 | 526-301-0115001<br>526-301-0115001<br>СпрСЦ 10.2024 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м$^2$. Объем производительности 90 м$^3$ за час. | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 58 572 | -- | 117144 | -- | | -- | 117144 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 117144 | -- | |
| 17 | 526-301-0116003<br>526-301-0116003<br>СпрСЦ 10.2024 | Облучатель бактерицидный типа ОБН-02/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 115 м$^3$/ч | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 37 272 | -- | 74544 | -- | | -- | 74544 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 74544 | -- | |
| 18 | 527-102-0101002<br>527-102-0101002<br>СпрСЦ 10.2024 | Ингалятор Армед 403В | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 24 643 | -- | 98572 | -- | | -- | 98572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 98572 | -- | |
| 19 | 527-112-0106 | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ (мешок Амбу) | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 68 402 | -- | 68402 | -- | | -- | 68402 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 68402 | -- | |
| 20 | 527-113-0302002<br>527-113-0302002<br>СпрСЦ 10.2024 | Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 26 786 | -- | 53572 | -- | | -- | 53572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 53572 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 527-114-0501<br>527-114-0501<br>СпрСЦ 10.2024 | Кушетка смотровая КШ001 | шт. | 8 | 47 752 | -- | 382016 | -- | | -- | 382016 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 382016 | -- | |
| 22 | 527-114-0114001<br>527-114-0114001<br>СпрСЦ 10.2024 | Кровать металлическая функциональная односекционная КП 0001D | шт. | 20 | 55 943 | -- | 1118860 | -- | | -- | 1118860 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1118860 | -- | |
| 23 | 527-114-0206001<br>527-114-0206001<br>СпрСЦ 10.2024 | Стол врача 1500x600x750 мм | шт. | 10 | 79 148 | -- | 791480 | -- | | -- | 791480 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 791480 | -- | |
| 24 | 527-114-0401002<br>527-114-0401002<br>СпрСЦ 10.2024 | Ширма односекционная на колесах ШР 0001 | шт. | 10 | 20 611 | -- | 206110 | -- | | -- | 206110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 206110 | -- | |
| 25 | 527-115-0201001<br>527-115-0201001<br>СпрСЦ 10.2024 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина, триглицеридов в капиллярной крови типа ABK Care Multi | шт. | 2 | 28 101 | -- | 56202 | -- | | -- | 56202 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 56202 | -- | |
| 26 | 527-115-0214001<br>527-115-0214001<br>СпрСЦ 10.2024 | Тонометр OMRON на запястье RS3 Intelli IT | шт. | 5 | 36 763 | -- | 183815 | -- | | -- | 183815 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 183815 | -- | |
| 27 | 523-301-0203001<br>523-301-0203001<br>СпрСЦ 10.2024 | Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм | шт. | 2 | 119 577 | -- | 239154 | -- | | -- | 239154 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 239154 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | -- | 17857143 |
| | | | | | | | | | | -- | |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 17 857 143 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 17857143 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 2 142 857 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **20 000 000** |
| | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

**Директор Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

**Эксперт технического надзора**

**Мухамедьяров Ж.А.**
KZ 30VJE00037778 от 14.05.2018г , KZ 03VJE00037779 от 14.05.2018г , KZ 73VJE00037780 от 14.05.2018г .
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял (Заказчик)**

**Биханов М.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный

**Биханов М.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор ТОО" Izbas Project Group" БИН**

**Избасканов С.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный