Счет-фактура № 00000000011 от 29 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашения №1 от 21.08.17 к договору 2017-08-10 №03-3/308 Дом №3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №3	шт	1	75 230 623,11	75 230 623,11	12%	9 027 674,77	84 258 297,88		
Всего по счету:					**75 230 623,11**		**9 027 674,77**	**84 258 297,88**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №3

Типовая форма №КС-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2017 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		ганизац. Праавс
				Номер	дата	Номер	дата	Наименован		Код
				03-3/308	10.08.2017	1	21.08.2017			

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. Стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	84 258 297,88	75 230 623,11		75 230 623,11			9 027 674,77	84 258 297,88
в т.числе за месяц	84 258 297,88	75 230 623,11		75 230 623,11			9 027 674,77	84 258 297,88

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №3

Локальная ресурсная смета выполненных работ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1713,5000		73,35	125692,74
		Итого оплата труда:				29,07	49804,50
		Итого эксплуатация машин:				67,03	114860,20
		Накладные расходы	%	--		21,02	36011,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	12936,37
		Сметная стоимость:				101,92	174640,96
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	128,9000		1378,15	177643,02
		Итого оплата труда:				1378,15	177643,02

		Накладные расходы	%	--	907,45	116970,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,85	23569,08
		Сметная стоимость:			**2468,45**	**318182,64**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**1842,4000**	**31,65**	**58304,46**
		Итого оплата труда:			**11,34**	**20895,85**
		Итого эксплуатация машин:			**31,65**	**58304,46**
		Накладные расходы	%	--	8,33	15345,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	5891,97
		Сметная стоимость:			**43,17**	**79541,60**
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	**м3 грунта**	**1842,4000**	**27,08**	**49888,34**
		Итого оплата труда:			9,70	17879,58
		Итого эксплуатация машин:			27,08	49888,34
		Накладные расходы	%	--	7,13	13130,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,74	5041,48
		Сметная стоимость:			**36,94**	**68059,95**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	**443,9000**	**31,65**	**14047,63**
		Итого оплата труда:			**11,34**	**5034,56**
		Итого эксплуатация машин:			**31,65**	**14047,63**
		Накладные расходы	%	--	8,33	3697,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	1419,59
		Сметная стоимость:			**43,17**	**19164,41**

6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта	443,9000		27,08	12019,88
		Итого оплата труда:				9,70	4307,83
		Итого эксплуатация машин:				27,08	12019,88
		Накладные расходы	%	--		7,13	3163,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	1214,67
		Сметная стоимость:				36,94	16398,07
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	104,9600		5433,16	570264,96
		Итого оплата труда:				1090,42	114450,32
		Итого эксплуатация машин:				1159,22	121671,79
		Итого материалов:				3656,37	383772,39
		Накладные расходы	%	--		807,79	84785,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,28	52404,01
		Сметная стоимость:				6740,23	707454,13
8	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Укатка щебня в грунт**	м2 площади уплотнения	524,8000		64,30	33743,17
		Итого оплата труда:				54,38	28539,91
		Итого эксплуатация машин:				13,51	7090,90
		Накладные расходы	%	--		37,25	19548,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	4263,33
		Сметная стоимость:				109,67	57554,96
9	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	332,9250		22,18	7384,17

		Итого оплата труда:				**7,95**	**2646,43**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**7384,17**
		Накладные расходы	%	--		5,84	1943,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	746,21
		Сметная стоимость:				**30,26**	**10073,82**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**110,9750**		**658,98**	**73129,99**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**73129,99**
		Накладные расходы	%	--		433,91	48153,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	9702,64
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**130985,68**
11	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**332,9250**		**143,41**	**47745,15**
		Итого оплата труда:				**109,27**	**36378,16**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**20276,90**
		Накладные расходы	%	--		73,40	24435,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	5774,45
		Сметная стоимость:				**234,15**	**77955,06**
12	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**1398,5000**		**112,69**	**157598,48**
		Итого оплата труда:				**42,16**	**58959,64**
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**147985,32**
		Итого материалов:				**0,09**	**131,97**
		Накладные расходы	%	--		30,75	43004,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	16048,26
		Сметная стоимость:				**154,92**	**216651,50**

13	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1971,8850		412,41	813225,09
		Накладные расходы	%	--		17,49	34480,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	67816,47
		Сметная стоимость:				464,29	915522,30
14	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1398,5000		15,53	21722,20
		Итого оплата труда:				6,52	9117,10
		Итого эксплуатация машин:				13,10	18324,22
		Итого материалов:				0,13	175,96
		Накладные расходы	%	--		4,67	6537,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2260,79
		Сметная стоимость:				21,82	30520,68
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2162409,28
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2162409,28
Материалы -			Тенге				384080,31
Всего заработная плата -			Тенге				598786,86
Транспортные расходы -			Тенге				813225,09
		Накладные расходы -	Тенге				451207,18
		Сметная прибыль -	Тенге				209089,32
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2822705,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				751,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				598786,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2822705,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				751,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				598786,86

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
15	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	38,6400	16229,90	627123,23
		Итого оплата труда:			1092,10	42198,66
		Итого эксплуатация машин:			650,06	25118,50
		Итого материалов:			14643,00	565805,52
		Накладные расходы	%	--	1240,27	47924,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1397,61	54003,79
		Сметная стоимость:			18867,78	729051,17
16	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	38,6400	127,38	4922,14
		Накладные расходы	%	--	5,40	208,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,62	410,47
		Сметная стоимость:			143,41	5541,30
17	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	м3	95,2000	20197,87	1922837,69
		Итого оплата труда:			1607,12	152998,11
		Итого эксплуатация машин:			1006,89	95856,15
		Итого материалов:			17833,20	1697720,25
		Накладные расходы	%	--	1668,89	158878,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1749,34	166537,31
		Сметная стоимость:			23616,11	2248253,64
18	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,3528	173311,80	61144,40

		Накладные расходы	%	--		7348,42	2592,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14452,82	5098,95
		Сметная стоимость:				**195113,04**	**68835,88**
19	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,2116**		**195624,30**	**41394,10**
		Накладные расходы	%	--		8294,47	1755,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	3451,94
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**46601,15**
20	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,4740**		**149630,18**	**220554,89**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	9351,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	18392,51
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**248298,93**
21	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**2,0379**		**13766,44**	**28054,62**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**26491,54**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**1399,80**
		Итого материалов:				**275,40**	**561,24**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	14582,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	3410,98
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**46048,30**

22	E11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство из бетона В25**	м3	2,6120	34021,26	88863,54
		Итого оплата труда:			8974,75	23442,04
		Итого эксплуатация машин:			2391,14	6245,66
		Итого материалов:			23180,58	60547,68
		Накладные расходы	%	--	5979,81	15619,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3200,09	8358,62
		Сметная стоимость:			43201,16	112841,43
23	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0300	173311,80	5199,35
		Накладные расходы	%	--	7348,42	220,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14452,82	433,58
		Сметная стоимость:			195113,04	5853,39
24	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1032	150905,19	15573,42
		Накладные расходы	%	--	6398,38	660,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12584,29	1298,70
		Сметная стоимость:			169887,86	17532,43

25	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1448	149893,28	21710,54
		Накладные расходы	%	--	6355,48	920,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12499,90	1810,49
		Сметная стоимость:			168748,66	24441,56
26	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0996	13766,44	1371,14
		Итого оплата труда:			12999,43	1294,74
		Итого эксплуатация машин:			686,88	68,41
		Итого материалов:			275,40	27,43
		Накладные расходы	%	--	7155,74	712,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	166,71
		Сметная стоимость:			22595,95	2250,56
27	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1448	10482,62	1518,30
		Итого оплата труда:			9768,05	1414,80
		Итого эксплуатация машин:			634,44	91,89
		Итого материалов:			275,40	39,89
		Накладные расходы	%	--	5382,84	779,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1269,24	183,84
		Сметная стоимость:			17134,69	2481,79

28	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**204,0000**	**1148,47**	**234287,41**
		Итого оплата труда:			**565,71**	**115405,06**
		Итого эксплуатация машин:			**538,52**	**109857,64**
		Итого материалов:			**239,45**	**48846,93**
		Накладные расходы	%	--	414,90	84638,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,07	25514,11
		Сметная стоимость:			**1688,43**	**344440,51**
29	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**216,0000**	**1628,43**	**351741,67**
		Итого оплата труда:			794,92	171701,78
		Итого эксплуатация машин:			755,77	163246,41
		Итого материалов:			352,71	76185,81
		Накладные расходы	%	--	583,62	126061,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	176,96	38224,26
		Сметная стоимость:			**2389,02**	**516027,56**
30	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**76,0000**	**2445,76**	**185878,03**
		Итого оплата труда:			**1187,01**	**90212,60**
		Итого эксплуатация машин:			**1196,15**	**90907,54**
		Итого материалов:			**502,30**	**38174,65**
		Накладные расходы	%	--	872,09	66278,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	265,43	20172,53
		Сметная стоимость:			**3583,28**	**272329,15**

31	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**96,0000**	**3449,50**	**331151,77**
		Итого оплата труда:			**1617,75**	**155304,01**
		Итого эксплуатация машин:			**1791,03**	**171938,43**
		Итого материалов:			**717,35**	**68865,75**
		Накладные расходы	%	--	1193,48	114573,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	371,44	35658,05
		Сметная стоимость:			**5014,41**	**481383,66**
32	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**73,9760**	**21509,98**	**1591222,28**
		Накладные расходы	%	--	912,02	67467,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1793,76	132695,21
		Сметная стоимость:			**24215,76**	**1791385,31**
33	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**73,9760**	**215,10**	**15912,22**
		Накладные расходы	%	--	9,12	674,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,94	1326,95
		Сметная стоимость:			**242,16**	**17913,85**
34	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**21,4520**	**20754,27**	**445220,60**
		Накладные расходы	%	--	879,98	18877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1730,74	37127,84

		Сметная стоимость:			**23364,99**	**501225,79**
35	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**21,4520**	**207,54**	**4452,21**
		Накладные расходы	%	--	8,80	188,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,31	371,28
		Сметная стоимость:			**233,65**	**5012,26**
36	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**108,0840**	**19608,10**	**2119321,88**
		Накладные расходы	%	--	831,38	89859,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1635,16	176734,49
		Сметная стоимость:			**22074,64**	**2385915,62**
37	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**108,0840**	**196,08**	**21193,22**
		Накладные расходы	%	--	8,31	898,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,35	1767,34
		Сметная стоимость:			**220,75**	**23859,16**
38	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**203,5120**	**270,00**	**54948,24**
		Накладные расходы	%	--	11,45	2329,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,52	4582,24
		Сметная стоимость:			**303,96**	**61860,29**
39	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки из блоков СКЦ-1Р.Устройство**	**м3 кладки**	**10,0000**	**6377,90**	**63779,04**
		Итого оплата труда:			**3234,30**	**32342,97**
		Итого эксплуатация машин:			**1570,23**	**15702,28**

		Итого материалов:			**1950,20**	**19501,96**
		Накладные расходы	%	--	1983,11	19831,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	668,88	6688,81
		Сметная стоимость:			**9029,90**	**90298,96**
40	**С121-030302-0203 21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**770,0000**	**177,94**	**137013,80**
		Накладные расходы	%	--	7,54	5809,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,84	11425,85
		Сметная стоимость:			**200,32**	**154249,04**
41	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,2768**	**221768,90**	**61385,63**
		Итого оплата труда:			**44903,40**	**12429,26**
		Итого эксплуатация машин:			**1378,13**	**381,47**
		Итого материалов:			**175949,83**	**48702,91**
		Накладные расходы	%	--	33181,11	9184,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20396,00	5645,61
		Сметная стоимость:			**275346,02**	**76215,78**
42	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры для канализационных труб.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0022**	**782925,98**	**1722,44**
		Итого оплата труда:			**519265,80**	**1142,38**
		Итого эксплуатация машин:			**320545,86**	**705,20**
		Итого материалов:			**55936,87**	**123,06**
		Накладные расходы	%	--	369332,60	812,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92180,69	202,80

		Сметная стоимость:				**1244439,26**	**2737,77**
43	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры**	**м**	**2,2088**		**9438,27**	**20847,25**
		Накладные расходы	%	--		400,18	883,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,08	1738,49
		Сметная стоимость:				**10625,53**	**23469,67**
44	**Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**403281,79**	**1613,13**
		Итого оплата труда:				**292565,46**	**1170,26**
		Итого эксплуатация машин:				**2292,06**	**9,17**
		Итого материалов:				**109377,54**	**437,51**
		Накладные расходы	%	--		206485,66	825,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48781,40	195,13
		Сметная стоимость:				**658548,85**	**2634,20**
45	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,0320**		**653,67**	**2635,60**
		Накладные расходы	%	--		27,72	111,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,51	219,79
		Сметная стоимость:				**735,90**	**2967,13**

46	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром 10АI.Укладка	т металлических изделий	0,0200	198545,68	3970,91
		Итого оплата труда:			44903,40	898,07
		Итого эксплуатация машин:			1378,13	27,56
		Итого материалов:			152726,61	3054,53
		Накладные расходы	%	--	32196,45	643,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18459,37	369,19
		Сметная стоимость:			249201,50	4984,03
47	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	172,0000	301,64	51882,05
		Итого оплата труда:			152,02	26148,12
		Итого эксплуатация машин:			150,27	25845,84
		Итого материалов:			36,17	6222,02
		Накладные расходы	%	--	111,20	19126,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,03	5680,67
		Сметная стоимость:			445,87	76688,99
48	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,4120	67609,15	230682,42
		Накладные расходы	%	--	2866,63	9780,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5638,06	19237,07
		Сметная стоимость:			76113,84	259700,42
49	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	3,4120	676,09	2306,82
		Накладные расходы	%	--	28,67	97,81

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,38	192,37
		Сметная стоимость:			**761,14**	**2597,00**
50	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**3,4120**	**270,00**	**921,24**
		Накладные расходы	%	--	11,45	39,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,52	76,82
		Сметная стоимость:			**303,96**	**1037,12**
51	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона В15**	**м3**	**3,6000**	**20675,38**	**74431,37**
		Итого оплата труда:			**2360,93**	**8499,34**
		Итого эксплуатация машин:			**799,44**	**2877,97**
		Итого материалов:			**17709,79**	**63755,25**
		Накладные расходы	%	--	2070,24	7452,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1819,65	6550,74
		Сметная стоимость:			**24565,27**	**88434,96**
52	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**3,6000**	**167,20**	**601,91**
		Накладные расходы	%	--	7,09	25,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,94	50,19
		Сметная стоимость:			**188,23**	**677,62**
53	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**196,8000**	**622,76**	**122558,60**
		Итого оплата труда:			**293,19**	**57699,37**
		Итого эксплуатация машин:			**7,19**	**1415,25**
		Итого материалов:			**325,80**	**64118,13**
		Накладные расходы	%	--	181,66	35750,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,35	12664,73
		Сметная стоимость:			**868,77**	**170973,89**

54	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**196,8000**		**1946,72**	**383114,29**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**31185,19**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**5422,43**
		Итого материалов:				**1766,70**	**347686,45**
		Накладные расходы	%	--		166,45	32757,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	33269,77
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**449141,89**
55	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**853,6000**		**728,23**	**621617,40**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**154703,49**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**10375,67**
		Итого материалов:				**536,55**	**458000,29**
		Накладные расходы	%	--		126,85	108278,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	58391,64
		Сметная стоимость:				**923,49**	**788287,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10176680,80**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10176680,80**
Материалы -			Тенге				**3568377,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**1106681,79**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**494317,55**
Местные материалы -			Тенге				**4523461,00**
Накладные расходы -			Тенге				**1077467,65**
Сметная прибыль -			Тенге				**900331,88**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12154480,33**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1357,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1106681,79**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12154480,33**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1357,50**

		Сметная заработная плата -	Тенге				1106681,79
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала					
56	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65,8000		3244,05	213458,42
		Итого оплата труда:				953,03	62709,47
		Итого эксплуатация машин:				146,67	9651,12
		Итого материалов:				2179,54	143413,86
		Накладные расходы	%	--		642,22	42257,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,90	20457,29
		Сметная стоимость:				4197,17	276173,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				213458,42
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				213458,42
Материалы -			Тенге				143413,86
Всего заработная плата -			Тенге				62709,47
		Накладные расходы -	Тенге				42257,76
		Сметная прибыль -	Тенге				20457,29
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				276173,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				62709,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				276173,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82,32
		Сметная заработная плата -	Тенге				62709,47
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом					
57	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	36,0000		2975,76	107127,39
		Итого оплата труда:				1577,68	56796,55

		Итого эксплуатация машин:			**587,33**	**21143,73**
		Итого материалов:			**949,49**	**34181,63**
		Накладные расходы	%	--	1147,45	41308,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,86	11874,86
		Сметная стоимость:			**4453,07**	**160310,58**
58	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**100,0000**	**4506,56**	**450656,08**
		Итого оплата труда:			**2441,09**	**244109,39**
		Итого эксплуатация машин:			**789,82**	**78982,20**
		Итого материалов:			**1464,22**	**146422,42**
		Накладные расходы	%	--	1771,27	177127,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	502,23	50222,67
		Сметная стоимость:			**6780,06**	**678005,99**
59	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**715,6800**	**5064,15**	**3624310,87**
		Накладные расходы	%	--	214,72	153670,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,31	302238,53
		Сметная стоимость:			**5701,18**	**4080220,19**
60	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	**м2**	**103,6800**	**4628,93**	**479927,46**
		Накладные расходы	%	--	196,27	20348,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	386,02	40022,11
		Сметная стоимость:			**5211,21**	**540298,50**

61	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	45,3600	4628,93	209968,26
		Накладные расходы	%	--	196,27	8902,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	386,02	17509,67
		Сметная стоимость:			5211,21	236380,59
62	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	4,0000	8117,62	32470,47
		Итого оплата труда:			4819,43	19277,72
		Итого эксплуатация машин:			3858,22	15432,88
		Итого материалов:			357,77	1431,08
		Накладные расходы	%	--	3463,95	13855,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	926,53	3706,10
		Сметная стоимость:			12508,09	50032,37
63	С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	3,1600	60956,15	192621,43
		Накладные расходы	%	--	2584,54	8167,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5083,26	16063,09
		Сметная стоимость:			68623,95	216851,67
64	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,1582	329251,59	52074,43

		Итого оплата труда:			**155310,35**	**24563,88**
		Итого эксплуатация машин:			**9744,31**	**1541,16**
		Итого материалов:			**165113,28**	**26114,32**
		Накладные расходы	%	--	114497,38	18108,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35499,92	5614,67
		Сметная стоимость:			**479248,88**	**75798,00**
65	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1582**	**129916,38**	**20547,57**
		Накладные расходы	%	--	5508,45	871,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10833,99	1713,50
		Сметная стоимость:			**146258,82**	**23132,30**
66	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1582**	**103445,17**	**16360,89**
		Накладные расходы	%	--	4386,08	693,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8626,50	1364,37
		Сметная стоимость:			**116457,74**	**18418,96**
67	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**5,5320**	**25713,35**	**142246,23**
		Итого оплата труда:			**4637,97**	**25657,28**
		Итого эксплуатация машин:			**896,87**	**4961,49**
		Итого материалов:			**20399,67**	**112850,97**
		Накладные расходы	%	--	3435,04	19002,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2331,87	12899,91

		Сметная стоимость:				**31480,26**	**174148,77**
68	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0994**		**150905,19**	**14993,94**
		Накладные расходы	%	--		6398,38	635,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	1250,37
		Сметная стоимость:				**169887,86**	**16880,06**
69	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4406**		**149630,18**	**65933,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	2795,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	5498,29
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**74226,89**
70	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4778**		**148628,40**	**71020,59**
		Накладные расходы	%	--		6301,84	3011,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	5922,55
		Сметная стоимость:				**167324,66**	**79954,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5480258,66**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5480258,66**
Материалы -			Тенге				**321000,42**
Всего заработная плата -			Тенге				**370404,82**

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			188856,04
Местные материалы -			Тенге			4506828,00
Накладные расходы -			Тенге			468499,93
Сметная прибыль -			Тенге			475900,69
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6424659,28
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			440,38
Сметная заработная плата -			Тенге			370404,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			6424659,28
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			440,38
Сметная заработная плата -			Тенге			370404,82
РАЗДЕЛ 5.Проемы						
71	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные решетки из ПВХ.Монтаж**	**м2 проемов**	**8,6400**	**2663,67**	**23014,10**
		Итого оплата труда:			**1129,34**	**9757,54**
		Итого эксплуатация машин:			**110,37**	**953,59**
		Итого материалов:			**1477,44**	**12765,05**
		Накладные расходы	%	--	816,92	7058,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	2405,78
		Сметная стоимость:			**3759,04**	**32478,09**
72	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**8,6400**	**12442,55**	**107503,63**
		Накладные расходы	%	--	527,56	4558,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1037,61	8964,94
		Сметная стоимость:			**14007,72**	**121026,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			***130517,73***
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			130517,73

		Материалы -	Тенге				12765,05
		Всего заработная плата -	Тенге				9757,54
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				107503,63
		Накладные расходы -	Тенге				11616,36
		Сметная прибыль -	Тенге				11370,73
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				153504,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9757,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				153504,82
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9757,54
		РАЗДЕЛ 6.Утепление теплового пункта					
73	Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	м2	17,7000		8570,77	151702,69
		Итого оплата труда:				6413,35	113516,24
		Итого эксплуатация машин:				69,57	1231,48
		Итого материалов:				2121,27	37546,53
		Накладные расходы	%	--		4026,93	71276,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,82	17838,35
		Сметная стоимость:				13605,52	240817,71
74	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	м3	1,8231		9129,44	16643,88
		Накладные расходы	%	--		387,09	705,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	1387,97
		Сметная стоимость:				10277,85	18737,55

75	С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	18,2310	479,69	8745,23
		Накладные расходы	%	--	20,34	370,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,00	729,28
		Сметная стоимость:			540,03	9845,31
76	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9,9000	1786,76	17688,96
		Итого оплата труда:			641,16	6347,47
		Итого эксплуатация машин:			9,55	94,59
		Итого материалов:			1139,46	11280,65
		Накладные расходы	%	--	475,43	4706,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	180,98	1791,66
		Сметная стоимость:			2443,17	24187,36
77	Е11-100404-0105 11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	24,6000	1897,25	46672,26
		Итого оплата труда:			671,61	16521,67
		Итого эксплуатация машин:			9,71	238,75
		Итого материалов:			1219,34	29995,70
		Накладные расходы	%	--	499,10	12277,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	191,71	4716,00
		Сметная стоимость:			2588,05	63666,04

78	Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**3,4500**		**9881,16**	**34089,99**
		Итого оплата труда:				**9263,29**	**31958,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**3904,39**
		Накладные расходы	%	--		5758,76	19867,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,19	4316,62
		Сметная стоимость:				**16891,11**	**58274,32**
79	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**3,5190**		**9129,44**	**32126,50**
		Накладные расходы	%	--		387,09	1362,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	2679,09
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**36167,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**307669,52**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**307669,52**
Материалы -			Тенге				**78822,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**168343,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**57515,61**
Накладные расходы -			Тенге				**110567,56**
Сметная прибыль -			Тенге				**33458,97**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**451696,04**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**207,35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**168343,73**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**451696,04**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**207,35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**168343,73**

РАЗДЕЛ 7.Вход в техподполье и на 1 этаж

80	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лобовая балка.Монтаж	т конструкций	0,4550	21834,87	9933,99
		Итого оплата труда:			12770,79	5810,20
		Итого эксплуатация машин:			7945,01	3614,66
		Итого материалов:			2914,84	1326,14
		Накладные расходы	%	--	9032,97	4109,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2469,43	1123,49
		Сметная стоимость:			33337,27	15167,13
81	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,4550	9043,55	4114,45
		Итого оплата труда:			5949,24	2706,67
		Итого эксплуатация машин:			1434,85	652,80
		Итого материалов:			1662,03	756,16
		Накладные расходы	%	--	4160,16	1892,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	480,57
		Сметная стоимость:			14260,00	6487,73
82	С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,4550	266565,90	121276,82
		Накладные расходы	%	--	11302,39	5142,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22229,46	10113,52
		Сметная стоимость:			300097,76	136532,48

83	E11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	0,4437	49394,92	21917,12
		Итого оплата труда:			29367,96	13030,92
		Итого эксплуатация машин:			17544,38	7784,65
		Итого материалов:			7673,67	3404,90
		Накладные расходы	%	--	20737,76	9201,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5610,61	2489,50
		Сметная стоимость:			75743,30	33608,21
84	С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Косоуры	т	0,4437	243523,94	108054,49
		Накладные расходы	%	--	10325,42	4581,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20307,95	9010,88
		Сметная стоимость:			274157,30	121646,89
85	E11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20,0000	2975,76	59515,21
		Итого оплата труда:			1577,68	31553,64
		Итого эксплуатация машин:			587,33	11746,52
		Итого материалов:			949,49	18989,79
		Накладные расходы	%	--	1147,45	22949,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,86	6597,14
		Сметная стоимость:			4453,07	89061,43

86	E11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**4506,56**	**18026,24**
		Итого оплата труда:			**2441,09**	**9764,38**
		Итого эксплуатация машин:			**789,82**	**3159,29**
		Итого материалов:			**1464,22**	**5856,90**
		Накладные расходы	%	--	1771,27	7085,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	502,23	2008,91
		Сметная стоимость:			**6780,06**	**27120,24**
87	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**68,7600**	**5064,15**	**348210,95**
		Накладные расходы	%	--	214,72	14764,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,31	29038,01
		Сметная стоимость:			**5701,18**	**392013,11**
88	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**21,1200**	**4628,93**	**97763,00**
		Накладные расходы	%	--	196,27	4145,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	386,02	8152,65
		Сметная стоимость:			**5211,21**	**110060,81**
89	E11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**	**301,64**	**2413,12**

		Итого оплата труда:				**152,02**	**1216,19**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**1202,13**
		Итого материалов:				**36,17**	**289,40**
		Накладные расходы	%	--		111,20	889,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	264,22
		Сметная стоимость:				**445,87**	**3566,93**
90	**С121-040102-0102 21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**2579,29**	**20634,32**
		Накладные расходы	%	--		109,36	874,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,09	1720,74
		Сметная стоимость:				**2903,74**	**23229,95**
91	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**98,4000**		**939,14**	**92411,40**
		Итого оплата труда:				**886,73**	**87253,92**
		Итого эксплуатация машин:				**34,45**	**3389,77**
		Итого материалов:				**32,28**	**3176,17**
		Накладные расходы	%	--		613,82	60400,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,24	12224,94
		Сметная стоимость:				**1677,20**	**165036,69**
92	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**98,4000**		**2688,81**	**264578,90**
		Накладные расходы	%	--		114,01	11218,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	22063,76

		Сметная стоимость:			3027,04	297860,81
93	E11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0428	51791,62	2216,68
		Итого оплата труда:			39662,23	1697,54
		Итого эксплуатация машин:			5124,48	219,33
		Итого материалов:			7887,01	337,56
		Накладные расходы	%	--	27870,53	1192,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	272,76
		Сметная стоимость:			86035,13	3682,30
94	С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0428	148173,04	6341,81
		Накладные расходы	%	--	6282,54	268,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12356,45	528,86
		Сметная стоимость:			166812,02	7139,55
95	E11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлическое ограждение.Монтаж**	т конструкций	0,1988	49394,92	9817,73
		Итого оплата труда:			29367,96	5837,18
		Итого эксплуатация машин:			17544,38	3487,12
		Итого материалов:			7673,67	1525,22
		Накладные расходы	%	--	20737,76	4121,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5610,61	1115,17
		Сметная стоимость:			75743,30	15054,74

96	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость металлического ограждения	т	0,1988	299947,97	59617,66
		Накладные расходы	%	--	12717,79	2527,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	4971,64
		Сметная стоимость:			337679,03	67117,08
97	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,0000	2311,97	43927,46
		Итого оплата труда:			951,05	18069,89
		Итого эксплуатация машин:			22,95	436,03
		Итого материалов:			1349,04	25631,68
		Накладные расходы	%	--	641,30	12184,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,26	4488,97
		Сметная стоимость:			3189,53	60601,11
98	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,0000	430,89	8186,82
		Итого оплата труда:			183,95	3494,99
		Итого эксплуатация машин:			4,54	86,28
		Итого материалов:			244,07	4637,30
		Накладные расходы	%	--	123,35	2343,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,34	842,43
		Сметная стоимость:			598,57	11372,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			1298958,19
			В том числе:			

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1085502,74
		Материалы -	Тенге				58918,80
		Всего заработная плата -	Тенге				153050,55
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				127618,63
		Местные материалы -	Тенге				731187,18
		Накладные расходы -	Тенге				143458,61
		Сметная прибыль -	Тенге				98316,91
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1327278,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				153050,55
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				213455,45
		Материалы -	Тенге				7012,41
		Всего заработная плата -	Тенге				27384,96
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				167672,15
		Накладные расходы -	Тенге				26435,08
		Сметная прибыль -	Тенге				19191,24
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				259081,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,47
		Сметная заработная плата -	Тенге				27384,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1586360,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				218,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				180435,51
		РАЗДЕЛ 8.Крыльца					
99	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Крыльца из бетона В15.Устройство**	**м3**	**5,5000**		**19339,12**	**106365,18**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**8839,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**5537,91**
		Итого материалов:				**16974,45**	**93359,45**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	8978,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	9227,51
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**124571,34**

100	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**5,5000**	**164,63**	**905,48**
		Накладные расходы	%	--	6,98	38,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,73	75,51
		Сметная стоимость:			**185,34**	**1019,38**
101	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0880**	**195624,30**	**17214,94**
		Накладные расходы	%	--	8294,47	729,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16313,50	1435,59
		Сметная стоимость:			**220232,27**	**19380,44**
102	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15**	**м3**	**1,9200**	**22439,16**	**43083,20**
		Итого оплата труда:			**3887,72**	**7464,42**
		Итого эксплуатация машин:			**690,82**	**1326,38**
		Итого материалов:			**18031,50**	**34620,47**
		Накладные расходы	%	--	2916,91	5600,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2028,49	3894,69
		Сметная стоимость:			**27384,56**	**52578,36**
103	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**1,9200**	**164,63**	**316,09**
		Накладные расходы	%	--	6,98	13,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,73	26,36
		Сметная стоимость:			**185,34**	**355,86**

104	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1102		315004,30	34700,87
		Итого оплата труда:				160294,57	17658,05
		Итого эксплуатация машин:				851,14	93,76
		Итого материалов:				154210,74	16987,86
		Накладные расходы	%	--		94395,34	10398,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32751,97	3607,96
		Сметная стоимость:				442151,61	48707,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				202585,76
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				202585,76
Материалы -			Тенге				144967,78
Всего заработная плата -			Тенге				33961,65
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				18436,51
Накладные расходы -			Тенге				25759,42
Сметная прибыль -			Тенге				18267,61
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				246612,80
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				43,07
Сметная заработная плата -			Тенге				33961,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				246612,80
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				43,07
Сметная заработная плата -			Тенге				33961,65
РАЗДЕЛ 9.Пандус							
105	Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стенки пандуса из бетона В15.Устройство**	м3	12,8000		27412,58	350881,04
		Итого оплата труда:				7361,21	94223,46
		Итого эксплуатация машин:				1554,24	19894,32
		Итого материалов:				18860,79	241418,13
		Накладные расходы	%	--		4883,86	62513,34

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2583,71	33071,55
		Сметная стоимость:			**34880,15**	**446465,94**
106	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**12,8000**	**164,63**	**2107,30**
		Накладные расходы	%	--	6,98	89,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,73	175,73
		Сметная стоимость:			**185,34**	**2372,38**
107	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**24,0000**	**233,78**	**5610,75**
		Итого оплата труда:			**58,32**	**1399,73**
		Итого эксплуатация машин:			**22,37**	**536,94**
		Итого материалов:			**160,62**	**3854,95**
		Накладные расходы	%	--	46,94	1126,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,46	538,98
		Сметная стоимость:			**303,17**	**7276,19**
108	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5**	**м3 подстилающего слоя**	**1,9200**	**19371,60**	**37193,47**
		Итого оплата труда:			**2659,21**	**5105,68**
		Итого эксплуатация машин:			**5,36**	**10,29**
		Итого материалов:			**16707,03**	**32077,49**
		Накладные расходы	%	--	2509,48	4818,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1750,49	3360,93
		Сметная стоимость:			**23631,56**	**45372,60**
109	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**1,9200**	**144,01**	**276,51**
		Накладные расходы	%	--	6,11	11,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,01	23,06
		Сметная стоимость:			**162,13**	**311,29**

110	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,5000**	**888,89**	**20888,90**
		Итого оплата труда:			**278,64**	**6548,10**
		Итого эксплуатация машин:			**68,31**	**1605,17**
		Итого материалов:			**565,45**	**13288,10**
		Накладные расходы	%	--	214,58	5042,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,28	2074,52
		Сметная стоимость:			**1191,74**	**28005,98**
111	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2032**	**49394,92**	**10039,02**
		Итого оплата труда:			29367,96	5968,74
		Итого эксплуатация машин:			17544,38	3565,72
		Итого материалов:			7673,67	1559,60
		Накладные расходы	%	--	20737,76	4214,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5610,61	1140,30
		Сметная стоимость:			**75743,30**	**15394,07**
112	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,2032**	**299947,97**	**60961,43**
		Накладные расходы	%	--	12717,79	2584,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	5083,70
		Сметная стоимость:			**337679,03**	**68629,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**487958,41**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**416957,96**

		Материалы -	Тенге			290638,68
		Всего заработная плата -	Тенге			107276,97
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2383,80
		Накладные расходы -	Тенге			73601,66
		Сметная прибыль -	Тенге			39244,77
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			529804,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			138,42
		Сметная заработная плата -	Тенге			107276,97
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71000,45
		Материалы -	Тенге			1559,60
		Всего заработная плата -	Тенге			5968,74
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60961,43
		Накладные расходы -	Тенге			6799,51
		Сметная прибыль -	Тенге			6224,00
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			84023,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6,94
		Сметная заработная плата -	Тенге			5968,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			613828,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			145,36
		Сметная заработная плата -	Тенге			113245,71
		РАЗДЕЛ 10.Стены				
113	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**640,0000**	**21522,75**	**13774561,72**
		Итого оплата труда:			**4047,60**	**2590464,77**
		Итого эксплуатация машин:			**1427,48**	**913587,20**
		Итого материалов:			**16390,23**	**10489748,15**
		Накладные расходы	%	--	3055,93	1955794,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1966,29	1258428,46
		Сметная стоимость:			**26544,98**	**16988784,23**

114	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М50	м3 кладки	92,8000	20288,47	1882769,59
		Итого оплата труда:			4047,60	375617,39
		Итого эксплуатация машин:			1427,48	132470,14
		Итого материалов:			15155,94	1406471,63
		Накладные расходы	%	--	3003,59	278733,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1863,36	172920,25
		Сметная стоимость:			25155,42	2334423,41
115	Е11-150601-0301 11-150601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пароизоляция из пленки.Устройство	м2 оклеиваемой поверхности	1685,0800	965,70	1627275,32
		Итого оплата труда:			760,10	1280824,78
		Итого эксплуатация машин:			0,32	538,66
		Итого материалов:			205,44	346184,01
		Накладные расходы	%	--	475,14	800648,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,27	194233,92
		Сметная стоимость:			1556,10	2622157,92
116	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	168,4000	37562,60	6325541,79
		Итого оплата труда:			17753,17	2989634,16
		Итого эксплуатация машин:			1598,66	269213,89
		Итого материалов:			18801,69	3166204,00
		Накладные расходы	%	--	11826,42	1991569,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3951,12	665368,88
		Сметная стоимость:			53340,14	8982479,89

117	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен силикатным кирпичом М125 на растворе М50	м3 кладки	202,2000	21251,94	4297142,81
		Итого оплата труда:			4047,60	818424,96
		Итого эксплуатация машин:			1427,48	288636,46
		Итого материалов:			16119,42	3259347,00
		Накладные расходы	%	--	3044,45	615586,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1943,71	393018,38
		Сметная стоимость:			26240,10	5305748,15
118	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М125 на растворе М50 с облицовкой рядовым кирпичом	м3 кладки	21,8000	22078,69	481315,48
		Итого оплата труда:			5306,22	115675,59
		Итого эксплуатация машин:			1320,42	28785,13
		Итого материалов:			15768,92	343762,48
		Накладные расходы	%	--	3745,99	81662,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2065,97	45038,24
		Сметная стоимость:			27890,65	608016,26
119	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	26,1600	21251,94	555950,82
		Итого оплата труда:			4047,60	105885,25
		Итого эксплуатация машин:			1427,48	37342,88
		Итого материалов:			16119,42	421684,07
		Накладные расходы	%	--	3044,45	79642,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1943,71	50847,48
		Сметная стоимость:			26240,10	686441,01

120	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2486,6000**		**464,44**	**1154886,63**
		Итого оплата труда:				**333,97**	**830455,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**3129,34**
		Итого материалов:				**129,81**	**322792,59**
		Накладные расходы	%	--		196,54	488725,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	131489,00
		Сметная стоимость:				**713,87**	**1775101,50**
121	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**367,9535**		**20740,37**	**7631491,06**
		Итого оплата труда:				**3580,96**	1317626,65
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	525246,22
		Итого материалов:				**16074,49**	5914664,34
		Накладные расходы	%	--		2775,65	1021310,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1881,28	692223,50
		Сметная стоимость:				**25397,30**	9345024,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**37730935,22**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37730935,22**
Материалы -			Тенге				**25670858,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**11108020,93**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**599748,45**
Местные материалы -			Тенге				**1042262,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**7313673,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3603568,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48648176,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14089,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11337377,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**48648176,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14089,73**

Сметная заработная плата -	Тенге				11337377,62
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				58191431,99
Накладные расходы I уровня	Тенге				6987748,12
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				65179180,11
Накладные расходы II уровня	Тенге				2763596,21
ИТОГО:	Тенге				67942776,32
Сметная прибыль	Тенге				5435421,52
ИТОГО по смете:	Тенге				73378197,84

Всего	73 378 197,84
Временные здания и сооружения (0,9 %)	660 403,78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	1 192 021,49
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	75 230 623,11
НДС (12 %)	9 027 674,77
Всего по акту с учетом НДС	**84 258 297,88**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Сметные расценки проверены