Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

25 октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз» г.Уральск, 090006, проспект Достық-Дружба, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопровода с.Мерей Таскалинского района ЗКО»,
по адресу: Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Мерей
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», руководитель Губаев Б.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Уралводпроект», проект (заказ 13.061)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО», Приказ от 12 мая 2015 г. № 9 Н.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Мерей и Тогайлы	м3/сутки	134,627		135	
2. Общая подача воды со скважин на площадку водоподготовки	м3/час	5,61		5,65	
3. Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	10,77		10,8	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Насосная станция I-го подъема – глубинные насосы подземного типа – 2 шт - один рабочий - второй резервный, производитель каждого	м3/час	6,99	7,0
Глубина скважины Дебит скважины л/сек	м	45 1,97	45 1,97
Здание для установки электрооборудования 3х3 м	шт	1	1
Ограждение площадки – сетчатое металлическое	п.м	246	246
Трансформаторная подстанция КТП -25-10/0,4кВ	шт	1	1
Эксплуатационная автодорога к площадке головного водозабора нулевого профиля со щебеночным покрытием, протяженностью	м	260	260
ПЛОЩАДКА Напорно-регулирующих сооружений в с.Мерей (НРС)			
Здание насосной станции кирпичное размером 6х3 м по внутреннему периметру	шт	1	1
Насосная станций II-го подъема - Горизонтальные многоступенчатые насосы для подачи воды потребителям села Мерей, производительностью 9,92 м3/час каждый	шт	2	2
- Горизонтальные многоступенчатые насосы для подачи воды потребителям села Тогайлы, производительностью 4,5 м3/час каждый	шт	2	2
- Горизонтальные многоступенчатый насос для пожаротушения в селе Мерей, производительностью 9,92 м3/час	шт	1	1
Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 200 м3 каждый	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ-15	шт	2	2

Подводящий водовод от головного водозабора до площадки напорно-регулирующих сооружений в с.Мерей в одну линию из полиэтиленовых труб марки HDPE100 SDR17-90мм	м	550	550
Ограждение площадки НРС – металлические профлистом	м	324	324
Эксплуатационная автодорога к площадке НРС нулевого профиля со щебеночным покрытием, протяженностью	м	115	115
Напорный водовод от площадки НРС до первого колодца, в две нити ПЭ трубой HDPE100 SDR17-110мм	м	718 в две нити	718 в две нити
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Мерей Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17-110мм, 63, 50 мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	94	94
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	20	20
Ввод питьевой воды в социальные учреждения – средняя школа, котельная школы, (здание – детский сад, акимат, интернат), дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)	объектов	5	5
Водоснабжение с.Тогайлы			
Здание для установки электрооборудования 3х3 м	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ-5	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Ограждение площадки НРС – металлические профлистом	м	192	192
Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17-50мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	27	27
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	6	6
Ввод питьевой воды в социальные учреждения – школа, клуб, медицинский пункт	объектов	2	2
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
Подводящий водовод от площадки НРС в с.Мерей до площадки НРС в с.Тогайлы HDPE100 SDR17-75мм	м	9507,5	9510

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода с.Мерей Таскалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, на основании задания на проектирование от Заказчика – ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» от 06.01.2014 года соотвественно Республиканской Программе «Ак булак 2011-2020».

Целью настоящего Проекта является обеспечение чистой питьевой водой, согласно нормам и требованиям СанПин РК, жителей населенных пунктов Мерейского сельского округа Таскалинского района ЗКО –Мерей и Тогайлы.

Источником водоснабжения являются подземные воды, разведанные ТОО «Жайыкгидрогеология», запасы которых утверждены протоколом Западно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезныз ископаемых по рассмотрению материалов отчета о результатах работ по разведке запасов подземных вод Западно-Казахстанско области от 13 ноября 2014 года №151, располоденные в 900м от с.Мерей на восток.

Рабочий проект прошел экспертизу в Западно-Казахстанском филиале РГП «ГОСЭСКПЕРТИЗА» 16 апреля 2015 года № 09-0168/15.

Согласно Проекта выполнены:

- строительство головного водозабора подземного типа из скважины 12200, капитального кирпичного здания для электрооборудования размером 3х3м;
- строительство подводящего водовода от площадки головного водозабора до площадки НРС в с.Мерей, протяженностью 550м полиэтиленовой трубой HDPE100 SDR17-90 мм и от площадки НРС Мерей до села Тогайлы полиэтиленовой трубой HDPE100 SDR17-75мм 9510 м;
- на площадке НРС с.Мерей сооружены 2 сборно-монотолитных ж/б резервуара для чистой воды общим объемом 400 м3, насосная станция второго подъема с насосами подачи воды в сёла МЕрей и Тогайлы в кирпичном здании 6х3м,с насосом пожаротушения, водонапорная башня Рожновского объемом 50 м3, на площадке НРС с.Тогайлы – водопроводная башня Рожновского объемом 25 м3, здани из кирпича 3х3м;
- строительство напорного водовода до первого водопроводного колодца поселковой водопроводной сети с.Мерей в две нити 718м;
- строительство внутрипоселковой водопроводной сети с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных колодцев согласно норм пожарной безопасности в сёлах Мерей и Тогайлы;
- строительство сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 3.01-05-2001, СНиП РК 102-01-2007, сн РК 4.04-23-2004: ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10, прокладка кабельных линий КЛ-10кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ наружного освещения, установкатрех КТП-25/10/0,4кВ на основании технических условий Зап Каз РЭК;
- на основании анализов лабораторных исследований вода принятого источника является пресной и пригодной для питья без дополнительной обработки химическими реагентами, проектом предусмотрено ультрафиолетовое обеззараживание подаваемой потребителям воды;
- санитарные защитные зоны объектов совпадают с ограждением территорий: головного водозабора – сетчатым, площадок НРС в сёлах Мерей и Тогайлы – металлическим профлистом, краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 282 024,62 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 266 532,65 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 38 272,96 тысяч тенге.

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 254 897, 75 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 253 206,017 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 36 359,312 тысяч тенге.

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект «Реконструкция водопровода с.Мерей Таскалниского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Құрылысгаз» **К.Жакупов**

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП-КАЗ. ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК