Типовая форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2017 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		ганизац. Прааво
				Номер	дата	Номер	дата	Наименован		Код
				03-3/308	10.08.2017	3	06.10.17г			

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. Стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	245 259 037,00	218 981 283,03		218 981 283,03			26 277 753,97	245 259 037,00
в т.числе за месяц	161 000 739,12	143 750 659,92		143 750 659,92	216 620,39		17 250 079,19	161 000 739,12

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен Групп" Баяшева Л.И.

Счет-фактура № 00000000018 от 23 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 23.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашения №3 от 06.10.2017 г. к договору №03-3/308 от 10.08.2017г Дом №3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №3	шт	1	143 750 659,93	143 750 659,93	12%	17 250 079,19	161 000 739,12		
Всего по счету:					**143 750 659,93**		**17 250 079,19**	**161 000 739,12**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000018 от 23 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 23.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашения №3 от 06.10.2017 г. к договору №03-3/308 от 10.08.2017г Дом №3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №3	шт	1	143 750 659,93	143 750 659,93	12%	17 250 079,19	161 000 739,12		
Всего по счету:					**143 750 659,93**		**17 250 079,19**	**161 000 739,12**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №3

Локальная ресурсная смета выполненных работ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10.Стены					
121	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**190,8465**		**20740,37**	**3958227,02**
		Итого оплата труда:				3580,96	683413,68
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	272429,56
		Итого материалов:				16074,49	3067760,16
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	347174,59
		НР второго уровня	%	4,24		956,52	182548,49
		Накладные расходы	%	--		2775,65	529723,09
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1881,28	359035,70
		Сметная стоимость:				25397,30	4846985,81
122	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,3400**		**45819,07**	**153037,53**
		Итого оплата труда:				44903,40	149979,15
122. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,23	0,768209	3568,70	2741,51

122. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,035	1797,83	1861,50
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**4603,00**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	76189,41
		НР второго уровня	%	4,24		2909,91	9719,22
		Накладные расходы	%	--		25720,84	85908,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	19115,69
		Сметная стоимость:				**77263,10**	**258061,86**
123	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2450**		**150904,75**	**338781,16**
		НР второго уровня	%	4,24		6398,36	14364,32
		Накладные расходы	%	--		6398,36	14364,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,25	28251,64
		Сметная стоимость:				**169887,36**	**381397,12**
124	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,0950**		**195624,30**	**214216,43**
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	9082,78
		Накладные расходы	%	--		8294,47	9082,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	17863,94
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**241163,15**
125	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование электрониш**	**т металлических изделий**	**0,1440**		**45819,07**	**6597,95**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**6466,09**
125. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,03312	3568,70	118,20
125. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,04464	1797,83	80,26

		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**198,45**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	3284,77
		НР второго уровня	%	4,24		2909,91	419,03
		Накладные расходы	%	--		25720,84	3703,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	824,14
		Сметная стоимость:				**77263,10**	**11125,89**
126	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1440**		**195624,30**	**28169,90**
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	1194,40
		Накладные расходы	%	--		8294,47	1194,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	2349,14
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**31713,45**
127	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**368,0000**		**301,64**	**111003,46**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**55944,82**
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	15,162	3568,70	54107,20
127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,6624	1797,83	1190,88
		Итого эксплуатация машин:		-		**150,27**	**55298,08**
127. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,92	14469,82	13312,23
		Итого материалов:				**36,17**	**13312,23**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	34741,73
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	6179,60
		Накладные расходы	%	--		111,20	40921,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	12153,98
		Сметная стоимость:				**445,87**	**164078,77**

128	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**15,4160**		**67609,15**	**1042262,66**
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	44191,94
		Накладные расходы	%	--		2866,63	44191,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5638,06	86916,37
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**1173371,00**
129	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0,4800**		**43011,56**	**20645,55**
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**16434,75**
129. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0672	3157,28	212,17
129. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,1872	86,39	16,17
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1008	1797,83	181,22
		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**409,56**
129. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0192	206497,31	3964,75
		Итого материалов:				**8259,89**	**3964,75**
		НР первого уровня	%	59,8		20474,96	9827,98
		НР второго уровня	%	4,24		2691,83	1292,08
		Накладные расходы	%	--		23166,79	11120,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5294,27	2541,25
		Сметная стоимость:				**71472,62**	**34306,86**
130	**С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость деревянного бруса**	**м3**	**0,4800**		**38710,33**	**18580,96**
		НР второго уровня	%	4,24		1641,32	787,83

		Накладные расходы	%	--		1641,32	787,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3228,13	1549,50
		Сметная стоимость:				**43579,78**	**20918,29**
131	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянного бруса**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4800**		**6019,85**	**2889,53**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**295,28**
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0024	3157,28	7,58
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00576	1797,83	10,36
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**17,93**
		Итого материалов:				**5383,34**	**2584,00**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	176,58
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	130,00
		Накладные расходы	%	--		638,71	306,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	255,69
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**3451,80**
132	**Е11-100116-0201 11-100116-0201 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование деревянного бруса**	**м2 стен**	**4,8000**		**164,76**	**790,84**
		Итого оплата труда:				**49,29**	**236,59**
132. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00144	1797,83	2,59
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**2,59**
132. 4	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0002	0,00096	575926,68	552,89
		Итого материалов:				**115,19**	**552,89**
		НР первого уровня	%	59,8		29,48	141,48
		НР второго уровня	%	4,24		8,24	39,53
		Накладные расходы	%	--		37,71	181,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,20	77,75
		Сметная стоимость:				**218,67**	**1049,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				5895202,99

	Итого прямые затраты:			В том числе:			
	в том числе:		Тенге				5895202,9
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				832058,0
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				332959,1
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				80711,7
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				4730185,7
	Накладные расходы I уровня		Тенге				471536,5
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6114492,0
	Накладные расходы II уровня		Тенге				269949,2
	ИТОГО:		Тенге				6384441,2
	Сметная прибыль		Тенге				530934,7
	ИТОГО по смете:		Тенге				6915376,0

РАЗДЕЛ 11.Перегородки

133	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1150,8000		2724,68	3135565,16
		Итого оплата труда:				953,03	1096748,58
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	47,298	3568,70	168791,94
		Итого эксплуатация машин:				146,67	168791,94
		Итого материалов:				1660,18	1910530,54
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	557148,28
		НР второго уровня	%	4,24		136,05	156571,05
		Накладные расходы	%	--		620,19	713719,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,59	307942,76
		Сметная стоимость:				3612,47	4157227,25

134	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**409,2000**		**3084,73**	**1262272,34**
		Итого оплата труда:				**953,03**	**389980,47**
134. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	16.818	3568.70	60018.82
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**60018.82**
		Итого материалов:				**2020,23**	**826676,08**
		НР первого уровня	%	50.8		484.14	198110.08
		НР второго уровня	%	4.24		151.32	61920.21
		Накладные расходы	%	--		635.46	260030.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297.62	121784.21
		Сметная стоимость:				**4017,81**	**1644086,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4397837,50**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4397837,50**
Материалы -			Тенге				**2737206,62**
Всего заработная плата -			Тенге				**1486729,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**973749,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				755258,36
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				218491,26
		Сметная прибыль -	Тенге				**429726,97**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5801314,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1951,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1486729,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5801314,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1951,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1486729,00**

РАЗДЕЛ 12.Вентканалы

135	Е11-080201-0104 11-080201-0104 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	100,8000	24449,67	2464526,74

		Итого оплата труда:				**3911,38**	**394266,78**
135. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	35,28	3568,70	125903,74
		Итого эксплуатация машин:				**1249,05**	**125903,74**
		Итого материалов:				**19588,99**	**1974570,00**
		НР первого уровня	%	50,8		1986,98	200287,52
		НР второго уровня	%	4,24		1120,91	112988,12
		Накладные расходы	%	--		3107,89	313275,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,61	222224,19
		Сметная стоимость:				**29762,17**	**3000026,58**
136	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2975,76**	**47612,17**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**25242,91**
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,464	3568,70	8793,28
136. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,427	154,01	373,81
136. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	1797,83	230,12
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**9397,21**
		Итого материалов:				**949,49**	**15191,84**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	15675,85
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	2683,41
		Накладные расходы	%	--		1147,45	18359,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	5277,71
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**71249,15**
137	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПТ12,5-11.9**	**м3**	**1,2640**		**60956,15**	**77048,57**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	3266,86
		Накладные расходы	%	--		2584,54	3266,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	6425,23

		Сметная стоимость:				**68623,95**	**86740,67**
138	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,0273**		**51791,62**	**53205,79**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	43,866	908,20	39839,03
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,058	856,40	906,18
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**40745,21**
138. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	21,83	154,01	3362,07
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,058	1797,83	1902,33
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**5264,40**
138. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,041092	197175,18	8102,36
		Итого материалов:				**7887,01**	**8102,36**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	25302,77
		НР второго уровня	%	4,24		3240,29	3328,76
		Накладные расходы	%	--		27870,53	28631,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	6546,99
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**88384,32**
139	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,0200**		**173445,36**	**176914,27**
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	7501,16
		Накладные расходы	%	--		7354,08	7501,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	14753,23
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**199168,67**
140	**С121-050308-0475 21-050308-0475 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**4,8000**		**775,03**	**3720,14**

		ПР второго уровня	%	4.24		32,86	157.73
		Накладные расходы	%	--		32,86	157.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,63	310.23
		Сметная стоимость:				**872,52**	**4188,11**
141	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Зонты из профлиста.Устройство**	**м2 покрытия**	**35,6000**		**781,76**	**27830,55**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0.972	34.603	758,54	26247.91
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.09612	856.40	82.32
		Итого оплата труда:				**739,61**	**26330,23**
141. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0.002	0.0712	3568.70	254.09
141. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.02492	1797.83	44.80
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**298,89**
		Итого материалов:				**36,06**	**1283,74**
		ПР первого уровня	%	56.4		417.14	14850.25
		ПР второго уровня	%	4.24		50.83	1809.67
		Накладные расходы	%	--		467.98	16659.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99.98	3559.24
		Сметная стоимость:				**1349,71**	**48049,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2850858,23**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2850858,23**
Материалы -			Тенге				**1999147,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**486585,13**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**180634,41**
Местные материалы -			Тенге				**77048,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**387852,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				256116.40
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				131735.72
		Сметная прибыль -	Тенге				**259096,83**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3497807,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**613,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486585,13**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3497807,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				613,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				486585,13

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие

142	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**116,0000**		**2975,76**	**345188,24**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**183011,11**
142. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	17,864	3568,70	63751,26
142. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	17,597	154,01	2710,14
142. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,928	1797,83	1668,39
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**68129,79**
		Итого материалов:				**949,49**	**110140,81**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	113649,90
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	19454,74
		Накладные расходы	%	--		1147,45	133104,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	38263,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**516556,31**
143	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**300,0000**		**4506,56**	**1351968,24**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**732328,16**
143. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	59,4	3568,70	211980,78
143. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	84,36	154,01	12992,28
143. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	6,66	1797,83	11973,55
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**236946,61**
		Итого материалов:				**1464,22**	**439267,25**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	454775,70

		НР второго уровня	%	4,24	255,35	76605,95
		Накладные расходы	%	--	1771,27	531381,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	502,23	150668,00
		Сметная стоимость:			**6780,06**	**2034018,00**
144	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2147,0400**	**5064,15**	**10872932,62**
		НР второго уровня	%	4,24	214,72	461012,34
		Накладные расходы	%	--	214,72	461012,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,31	906715,60
		Сметная стоимость:			**5701,18**	**12240660,56**
145	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**121,4400**	**4628,93**	**562137,26**
		НР второго уровня	%	4,24	196,27	23834,62
		Накладные расходы	%	--	196,27	23834,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	386,02	46877,75
		Сметная стоимость:			**5211,21**	**632849,63**
146	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость плит перекрытия под нагрузку 12**	**м2**	**362,8800**	**5064,15**	**1837678,75**
		НР второго уровня	%	4,24	214,72	77917,58
		Накладные расходы	%	--	214,72	77917,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,31	153247,71
		Сметная стоимость:			**5701,18**	**2068844,00**

147	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**8117,62**	**97411,40**
		Итого оплата труда:				**4819,43**	**57833,15**
147. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	12,84	3568,70	45822,11
147. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	2,856	154,01	439,85
147. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0204	1797,83	36,68
		Итого эксплуатация машин:				**3858,22**	**46298,64**
		Итого материалов:				**357,77**	**4293,25**
		НР первого уровня	%	62,1		2992,87	35914,39
		НР второго уровня	%	4,24		471,08	5653,01
		Накладные расходы	%	--		3463,95	41567,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,53	11118,30
		Сметная стоимость:				**12508,09**	**150097,10**
148	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**9,4800**		**60956,15**	**577864,30**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	24501,45
		Накладные расходы	%	--		2584,54	24501,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	48189,26
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**650555,01**
149	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**301,64**	**6636,08**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	3,256	778,37	2534,37
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,946	856,40	810,15
		Итого оплата труда:				**152,02**	**3344,53**
149. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9064	3568,70	3234,67

149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0396	1797,83	71,19
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**3305,86**
149. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,055	14469,82	795,84
		Итого материалов:				**36,17**	**795,84**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	2076,95
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	369,43
		Накладные расходы	%	--		111,20	2446,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	726,60
		Сметная стоимость:				**445,87**	**9809,06**
150	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**22,0000**		**3482,87**	**76623,14**
		НР второго уровня	%	4,24		147,67	3248,82
		Накладные расходы	%	--		147,67	3248,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,44	6389,76
		Сметная стоимость:				**3920,99**	**86261,72**
151	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0212**		**416672,97**	**8833,47**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**840,84**
151. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,4505	154,01	69,38
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,021836	1797,83	39,26
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**108,64**
		Итого материалов:				**372768,36**	**7902,69**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	522,16
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	396,68
		Накладные расходы	%	--		43341,50	918,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	780,18
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**10532,49**

152	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера .Установка**	**т стальных элементов**	**0,1978**		**181078,55**	**35817,34**
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**30720,39**
152. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	10,044	154,01	1546,92
152. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,211646	1797,83	380,50
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**1927,42**
		Итого материалов:				**16940,24**	**3350,78**
		НР первого уровня	%	62,4		96447,73	19077,36
		НР второго уровня	%	4,24		11767,11	2327,54
		Накладные расходы	%	--		108214,84	21404,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143,47	4577,78
		Сметная стоимость:				**312436,86**	**61800,01**
153	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1772**		**148173,04**	**26256,26**
		НР второго уровня	%	4,24		6282,54	1113,27
		Накладные расходы	%	--		6282,54	1113,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,45	2189,56
		Сметная стоимость:				**166812,02**	**29559,09**
154	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0206**		**152726,61**	**3146,17**
		НР второго уровня	%	4,24		6475,61	133,40
		Накладные расходы	%	--		6475,61	133,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12736,18	262,37
		Сметная стоимость:				171938,40	3541,93

155	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,2190	103445,17	22654,49
		НР второго уровня	%	4,24	4386,08	960,55
		Накладные расходы	%	--	4386,08	960,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8626,50	1889,20
		Сметная стоимость:			116457,74	25504,25
156	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	3,6596	21834,87	79906,47
		Итого оплата труда:			12770,79	46735,73
		Итого эксплуатация машин:			7945,01	29075,41
		Итого материалов:			2914,84	10667,11
		НР первого уровня	%	60,9	7777,41	28462,06
		НР второго уровня	%	4,24	1255,56	4594,83
		Накладные расходы	%	--	9032,97	33056,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2469,43	9037,07
		Сметная стоимость:			33337,27	122000,42
157	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	3,6596	9043,55	33095,60
		Итого оплата труда:			5949,24	21771,74
		Итого эксплуатация машин:			1434,85	5250,95
		Итого материалов:			1662,03	6082,33
		НР первого уровня	%	60,9	3623,09	13258,99
		НР второго уровня	%	4,24	537,07	1965,43
		Накладные расходы	%	--	4160,16	15224,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	3865,60
		Сметная стоимость:			14260,00	52185,63

158	С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	1,4675	260190,90	381824,94
		НР второго уровня	%	4,24	11032,09	16189,38
		Накладные расходы	%	--	11032,09	16189,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21697,84	31841,15
		Сметная стоимость:			292920,83	429855,46
159	С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,5594	258824,83	144776,26
		НР второго уровня	%	4,24	10974,17	6138,51
		Накладные расходы	%	--	10974,17	6138,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21583,92	12073,18
		Сметная стоимость:			291382,92	162987,95
160	С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,9654	181323,04	175049,26
		НР второго уровня	%	4,24	7688,10	7422,09
		Накладные расходы	%	--	7688,10	7422,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15120,89	14597,71
		Сметная стоимость:			204132,03	197069,06
161	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,8419	173673,04	146211,86

		НР второго уровня	%	4,24	7363,74	6199,38
		Накладные расходы	%	--	7363,74	6199,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14482,94	12192,90
		Сметная стоимость:			**195519,72**	**164604,14**
162	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление балок изнутри**	**м2 утепляемого покрытия**	**7,6400**	**373,18**	**2851,10**
		Итого оплата труда:			**348,96**	**2666,03**
		Итого эксплуатация машин:			**31,92**	**243,84**
		НР первого уровня	%	56,4	196,81	1503,64
		НР второго уровня	%	4,24	24,17	184,64
		Накладные расходы	%	--	220,98	1688,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,53	363,15
		Сметная стоимость:			**641,69**	**4902,53**
163	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**1,9673**	**11934,44**	**23478,62**
		НР второго уровня	%	4,24	506,02	995,49
		Накладные расходы	%	--	506,02	995,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	995,24	1957,93
		Сметная стоимость:			**13435,70**	**26432,05**
164	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**83,0000**	**61,99**	**5145,15**
		Итого оплата труда:			**17,38**	**1442,31**
		Итого эксплуатация машин:			**0,82**	**68,03**
		Итого материалов:			**43,96**	**3649,03**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	781,73
		НР второго уровня	%	4,24	3,03	251,30
		Накладные расходы	%	--	12,45	1033,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,95	494,25

		Сметная стоимость:			80,39	6672,44
165	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	м3	17,5960	25713,35	452452,03
		Итого оплата труда:			4637,97	81609,80
		Итого эксплуатация машин:			896,87	15781,35
		Итого материалов:			20399,67	358952,57
		НР первого уровня	%	48,5	2249,42	39580,75
		НР второго уровня	%	4,24	1185,62	20862,19
		Накладные расходы	%	--	3435,04	60442,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2331,87	41031,60
		Сметная стоимость:			31480,26	553926,57
166	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2981	150905,19	44981,82
		НР второго уровня	%	4,24	6398,38	1907,23
		Накладные расходы	%	--	6398,38	1907,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12584,29	3751,12
		Сметная стоимость:			169887,86	50640,17
167	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4119	149630,18	211265,84
		НР второго уровня	%	4,24	6344,32	8957,67
		Накладные расходы	%	--	6344,32	8957,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12477,96	17617,88
		Сметная стоимость:			168452,46	237841,40

168	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4335	148628,40	213061,78
		НР второго уровня	%	4,24	6301,84	9033,82
		Накладные расходы	%	--	6301,84	9033,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12394,42	17767,65
		Сметная стоимость:			**167324,66**	**239863,25**
169	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0900	13766,44	1238,98
		Итого оплата труда:			12999,43	1169,95
		Итого эксплуатация машин:			686,88	61,82
		Итого материалов:			275,40	24,79
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	567,43
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	76,59
		Накладные расходы	%	--	7155,74	644,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	150,64
		Сметная стоимость:			22595,95	2033,64
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			17740487,47
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17627485,40
Материалы -			Тенге			928377,02
Всего заработная плата -			Тенге			1094966,27
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1392707,31
Местные материалы -			Тенге			13927236,07
Накладные расходы -			Тенге			1444197,77
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			668450,10
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			775747,67
Сметная прибыль -			Тенге			1525734,65
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20597417,82
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			1306,62

		Сметная заработная плата -	Тенге				1094966,27
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				113002,07
		Материалы -	Тенге				16749,43
		Всего заработная плата -	Тенге				68507,47
		Накладные расходы -	Тенге				48281,31
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				41721,05
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6560,26
		Сметная прибыль -	Тенге				12902,67
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				174186,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				68507,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				20771603,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1383,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				1163473,74

РАЗДЕЛ 14.Крыша

170	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	17,6660		64043,91	1131399,76
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	397,485	745,75	296424,44
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	6,36	856,40	5446,50
		Итого оплата труда:				17087,68	301870,94
		Итого эксплуатация машин:				678,00	11977,55
		Итого материалов:				46586,54	822997,78
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	180518,82
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	55625,35
		Накладные расходы	%	--		13367,16	236144,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	109403,51
		Сметная стоимость:				83603,95	1476947,45
171	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,6760		69729,77	395786,15

		Итого оплата труда:			**16700,57**	**94792,42**
		Итого эксплуатация машин:			**907,13**	**5148,85**
		Итого материалов:			**52482,78**	**297892,28**
		НР первого уровня	%	59,8	9986,94	56685,87
		НР второго уровня	%	4,24	3379,99	19184,81
		Накладные расходы	%	--	13366,93	75870,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	37732,55
		Сметная стоимость:			**89744,43**	**509389,38**
172	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**800,0000**	**435,40**	**348318,05**
		Итого оплата труда:			**142,50**	**114003,88**
		Итого эксплуатация машин:			**7,89**	**6313,63**
		Итого материалов:			**289,06**	**231244,13**
		НР первого уровня	%	59,1	84,22	67376,29
		НР второго уровня	%	4,24	22,03	17625,44
		Накладные расходы	%	--	106,25	85001,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,33	34665,58
		Сметная стоимость:			**584,98**	**467985,37**
174	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза и лобовая доска подшивки**	**м2 потолков**	**72,0000**	**2720,80**	**195897,37**
		Итого оплата труда:			**410,11**	**29527,72**
		Итого эксплуатация машин:			**14,30**	**1029,89**
		Итого материалов:			**2302,45**	**165776,49**
		НР первого уровня	%	59,8	245,24	17657,57
		НР второго уровня	%	4,24	125,76	9054,73
		Накладные расходы	%	--	371,00	26712,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,34	17808,77
		Сметная стоимость:			**3339,15**	**240418,45**

175	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**23,3420**	**6019,85**	**140515,41**
		Итого оплата труда:			**615,17**	**14359,29**
		Итого эксплуатация машин:			**37,36**	**872,07**
		Итого материалов:			**5383,34**	**125658,01**
		НР первого уровня	%	59,8	367,87	8586,85
		НР второго уровня	%	4,24	270,84	6321,94
		Накладные расходы	%	--	638,71	14908,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,69	12433,94
		Сметная стоимость:			**7191,25**	**167858,14**
176	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**872,0000**	**209,60**	**182773,09**
		Итого оплата труда:			**23,32**	**20332,00**
		Итого эксплуатация машин:			**1,73**	**1511,14**
		Итого материалов:			**185,30**	**161578,53**
		НР первого уровня	%	59,8	13,94	12158,54
		НР второго уровня	%	4,24	9,48	8265,10
		Накладные расходы	%	--	23,42	20423,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,64	16255,74
		Сметная стоимость:			**251,67**	**219452,47**
177	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**872,0000**	**49,78**	**43412,41**
		Итого оплата труда:			**31,94**	**27852,21**
		Итого эксплуатация машин:			**1,35**	**1177,71**
		Итого материалов:			**17,07**	**14881,53**
		НР первого уровня	%	59,8	19,10	16655,62
		НР второго уровня	%	4,24	2,92	2546,88
		Накладные расходы	%	--	22,02	19202,51

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	5009,19
		Сметная стоимость:				**77,55**	**67624,11**
178	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру здания на чердаке.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**88,0000**		**112,11**	**9865,28**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**4924,78**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**675,10**
178. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	44	100,83	4436,52
		Итого материалов:				**50,41**	**4436,52**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	2777,58
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	536,06
		Накладные расходы	%	--		37,65	3313,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	1054,31
		Сметная стоимость:				**161,74**	**14233,23**
179	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0968**		**77745,42**	**7525,76**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	319,09
		Накладные расходы	%	--		3296,41	319,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	627,59
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**8472,44**
180	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Обшивка карниза профлистом**	**м2 кровли**	**72,0000**		**2145,42**	**154470,06**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**32868,42**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**1034,07**
		Итого материалов:				**1679,40**	**120916,60**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	18537,79

		НР второго уровня	%	4,24	101,88	7335,53
		Накладные расходы	%	--	359,35	25873,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,38	14427,47
		Сметная стоимость:			**2705,15**	**194770,85**
181	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0151**	**416672,97**	**6291,76**
		Итого оплата труда:			**39662,23**	**598,90**
		Итого эксплуатация машин:			**5124,48**	**77,38**
		Итого материалов:			**372768,36**	**5628,80**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	371,92
		НР второго уровня	%	4,24	18711,26	282,54
		Накладные расходы	%	--	43341,50	654,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	555,70
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**7501,92**
182	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлопластиковые решетки.Монтаж**	**м2 проемов**	**3,6400**	**2663,67**	**9695,75**
		Итого оплата труда:			**1129,34**	**4110,81**
		Итого эксплуатация машин:			**110,37**	**401,74**
		Итого материалов:			**1477,44**	**5377,87**
		НР первого уровня	%	59,8	675,35	2458,27
		НР второго уровня	%	4,24	141,57	515,33
		Накладные расходы	%	--	816,92	2973,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	1013,55
		Сметная стоимость:			**3759,04**	**13682,90**
183	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**3,6400**	**12442,55**	**45290,88**
		НР второго уровня	%	4,24	527,56	1920,33
		Накладные расходы	%	--	527,56	1920,33

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1037,61	3776,90
		Сметная стоимость:			**14007,72**	**50988,11**
184	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**158,4000**	**2215,71**	**350967,87**
		Итого оплата труда:			**739,61**	**117154,72**
		Итого эксплуатация машин:			**8,40**	**1329,91**
		Итого материалов:			**1470,01**	**232849,50**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	66075,26
		НР второго уровня	%	4,24	111,63	17682,63
		Накладные расходы	%	--	528,77	83757,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	34778,06
		Сметная стоимость:			**2964,04**	**469503,82**
190	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4808**	**64043,91**	**30792,31**
		Итого оплата труда:			**17087,68**	**8215,76**
		Итого эксплуатация машин:			**678,00**	**325,98**
		Итого материалов:			**46586,54**	**22398,81**
		НР первого уровня	%	59,8	10218,43	4913,02
		НР второго уровня	%	4,24	3148,72	1513,91
		Накладные расходы	%	--	13367,16	6426,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6192,89	2977,54
		Сметная стоимость:			**83603,95**	**40196,78**
191	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3150**	**69729,77**	**21964,88**
		Итого оплата труда:			**16700,57**	**5260,68**
		Итого эксплуатация машин:			**907,13**	**285,74**
		Итого материалов:			**52482,78**	**16532,08**
		НР первого уровня	%	59,8	9986,94	3145,89

		НР второго уровня	%	4,24	3379,99	1064,70
		Накладные расходы	%	--	13366,93	4210,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	2094,04
		Сметная стоимость:			**89744,43**	**28269,49**
192	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**9,0000**	**435,40**	**3918,58**
		Итого оплата труда:			**142,50**	**1282,54**
		Итого эксплуатация машин:			**7,89**	**71,03**
		Итого материалов:			**289,06**	**2601,50**
		НР первого уровня	%	59,1	84,22	757,98
		НР второго уровня	%	4,24	22,03	198,29
		Накладные расходы	%	--	106,25	956,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,33	389,99
		Сметная стоимость:			**584,98**	**5264,84**
194	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Доски подшивки и лобовая доска**	**м2 потолков**	**3,0000**	**2720,80**	**8162,39**
		Итого оплата труда:			**410,11**	**1230,32**
		Итого эксплуатация машин:			**14,30**	**42,91**
		Итого материалов:			**2302,45**	**6907,35**
		НР первого уровня	%	59,8	245,24	735,73
		НР второго уровня	%	4,24	125,76	377,28
		Накладные расходы	%	--	371,00	1113,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,34	742,03
		Сметная стоимость:			**3339,15**	**10017,44**
195	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7958**	**6019,85**	**4790,60**
		Итого оплата труда:			615,17	489,55
		Итого эксплуатация машин:			37,36	29,73
		Итого материалов:			5383,34	4284,06

		НР первого уровня	%	59,8	367,87	292,75
		НР второго уровня	%	4,24	270,84	215,53
		Накладные расходы	%	--	638,71	508,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,69	423,91
		Сметная стоимость:			**7191,25**	**5722,80**
196	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**12,0000**	**209,60**	**2515,23**
		Итого оплата труда:			**23,32**	**279,80**
		Итого эксплуатация машин:			**1,73**	**20,80**
		Итого материалов:			**185,30**	**2223,56**
		НР первого уровня	%	59,8	13,94	167,32
		НР второго уровня	%	4,24	9,48	113,74
		Накладные расходы	%	--	23,42	281,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,64	223,70
		Сметная стоимость:			**251,67**	**3019,99**
197	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**12,0000**	**49,78**	**597,42**
		Итого оплата труда:			**31,94**	**383,29**
		Итого эксплуатация машин:			**1,35**	**16,21**
		Итого материалов:			**17,07**	**204,79**
		НР первого уровня	%	59,8	19,10	229,21
		НР второго уровня	%	4,24	2,92	35,05
		Накладные расходы	%	--	22,02	264,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,74	68,93
		Сметная стоимость:			**77,55**	**930,61**
198	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,2000**	**2215,71**	**2658,85**
		Итого оплата труда:			739,61	887,54
		Итого эксплуатация машин:			8,40	10,08

		Итого материалов:			**1470,01**	**1764,01**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	500,57
		НР второго уровня	%	4,24	111,63	133,96
		Накладные расходы	%	--	528,77	634,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	263,47
		Сметная стоимость:			**2964,04**	**3556,85**
199	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлопластиковые решетки.монтаж**	**м2 проемов**	**1,3200**	**2663,67**	**3516,04**
		Итого оплата труда:			**1129,34**	**1490,73**
		Итого эксплуатация машин:			**110,37**	**145,69**
		Итого материалов:			**1477,44**	**1950,22**
		НР первого уровня	%	59,8	675,35	891,46
		НР второго уровня	%	4,24	141,57	186,88
		Накладные расходы	%	--	816,92	1078,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	367,55
		Сметная стоимость:			**3759,04**	**4961,93**
200	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**1,3200**	**12442,55**	**16424,17**
		НР второго уровня	%	4,24	527,56	696,38
		Накладные расходы	%	--	527,56	696,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1037,61	1369,64
		Сметная стоимость:			**14007,72**	**18490,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			**3117550,07**
Итого прямые затраты:			Тенге			**3117550,07**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**767707,64**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			32497,21
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**14208,64**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**2317345,23**
Накладные расходы I уровня			Тенге			461494,31

		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			3579044,39
		Накладные расходы II уровня	Тенге			151751,48
		ИТОГО:	Тенге			3730795,87
		Сметная прибыль	Тенге			294686,76
		ИТОГО по смете:	Тенге			4025482,63

РАЗДЕЛ 15.Кровля

201	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**984,0000**	**112,11**	**110311,75**
		Итого оплата труда:			**55,96**	**55068,05**
		Итого эксплуатация машин:			**7,67**	**7548,81**
		Итого материалов:			**50,41**	**49608,36**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	31058,38
		НР второго уровня	%	4,24	6,09	5994,09
		Накладные расходы	%	--	37,65	37052,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,98	11789,14
		Сметная стоимость:			**161,74**	**159153,36**
202	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,0824**	**77745,42**	**84151,64**
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	3568,03
		Накладные расходы	%	--	3296,41	3568,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	7017,57
		Сметная стоимость:			**87525,17**	**94737,25**
203	Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**984,0000**	**497,95**	**489987,35**

		Итого оплата труда:			**271,90**	**267547,06**
		Итого эксплуатация машин:			**31,08**	**30584,30**
		Итого материалов:			**202,67**	**199425,61**
		НР первого уровня	%	56,4	153.35	150896,54
		НР второго уровня	%	4.24	27,62	27173,48
		Накладные расходы	%	--	180,97	178070,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,31	53444,59
		Сметная стоимость:			**733,23**	**721501,96**
204	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**182,4336**	**22276,14**	**4063916,41**
		НР второго уровня	%	4.24	944.51	172310.06
		Накладные расходы	%	--	944.51	172310.06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1857.65	338898.12
		Сметная стоимость:			**25078,30**	**4575124,59**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	**4748367,16**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**4748367,16**
Материалы -	Тенге	**249033,97**
Всего заработная плата -	Тенге	**322615,11**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**4148068,06**
Накладные расходы -	Тенге	**391000,58**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	181954,92
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	209045,66
Сметная прибыль -	Тенге	**411149,42**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**5550517,16**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**385,53**
Сметная заработная плата -	Тенге	**322615,11**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	**5550517,16**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**385,53**
Сметная заработная плата -	Тенге	**322615,11**

РАЗДЕЛ 16.Лестница=4шт

205	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**	**2975,76**	**23806,09**
		Итого оплата труда:			**1577,68**	**12621,46**
		Итого эксплуатация машин:			**587,33**	**4698,61**
		Итого материалов:			**949,49**	**7595,92**
		НР первого уровня	%	62,1	979,74	7837,92
		НР второго уровня	%	4,24	167,71	1341,71
		Накладные расходы	%	--	1147,45	9179,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,86	2638,86
		Сметная стоимость:			**4453,07**	**35624,57**
206	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**	**4506,56**	**72104,97**
		Итого оплата труда:			**2441,09**	**39057,50**
		Итого эксплуатация машин:			**789,82**	**12637,15**
		Итого материалов:			**1464,22**	**23427,59**
		НР первого уровня	%	62,1	1515,92	24254,71
		НР второго уровня	%	4,24	255,35	4085,65
		Накладные расходы	%	--	1771,27	28340,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	502,23	8035,63
		Сметная стоимость:			**6780,06**	**108480,96**
207	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**120,9600**	**5064,15**	**612559,58**
		НР второго уровня	%	4,24	214,72	25972,53
		Накладные расходы	%	--	214,72	25972,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	422,31	51082,57
		Сметная стоимость:			**5701,18**	**689614,68**

208	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкций	32,0000	301,64	9652,48
		Итого оплата труда:			152,02	4864,77
		Итого эксплуатация машин:			150,27	4808,53
		Итого материалов:			36,17	1157,59
		НР первого уровня	%	62,1	94,41	3021,02
		НР второго уровня	%	4,24	16,79	537,36
		Накладные расходы	%	--	111,20	3558,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,03	1056,87
		Сметная стоимость:			445,87	14267,72
209	С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.	32,0000	3482,87	111451,84
		НР второго уровня	%	4,24	147,67	4725,56
		Накладные расходы	%	--	147,67	4725,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	290,44	9294,19
		Сметная стоимость:			3920,99	125471,59
210	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,0342	329251,59	11273,57
		Итого оплата труда:			155310,35	5317,83
		Итого эксплуатация машин:			9744,31	333,64
		Итого материалов:			165113,28	5653,48
		НР первого уровня	%	62,1	96447,73	3302,37
		НР второго уровня	%	4,24	18049,65	618,02
		Накладные расходы	%	--	114497,38	3920,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35499,92	1215,52
		Сметная стоимость:			479248,88	16409,48

211	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0342		103445,17	3541,96
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	150,18
		Накладные расходы	%	--		4386,08	150,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	295,37
		Сметная стоимость:				116457,74	3987,51
212	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лобовые балки.Монтаж**	т конструкций	1,8198		21834,87	39735,98
		Итого оплата труда:				12770,79	23240,86
		Итого эксплуатация машин:				7945,01	14458,68
		Итого материалов:				2914,84	5304,58
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	14153,65
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	2284,92
		Накладные расходы	%	--		9032,97	16438,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	4493,96
		Сметная стоимость:				33337,27	60668,56
213	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	1,8198		9043,55	16457,82
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	9,554	1132,70	10822,06
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00546	856,39	4,68
		Итого оплата труда:				5949,24	10826,67
213. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	9,19	264,73	2432,92
213. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,272976	22,25	6,07
213. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	1,092	148,72	162,39

213. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00546	1797,83	9,82
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**2611,20**
213. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,015105	200244,36	3024,62
		Итого материалов:				**1662,03**	**3024,63**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	6593,44
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	977,37
		Накладные расходы	%	--		4160,16	7570,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	1922,29
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**25950,93**
214	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**1,6842**		**266565,90**	**448939,63**
		НР второго уровня	%	4,24		11302,39	19035,04
		Накладные расходы	%	--		11302,39	19035,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22229,46	37437,97
		Сметная стоимость:				**300097,76**	**505412,64**
215	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1357**		**180412,33**	**24478,34**
		НР второго уровня	%	4,24		7649,48	1037,88
		Накладные расходы	%	--		7649,48	1037,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15044,95	2041,30
		Сметная стоимость:				**203106,76**	**27557,52**
216	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1,8973**		**49394,92**	**93715,99**

		Итого оплата труда:			**29367,96**	**55719,25**
		Итого эксплуатация машин:			**17544,38**	**33286,59**
		Итого материалов:			**7673,67**	**14559,10**
		НР первого уровня	%	60,9	17885,09	33933,02
		НР второго уровня	%	4,24	2852,67	5412,32
		Накладные расходы	%	--	20737,76	39345,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5610,61	10644,91
		Сметная стоимость:			**75743,30**	**143706,24**
217	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**1,8973**	**243523,94**	**462033,10**
		НР второго уровня	%	4,24	10325,42	19590,20
		Накладные расходы	%	--	10325,42	19590,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20307,95	38529,86
		Сметная стоимость:			**274157,30**	**520153,17**
218	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**216,0000**	**939,14**	**202854,28**
		Итого оплата труда:			**886,73**	**191532,99**
		Итого эксплуатация машин:			**34,45**	**7440,95**
		Итого материалов:			**32,28**	**6972,08**
		НР первого уровня	%	62,1	550,66	118941,98
		НР второго уровня	%	4,24	63,17	13644,16
		Накладные расходы	%	--	613,82	132586,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,24	26835,23
		Сметная стоимость:			**1677,20**	**362275,67**
219	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**216,0000**	**2688,81**	**580782,96**

		НР второго уровня	%	4,24	114,01	24625,20
		Накладные расходы	%	--	114,01	24625,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,23	48432,65
		Сметная стоимость:			**3027,04**	**653840,81**
220	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1760**	**364881,35**	**64219,12**
		НР второго уровня	%	4,24	15470,97	2722,89
		Накладные расходы	%	--	15470,97	2722,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30428,19	5355,36
		Сметная стоимость:			**410780,50**	**72297,37**
221	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**м ограждения**	**50,4000**	**2573,75**	**129716,96**
		Итого оплата труда:			**1171,33**	**59034,79**
		Итого эксплуатация машин:			**58,00**	**2922,97**
		Итого материалов:			**1368,18**	**68956,16**
		НР первого уровня	%	62,1	727,39	36660,61
		НР второго уровня	%	4,24	139,97	7054,41
		Накладные расходы	%	--	867,36	43715,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	275,29	13874,56
		Сметная стоимость:			**3716,40**	**187306,53**
222	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,7119**	**299947,97**	**213538,96**
		НР второго уровня	%	4,24	12717,79	9054,05
		Накладные расходы	%	--	12717,79	9054,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	17807,44
		Сметная стоимость:			**337679,03**	**240400,45**

223	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска ограждения за два раза	т металлоконструкций	0,7119	19030,08	13547,90
		Итого оплата труда:			12024,48	8560,46
		Итого эксплуатация машин:			875,75	623,46
		Итого материалов:			6352,52	4522,49
		ПР первого уровня	%	62,1	7467,20	5316,05
		ПР второго уровня	%	4,24	1123,48	799,83
		Накладные расходы	%	--	8590,68	6115,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2209,66	1573,10
		Сметная стоимость:			29830,43	21236,88
224	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,0000	2311,97	166461,94
		Итого оплата труда:			951,05	68475,38
		Итого эксплуатация машин:			22,95	1652,32
		Итого материалов:			1349,04	97130,56
		ПР первого уровня	%	54,8	521,17	37524,51
		ПР второго уровня	%	4,24	120,13	8649,03
		Накладные расходы	%	--	641,30	46173,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	236,26	17010,84
		Сметная стоимость:			3189,53	229646,31
225	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,0000	430,89	31023,75
		Итого оплата труда:			183,95	13244,18
		Итого эксплуатация машин:			4,54	326,95
		Итого материалов:			244,07	17572,94
		ПР первого уровня	%	54,8	100,80	7257,81
		ПР второго уровня	%	4,24	22,54	1623,14

		Накладные расходы	%	--		123,35	8880,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	3192,38
		Сметная стоимость:				**598,57**	**43097,07**
226	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическая стремянка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2595**		**49394,92**	**12818,97**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**7621,57**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**4553,12**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1991,47**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	4641,54
		НР второго уровня	%	4,24		2852,67	740,33
		Накладные расходы	%	--		20737,76	5381,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1456,07
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**19656,90**
227	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,2595**		**299947,97**	**77842,50**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	3300,52
		Накладные расходы	%	--		12717,79	3300,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	6491,44
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**87634,46**
228	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**96,0000**		**61,99**	**5951,02**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**1668,21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**78,68**
228. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001344	335865,44	451,40
228. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00864	436246,11	3769,17

		Итого материалов:			**43,96**	**4220,57**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	904,17
		НР второго уровня	%	4,24	3,03	290,66
		Накладные расходы	%	--	12,45	1194,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,95	571,67
		Сметная стоимость:			**80,39**	**7717,52**
229	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**3,2400**	**2578,57**	**8354,58**
		Итого оплата труда:			**1010,27**	**3273,29**
		Итого эксплуатация машин:			**320,84**	**1039,53**
		Итого материалов:			**1332,58**	**4317,58**
		НР первого уровня	%	59,8	604,14	1957,43
		НР второго уровня	%	4,24	134,95	437,23
		Накладные расходы	%	--	739,09	2394,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	265,41	859,94
		Сметная стоимость:			**3583,08**	**11609,17**
230	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость люка**	**м2**	**3,2400**	**31527,51**	**102149,13**
		НР второго уровня	%	4,24	1336,77	4331,12
		Накладные расходы	%	--	1336,77	4331,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2629,14	8518,42
		Сметная стоимость:			**35493,42**	**114998,68**
231	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**	**428,37**	**3426,96**
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	145,30
		Накладные расходы	%	--	18,16	145,30

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,72	285,78
		Сметная стоимость:			**482,26**	**3858,04**
232	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**	**2690,72**	**10762,88**
		НР второго уровня	%	4,24	114,09	456,35
		Накладные расходы	%	--	114,09	456,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,38	897,54
		Сметная стоимость:			**3029,19**	**12116,76**
233	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Затягивание проема сеткой**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,0000**	**186,82**	**1120,90**
		Итого оплата труда:			**183,95**	**1103,68**
		Итого эксплуатация машин:			**4,54**	**27,25**
		НР первого уровня	%	54,8	100,80	604,82
		НР второго уровня	%	4,24	12,20	73,17
		Накладные расходы	%	--	113,00	677,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,99	143,91
		Сметная стоимость:			**323,80**	**1942,80**
234	**С121-050308-0225 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**6,0000**	**532,40**	**3194,40**
		НР второго уровня	%	4,24	22,57	135,44
		Накладные расходы	%	--	22,57	135,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,40	266,39
		Сметная стоимость:			599,37	3596,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге			3557518,55

В том числе:

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2562966,28
	Материалы -		Тенге			241526,94
	Всего заработная плата -		Тенге			408754,54
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			582303,47
	Местные материалы -		Тенге			1304794,38
	Накладные расходы -		Тенге			366750,70
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			247583,40
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			119167,30
	Сметная прибыль -		Тенге			234377,36
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3164094,35
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			497,02
	Сметная заработная плата -		Тенге			408754,54
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			994552,27
	Материалы -		Тенге			24879,75
	Всего заработная плата -		Тенге			97408,29
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			831823,51
	Накладные расходы -		Тенге			104005,90
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			59321,65
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			44684,25
	Сметная прибыль -		Тенге			87884,65
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1186442,83
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			111,77
	Сметная заработная плата -		Тенге			97408,29
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			4350537,17
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			608,80
	Сметная заработная плата -		Тенге			506162,83

РАЗДЕЛ 17.Окна

235	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	10,5000	2663,67	27968,52
		Итого оплата труда:			1129,34	11858,12
		Итого эксплуатация машин:			110,37	1158,87
		Итого материалов:			1477,44	15513,09
		ПР первого уровня	%	59,8	675,35	7091,15

		НР второго уровня	%	4,24	141,57	1486,53
		Накладные расходы	%	--	816,92	8577,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	2923,70
		Сметная стоимость:			**3759,04**	**39469,90**
236	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**18,0000**	**2533,71**	**45606,78**
		Итого оплата труда:			**919,87**	**16557,57**
		Итого эксплуатация машин:			**115,71**	**2082,75**
		Итого материалов:			**1552,38**	**27942,77**
		НР первого уровня	%	59,8	550,08	9901,43
		НР второго уровня	%	4,24	130,75	2353,55
		Накладные расходы	%	--	680,83	12254,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	257,16	4628,94
		Сметная стоимость:			**3471,71**	**62490,70**
237	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**124,2000**	**1906,64**	**236804,47**
		Итого оплата труда:			**689,78**	**85670,56**
		Итого эксплуатация машин:			**112,84**	**14014,29**
		Итого материалов:			**1158,26**	**143856,23**
		НР первого уровня	%	59,8	412,49	51230,99
		НР второго уровня	%	4,24	98,33	12212,70
		Накладные расходы	%	--	510,82	63443,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	24019,85
		Сметная стоимость:			**2610,85**	**324268,02**
240	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**113,8000**	**1099,37**	**125108,73**
		Итого оплата труда:			165,28	18808,41
		Итого эксплуатация машин:			6,37	725,21
		Итого материалов:			930,83	105927,91

		НР первого уровня	%	59,8	98,84	11247,43
		НР второго уровня	%	4,24	50,80	5781,50
		Накладные расходы	%	--	149,64	17028,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,92	11371,01
		Сметная стоимость:			**1348,93**	**153508,67**
241	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**113,8000**	**1431,60**	**162916,08**
		НР второго уровня	%	4,24	60,70	6907,64
		Накладные расходы	%	--	60,70	6907,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119,38	13585,90
		Сметная стоимость:			**1611,68**	**183409,62**
242	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**132,0000**	**59,23**	**7818,36**
		НР второго уровня	%	4,24	2,51	331,50
		Накладные расходы	%	--	2,51	331,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	651,99
		Сметная стоимость:			**66,68**	**8801,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге			**606222,94**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**606222,94**
Всего заработная плата -			Тенге			**132894,65**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**463974,44**
		Накладные расходы -	Тенге			**108544,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			79471,00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			29073,42
		Сметная прибыль -	Тенге			**57181,39**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**771948,75**

РАЗДЕЛ 18.Двери

243	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Монтаж**	**м2 проемов**	**64,1000**	**1511,31**	**96875,28**
		Итого оплата труда:			**1350,95**	**86595,59**
		Итого эксплуатация машин:			**86,28**	**5530,55**
		Итого материалов:			**109,93**	**7046,58**
		НР первого уровня	%	59,8	807,87	51784,16
		НР второго уровня	%	4,24	98,33	6303,16
		Накладные расходы	%	--	906,20	58087,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	12397,01
		Сметная стоимость:			**2610,91**	**167359,61**
244	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**10,0800**	**37416,55**	**377158,82**
		НР второго уровня	%	4,24	1586,46	15991,53
		Накладные расходы	%	--	1586,46	15991,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3120,24	31452,03
		Сметная стоимость:			**42123,25**	**424602,39**
245	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**54,0200**	**37330,92**	**2016616,30**
		НР второго уровня	%	4,24	1582,83	85504,53
		Накладные расходы	%	--	1582,83	85504,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3113,10	168169,67
		Сметная стоимость:			**42026,85**	**2270290,50**

246	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**181,2300**	**1180,80**	**213995,99**
		Итого оплата труда:			**781,20**	**141576,88**
		Итого эксплуатация машин:			**51,19**	**9276,57**
		Итого материалов:			**370,47**	**67139,71**
		НР первого уровня	%	59,8	467,16	84662,98
		НР второго уровня	%	4,24	69,87	12663,14
		Накладные расходы	%	--	537,03	97326,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,43	24905,77
		Сметная стоимость:			**1855,26**	**336227,88**
247	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**57,3300**	**11066,73**	**634455,63**
		НР второго уровня	%	4,24	469,23	26900,92
		Накладные расходы	%	--	469,23	26900,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	922,88	52908,52
		Сметная стоимость:			**12458,84**	**714265,07**
248	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**81,2700**	**9148,34**	**743485,59**
		НР второго уровня	%	4,24	387,89	31523,79
		Накладные расходы	%	--	387,89	31523,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	762,90	62000,75
		Сметная стоимость:			**10299,13**	**837010,13**

249	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**42,6300**	**7559,19**	**322248,27**
		НР второго уровня	%	4,24	320,51	13663,33
		Накладные расходы	%	--	320,51	13663,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	630,38	26872,93
		Сметная стоимость:			**8510,08**	**362784,52**
250	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**36,9600**	**3017,71**	**111534,45**
		Итого оплата труда:			**1058,29**	**39114,39**
		Итого эксплуатация машин:			**119,58**	**4419,78**
		Итого материалов:			**1895,89**	**70072,28**
		НР первого уровня	%	59,8	632,86	23390,40
		НР второго уровня	%	4,24	154,78	5720,81
		Накладные расходы	%	--	787,64	29111,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	304,43	11251,65
		Сметная стоимость:			**4109,78**	**151897,32**
251	С121-090203-0506 21-090203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**36,9600**	**25434,59**	**940062,45**
		НР второго уровня	%	4,24	1078,43	39858,65
		Накладные расходы	%	--	1078,43	39858,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2121,04	78393,69
		Сметная стоимость:			**28634,06**	**1058314,78**

252	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**184,0000**	**428,37**	**78820,08**
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	3341,97
		Накладные расходы	%	--	18,16	3341,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,72	6572,96
		Сметная стоимость:			**482,26**	**88735,02**
253	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**92,0000**	**2690,72**	**247546,24**
		НР второго уровня	%	4,24	114,09	10495,96
		Накладные расходы	%	--	114,09	10495,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,38	20643,38
		Сметная стоимость:			**3029,19**	**278685,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге			**5782799,11**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3062657,66**
Материалы -			Тенге			**144258,57**
Всего заработная плата -			Тенге			**267286,86**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2640251,94**
		Накладные расходы -	Тенге			**296471,34**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			159837,54
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			136633,80
		Сметная прибыль -	Тенге			**268730,32**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3627859,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**329,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**267286,86**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**2720141,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2720141,44**
		Накладные расходы -	Тенге			**115334,00**

		Сметная прибыль -	Тенге				226838,04
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3062313,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6690172,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				329,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				267286,86

РАЗДЕЛ 19.Витражи

254	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ.Монтаж**	**м2 проемов**	**38,1600**	**1906,64**	**72757,32**
		Итого оплата труда:			**689,78**	**26321,97**
		Итого эксплуатация машин:			**112,84**	**4305,84**
		Итого материалов:			**1158,26**	**44199,30**
		НР первого уровня	%	59,8	412,49	15740,54
		НР второго уровня	%	4,24	98,33	3752,31
		Накладные расходы	%	--	510,82	19492,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	7380,01
		Сметная стоимость:			**2610,85**	**99630,17**
255	С121-090201-0901 21-090201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость витражей из ПВХ**	**м2**	**38,1600**	**17654,75**	**673705,26**
		НР второго уровня	%	4,24	748,56	28565,10
		Накладные расходы	%	--	748,56	28565,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1472,26	56181,63
		Сметная стоимость:			**19875,58**	**758451,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге			746462,58
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			746462,58
		Материалы -	Тенге			44199,30
		Всего заработная плата -	Тенге			26321,97
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			673705,26
		Накладные расходы -	Тенге			48057,95

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			15740,54
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			32317,41
		Сметная прибыль -	Тенге			63561,64
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858082,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			33,71
		Сметная заработная плата -	Тенге			26321,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			858082,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			33,71
		Сметная заработная плата -	Тенге			26321,97

РАЗДЕЛ 20.Полы

256	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	17,4000	233,78	4067,79
		Итого оплата труда:			58,32	1014,80
		Итого эксплуатация машин:			22,37	389,28
		Итого материалов:			160,62	2794,84
		НР первого уровня	%	60,9	35,52	618,01
		НР второго уровня	%	4,24	11,42	198,68
		Накладные расходы	%	--	46,94	816,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,46	390,76
		Сметная стоимость:			303,17	5275,24
257	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,0440	20279,67	21171,98
		Итого оплата труда:			2659,21	2776,21
		Итого эксплуатация машин:			5,36	5,60
		Итого материалов:			17615,10	18390,17
		НР первого уровня	%	60,9	1619,46	1690,71
		НР второго уровня	%	4,24	928,52	969,38
		Накладные расходы	%	--	2547,98	2660,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1826,21	1906,57
		Сметная стоимость:			24653,87	25738,64

258	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта	м2 площади уплотнения	443,6000	73,36	32543,64
		Итого оплата труда:			58,32	25871,59
		Итого эксплуатация машин:			22,37	9924,40
		Итого материалов:			0,20	90,76
		НР первого уровня	%	60,9	35,52	15755,80
		НР второго уровня	%	4,24	4,62	2047,90
		Накладные расходы	%	--	40,13	17803,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,08	4027,79
		Сметная стоимость:			122,58	54375,13
259	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина	м2 изолируемой поверхности	79,9000	849,96	67911,62
		Итого оплата труда:			424,93	33952,27
		Итого эксплуатация машин:			52,17	4168,35
		Итого материалов:			380,86	30431,08
		НР первого уровня	%	60,9	258,79	20676,93
		НР второго уровня	%	4,24	47,01	3756,15
		Накладные расходы	%	--	305,80	24433,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,46	7387,58
		Сметная стоимость:			1248,21	99732,29
260	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	74,2180	10006,73	742679,67
		Итого оплата труда:			2977,14	220957,58
		Итого эксплуатация машин:			1170,64	86882,55
		Итого материалов:			6226,72	462134,33
		НР первого уровня	%	60,9	1813,08	134563,17
		НР второго уровня	%	4,24	501,16	37195,10
		Накладные расходы	%	--	2314,24	171758,27

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	985,68	73155,04
		Сметная стоимость:			**13306,65**	**987592,97**
261	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1458,6000**	**582,22**	**849221,71**
		Итого оплата труда:			**261,23**	**381034,30**
		Итого эксплуатация машин:			**18,78**	**27389,41**
		Итого материалов:			**311,84**	**454849,36**
		НР первого уровня	%	60,9	159,09	232049,89
		НР второго уровня	%	4,24	31,43	45845,92
		Накладные расходы	%	--	190,52	277895,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,82	90169,40
		Сметная стоимость:			**834,56**	**1217286,92**
262	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**2594,8000**	**83,45**	**216542,42**
		Итого оплата труда:			**4,70**	**12202,28**
		Итого эксплуатация машин:			**3,20**	**8294,60**
		Итого материалов:			**77,15**	**200178,88**
		НР первого уровня	%	60,9	2,86	7431,19
		НР второго уровня	%	4,24	3,66	9496,48
		Накладные расходы	%	--	6,52	16927,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,20	18677,61
		Сметная стоимость:			**97,17**	**252147,69**
263	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50 мм**	**м2 стяжки**	**967,2000**	**83,45**	**80715,21**
		Итого оплата труда:			**4,70**	**4548,35**
		Итого эксплуатация машин:			**3,20**	**3091,77**
		Итого материалов:			**77,15**	**74615,78**
		НР первого уровня	%	60,9	2,86	2769,94
		НР второго уровня	%	4,24	3,66	3539,77
		Накладные расходы	%	--	6,52	6309,71

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,20	6961,99
		Сметная стоимость:			**97,17**	**93986,92**
264	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки сеткой диаметром 4 Вр1**	**т**	**0,1329**	**205695,31**	**27332,79**
		Итого оплата труда:			**9512,53**	**1264,03**
		Итого эксплуатация машин:			**900,69**	**119,68**
		Итого материалов:			**195654,29**	**25998,54**
		НР первого уровня	%	48,5	4613,58	613,05
		НР второго уровня	%	4,24	8917,10	1184,90
		Накладные расходы	%	--	13530,68	1797,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17538,08	2330,46
		Сметная стоимость:			**236764,07**	**31461,21**
265	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**1157,1000**	**3211,68**	**3716234,20**
		Итого оплата труда:			**289,37**	**334832,82**
		Итого эксплуатация машин:			**13,88**	**16066,28**
		Итого материалов:			**2915,36**	**3373361,78**
		НР первого уровня	%	60,9	176,23	203913,18
		НР второго уровня	%	4,24	143,65	166214,25
		Накладные расходы	%	--	319,88	370127,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,52	326908,93
		Сметная стоимость:			**3814,08**	**4413270,56**
266	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**1238,0970**	**257,67**	**319021,74**
		Итого оплата труда:			**78,40**	**97063,22**
		Итого эксплуатация машин:			**0,54**	**667,77**
		Итого материалов:			**178,99**	**221608,85**
		НР первого уровня	%	60,9	47,74	59111,50

		НР второго уровня	%	4,24		12,95	16032,85
		Накладные расходы	%	-		60,69	75144,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	31533,29
		Сметная стоимость:				**343,83**	**425699,38**
267	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**241,1000**		**2926,13**	**705488,92**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**204452,70**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**11924,26**
		Итого материалов:				**2051,60**	**494639,76**
		НР первого уровня	%	60,9		516,43	124511,69
		НР второго уровня	%	4,24		145,96	35192,03
		Накладные расходы	%	--		662,40	159703,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,08	69215,41
		Сметная стоимость:				**3875,60**	**934408,06**
268	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**257,9770**		**448,66**	**115744,26**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**51688,53**
268, 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,154786	1797,83	278,28
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**278,28**
		Итого материалов:				**247,74**	**63910,01**
		НР первого уровня	%	60,9		122,02	31478,31
		НР второго уровня	%	4,24		24,20	6242,24
		Накладные расходы	%	--		146,22	37720,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	12277,19
		Сметная стоимость:				**642,47**	**165742,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**6898676,00**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**6898676,00**
Материалы -	Тенге	**5423004,15**
Всего заработная плата -	Тенге	**1371658,68**
Накладные расходы -	Тенге	**1163099,00**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			835183,40
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			327915,64
		Сметная прибыль -	Тенге			644942,00
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8706717,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1811,75
		Сметная заработная плата -	Тенге			1371658,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			8706717,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1811,75
		Сметная заработная плата -	Тенге			1371658,68

РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка

269	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2326,1000	484,14	1126167,17
		Итого оплата труда:			356,86	830086,51
		Итого эксплуатация машин:			4,20	9761,25
		Итого материалов:			125,37	291612,74
		НР первого уровня	%	54,8	195,56	454887,41
		НР второго уровня	%	4,24	28,82	67036,71
		Накладные расходы	%	--	224,38	521924,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	56,68	131847,30
		Сметная стоимость:			765,20	1779938,60
270	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2326,1000	205,76	478613,71
		Итого оплата труда:			123,67	287670,77
		Итого эксплуатация машин:			1,76	4089,11
		Итого материалов:			81,18	188823,14
		НР первого уровня	%	54,8	67,77	157643,58
		НР второго уровня	%	4,24	11,60	26977,31
		Накладные расходы	%	--	79,37	184620,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	22,81	53058,77

		Сметная стоимость:				307,94	716293,38
271	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5022,6000**		**847,74**	**4257845,52**
		Итого оплата труда:				**565,42**	**2839867,58**
		Итого эксплуатация машин:				**50,87**	**255478,92**
		Итого материалов:				**271,81**	**1365182,67**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	1556247,44
		НР второго уровня	%	4,24		49,08	246517,54
		Накладные расходы	%	--		358,93	1802765,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		96,53	484848,84
		Сметная стоимость:				1303,20	6545459,34
272	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4437,5000**		**185,68**	**823954,79**
		Итого оплата труда:				**110,82**	**491782,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**7003,01**
		Итого материалов:				**74,04**	**328545,97**
		НР первого уровня	%	54,8		60,73	269496,88
		НР второго уровня	%	4,24		10,45	46362,35
		Накладные расходы	%	--		71,18	315859,23
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,55	91185,12
		Сметная стоимость:				277,41	1230999,14
273	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**660,3000**		**302,29**	**199604,46**
		Итого оплата труда:				**149,95**	**99012,71**
273. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,06603	1398,80	92,36

273. 4	2509.С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,33015	1797.83	593,55
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**685,92**
		Итого материалов:				**151.81**	**100238,67**
		НР первого уровня	%	54,8		82.17	54258,96
		НР второго уровня	%	4.24		16.30	10763.81
		Накладные расходы	%	--		98.47	65022.77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32.06	21170.18
		Сметная стоимость:				**432,83**	**285797,41**
274	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов толщиной 8мм**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**75,2000**		**1508,24**	**113419,89**
		Итого оплата труда:				**641.16**	**48215,15**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**718,47**
		Итого материалов:				**860,94**	**64742,61**
		НР первого уровня	%	59.8		383.41	28832.66
		НР второго уровня	%	4.24		80.21	6031.51
		Накладные расходы	%	--		463.62	34864.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157.75	11862.72
		Сметная стоимость:				**2129.61**	**160146.78**
275	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**75,2000**		**63,59**	**4781,71**
		Итого оплата труда:				**44,70**	**3361,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**51,08**
		Итого материалов:				**18,54**	**1394,23**
		НР первого уровня	%	54,8		24.50	1842.06
		НР второго уровня	%	4.24		3.73	280.85
		Накладные расходы	%	--		28.23	2122.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.35	552.37
		Сметная стоимость:				**99,16**	**7456,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**7004387,27**

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7004387,27
		Материалы -	Тенге			2340540,00
		Всего заработная плата -	Тенге			4599996,78
		Накладные расходы -	Тенге			2927179,07
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2523209,00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			403970,07
		Сметная прибыль -	Тенге			794525,31
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10726091,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5753,65
		Сметная заработная плата -	Тенге			4599996,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			10726091,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5753,65
		Сметная заработная плата -	Тенге			4599996,78

РАЗДЕЛ 22.Ограждение балконов и лоджии

276	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждение лоджий из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**131,2000**	**3079,62**	**404046,68**
		Итого оплата труда:			1120,85	147055,82
		Итого эксплуатация машин:			148,65	19503,04
		Итого материалов:			1846,26	242229,41
		НР первого уровня	%	50,8	569,39	74704,36
		НР второго уровня	%	4,24	154,72	20299,04
		Накладные расходы	%	--	724,11	95003,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	304,30	39924,01
		Сметная стоимость:			4108,03	538974,09
277	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,5450**	**172944,47**	**94254,74**
		НР второго уровня	%	4,24	7332,85	3996,40

		Накладные расходы	%	--	7332,85	3996,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14422,19	7860,09
		Сметная стоимость:			**194699,50**	**106111,23**
278	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,5212**	**175949,83**	**91705,05**
		НР второго уровня	%	4,24	7460,27	3888,29
		Накладные расходы	%	--	7460,27	3888,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14672,81	7647,47
		Сметная стоимость:			**198082,91**	**103240,81**
279	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**	**154092,25**	**2218,93**
		НР второго уровня	%	4,24	6533,51	94,08
		Накладные расходы	%	--	6533,51	94,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12850,06	185,04
		Сметная стоимость:			**173475,82**	**2498,05**
280	**С123-010301-0123 23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**9,0000**	**803,58**	**7232,22**
		НР второго уровня	%	4,24	34,07	306,65
		Накладные расходы	%	--	34,07	306,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,01	603,11
		Сметная стоимость:			**904,66**	**8141,98**

281	С121-050206-0114 21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	78,0000	244,53	19073,34
		НР второго уровня	%	4,24	10,37	808,71
		Накладные расходы	%	--	10,37	808,71
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	20,39	1590,56
		Сметная стоимость:			275,29	21472,61
282	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,9000	582,22	7510,60
		Итого оплата труда:			261,23	3369,90
		Итого эксплуатация машин:			18,78	242,23
		Итого материалов:			311,84	4022,73
		НР первого уровня	%	60,9	159,09	2052,27
		НР второго уровня	%	4,24	31,43	405,47
		Накладные расходы	%	--	190,52	2457,74
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	61,82	797,47
		Сметная стоимость:			834,56	10765,80
283	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,9000	97,90	1262,90
		Итого оплата труда:			85,50	1102,93
		Итого эксплуатация машин:			2,60	33,56
		Итого материалов:			10,62	136,95
		НР первого уровня	%	60,9	52,07	671,68
		НР второго уровня	%	4,24	6,36	82,03
		Накладные расходы	%	--	58,43	753,71
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	12,51	161,33
		Сметная стоимость:			168,83	2177,93
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге			627304,45

В том числе:

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			627304,45
		Материалы -	Тенге			246389,09
		Всего заработная плата -	Тенге			151528,65
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214484,28
		Накладные расходы -	Тенге			107308,98
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			77428,31
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			29880,67
		Сметная прибыль -	Тенге			58769,07
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			793382,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			199,21
		Сметная заработная плата -	Тенге			151528,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			793382,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			199,21
		Сметная заработная плата -	Тенге			151528,65

РАЗДЕЛ 23.Завершение балкона по оси Е=4шт

284	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2600	64043,91	16651,42
		Итого оплата труда:			17087,68	4442,80
		Итого эксплуатация машин:			678,00	176,28
		Итого материалов:			46586,54	12112,50
		НР первого уровня	%	59,8	10218,43	2656,79
		НР второго уровня	%	4,24	3148,72	818,67
		Накладные расходы	%	--	13367,16	3475,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6192,89	1610,15
		Сметная стоимость:			83603,95	21737,03
285	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,3360	69729,77	23429,20
		Итого оплата труда:			16700,57	5611,39
		Итого эксплуатация машин:			907,13	304,79

		Итого материалов:			**52482,78**	**17634,22**
		НР первого уровня	%	59,8	9986,94	3355,61
		НР второго уровня	%	4,24	3379,99	1135,68
		Накладные расходы	%	--	13366,93	4491,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	2233,64
		Сметная стоимость:			**89744,43**	**30154,13**
286	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**18,8000**	**435,40**	**8185,47**
		Итого оплата труда:			**142,50**	**2679,09**
		Итого эксплуатация машин:			**7,89**	**148,37**
		Итого материалов:			**289,06**	**5434,24**
		НР первого уровня	%	59,1	84,22	1583,34
		НР второго уровня	%	4,24	22,03	414,20
		Накладные расходы	%	--	106,25	1997,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,33	814,64
		Сметная стоимость:			**584,98**	**10997,66**
287	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**18,8000**	**2605,57**	**48984,66**
		Итого оплата труда:			**456,51**	**8582,31**
		Итого эксплуатация машин:			**14,36**	**270,01**
		Итого материалов:			**2139,55**	**40223,48**
		НР первого уровня	%	56,4	257,47	4840,42
		НР второго уровня	%	4,24	121,39	2282,18
		Накладные расходы	%	--	378,86	7122,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,75	4488,58
		Сметная стоимость:			**3223,18**	**60595,85**
288	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лобовая подшивка.Устройство**	**м2 потолков**	**6,4000**	**2720,80**	**17413,10**
		Итого оплата труда:			410,11	2624,69

		Итого эксплуатация машин:			**14,30**	**91,55**
		Итого материалов:			**2302,45**	**14735,69**
		НР первого уровня	%	59,8	245,24	1569,56
		НР второго уровня	%	4,24	125,76	804,86
		Накладные расходы	%	--	371,00	2374,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	247,34	1583,00
		Сметная стоимость:			**3339,15**	**21370,53**
289	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5960**	**6019,85**	**3587,83**
		Итого оплата труда:			**615,17**	**366,64**
		Итого эксплуатация машин:			**37,36**	**22,27**
		Итого материалов:			**5383,34**	**3208,47**
		НР первого уровня	%	59,8	367,87	219,25
		НР второго уровня	%	4,24	270,84	161,42
		Накладные расходы	%	--	638,71	380,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,69	317,48
		Сметная стоимость:			**7191,25**	**4285,98**
290	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**25,2000**	**209,60**	**5281,97**
		Итого оплата труда:			**23,32**	**587,58**
		Итого эксплуатация машин:			**1,73**	**43,67**
		Итого материалов:			**185,30**	**4669,47**
		НР первого уровня	%	59,8	13,94	351,37
		НР второго уровня	%	4,24	9,48	238,85
		Накладные расходы	%	--	23,42	590,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,64	469,78
		Сметная стоимость:			**251,67**	**6341,97**

291	Е11-100116-0102 11-100116-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,2000	84,15	2120,64
		Итого оплата труда:			56,02	1411,70
		Итого эксплуатация машин:			2,70	68,07
		Итого материалов:			26,58	669,72
		НР первого уровня	%	59,8	33,50	844,19
		НР второго уровня	%	4,24	4,99	125,71
		Накладные расходы	%	--	38,49	969,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,81	247,24
		Сметная стоимость:			132,45	3337,78
292	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	18,8000	112,11	2107,58
		Итого оплата труда:			55,96	1052,11
		Итого эксплуатация машин:			7,67	144,23
		Итого материалов:			50,41	947,80
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	593,39
		НР второго уровня	%	4,24	6,09	114,52
		Накладные расходы	%	--	37,65	707,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,98	225,24
		Сметная стоимость:			161,74	3040,73
293	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость влагозащитной пленки**	1000 м2	0,0207	77745,42	1607,78
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	68,17
		Накладные расходы	%	--	3296,41	68,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	134,08
		Сметная стоимость:			87525,17	1810,02

294	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**18,8000**	**2605,57**	**48984,66**
		Итого оплата труда:			**456,51**	**8582,31**
		Итого эксплуатация машин:			**14,36**	**270,01**
		Итого материалов:			**2139,55**	**40223,48**
		НР первого уровня	%	56,4	257,47	4840,42
		НР второго уровня	%	4,24	121,39	2282,18
		Накладные расходы	%	--	378,86	7122,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,75	4488,58
		Сметная стоимость:			**3223,18**	**60595,85**
295	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,8000**	**2215,71**	**10635,39**
		Итого оплата труда:			**739,61**	**3550,14**
		Итого эксплуатация машин:			**8,40**	**40,30**
		Итого материалов:			**1470,01**	**7056,05**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	2002,28
		НР второго уровня	%	4,24	111,63	535,84
		Накладные расходы	%	--	528,77	2538,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	1053,88
		Сметная стоимость:			**2964,04**	**14227,39**
296	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0491**	**51791,62**	**2541,93**
		Итого оплата труда:			**39662,23**	**1946,62**
		Итого эксплуатация машин:			**5124,48**	**251,51**
		Итого материалов:			**7887,01**	**387,09**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	1208,85
		НР второго уровня	%	4,24	3240,29	159,03
		Накладные расходы	%	--	27870,53	1367,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	312,79

		Сметная стоимость:			86035,13	4222,60
297	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0373	173445,36	6466,04
		НР второго уровня	%	4.24	7354.08	274.16
		Накладные расходы	%	--	7354.08	274.16
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	14463.96	539,22
		Сметная стоимость:			195263,40	7279,42
298	С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	т	0,0118	188841,11	2228,33
		НР второго уровня	%	4.24	8006.86	94.48
		Накладные расходы	%	--	8006.86	94.48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	15747.84	185.82
		Сметная стоимость:			212595,81	2508,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге			200226,00
			В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			200226,00
Материалы -			Тенге			147302,20
Всего заработная плата -			Тенге			41437,37
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10302,14
		Накладные расходы -	Тенге			33575,45
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			24065,49
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			9509,96
		Сметная прибыль -	Тенге			18704,12
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			252505,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53,34
		Сметная заработная плата -	Тенге			41437,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			252505,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53,34

		Сметная заработная плата -	Тенге			41437,37

РАЗДЕЛ 24.Завершение лоджии = 2шт

299	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1180	64043,91	7557,18
		Итого оплата труда:			17087,68	2016,35
		Итого эксплуатация машин:			678,00	80,00
		Итого материалов:			46586,54	5497,21
		НР первого уровня	%	59,8	10218,43	1205,77
		НР второго уровня	%	4,24	3148,72	371,55
		Накладные расходы	%	--	13367,16	1577,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6192,89	730,76
		Сметная стоимость:			83603,95	9865,27
300	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0660	69729,77	4602,16
		Итого оплата труда:			16700,57	1102,24
		Итого эксплуатация машин:			907,13	59,87
		Итого материалов:			52482,78	3463,86
		НР первого уровня	%	59,8	9986,94	659,14
		НР второго уровня	%	4,24	3379,99	223,08
		Накладные расходы	%	--	13366,93	882,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6647,74	438,75
		Сметная стоимость:			89744,43	5923,13
301	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	10,4000	435,40	4528,13
		Итого оплата труда:			142,50	1482,05
		Итого эксплуатация машин:			7,89	82,08
		Итого материалов:			289,06	3006,17

		НР первого уровня	%	59,8		84,22	875,89
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	229,13
		Накладные расходы	%	--		106,25	1105,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	450,65
		Сметная стоимость:				**584,98**	**6083,81**
302	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,4000**		**2605,57**	**27097,90**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**4747,66**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**149,37**
		Итого материалов:				**2139,55**	**22251,29**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	2677,68
		НР второго уровня	%	4,24		121,39	1262,48
		Накладные расходы	%	--		378,86	3940,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	2483,04
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**33521,11**
303	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лобовая подшивка.Устройство**	**м2 потолков**	**3,8000**		**2720,80**	**10339,03**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**1558,41**
303. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0076	3157,28	24,00
303. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,02014	14,90	0,30
303. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,01672	1797,83	30,06
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**54,36**
		Итого материалов:				**2302,45**	**8749,31**
		НР первого уровня	%	59,8		245,24	931,93
		НР второго уровня	%	4,24		125,76	477,89
		Накладные расходы	%	--		371,00	1409,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	939,91
		Сметная стоимость:				**3339,15**	**12688,75**

304	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1840**	**6019,85**	**1107,65**
		Итого оплата труда:			**615,17**	**113,19**
		Итого эксплуатация машин:			**37,36**	**6,87**
		Итого материалов:			**5383,34**	**990,54**
		НР первого уровня	%	59,8	367,87	67,69
		НР второго уровня	%	4,24	270,84	49,83
		Накладные расходы	%	--	638,71	117,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	532,69	98,01
		Сметная стоимость:			**7191,25**	**1323,19**
305	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**14,2000**	**209,60**	**2976,35**
		Итого оплата труда:			**23,32**	**331,09**
		Итого эксплуатация машин:			**1,73**	**24,61**
		Итого материалов:			**185,30**	**2631,21**
		НР первого уровня	%	59,8	13,94	197,99
		НР второго уровня	%	4,24	9,48	134,59
		Накладные расходы	%	--	23,42	332,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,64	264,72
		Сметная стоимость:			**251,67**	**3573,65**
306	Е11-100116-0102 11-100116-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**14,2000**	**84,15**	**1194,96**
		Итого оплата труда:			56,02	795,48
		Итого эксплуатация машин:			2,70	38,36
		Итого материалов:			26,58	377,38
		НР первого уровня	%	59,8	33,50	475,70
		НР второго уровня	%	4,24	4,99	70,84

		Накладные расходы	%	4	38,49	546,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,81	139,32
		Сметная стоимость:			**132,45**	**1880,81**
307	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,2000**	**2215,71**	**4874,55**
		Итого оплата труда:			**739,61**	**1627,15**
		Итого эксплуатация машин:			**8,40**	**18,47**
		Итого материалов:			**1470,01**	**3234,02**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	917,71
		НР второго уровня	%	4,24	111,63	245,59
		Накладные расходы	%	--	528,77	1163,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	219,56	483,03
		Сметная стоимость:			**2964,04**	**6520,89**
308	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0245**	**51791,62**	**1270,97**
		Итого оплата труда:			**39662,23**	**973,31**
		Итого эксплуатация машин:			**5124,48**	**125,75**
		Итого материалов:			**7887,01**	**193,55**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	604,43
		НР второго уровня	%	4,24	3240,29	79,52
		Накладные расходы	%	--	27870,53	683,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	156,39
		Сметная стоимость:			**86035,13**	**2111,30**
309	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0186**	**173445,36**	**3233,02**
		НР второго уровня	%	4,24	7354,08	137,08
		Накладные расходы	%	--	7354,08	137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14463,96	269,61

		Сметная стоимость:			**195263,40**	**3639,71**
310	**С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0059**	**188841,11**	**1114,16**
		НР второго уровня	%	4.24	8006.86	47.24
		Накладные расходы	%	--	8006.86	47.24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15747.84	92.91
		Сметная стоимость:			**212595,81**	**1254,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге			**69896,08**
			В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**69896,08**
Материалы -			Тенге			**50394,54**
Всего заработная плата -			Тенге			**14746,93**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**4347,18**
		Накладные расходы -	Тенге			**11942,75**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8613,93
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			3328,82
		Сметная прибыль -	Тенге			**6547,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**88385,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**19,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**14746,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**88385,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**19,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**14746,93**

РАЗДЕЛ 25.Козырек=2шт

311	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорной пластиной.Монтаж	т конструкций	1,0488	16756,80	17574,53
		Итого оплата труда:			9636,79	10107,07
		Итого эксплуатация машин:			7588,28	7958,58
		Итого материалов:			1526,02	1600,49

		НР первого уровня	%	60,9	5868,81	6155,21
		НР второго уровня	%	4,24	959,33	1006,14
		Накладные расходы	%	--	6828,13	7161,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1886,79	1978,87
		Сметная стоимость:			**25471,73**	**26714,75**
312	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,0488**	**2050,51**	**2150,57**
		Итого оплата труда:			**1409,83**	**1478,63**
		Итого эксплуатация машин:			**381,22**	**399,82**
		Итого материалов:			**260,32**	**273,02**
		НР первого уровня	%	60,9	858,58	900,48
		НР второго уровня	%	4,24	123,35	129,36
		Накладные расходы	%	--	981,93	1029,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,60	254,43
		Сметная стоимость:			**3275,03**	**3434,86**
313	**С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлических стоек и с опорной пластиной**	**т**	**1,0488**	**363762,02**	**381513,61**
		НР второго уровня	%	4,24	15423,51	16176,18
		Накладные расходы	%	--	15423,51	16176,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30334,84	31815,18
		Сметная стоимость:			**409520,37**	**429504,97**
314	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки металлические.Монтаж**	**т конструкций**	**0,6528**	**21834,87**	**14253,81**
		Итого оплата труда:			**12770,79**	**8336,77**
		Итого эксплуатация машин:			**7945,01**	**5186,50**
		Итого материалов:			**2914,84**	**1902,81**
		НР первого уровня	%	60,9	7777,41	5077,09