Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№13-1 от 23.09.2024 года**

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Караагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Локальная смета 02-01. Электроснабжение 0,4кВ				**120515**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76947
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37468*
		машины и механизмы	тенге			33035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8721*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10533
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
1	**6124-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**70**	**1 219**	**85330**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			723	50610
		в том числе оплата труда рабочих			352	24640
1.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,156	5 527	50605
1.2		машины и механизмы			441	30870
		в том числе оплата труда машинистов			118	8260
1.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,45686	8 824	21679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,45686*	*2 253*	*5535*
1.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,45686	26	64
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,42728	12 885	5506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42728*	*3 845*	*1643*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,42728	8 295	3544

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42728*	*2 691*	*1150*
1.3		материалы, изделия и конструкции			55	3850
1.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00672	2 313	16
1.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	1 293	54
1.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0007	557 167	390
1.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,007	454 730	3183
1.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0287	1 438	41
1.3.6	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000175	902 233	158
2	**1308-0502-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**10**	**1 030**	**10300**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			778	7780
		в том числе оплата труда рабочих			379	3790
2.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,531	5 081	7779
2.2		машины и механизмы			167	1670
		в том числе оплата труда машинистов			39	390
2.2.1	323-303-0105	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м^3	маш.-ч	0,05123	71	4
2.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,40984	26	11
2.2.3	314-504-1707	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,40984	559	229
2.2.4	324-203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,43382	141	61
2.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06104	12 885	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06104*	*3 845*	*235*
2.2.6	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,06104	9 579	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06104*	*2 691*	*164*
2.3		материалы, изделия и конструкции			85	850
2.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,04	705	28
2.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00008	3 382 323	271
2.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,003	2 313	7
2.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7 763 690	388
2.3.5	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	609	122
2.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00832	501	4
2.3.7	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,05	501	25
2.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	1 438	3

3	**6124-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**10**	**557**	**5570**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			534	5340
		в том числе оплата труда рабочих			260	2600
3.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,051	5 081	5340
3.2		машины и механизмы			19	190
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00109	12 885	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00109*	*3 845*	*4*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00109	8 295	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00109*	*2 691*	*3*
3.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,45453	369	168
3.3		материалы, изделия и конструкции			4	40
3.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	705 879	42
4	**1308-0303-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**19 315**	**19315**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			13 217	13217
		в том числе оплата труда рабочих			6 435	6435
4.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18	6 063	13217
4.2		машины и механизмы			305	305
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
4.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	15	1
4.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	247	35
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	12 885	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109*	*3 845*	*42*
4.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8 295	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109*	*2 691*	*29*
4.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2507	157	39
4.3		материалы, изделия и конструкции			5 793	5793
4.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	1 123 774	3371
4.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000431	1 510 113	651
4.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
4.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	8

4.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
4.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
4.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
4.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	246	4
4.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 215	85
4.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
4.3.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	902 233	42
4.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,042	3 436	144
						122841
Раздел 2.	**Локальная смета 02-03. Наружные сети связи**					
	из них:					57168
	затраты на труд рабочих	тенге				*28076*
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				57288
	машины и механизмы	тенге				*17450*
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				8385
	материалы, изделия и конструкции	тенге				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
5	**6124-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**45,1435**	**2 037**	**91957**
		из них:			843	38056
5.1		затраты на труд рабочих			411	18554
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	6,8888981	5 527	38075
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем			1 029	46452
5.2		машины и механизмы			309	13949
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	1,9239708	8 824	16977
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	*чел.-ч*	*1,9239708*	*2 253*	*4335*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	1,9239708	26	50
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,5685749	9 752	25049
5.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	*чел.-ч*	*2,5685749*	*3 217*	*8263*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,2066669	12 885	2663
5.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч*	*0,2066669*	*3 845*	*795*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,2066669	8 295	1714
5.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,2066669*	*2 691*	*556*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			165	7449
5.3		материалы, изделия и конструкции				

5.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0451435	705	32
5.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0007223	3 382 323	2443
5.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0110602	2 313	26
5.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002257	7 763 690	1752
5.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,604637	322	1483
5.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0093898	501	5
5.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,3001328	1 293	1681
5.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0004514	1 438	1
6	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**2 735**	**2735**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 720	2720
		в том числе оплата труда рабочих			1 495	1495
6.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	4 991	2720
6.2		материалы, изделия и конструкции			15	15
6.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
6.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35 441	2
6.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	13
7	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28 149**	**28149**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			16 392	16392
		в том числе оплата труда рабочих			8 027	8027
7.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4272	4 783	16392
7.2		машины и механизмы			10 836	10836
		в том числе оплата труда машинистов			3 501	3501
7.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7616	11 910	9071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7616*	*3 845*	*2928*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	8 295	1765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2128*	*2 691*	*573*
7.3		материалы, изделия и конструкции			921	921
7.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	901 496	27

7.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 261	226
7.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
7.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
7.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501	50
7.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1 103	22
		Раздел 3. Локальная смета 02-04. Наружный водопровод и канализация				**203073**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			128536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62584*
		машины и механизмы	тенге			52626
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14599*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21913
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
8	**6121-0105-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0515**	**1 465 997**	**75499**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			968 225	49864
		в том числе оплата труда рабочих			471 431	24279
8.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,3666513	4 810	49864
8.2		машины и механизмы			497 772	25636
		в том числе оплата труда машинистов			124 381	6406
8.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,5161823	8 358	12672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5161823*	*2 691*	*4080*
8.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2178458	23 068	5025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2178458*	*4 595*	*1001*
8.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,4117429	11 037	4544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4117429*	*3 217*	*1325*
8.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,4117429	1 003	413
8.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,9620237	667	1976
8.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2,7226517	369	1005

9	**6121-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,96**	**132 890**	**127574**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			81 950	78672
		в том числе оплата труда рабочих			39 901	38305
9.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,94528	5 264	78672
9.2		машины и механизмы			28 114	26990
		в том числе оплата труда машинистов			8 534	8193
9.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1602048	1 136	182
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,50528	12 885	19396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,50528*	*3 845*	*5788*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8934912	8 295	7412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8934912*	*2 691*	*2404*
9.3		материалы, изделия и конструкции			22 826	21913
9.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,26112	30 545	7976
9.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09696	31 452	3050
9.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	28 188	271
9.3.4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0864	25 599	2212
9.3.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00384	110 435	424
9.3.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20,256	245	4963
9.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001056	64 460	7
9.3.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002976	33	0
9.3.9	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1152	5 539	638
9.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0768	826	63
9.3.11	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,92	311	597
9.3.12	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,003264	25 928	85
9.3.13	218-103-0208	Каболка	т	0,00384	423 648	1627

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**446429**
	из них:					

затраты на труд рабочих	тенге				262651
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*128128*
машины и механизмы	тенге				142949
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*40770*
материалы, изделия и конструкции	тенге				40831
нормативная трудоемкость	чел.-ч	64			
Всего, сметная стоимость СМР -					**446429**
НДС 12%					**53571**
Итого к оплате с НДС					**500000**

Генподрядчик:

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Подрядчик:

ТОО "СПМК-7"

Директор _____ Мырзабаев С.К.

Генподрядчик: ТОО "Рубин и К"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Караагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Караагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Заказчик:
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Исполнитель :
ТОО "СПМК-7"
Директор _____ Мырзабаев С.К.