Акт выполненных работ №3

.71.037 "Строительство и реконструкция объектов образования" - Строительство ького сада на 320 мест по ул.Мира-Строительная в г.Петропавловске СКО

7 сентября 2015 года

чик" ГУ "Управление строительства СКО" в лице заместителя руководителя управления .К. и "Подрядчик" ТОО "Петростро-Люкс" в лице директора Кошикова Н.П. составили настоящий лненные работы согласно договора №53 от 1 июня 2015 года, дополнительного соглашения №1 от 015 года за период с 11 июня 2015 года по 2 сентября 2015 года по строительству детского сада на по ул.Мира-Строительная в г.Петропавловске СКО

	ъем выполненных работ с начала действия договора	**145 244 477**	**тенге**
	о подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	*145 244 477*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
2	**Объем выполненных работ за период с 31 августа 2015 года по 2 сентября 2015 года, в том числе:**	**9 889 186**	**тенге**
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	*9 889 186*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
3	**Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в 2015 году**	**14 944 928**	**тенге**
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	*14 944 928*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
4	**Сумма удержанная авансового платежа с "Исполнителя" согласно условий договора в 2015 году (10%- от суммы выполненных работ)**	**14 524 448**	**тенге**
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	*14 524 448*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
5	**Сумма перечисленная с начала действия договора**	**115 051 997**	**тенге**
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	*115 051 997*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
6	**Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора от общего объема выполненных работ (5% - до завершения работ)**	**7 262 224**	**тенге**
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	*7 262 224*	*тенге*
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	*0*	*тенге*
7	**Сумма требуемая к перечислению по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"** 145 244 477 тенге- 115 051 997 тенге - 14 524 448 тенге - 7 262 224 тенге= **8 405 808 тенге** **Восемь миллионов четыреста пять тысяч восемьсот восемь тенге**		
8	**Сумма требуемая к перечислению по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"** 0 тенге- 0 тенге - 0 тенге - 0 тенге= **0 тенге** **Ноль тенге**		
9	Данный акт выполненных работ составлен на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №3 за сентябрь 2015 года и Акта выполненных работ №3 за сентябрь 2015 года		

Заказчик **Махметов С.К.**

Подрядчик **Кошиков Н.П.**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование строительства: Строительство детского сада на 320 мест по ул.Мира-Строительная в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за
СЕНТЯБРЬ 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 53	01.06.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	129 682 569	8 829 630	49 901 328	3 397 606					1 059 556
НДС 12%	15 561 908	1 059 556							
Итого	145 244 477	9 889 186							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3397,606 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1815 чел.-ч
Сметная заработная плата 361,171 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД														
12	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,378 км	147352,61	49950	97234,98	21436,6	55699	18881	36755	8103	35079	296	112	91,71	35
14	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,378 км	11354,63	11227,5	-	-	4292	4244	-	-	5517	72,1	27	-	-
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,049 км	58881,69	33075	25695,31	6813,45	2885	1621	1259	334	2541	194	10	26,38	1
16	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,49 м	302	-	-	-	14946	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,049 км	8287,75	8032,5	-	-	406	394	-	-	512	51,5	3	-	-
18	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм (футляр)	0,027 км	270964,88	98037,5	172616,15	38831,51	7316	2647	4661	1048	4804	575	16	163,82	4

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
19	С130804-816 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	27,27	3362 --- -	- --- -	91682 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	Е0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм м	27	391,72 --- 159,3	0,6 --- 0,23	10576 --- 4301	16 --- 6	5600 --- 130	0,91 --- -	24 --- -
21	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм (футляр) км	0,013	198209,36 --- 70416,5	127554,83 --- 28479,01	2577 --- 915	1658 --- 370	1671 --- 130	413 --- 121,05	5 --- 2
22	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	13,13	1648 --- -	- --- -	21638 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	13	244,98 --- 146,93	0,28 --- 0,11	3185 --- 1910	4 --- 1	2485 --- 130	0,84 --- -	11 --- -
24	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,315	247994,13 --- 62775	49389,75 --- 18657	78118 --- 19774	15558 --- 5877	33346 --- 130	312,7 --- 91,12	99 --- 29
25	Е0120-30-1 прим.	-Отросток пожарный и пожарные подставки кг	63,4	107,48 --- 8,53	1,2 --- 0,45	6814 --- 541	76 --- 29	740 --- 130	0,05 --- -	3 --- -
26	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	3	18075,87 --- 288	36,99 --- 13,5	54228 --- 864	111 --- 41	1176 --- 130	1,82 --- 0,07	5 --- -

28	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	шт	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
30	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
					285	-	1140	-	-	-	-
31	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	14	492	-	6888	-	-	-	-
32	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6	757	-	4542	-	-	-	-
33	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	24	1480	-	35520	-	-	-	-
34	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	2	1710	-	3420	-	-	-	-
35	СПрайс-лист-Фланец с покрытием ПП д.250мм		шт	18	5207,04	-	93727	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Фланец с покрытием ПП д.315мм		шт	2	6872,53	-	13745	-	-	-	-
37	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	шт	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
38	СПрайс-лист-Втулки под фланец ПЭ-100 SDR17 д.250мм		шт	18	2712,84	-	48831	-	-	-	-
39	СПрайс-лист-Втулки под фланец ПЭ-100 SDR17 д.315мм		шт	2	6530,84	-	13062	-	-	-	-
40	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
					144	2,25	432	7	130	0,01	-
41	С130902-64	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт	3	6468	-	19404	-	-	-	-
42	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
					231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
43	С130902-67	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	4	12939	-	51756	-	-	-	-

44	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
		шт								
45	С130902-69	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	22036	-	66108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
				661,5	409,5	1323	819	130	2	4
		шт								
47	С130902-71	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	2	52445	-	104890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
		врезка								
50	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
				396	67,5	792	135	130	0,33	1
		врезка								
51	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	3	1487,06	318,13	4461	954	2659	2,81	8
				562,5	119,25	1688	358	130	0,59	2
		врезка								
52	Е0122-38-6	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм (в существующий колодец)	2	2978,32	475,97	5957	952	3118	5,02	10
				1019,25	180	2039	360	130	0,88	2
		врезка								
53	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
		футляр								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА								
68	Е0107-24-7	-Разборка металлического забора Н=2,5м	30	410,07	168,87	12302	5066	12055	1,4	42
				241,2	45,83	7236	1375	140	0,16	5
		м								
69	Е0107-24-7	-Восстановление существующего металлического забора Н=2,5м	30	699,56	211,09	20987	6333	15069	1,75	53
				301,5	57,29	9045	1719	140	0,21	6
		м								
		КОЛОДЦЫ								
84	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.1500мм	17,76	12992,64	2104,76	230749	37381	68940	13,9	247
				2362,5	623,48	41958	11073	130	2,48	44
		м3								

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
85	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,76	300	-	5328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	С143018-36 кс=1,1	-Кольца КЦ10-6	1,18	5511	-	6503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	С143018-36 кс=1,25	-Кольца КЦ10-3	0,87	6262,5	-	5448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	С143018-37 кс=1,1	-Кольца КЦ15-6,КЦ15-6а	12,98	8800	-	114224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
89	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца КЦ15-9	6,23	8000	-	49840	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
90	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП1,2-15-1,КЦД15,КЦО-2	8,4	31400	-	263760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев)	0,37	8305,73	296,6	3073	110	448	5,95	2
				915,75	110,25	339	41	118	0,54	-
		м3								
100	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза)	1,5	884	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
101	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм (гильза)	3	2690	-	8070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
102	С130806-118 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм (гильза)	7	3113	-	21791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ

103	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,7	5
				488,46	138,6	977	277	104	0,56	1
104	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	85	831,44	781,34	70672	66413	10057	0,28	24
				49,84	63,92	4236	5433	104	0,3	25
105	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	85	1089,57	1024,24	92614	87061	13328	0,36	31
				64,08	86,68	5447	7368	104	0,41	35
106	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	85	1823,56	1713,61	155003	145657	22345	0,6	51
				106,8	145,97	9078	12407	104	0,68	58
107	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с	61	3251,24	3053,05	198326	186236	28407	1,08	66
				192,24	255,54	11727	15588	104	1,2	73

		поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м						
108	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	61	6381,44	5994,48	389268	365663	55784	2,12	129
					377,36	501,96	23019	30619	104	2,35	143
109	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,085	147352,61	97234,98	12525	8265	7888	296	25
					49950	21436,6	4246	1822	130	91,71	8
111	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,085	11354,63	-	965	-	1241	72,1	6
					11227,5	-	954	-	130	-	-
112	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм футляр	км	0,019	270964,88	172616,15	5148	3280	3381	575	11
					98037,5	38831,51	1863	738	130	163,82	3
113	С130804-958 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	19,475	7730	-	150542	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	Е0122-47-4	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	19	391,72	0,6	7443	11	3940	0,91	17
					159,3	0,23	3027	4	130	-	-
115	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
					1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
116	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов		2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
					425,14	96,53	850	193	104	0,39	1

	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	установ.							
117	СООО"Подзем-бурстрой" Стоимость бентанита	т	1,115	45859,95	-	51134	-	-	-	-
118	СООО"Подзем-бурстрой" Глина активированная (полимер)	кг	93	651,08	-	60551	-	-	-	-
120	Е010332-А10-4 Транспортировка установки ГНБ на расстояние 10 км	т	15	199,32	199,32	2990	2990	598	-	-
				-	39,86	-	598	100	0,84	13

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2838630	988398			1132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	198086	108085			500
Материалы -	Тенге	2838630	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	247109	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	306172	-		-
Местные материалы -	Тенге	1010887	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	394149	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	29	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	366658	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		183
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	54999	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	192317	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3397606	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		1815
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	361171	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3397606	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		1815
		-	361171	-		-
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,59877992367						
НДС 12 %	Тенге	8829630				
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге	1059556				
	ТЕНГЕ	**9889186**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____